Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за февраль 2023 года

Заказчик:Байболов Ботабек Абилович

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.
Договор: №15 от 11.12.2022 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция торгового центра на улице Амангельди №1, в поселоке Атакент, Мактааральского района Туркестанской области.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	17532857	146107143	163640000	17532857	146107143	163640000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	17532857	146107143	**163640000**	17532857	146107143	**163640000**

Заказчик:
Байболов Б.А._____

Подрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Ғ.Д._____

Заказчик: **Байболов Ботабек Абилович**
Подрядчик: Директор **ТОО "НАМЫС" Оспанов Ғ.Д.**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция торгового центра на улице Амангельди №1, в поселоке Атакент, Мактааральского района**
Договор подряда (контракт): **№15 от 11.12.2023 года**

АКТ №1
выполненных работ
за Февраль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ. Устройство**	$м^2$ покрытия	200		5768,94	237,83	1153788	47566	1030520	84398	1337240
		НР - 94%; СП - 8%				378,51	70,42	75702	14084		99054	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	160		39254,39	1646,46	6280702	263433	5733099	308174	7115987
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	284170	54483		527110	
3	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	190		54594,11	2871,22	10372881	545531	7933141	1829539	13178613
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	1894209	116272		976193	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,7		349794,00	--	1294238	--	1294238	--	1397777
		СП - 8%				--	--	--	--		103539	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,7		376202,00	--	1391947	--	1391947	--	1503303
		СП - 8%				--	--	--	--		111356	
6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,7		320235,60	1308,14	1184872	4840	1081821	90908	1377842
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	98211	1688		102062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-102-0122	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1	3,7	292000,00				1080400		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
			т	3,7		319824,48	1648,06	1183351	6098	1081821	88650	1373761
						25792,42	536,64	95432	1986		101760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	3,7	292000,00				1080400		
8	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА										
			$м^2$	50		952,90	5,35	47645	268	40367	4875	56722
						140,19	1,11	7010	56		4202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					22909424	867736	19586954	2406544	27341245
								2454734	188569	--	2025276	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					22909424				
	Материалы		тенге					16900769				
	Всего заработная плата		тенге						2643303			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2686185				
		Накладные расходы	тенге					2406544				
		Сметная прибыль	тенге					2025276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					27341244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1761
		Сметная заработная плата	тенге						2643303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					27341244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1761
		Сметная заработная плата	тенге						2643303			
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из Блоки стеновые из ячеистого бетона. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	200		13536,27	4198,67	2707254	839734	55724	1872224	4945836
						9058,98	1006,74	1811796	201348		366358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-101-0315	Блоки стеновые из ячеистого бетона	$м^3$	0,38	76	100,00				7600		
10	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25										
			$м^3$	100		20415,00	--	2041500	--	2041500	--	2204820
						--	--	--	--		163320	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шлакоблоки										
			шт	40000		180,00	--	7200000	--	7200000	--	7776000
						--	--	--	--		576000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					11948754	839734	9297224	1872224	14926656
								1811796	201348	--	1105678	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					11948754				
	Материалы		тенге					55724				
	Всего заработная плата		тенге						2013144			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					9241500				
		Накладные расходы	тенге					1872224				
		Сметная прибыль	тенге					1105678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					14926656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1243
		Сметная заработная плата	тенге						2013144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14926656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1243
		Сметная заработная плата	тенге					2013144			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	20	217414,62	1102,62	4348292	22052	3653221	613124	5358329
					33650,94	411,50	673019	8230		396913	
13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	12	195224,79	1557,11	2342697	18685	1914044	376274	2936489
					34164,00	676,17	409968	8114		217518	
14	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	130	1892,71	15,96	246052	2075	209510	25614	293399
					265,13	8,52	34467	1108		21733	
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	190	3963,71	28,89	753105	5489	565218	169763	996698
					959,99	11,19	182398	2126		73830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	1,15 218,5	2515,00				549528		
16	224-102-0101 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	190	2078,00	--	394820	--	394820	--	426406
					--	--	--	--		31586	
17	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	57,012	1130,95	12,70	64478	724	37179	24667	96277
					466,13	4,16	26575	237		7132	
18	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	60	1724,36	22,56	103462	1353	37545	58655	175087
					1076,07	10,14	64564	608		12970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8252906	50378	6811537	1268097	10282685
							1390991	20423	--	761682	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8252906				
	Материалы		тенге				6416717				
	Всего заработная плата		тенге					1411414			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				394820				
		Накладные расходы	тенге				1268097				
		Сметная прибыль	тенге				761682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10282685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
		Сметная заработная плата	тенге					1411414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				10282685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1411414			
		РАЗДЕЛ 4.Фасад									
19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.Сплошное выравнивание	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1600	1638,42	43,58	2621472	69728	750880	1488064	4438304
					1125,54	37,01	1800864	59216		328768	
20	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий.Штукатурка из сухих минеральных смесей	$м^2$	1600	1545,27	5,88	2472432	9408	905568	1249184	4019344
					973,41	2,52	1557456	4032		297728	
20.1	232-502-0104	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 клей для мозаики	кг	2,5 4000	196,00				784000		
21	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	$м^2$ отделываемой поверхности	1600	1462,84	182,28	2340544	291648	1066416	886880	3485616
					614,05	78,82	982480	126112		258192	
22	236-107-0101 РСНБ РК 2022	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	1600	318,00	--	508800	--	508800	--	549504
					--	--	--	--		40704	
23	1115-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз	$м^2$ покрытия	1600	902,51	0,81	1444016	1296	1268832	139584	1710288
					108,68	0,37	173888	592		126688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				9387264	372080	4500496	3763712	14203056
							4514688	189952	--	1052080	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9387264				
	Материалы		тенге				3991696				
	Всего заработная плата		тенге					4704640			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				508800				
		Накладные расходы	тенге				3763712				
		Сметная прибыль	тенге				1052080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14203056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2568
		Сметная заработная плата	тенге					4704640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				14203056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2568
		Сметная заработная плата	тенге					4704640			
		РАЗДЕЛ 5.Отмоска и Цоколь									
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 50 мм./ОТМОСТКА/Устройство	$м^2$ стяжки	500	1022,69	34,39	511345	17195	255580	233465	804395
					477,14	19,59	238570	9795		59585	
25	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	331233,00	--	331233	--	331233	--	357732
					--	--	--	--		26499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	450	1638,42	43,58	737289	19612	211184	418518	1248273
					1125,54	37,01	506493	16655		92466	
27	1115-0403-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	450	1575,49	6,21	708971	2795	100210	485811	1290367
					1346,59	2,89	605966	1301		95585	
28	261-102-0248 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	450	1777,00	--	799650	--	799650	--	863622
					--	--	--	--		63972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3088488	39602	1697857	1137794	4564389
							1351029	27751	--	338107	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3088488				
	Материалы		тенге				566976				
	Всего заработная плата		тенге					1378780			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1130883				
		Накладные расходы	тенге				1137794				
		Сметная прибыль	тенге				338107				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				4564389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
		Сметная заработная плата	тенге					1378780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4564389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
		Сметная заработная плата	тенге					1378780			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
29	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.Сплошное выравнивание *НР - 80%, СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2500	1638,42	43,58	4096050	108950	1173250	2325100	6934850
					1125,54	37,01	2813850	92525		513700	
30	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	2500	739,15	6,05	1847875	15125	761625	861125	2925725
					428,45	2,11	1071125	5275		216725	
31	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная *НР - 80%, СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2500	855,09	6,62	2137725	16550	500150	1302950	3715925
					648,41	3,07	1621025	7675		275250	
32	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	т	1,5	313969,00	--	470954	--	470954	--	508630
					--	--	--	--		37676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	1500	2618,46	40,01	3927690	60015	1168980	1979055	6379290
					1799,13	33,33	2698695	49995		472545	
34	1212-0101-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	$м^2$	1500	921,17	5,01	1381755	7515	563745	586440	2125650
					540,33	2,67	810495	4005		157455	
35	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7	313969,00	--	219778	--	219778	--	237360
					--	--	--	--		17582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				14081827	208155	4858482	7054670	22827430
							9015190	159475	--	1690933	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14081827				
	Материалы		тенге				4167750				
	Всего заработная плата		тенге					9174665			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				690732				
		Накладные расходы	тенге				7054670				
		Сметная прибыль	тенге				1690933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22827430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5226
		Сметная заработная плата	тенге					9174665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				22827430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5226
		Сметная заработная плата	тенге					9174665			

РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

36	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	$м^2$	25	54766,71	39,79	1369168	995	1304263	57857	1541187
					2556,38	15,03	63910	376		114162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	261-104-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	$м^2$	1 25	51402,00				1285050		
37	223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	25	105217,00	--	2630425	--	2630425	--	2840859
					--	--	--	--		210434	
38	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	4	3717,35	1052,72	14869	4211	4364	6591	23176
					1573,58	257,16	6294	1029		1717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4	55181,00	--	220724	--	220724	--	238382
					--	--	--	--		17658	
40	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	4	3246,00	--	12984	--	12984	--	14023
					--	--	--	--		1039	
41	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15	4267,30	51,88	64010	779	16153	38044	110218
					3138,55	31,77	47078	477		8164	
42	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	15	739,15	6,05	11087	91	4569	5167	17554
					428,45	2,11	6427	32		1300	
43	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15	914,25	6,62	13714	99	3889	7818	23254
					648,41	3,07	9726	46		1722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4336981	6175	4197371	115477	4808653
							133435	1960	--	356196	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4336981				
	Материалы		тенге				1333239				
	Всего заработная плата		тенге					135395			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2864133				
		Накладные расходы	тенге				115477				
		Сметная прибыль	тенге				356196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4808654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	тенге					135395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4808654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	тенге					135395			
		РАЗДЕЛ 8.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
44	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	50	2055,48	238,49	102774	11925	--	86990	204945
		ЗП - 90%, СП - 8%			1816,99	116,11	90850	5806		15181	
45	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	35	1476,19	6,84	51667	239	40729	9732	66311
		ЗП - 90%, СП - 8%			305,69	3,26	10699	114		4912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	8706-0101-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой, в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных	м² проемов	50	44816,00	227,00	2240800	11350	2130250	94140	2521735
					1984,00	108,00	99200	5400		186795	
46.1	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	1 50	38449,00				1922450		
47	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	15	4267,30	51,88	64010	779	16153	38044	110218
					3138,55	31,77	47078	477		8164	
48	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	15	739,15	6,05	11087	91	4569	5167	17554
					428,45	2,11	6427	32		1300	
49	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	15	914,25	6,62	13714	99	3889	7818	23254
					648,41	3,07	9726	46		1722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2484052	24483	2195590	241891	2944017
							263980	11875	--	218074	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2484052				
	Материалы		тенге				273139				
	Всего заработная плата		тенге					275855			
	Местные материалы		тенге				1922450				
		Накладные расходы	тенге				241891				
		Сметная прибыль	тенге				218074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2944017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	тенге					275855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2944017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	тенге					275855			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1300	1022,69	34,39	1329497	44707	664508	607009	2091427
					477,14	19,59	620282	25467		154921	
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1300	139,47	5,90	181311	7670	165971	11167	207870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5,90	3,24	7670	4212		15392	
52	212-402-0101 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1									
			$м^3$	35	27515,00	--	963025	--	963025	--	1040067
					--	--	--	--		77042	
53	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			$м^2$ покрытия	1300	589,31	29,19	766103	37947	780	701584	1585103
					559,52	14,61	727376	18993		117416	
54	233-101-0101 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23									
			$м^2$	1300	1553,00	--	2018900	--	2018900	--	2180412
					--	--	--	--		161512	
55	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство									
			м плинтусов	1500	415,11	3,26	622665	4890	440805	168420	854370
					117,98	1,47	176970	2205		63285	
56	233-204-0101 РСНБ РК 2022	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88									
			м	1500	289,00	--	433500	--	433500	--	468180
					--	--	--	--		34680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				6315001	95214	4687489	1488180	8427429
							1532298	50877	--	624248	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6315001				
	Материалы		тенге				1272064				
	Всего заработная плата		тенге					1583175			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3415425				
		Накладные расходы	тенге				1488180				
		Сметная прибыль	тенге				624248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8427429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1133
		Сметная заработная плата	тенге					1583175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				8427429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1133
		Сметная заработная плата	тенге					1583175			
		РАЗДЕЛ 10.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО									
57	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кабель.Монтаж**									
		НР - 80%, СП	км линии	1,5	337732,37	184909,15	506599	277363	--	232733	798478
					152823,22	41120,92	229235	61681		59147	
58	243-102-0303 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66**									
		СП - 8%	км	0,7	527180,00	--	369026	--	369026	--	398548
					--	--	--	--		29522	
59	243-102-0305 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х4-0,66**									
			км	0,65	857740,00	--	557531	--	557531	--	602133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		44602	
60	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	67,5	4267,30	51,88	288043	3501	72690	171198	495979
					3138,55	31,77	211852	2144		36739	
61	1217-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	100	3039,71	2,03	303971	203	--	218803	564596
					3037,68	1,25	303768	125		41822	
62	247-101-0112 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65	шт.	100	26444,00	--	2644400	--	2644400	--	2855952
					--	--	--	--		211552	
63	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели, розетки. Установка	шт.	85	412,06	--	35025	--	--	25218	65062
					412,06	--	35025	--		4820	
64	247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	476,00	--	21420	--	21420	--	23134
					--	--	--	--		1714	
65	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34	390,00	--	13260	--	13260	--	14321
					--	--	--	--		1061	
66	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	438,00	--	2628	--	2628	--	2838
					--	--	--	--		210	
67	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	76	4345,28	580,21	330241	44096	--	219497	593717
		НР - 72%, СП - 8%			3765,07	246,21	286145	18712		43979	
68	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	76	1908,00	--	145008	--	145008	--	156609
		СП - 8%			--	--	--	--		11601	
69	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	6930,03	166,18	249481	5982	111568	96161	373293
		НР - 72%, СП - 8%			3664,74	45,18	131931	1626		27651	
70	243-123-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х6 (ок)-0,66	км	0,05	1782782,00	--	89139	--	89139	--	96270
		СП - 8%			--	--	--	--		7131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	243-110-2905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х16 (ок)-1	км	0,1	786604,00	--	78660	--	78660	--	84953
					--	--	--	--		6293	
72	247-301-0202 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	11837,00	--	11837	--	11837	--	12784
					--	--	--	--		947	
73	247-305-0102 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2	19370,00	--	38740	--	38740	--	41839
					--	--	--	--		3099	
74	247-201-0701 РСНБ РК 2022	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	20894,00	--	41788	--	41788	--	45131
					--	--	--	--		3343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				5726797	331145	4197695	963610	7225637
							1197956	84288	--	535233	
	Стоимость монтажных работ		тенге				579722				
	Материалы		тенге				111568				
	Всего заработная плата		тенге					438414			
		Накладные расходы	тенге				315658				
		Сметная прибыль	тенге				71630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				967010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	тенге					438414			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5147075				
	Материалы		тенге				72689				
	Всего заработная плата		тенге					843830			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4013437				
		Накладные расходы	тенге				647952				
		Сметная прибыль	тенге				463603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6258630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
		Сметная заработная плата	тенге					843830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				7225640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	тенге					1282244			
		РАЗДЕЛ 11.САНУЗЕЛ									
75	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	4	17994,15	80,79	71977	323	60333	11240	89875
		НР - 98%, СП - 8%			2830,18	37,27	11321	149		6657	
76	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Раковины. Установка**	**комплект**	4	2153,12	72,63	8612	291	1140	7170	17045
		НР - 98%, СП - 8%			1795,27	33,89	7181	136		1263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4	14712,64	603,52	58851	2414	277	56167	124220
					14039,92	288,44	56160	1154		9201	
78	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.	4	1325,29	0,17	5301	1	142	5055	11184
					1289,48	--	5158	--		828	
79	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	4	19868,00	--	79472	--	79472	--	85830
					--	--	--	--		6358	
80	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	19691,00	--	78764	--	78764	--	85065
					--	--	--	--		6301	
81	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	4	4235,00	--	16940	--	16940	--	18295
					--	--	--	--		1355	
82	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	51821,00	--	51821	--		--	51821
					--	--	--	--	51821	--	
83	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Агрегат насосный. Монтаж	шт.	2	51859,31	1371,12	103719	2742	3698	59506	176283
					48639,69	135,53	97279	271		13058	
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	НАСОСЫ МАРКИ "Kedr"	ШТ	2	50000,00	--	100000	--	100000	--	108000
					--	--	--	--		8000	
85	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1079,13	4,77	75539	334	195	73609	161080
					1071,57	1,45	75010	102		11932	
86	241-201-0310 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x12,3 мм	м	70	4409,00	--	308630	--	308630	--	333320
					--	--	--	--		24690	
87	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x4,2 мм	м	70	414,00	--	28980	--	28980	--	31298
					--	--	--	--		2318	
88	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	3959,52	906,10	197976	45305	25650	137705	362536

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2540,41	269,90	127021	13495		26855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,974	48,7	500,00				24350		
89	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	50		680,00	--	34000	--	34000	--	36720
						--	--	--	--		2720	
		ДУШ										
90	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.	2		3825,29	0,17	7651	--	5072	2527	10993
						1289,48	--	2579	--		814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	2	2500,00				5000		
91	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2		10685,00	--	21370	--	21370	--	23080
		СП=8%				--	--	--	--		1710	
92	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2		13040,56	--	26081	--	24386	1661	29961
		НР=98%				847,38	--	1695	--		2219	
93	244-104-0301 РСНБ РК 2022	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	2		11577,00	--	23154	--	23154	--	25006
		СП=8%				--	--	--	--		1852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**					**1298838**	**51410**	**812203**	**354640**	**1781612**
								383404	**15307**	**51821**	**128131**	
	Стоимость оборудования		тенге					**51821**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**51821**				
	Стоимость монтажных работ		тенге					**103719**				
	Материалы		тенге					**3697**				
	Всего заработная плата		тенге						**97550**			
		Накладные расходы	тенге					**59506**				
		Сметная прибыль	тенге					**13058**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**176283**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**56**
		Сметная заработная плата	тенге						**97550**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**691310**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**691310**				
		Сметная прибыль	тенге					**55304**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**746614**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					**451988**				
	Материалы		тенге					**117197**				
	Всего заработная плата		тенге						**301161**			
		Накладные расходы	тенге					**295134**				
		Сметная прибыль	тенге					**59769**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					**806891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**169**
		Сметная заработная плата	тенге						**301161**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1781609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	тенге					398711			
		РАЗДЕЛ 12.Отопление									
94	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	180	1755,30	26,88	315954	4839	212635	98231	447320
					547,11	9,76	98480	1757		33134	
95	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	120	519,00	--	62280	--	62280	--	67262
					--	--	--	--		4982	
96	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	50	380,00	--	19000	--	19000	--	20520
					--	--	--	--		1520	
97	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2537,31	26,88	279104	2957	215965	60030	366265
					547,11	9,76	60182	1074		27130	
98	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	110	655,00	--	72050	--	72050	--	77814
					--	--	--	--		5764	
99	Прайс-лист	КРАНЫ МАЕВСКИЙ	шт	25	300,00	--	7500	--	7500	--	8100
					--	--	--	--		600	
100	Прайс-лист	Краны ТЕРМОРЕГУЛЯТР"	шт	25	10000,00	--	250000	--	250000	--	270000
					--	--	--	--		20000	
101	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	95	22843,95	216,48	2170175	20565	2038659	118801	2472095
					1167,91	108,15	110951	10274		183118	
102	245-101-0106 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	700	21230,00	--	14861000	--	14861000	--	16049880
					--	--	--	--		1188880	
103	261-301-0218 РСНБ РК 2022	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	130	727,00	--	94510	--	94510	--	102071
					--	--	--	--		7561	
104	1219-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	15	1511,51	1,27	22673	19	4279	13239	38785
					1225,02	0,78	18375	12		2873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ									
104.1	261-101-0221	Растворы	м³	0,002 0,03	200,00				6		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				18154246	28380	17837878	290301	19920112
							287988	13117	--	1475562	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				15389013				
		Материалы	тенге				4278				
		Всего заработная плата	тенге					18387			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				15366340				
		Накладные расходы	тенге				13239				
		Сметная прибыль	тенге				1232180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				16634432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					18387			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				2765233				
		Материалы	тенге				2467259				
		Всего заработная плата	тенге					282718			
		Сдача и испытание	тенге				3831				
		Накладные расходы	тенге				277062				
		Сметная прибыль	тенге				243382				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				3285677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	тенге					282718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				19920109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	тенге					301105			
		РАЗДЕЛ 13.Котел									
105	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	2	110322,12	15790,24	220644	31580	51252	147626	397732
		ПР - 98% , СП - 8%			68906,23	6413,16	137812	12826		29462	
106	513-104-0103 РСНБ РК 2022	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт**	комплект	2	494265,00	--	988530	--		--	988530
					--	--	--	--	988530	--	
107	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	30599,14	595,59	61198	1191	13051	46394	116199
		ПР - 98% , СП - 8%			23477,76	192,45	46956	385		8607	
108	511-401-0127 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин**	шт.	2	387683,00	--	775366	--		--	775366
					--	--	--	--	775366	--	
109	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	1	72456,70	313,46	72457	313	67376	4718	83349
		ПР - 98% , СП - 8%			4767,79	46,08	4768	46		6174	
110	Прайслист	**Противомагнитное устройство ПМУ-1**	шт	1	109285,71	--	109286	--	109286	--	118029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8743	
111	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка	бак	1	20712,95	937,91	20713	938	13669	6289	29162
					6105,70	311,71	6106	312		2160	
112	1116-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка /газоход/	м трубопровода	10	10447,98	176,62	104480	1766	82572	20390	134859
					2014,18	66,40	20142	664		9990	
113	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	10	7849,00	--	78490	--	78490	--	84769
					--	--	--	--		6279	
114	1116-0401-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /дымовая труба/	м трубопровода	11,5	18140,82	258,36	208619	2971	171842	34236	262283
					2939,62	98,18	33806	1129		19428	
115	241-102-0247 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	11,5	43002,00	--	494523	--	494523	--	534085
					--	--	--	--		39562	
116	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	12189,90	729,82	24380	1459	2433	20434	48399
					10243,86	181,58	20488	363		3585	
117	242-102-0106 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	320066,00	--	640132	--	640132	--	691343
					--	--	--	--		51211	
118	1118-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	3	6562,87	361,32	19689	1084	12381	6570	28359
					2074,61	159,92	6224	480		2101	
119	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
					--	--	--	--		336	
120	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247,00	--	2494	--	2494	--	2694
					--	--	--	--		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
					--	--	--	--		133	
122	242-301-1205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	3436,00	--	13744	--	13744	--	14844
					--	--	--	--		1100	
123	242-304-0605 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	4922,00	--	19688	--	19688	--	21263
					--	--	--	--		1575	
124	1116-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	2	6161,62	124,85	12323	250	5550	6464	20290
					3261,29	36,84	6523	74		1503	
125	242-309-0506 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 50	шт.	2	36034,00	--	72068	--	72068	--	77833
					--	--	--	--		5765	
126	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2963,42	170,75	23707	1366	2429	19803	46990
					2489,00	36,84	19912	295		3481	
127	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	17163,00	--	137304	--	137304	--	148288
					--	--	--	--		10984	
128	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	827,48	2,92	827	3	85	725	1676
					738,79	0,81	739	1		124	
129	242-303-0902 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	10841,00	--	10841	--	10841	--	11708
					--	--	--	--		867	
130	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3089,30	49,63	61786	992	47089	13803	81636
					685,27	18,97	13705	379		6047	
131	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1989,75	26,88	3980	54	2832	1091	5477
					547,11	9,76	1094	20		406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2153,09	26,88	25837	322	18950	6549	34977
					547,11	9,76	6565	117		2591	
133	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2712,44	26,88	13562	135	10691	2729	17594
					547,11	9,76	2736	49		1303	
134	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	39	120,65	1,61	4705	63	86	4465	9903
					116,82	--	4556	--		734	
135	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	3323,10	--	26585	--	23116	3399	32383
					433,60	--	3469	--		2399	
136	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	665,26	--	5322	--	765	4466	10571
					569,62	--	4557	--		783	
137	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	4432,00	--	35456	--	35456	--	38292
		СП - 5%			--	--	--	--		2836	
138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	29,173	112,57	3,11	3284	91	1393	1250	4896
		НР - 69%, СП - 5%			61,71	0,37	1800	11		363	
139	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /2 раза/	$м^2$	58,35	315,66	8,04	18419	469	14789	2226	22296
		НР - 69%, СП - 5%			54,18	1,11	3161	65		1651	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	$м^2$	2,8	188,52	4,53	528	13	313	141	722
		НР - 69%, СП - 5%			72,13	0,74	202	2		53	
141	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2	43083,20	1601,10	86166	3202	23612	46193	142947
		НР - 76%, СП - 8%			29676,19	713,73	59352	1427		10589	
142	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	2,88	15739,00	--	45328	--	45328	--	48954
		СП - 8%			--	--	--	--		3626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	24,8	701,77	20,57	17404	510	4963	9220	28754
					481,10	8,08	11931	200		2130	
144	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,02852	552642,00	--	15761	--	15761	--	17022
					--	--	--	--		1261	
145	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	32,7	3354,36	184,21	109688	6024	10678	71174	195330
					2843,62	20,28	92986	663		14469	
146	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,156584	625266,00	--	97907	--	97907	--	105740
					--	--	--	--		7833	
147	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,3	708,00	--	13664	--	13664	--	14757
					--	--	--	--		1093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				4702754	54796	2374472	480355	5456639
							509590	19508	1763896	273537	
	Стоимость оборудования		тенге				1763896				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1763896				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1918758				
	Материалы		тенге				55746				
	Всего заработная плата		тенге					171800			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1683269				
		Накладные расходы	тенге				130204				
		Сметная прибыль	тенге				163916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2212878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	тенге					171800			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1020100				
	Материалы		тенге				526170				
	Всего заработная плата		тенге					357298			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				109286				
	Сдача и испытание		тенге				7136				
		Накладные расходы	тенге				350151				
		Сметная прибыль	тенге				109621				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1479872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	тенге					357298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				5456646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	тенге					529098			

РАЗДЕЛ 14.КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	15		2338,34	--	35075	--	--	25254	65155
						2338,34	--	35075	--		4826	
149	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9		1220,13	--	10981	--	--	7906	20398
						1220,13	--	10981	--		1511	
150	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15		1497,48	18,88	22462	284	21062	1220	25576
						74,42	7,70	1116	116		1895	
151	1101-0101-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта	30		68,30	64,73	2049	1942	--	329	2568
						3,57	11,67	107	350		190	
152	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	5		14394,45	2528,59	71972	12643	36410	26306	106140
						4583,76	1013,17	22919	5066		7862	
153	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Установка	шт	6		67044,82	7577,24	402269	45463	241206	132757	577828
						19266,62	3083,00	115600	18498		42802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0038	0,0228	500,00				11		
153.2	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	0,019	0,114	800,00				91		
154	244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	шт.	6		14315,00	--	85890	--	85890	--	92761
						--	--	--	--		6871	
155	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	4		6048,00	--	24192	--	24192	--	26127
						--	--	--	--		1935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					654890	60332	408760	193772	916553
								185798	24030	--	67892	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					654890				
	Материалы		тенге					298680				
	Всего заработная плата		тенге						209828			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					110082				
		Накладные расходы	тенге					193772				
		Сметная прибыль	тенге					67892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					916554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	тенге						209828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					916554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	тенге						209828			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
156	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	30	2338,34	--	70150	--	--	50508	130311
					2338,34	--	70150	--		9653	
157	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30	1220,13	--	36604	--	--	26355	67995
					1220,13	--	36604	--		5037	
158	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	50922,83	3323,84	5092	332	79	4783	10665
					46809,05	1502,59	4681	150		790	
159	241-201-0104 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм	м	100	1049,00	--	104900	--	104900	--	113292
					--	--	--	--		8392	
160	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2	$м^3$ грунта	2,5	2869,78	--	7174	--	--	5166	13327
					2869,78	--	7174	--		987	
161	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,5	1220,13	--	3050	--	--	2196	5666
					1220,13	--	3050	--		420	
162	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,5	230,73	111,79	577	279	--	303	950
					118,94	49,30	297	123		70	
163	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Устройство щебенчатого основания.	$м^3$ грунта	1	1220,13	--	1220	--	--	878	2266
					1220,13	--	1220	--		168	
164	211-202-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
165	1308-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик водоразборный. Установка на бетонном основании	шт.	1	8513,67	4256,36	8514	4256	393	4032	13550
					3864,56	1735,28	3865	1735		1004	
166	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ящики металлические утепленные	шт	1	86517,86	--	86518	--	86518	--	93439
					--	--	--	--		6921	
167	261-301-0413 РСНБ РК 2022	Вентили муфтовые запорные 1563 Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
168	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1341,68	40,75	1342	40	571	735	2243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					731,43	18,42	731	18		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1 1	550,00				550		
169	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С									
			шт.	1	25295,00	--	25295	--	25295	--	27319
					--	--	--	--		2024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				350436	4907	217756	94956	481023
							127772	2026	--	35632	
	Стоимость монтажных работ		тенге				8514				
	Материалы		тенге				393				
	Всего заработная плата		тенге					5600			
		Накладные расходы	тенге				4032				
		Сметная прибыль	тенге				1004				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				13550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5600			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				340580				
	Материалы		тенге				79				
	Всего заработная плата		тенге					123449			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				216713				
		Накладные расходы	тенге				90189				
		Сметная прибыль	тенге				34462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				465231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	тенге					123449			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1342				
	Материалы		тенге				570				
	Всего заработная плата		тенге					749			
		Накладные расходы	тенге				735				
		Сметная прибыль	тенге				166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2243				
		Сметная заработная плата	тенге					749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				481024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					129798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**146107143**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				25160649				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3034527			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1010506			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						83681765		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1815717		
		- Накладные расходы	тенге							21726223	
		- Сметная прибыль	тенге							10688261	

НДС (12%) 12% 17532857
Стоимость строительства 163640000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:
Байболов Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Г.Д.