Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**
Наименование стройки: **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№40-ГЗ Доп соглаш. №1**	**13.12.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**387 359 259,49**		**345 856 481,68**						**41 502 777,80**	**387 359 259,49**
В том числе, за **декабрь** месяц		**100 320 298,83**	**89 571 695,385**						**10 748 603,45**	**100 320 298,83**
Удержание 30% (Договор №40-ГЗ)			26 871 508,615						3 224 581,03	30 096 089,65
Удержание 5,0% (Договор №40-ГЗ)			4 478 584,769						537 430,17	5 016 014,94
К оплате:			**58 221 602,000**						**6 986 592,24**	**65 208 194,24**

Всего к оплате: 65 208 194,24 (Шестьдесят пять миллионов двести восемь тысяч сто девяносто четыре) тенге 24 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абдыров. М. И.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40-ГЗ от 15. 08. 2022г. Доп согл №01 от 13.12.2022г.**

Акт №5 от 23.12.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2021г. **Э98000**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (12010)										
		Перегородки										
1	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка перегородки из ПВХ**	м2	72		1851,85	229,85	133333	16549	27118	88788	239890
		НР - 90%; СП - 8%				1245,36	124,82	89666	8987		17770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22	15,84	1712,00				27118		
2	223-203-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость из перегородки ПВХ**	м2	72		38974,00	--	2806128	--	2806128	--	3030618
		СП - 8%				--	--	--	--		224490	
3	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**(Помещения-9)Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,53		5197,28	33,95	85911	561	55957	26690	121609
		НР - 90%; СП - 8%				1778,14	15,90	29393	263		9008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2,1	34,713	760,00				26382		
3.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	15,055524	78,00				1174		
3.3	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,4045	23,216385	50,00				1161		
3.4	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1,2553	20,750109	400,00				8300		
3.5	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,0504	33,893112	497,00				16845		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Перемычки										
4	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14		3238,12	1610,75	45334	22551	576	33900	85573
		НР - 118%; СП - 8%				1586,22	465,85	22207	6522		6339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0033	0,0462	12471,00				576		
		Монолитный пояс										
5	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,7		48633,70	5155,44	325846	34542	195236	95951	455541
		НР - 91%; СП - 8%				14338,50	1398,90	96068	9373		33744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,8005	26667,00				181349		
		Витраж										
6	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж уголоков сетки витража	т конструкций	0,33648		88297,28	31209,43	29710	10502	8845	10380	43297
		НР - 69%; СП - 8%				30797,10	13911,15	10363	4681		3207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,023	0,007739	812316,00				6287		
6.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008	0,002692	647579,00				1743		
7	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Стоимость уголоков сетки витража	т	0,33648		895895,00	--	301451	--	301451	--	325567
		СП - 8%				--	--	--	--		24116	
8	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство сетки	м2 сетки	102,28		5377,88	93,41	550050	9554	343167	153390	759715
		НР - 76%; СП - 8%				1929,30	44,00	197329	4500		56275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	1	102,28	3256,00				333024		
9	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	153,42		10562,01	595,53	1620424	91366	995	1089366	2926573
		НР - 69%; СП - 8%				9960,00	330,65	1528063	50728		216783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00001	0,001534	647579,00				994		
10	223-301-0101 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	153,42		68058,00	--	10441458	--	10441458	--	11276775
		СП - 8%				--	--	--	--		835317	
11	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж труб квад.60х40х3мм витража	т конструкций	0,9564		88297,28	31209,43	84448	29849	25145	29504	123068
		НР - 69%; СП - 8%				30797,10	13911,15	29454	13305		9116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,023	0,021997	812316,00				17869		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008	0,007651	647579,00				4955		
12	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Стоимость труб квад.60х40х3мм витража	т		0,9564	895895,00	--	856834	--	856834	--	925381
		СП - 8%				--	--	--	--		68547	
13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройства нижнего наружного откоса окон и витражи из листовой кровельной сталью	м2 покрытия		17,8	5564,20	15,83	99043	282	70871	25744	134770
		НР - 92%; СП - 8%				1566,86	5,20	27890	93		9983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,10146	693858,00				70399		
		Проемы										
14	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2		3,6	4107,22	217,00	14786	782	5669	7882	24481
		НР - 90%; СП - 8%				2315,18	117,40	8335	423		1813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,312	1712,00				5670		
15	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ	м2		3,6	30683,00	--	110459	--	110459	--	119296
		СП - 8%				--	--	--	--		8837	
16	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка подоконных досок	м2		0,72	1374,54	30,20	990	22	275	630	1749
		НР - 90%; СП - 8%				962,80	9,05	693	7		130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый	м3	0,0034	0,002448	17453,00				43		
16.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003	0,00216	23567,00				51		
16.3	261-107-0466	Войлок строительный	т	0,00052	0,000374	402954,00				151		
17	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м		2,4	1538,00	--	3691	--	3691	--	3986
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
18	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических двери	м2		5,46	3267,10	165,67	17838	904	663	15052	35521
		НР - 90%; СП - 8%				2980,00	83,05	16271	453		2631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00273	216199,00				590		
19	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		5,46	53571,00	--	292498	--	292498	--	315898
		СП - 8%				--	--	--	--		23400	
20	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		7,13	2759,90	477,97	19678	3408	5624	10635	32738
		НР - 90%; СП - 8%				1493,06	164,20	10646	1171		2425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,65	4,6345	238,00				1103		
20.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	2,11048	1712,00				3613		
21	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной ДГ21-13,ДГ22-20	м2		7,13	20161,00	--	143748	--	143748	--	155248

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		11500	
22	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	25,62		3371,12	614,58	86368	15746	29141	42043	138683
		НР - 90%; СП - 8%				1619,10	204,24	41481	5233		10273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	22,8018	238,00				5427		
22.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	11,06784	1712,00				18948		
23	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,45		20161,00	--	190521	--	190521	--	205763
		СП - 8%				--	--	--	--		15242	
24	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	16,17		23405,00	--	378459	--	378459	--	408736
		СП - 8%				--	--	--	--		30277	
		Перекрытия										
25	1107-0105-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	30		15811,91	3815,42	474357	114462	161065	279616	814291
		НР - 118%; СП - 8%				6627,68	1271,08	198830	38132		60318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,13	3,9	26667,00				104001		
25.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,0007	0,021	907312,00				19054		
25.3	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0893	2,679	6931,00				18568		
		Анкерение плит										
26	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкерение плит	т стальных элементов	0,0672		785862,81	12894,05	52810	866	28251	28122	87406
		НР - 118%; СП - 8%				352580,00	2059,75	23693	138		6475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1	0,0672	402525,00				27050		
		Лестницы Л-1										
		Фундамент монолитный ФМ-1.2шт.										
27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,2		3462,28	176,45	24928	1271	20809	3175	30351
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	2848	530		2248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,13248	7147,00				947		
27.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,21456	5709,00				1225		
27.3	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,0124	0,08928	203792,00				18195		
28	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство Фундамента ФМ-1	м3	0,112		35819,98	742,94	4012	83	3211	687	5075
		НР - 91%; СП - 8%				6407,10	333,15	718	37		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,11368	26667,00				3032		
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,44		468,64	21,17	675	31	65	543	1316
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	579	6		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00023	203792,00				47		
29.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000346	53822,00				19		
		Балка Б-2,Б-3.Косоур металический КМ-1,КМ"1,КМ-2,КМ"2.Площадка Пл-1,Ступень Ст-1										
30	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов лестницы Л-1.(Балка Б-2,Б-3.Косоур металический КМ-1,КМ"1,КМ-2,КМ"2.Площадка Пл-1,Ступень Ст-1)	т конструкций	1,43292		103192,90	27665,80	147867	39643	15577	75803	241564
		НР - 69%; СП - 8%				64655,90	12012,42	92647	17213		17894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0105	0,015046	647579,00				9743		
30.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,005732	219538,00				1258		
30.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00278	524262,00				1457		
31	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	38,68884		548,08	--	21205	--	--	14631	38703
		НР - 69%; СП - 8%				548,08	--	21205	--		2867	
32	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	38,68884		124,64	11,80	4822	457	--	3012	8461
		НР - 69%; СП - 8%				112,84	--	4366	--		627	
33	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-821 за один раз	м2	38,68884		235,94	5,51	9128	213	3772	3569	13713
		НР - 69%; СП - 8%				132,94	0,77	5143	30		1016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-201-0302	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000204	0,007893	460866,00				3637		
		Ступень Ст-1.22шт										
34	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетона для ступени Ст-1	м3	0,418		36466,52	1444,59	15243	604	12497	2122	18754
		НР - 91%; СП - 8%				5125,50	452,87	2142	189		1389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	0,42636	27921,00				11904		
35	1111-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство керамической плиткой для ступени Ст-1	м2 покрытия	8,36		6294,91	48,05	52625	402	32828	18325	76626
		НР - 94%; СП - 8%				2320,00	11,86	19395	99		5676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК	т	0,0031	0,025916	146212,00				3789		
35.2	217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,00035	0,002926	588506,00				1722		
35.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	8,5272	3151,00				26869		
		Площадка Пл-1										
36	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетона для площадки Пл-1	м3	0,26		36466,52	1444,59	9481	376	7772	1320	11665

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				5125,50	452,87	1333	118		864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	0,2652	27921,00				7405		
37	1111-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство керамической плиткой для ступени Пл-1	м2 покрытия	5,25		6294,91	48,05	33048	252	20616	11508	48120
		НР - 94%; СП - 8%				2320,00	11,86	12180	62		3564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК	т	0,0031	0,016275	146212,00				2380		
37.2	217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,00035	0,001837	588506,00				1081		
37.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	5,355	3151,00				16874		
		Анкерный болт А-2										
38	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00492		480418,89	1583,89	2364	8	1328	938	3566
		НР - 91%; СП - 8%				208860,00	610,97	1028	3		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00492	233942,00				1151		
39	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,1		13767,29	4,50	97748	32	81819	18759	125827
		НР - 118%; СП - 8%				2239,05	--	15897	--		9321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до	м	1	7,1	11392,00				80883		
39.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,000149	3161235,00				471		
		Полы. тип.I										
40	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	778,83		554,27	52,87	431682	41177	98444	292833	782476
		НР - 94%; СП - 8%				375,00	24,99	292061	19463		57961	
41	ТПРАЙС лист	Линолеум Tarkett Omnisports EXCEL	шт	778,83		10516,00	--	8190176	--	8190176	--	8845390
		СП - 8%				--	--	--	--		655214	
42	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	(Общая длина)Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	360		319,92	2,76	115171	994	69487	42432	170211
		НР - 94%; СП - 8%				124,14	1,25	44690	450		12608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	363,6	182,00				66175		
		Полы. тип.II										
43	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	41,5668		7924,04	1203,16	329377	50012	95672	195236	566582
		НР - 94%; СП - 8%				4419,22	577,50	183693	24005		41969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	46,554816	2043,00				95111		
44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	45,0673		6924,54	352,89	312070	15904	260513	39749	379964
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	35653	6633		28146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	1,658477	7147,00				11853		
44.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	2,686011	5709,00				15334		
44.3	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,0248	1,117669	203792,00				227772		
45	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,44		1326,55	36,71	117320	3246	57282	55086	186198
		НР - 94%; СП - 8%				642,15	20,47	56792	1810		13792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0204	1,804176	31595,00				57003		
46	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	88,44		2777,57	98,94	245648	8750	228012	12856	279184
		НР - 94%; СП - 8%				100,48	54,16	8886	4790		20680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0816	7,216704	31595,00				228012		
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	88,44		832,77	36,65	73650	3241	26299	43165	126161
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	44110	1810		9345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,804176	14422,00				26020		
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88,44		171,79	12,37	15193	1094	13009	1587	18122
		НР - 94%; СП - 8%				12,32	6,77	1090	599		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,902088	14422,00				13010		
49	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	88,44		1999,06	91,29	176797	8074	82411	82600	280149
		НР - 94%; СП - 8%				975,94	17,64	86312	1560		20752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	99,0528	259,00				25655		
49.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК	т	0,00346	0,306002	146212,00				44741		
50	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	88,44		1214,32	45,80	107394	4051	51265	49790	169758
		НР - 94%; СП - 8%				588,85	10,06	52078	890		12575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	99,0528	259,00				25655		
50.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК	т	0,00151	0,133544	146212,00				19526		
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,44		832,77	36,65	73650	3241	26299	43165	126161
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	44110	1810		9345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,804176	14422,00				26020		
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88,44		-85,89	-6,18	-7596	-547	-6504	-794	-9061
		НР - 94%; СП - 8%				-6,16	-3,39	-545	-300		-671	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0051	0,451044	-14422,00				-6505		
53	1111-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	88,44		6294,91	48,05	556722	4250	347291	193856	810624
		НР - 94%; СП - 8%				2320,00	11,86	205181	1049		60046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК	т	0,0031	0,274164	146212,00				40086		
53.2	217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,00035	0,030954	588506,00				18217		
53.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	90,2088	3151,00				284248		
		Полы. тип.III										
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	199,22		832,77	36,65	165904	7301	59240	97235	284190
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	99363	4078		21051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,064088	14422,00				58612		
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	199,22		171,79	12,37	34224	2465	29305	3575	40823
		НР - 94%; СП - 8%				12,32	6,77	2454	1349		3024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	2,032044	14422,00				29306		
56	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	199,22		554,27	52,87	110422	10533	25181	74905	200153
		НР - 94%; СП - 8%				375,00	24,99	74708	4979		14826	
57	ТПРАЙС лист	Линолеум Tarkett Omnisports EXCEL	шт	199,22		10516,00	--	2094998	--	2094998	--	2262598
		СП - 8%				--	--	--	--		167600	
		Отделки помещений										
		Потолок										
58	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	197,67		321,90	1,72	63630	340	7073	45121	117451
		НР - 80%; СП - 8%				284,40	0,93	56217	184		8700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	8,69748	170,00				1479		
58.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,32	63,2544	88,00				5566		
59	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	197,67		614,22	3,88	121413	767	31323	71789	208658
		НР - 80%; СП - 8%				451,88	2,09	89323	413		15456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,136392	220158,00				30028		
		Стены или перегородки										
60	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	660,68		226,93	1,00	149928	660	12732	109520	280203
		НР - 80%; СП - 8%				206,66	0,55	136536	363		20756	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,03	19,8204	170,00				3369		
60.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,16	105,7088	88,00				9302		
61	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	660,68		550,17	3,88	363486	2564	95672	213305	622934
		НР - 80%; СП - 8%				401,48	2,09	265250	1381		46143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,416228	220158,00				91636		
		Низ стен или перегородок										
62	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	90,6		6748,88	19,61	611449	1777	370562	192007	867733
		НР - 80%; СП - 8%				2639,18	9,93	239110	900		64276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	м2	1,02	92,412	3742,00				345806		
63	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	45,08		3278,16	17,37	147779	783	84001	57018	221181
		НР - 90%; СП - 8%				1397,41	7,95	62995	358		16384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	53,726344	46,00				2471		
63.2	232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,05	47,334	760,00				35974		
63.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	20,867532	78,00				1628		
63.4	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	40,70724	32,00				1303		
63.5	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,7774	35,045192	211,00				7395		
63.6	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,1006	94,695048	322,00				30492		
		Фасад										
64	1115-0112-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка стен из керамического лицевого кирпича	м2	142		12395,26	228,73	1760127	32480	225577	1214230	3212305
		НР - 80%; СП - 8%				10577,96	110,68	1502070	15717		237949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0087	1,2354	24596,00				30386		
64.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09	722,78	58,00				41921		
64.3	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023	0,3266	408331,00				133361		
65	213-101-0402 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	8,74		74360,00	--	649906	--	649906	--	701899
		СП - 8%				--	--	--	--		51993	
66	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции маты URSA	м2	142		4907,00	28,23	696794	4009	192499	401291	1185932
		НР - 80%; СП - 8%				3523,14	9,35	500286	1328		87847	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	163,3	381,00				62217		
66.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10,6	1505,2	64,00				96333		
67	234-201-0104 РСНБ РК 2015	Маты URSA(толщ.60мм)	м3	8,52		21673,00	--	184654	--	184654	--	199426
		СП - 8%				--	--	--	--		14772	
68	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	284		5242,40	1292,97	1488842	367203	269912	715948	2381173
		НР - 69%; СП - 8%				2999,04	654,50	851727	185878		176383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1,16	329,44	496,00				163402		
68.2	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	142	406,00				57652		
69	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Облицовка цоколя керамическими плитками	м2 поверхности облицовки	192,24		6054,26	19,61	1163871	3770	652745	407412	1696986
		НР - 80%; СП - 8%				2639,18	9,93	507356	1909		125703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	м2	1,02	196,0848	3061,00				600216		
		Крыльца										
70	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Утрамбовный грунт	м3 подстилающего слоя	2,8		7924,04	1203,16	22187	3369	6444	13151	38165
		НР - 94%; СП - 8%				4419,22	577,50	12374	1617		2827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	3,136	2043,00				6407		
71	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца Кр-1	м3	3,8		36466,52	1444,59	138573	5490	113606	19290	170492
		НР - 91%; СП - 8%				5125,50	452,87	19477	1721		12629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	3,876	27921,00				108222		
72	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркасов крыльца Кр-1	т конструкций	0,19276		164439,90	12857,78	31697	2479	3889	17713	53362
		НР - 69%; СП - 8%				131400,00	1773,46	25329	342		3953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,014	0,002699	812316,00				2192		
72.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,005783	219538,00				1270		
73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0078		1244566,33	1632,33	9708	12	6962	2493	13177
		НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	2734	6		976	
74	1109-0303-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия крыльца сотовый поликарбонат	м2	12,2		3009,04	1101,51	36710	13438	304	19052	60223
		НР - 69%; СП - 8%				1882,64	380,59	22968	4643		4461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00001	0,000122	647579,00				79		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000073	651547,00				48		
74.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000019	0,000237	524262,00				124		
75	ТПРАЙС лист	Стоимость поликарбонат	м2	12,2		20500,00	--	250100	--	250100	--	270108
		СП - 8%				--	--	--	--		20008	
76	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,20452		548,08	--	2852	--	--	1968	5206
		НР - 69%; СП - 8%				548,08	--	2852	--		386	
77	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	5,20452		124,64	11,80	649	61	--	405	1139
		НР - 69%; СП - 8%				112,84	--	587	--		84	
78	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-821 за один раз	м2	5,20452		235,94	5,51	1228	29	507	480	1845
		НР - 69%; СП - 8%				132,94	0,77	692	4		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261-201-0302	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000204	0,001062	460866,00				489		
79	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	24		13767,29	4,50	330415	108	276570	63410	425331
		НР - 118%; СП - 8%				2239,05	--	53737	--		31506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до	м	1	24	11392,00				273408		
79.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,000504	3161235,00				1593		
		Отмостка										
80	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,15		14079,82	2085,15	100671	14909	51523	39301	151170
		НР - 94%; СП - 8%				4788,72	1058,75	34239	7570		11198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	2,0735	7147,00				14819		
80.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	7,15	4517,00				32297		
81	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отмостки	м3	7,15		34729,93	1165,66	248319	8335	195417	43963	315665
		НР - 91%; СП - 8%				6233,08	523,72	44567	3745		23383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	212-101-0505	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	7,293	25262,00				184236		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					41307109	1021687	32114497	6968228	52137361
								8170925	465350	--	3862029	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					27464012				
	Материалы		тенге					5164668				
	Всего заработная плата		тенге						6836539			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3817660				
	Местные материалы		тенге					11185180				
		Накладные расходы	тенге					5726410				
		Сметная прибыль	тенге					2655235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					35845657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3864

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						6836539			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					13843097				
	Материалы		тенге					54756				
	Всего заработная плата		тенге						1799736			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					11892241				
		Накладные расходы	тенге					1241818				
		Сметная прибыль	тенге					1206794				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					16291709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									909
		Сметная заработная плата	тенге						1799736			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					52137366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4773
		Сметная заработная плата	тенге						8636275			
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 Отопления и вентиляции (12020)										
		Отопление										
82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	122		3196,52	98,33	389975	11996	60547	313385	759629
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	19,25	317432	2348		56269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,0011	0,1342	367284,00				49290		
82.2	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00014	0,01708	206112,00				3520		
82.3	261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,244	31711,00				7737		
83	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4		3232,55	134,36	12930	537	1985	10350	25143
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	38,50	10408	154		1862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,0011	0,0044	367284,00				1616		
83.2	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00014	0,00056	206112,00				115		
83.3	261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
84	242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиль муфтовый DN 15**	шт.	4		1498,00	--	5992	--	5992	--	6471
		СП - 8%				--	--	--	--		479	
85	242-303-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиль DN 20**	шт.	118		2009,00	--	237062	--	237062	--	256027
		СП - 8%				--	--	--	--		18965	
86	242-303-0105 РСНБ РК 2015	**Вентиль муфтовый DN 40**	шт.	4		6303,00	--	25212	--	25212	--	27229
		СП - 8%				--	--	--	--		2017	
87	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	59		365,89	--	21587	--	6463	14822	39322
		НР - 98%; СП - 8%				256,35	--	15124	--		2913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	261-301-0405	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	59	91,00				5369		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	137,06		1467,34	108,81	201114	14913	41195	150029	379235
		НР - 98%; СП - 8%				1057,97	58,99	145006	8085		28091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	60,58052	550,00				33319		
89	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	5		18016,00	--	90080	--	90080	--	97286
		СП - 8%				--	--	--	--		7206	
90	245-104-0535 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	54		26544,00	--	1433376	--	1433376	--	1548046
		СП - 8%				--	--	--	--		114670	
91	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	136		2266,93	25,65	308302	3489	216587	88053	428063
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	88226	1624		31708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	136	1580,00				214880		
92	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85		3036,33	25,65	258088	2180	200767	55033	338171
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	55141	1015		25050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	85	2347,00				199495		
93	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	206		3460,07	45,30	712774	9332	531737	172585	956188
		НР - 98%; СП - 8%				833,52	21,37	171705	4402		70829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	206	2561,00				527566		
94	241-112-0107 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром размерами 26,9х2,0 мм	шт.	118		128,00	--	15104	--	15104	--	16312
		СП - 8%				--	--	--	--		1208	
95	241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отвод размерами 42,4х3,6 мм	шт.	4		407,00	--	1628	--	1628	--	1758
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
96	241-112-0123 РСНБ РК 2015	Отвод размерами 48,3х3,6 мм	шт.	24		597,00	--	14328	--	14328	--	15474
		СП - 8%				--	--	--	--		1146	
		Вентиляция										
		Система В1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		7697,10	270,91	7697	271	48	7338	16237
		НР - 98%; СП - 8%				7377,56	109,73	7378	110		1203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00002	647579,00				13		
97.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,08	446,00				36		
98	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		2138,75	54,48	2139	54	240	1828	4284
		НР - 98%; СП - 8%				1845,04	20,21	1845	20		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579,00				130		
98.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,246	0,246	446,00				110		
99	246-302-0404 РСНБ РК 2015	Обратный клапан размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		12015,00	--	12015	--	12015	--	12976
		СП - 8%				--	--	--	--		961	
100	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	1		4897,17	63,66	4897	63	2881	1933	7377
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	1953	20		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,08	33027,00				2642		
101	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные размер 100х100 мм. Установка	решетка	16		3212,17	63,66	51395	1018	19135	30934	88916
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	31242	323		6586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,32	48064,00				15380		
		Система В2										
102	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		7697,10	270,91	7697	271	48	7338	16237
		НР - 98%; СП - 8%				7377,56	109,73	7378	110		1203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00002	647579,00				13		
102.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,08	446,00				36		
103	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		2138,75	54,48	2139	54	240	1828	4284
		НР - 98%; СП - 8%				1845,04	20,21	1845	20		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579,00				130		
103.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,246	0,246	446,00				110		
104	246-302-0404 РСНБ РК 2015	Обратный клапан размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		12015,00	--	12015	--	12015	--	12976
		СП - 8%				--	--	--	--		961	
105	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1		3464,61	63,66	3465	63	1449	1933	5830
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	1953	20		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	30343,00				1214		
106	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные размер 100х100 мм. Установка	решетка	7		3212,17	63,66	22485	445	8371	13534	38900
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	13669	141		2882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,14	48064,00				6729		
		Система В4-В5										
107	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных вентилятор	шт	2		7697,10	270,91	15394	541	98	14675	32475
		НР - 98%; СП - 8%				7377,56	109,73	14755	219		2406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00004	647579,00				26		
107.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,16	446,00				71		
108	Прайс	Оконный вентилятор	шт	2		124614,72	--	249229	--		--	249229
						--	--	--	--	249229	--	
108.1		*Отпускная цена -*				*113392,86*				*226785,72*		
108.2		*Запасные части -*		*1%*		*1133,93*				*2267,86*		
108.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*		*572,63*				*1145,27*		
108.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*6905,97*				*13811,93*		
108.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1464,06*				*2928,13*		
108.6		*Комплектация -*		*1%*		*1145,27*				*2290,54*		
		П1										
109	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка канальный кондиционер с приточной вентиляцией	шт	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
		НР - 98%; СП - 8%				75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
109.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
109.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
110	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		8337,98	102,52	8338	102	765	7342	16934
		НР - 98%; СП - 8%				7471,17	20,21	7471	20		1254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
110.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00013	0,00013	2462597,00				320		
110.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	0,39	657,00				256		
111	246-306-0215 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий диаметром 400 мм	шт.	1		84596,00	--	84596	--	84596	--	91364
		СП - 8%				--	--	--	--		6768	
112	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки размер 150х200 мм. Установка	решетка	10		2355,48	63,66	23555	636	3393	19334	46320
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	19526	202		3431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200	м2	0,04	0,4	3571,00				1428		
31.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,0043	402525,00				1731		
113	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР), размер 400х400 мм. Установка	решетка	1		4803,69	63,66	4804	63	2788	1933	7276
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	1953	20		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,12	21239,00				2549		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	39,76		5794,81	11,12	230402	442	119955	83749	339283
		НР - 76%; СП - 8%				2766,72	4,81	110005	191		25132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,3	11,928	6012,00				71711		
114.2	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1	кг	0,1899	7,550424	6012,00				45393		
115	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол	м2	39,76		1846,00	--	73397	--	73397	--	79269
		СП - 8%				--	--	--	--		5872	
		П2										
116	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка канальный кондиционер с приточной вентиляцией	шт	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
		НР - 98%; СП - 8%				75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
32.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
32.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
117	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		8337,98	102,52	8338	102	765	7342	16934
		НР - 98%; СП - 8%				7471,17	20,21	7471	20		1254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
117.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00013	0,00013	2462597,00				320		
117.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	0,39	657,00				256		
118	246-306-0215 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий диаметром 400 мм	шт.	1		84596,00	--	84596	--	84596	--	91364
		СП - 8%				--	--	--	--		6768	
119	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки размер 150х200 мм. Установка	решетка	10		2355,48	63,66	23555	636	3393	19334	46320
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	19526	202		3431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200	м2	0,04	0,4	3571,00				1428		
119.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,0043	402525,00				1731		
120	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР), размер 400х400 мм. Установка	решетка	1		4803,69	63,66	4804	63	2788	1933	7276
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	1953	20		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,12	21239,00				2549		
121	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	39,76		5794,81	11,12	230402	442	119955	83749	339283
		НР - 76%; СП - 8%				2766,72	4,81	110005	191		25132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121.1	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,3	11,928	6012,00				71711		
121.2	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1	кг	0,1899	7,550424	6012,00				45393		
122	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол	м2	39,76		1846,00	--	73397	--	73397	--	79269
		СП - 8%				--	--	--	--		5872	
		П3										
123	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка канальный кондиционер с приточной вентиляцией	шт	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
		НР - 98%; СП - 8%				75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
123.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
123.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
124	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		8337,98	102,52	8338	102	765	7342	16934
		НР - 98%; СП - 8%				7471,17	20,21	7471	20		1254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
124.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00013	0,00013	2462597,00				320		
124.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	0,39	657,00				256		
125	246-306-0215 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий диаметром 400 мм	шт.	1		84596,00	--	84596	--	84596	--	91364
		СП - 8%				--	--	--	--		6768	
126	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки размер 100х100 мм. Установка	решетка	18		3212,17	63,66	57819	1146	21525	34801	100030
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	35148	364		7410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,36	48064,00				17303		
127	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР), размер 400х400 мм. Установка	решетка	1		4803,69	63,66	4804	63	2788	1933	7276
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	1953	20		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,12	21239,00				2549		
128	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	16,04		5794,81	11,12	92949	178	48393	33786	136874
		НР - 76%; СП - 8%				2766,72	4,81	44378	77		10139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,3	4,812	6012,00				28930		
128.2	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1	кг	0,1899	3,045996	6012,00				18313		
129	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол	м2	16,04		1846,00	--	29610	--	29610	--	31979
		СП - 8%				--	--	--	--		2369	
		П4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка канальный кондиционер с приточной вентиляцией	шт	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
		НР - 98%; СП - 8%				75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
130.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
130.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
131	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		8337,98	102,52	8338	102	765	7342	16934
		НР - 98%; СП - 8%				7471,17	20,21	7471	20		1254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
131.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00013	0,00013	2462597,00				320		
131.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	0,39	657,00				256		
132	246-306-0213 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий диаметром 300 мм	шт.	1		75384,00	--	75384	--	75384	--	81415
		СП - 8%				--	--	--	--		6031	
133	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки размер 150х200 мм. Установка	решетка	9		2480,56	41,23	22325	371	4380	17401	42904
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	17574	182		3178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,36	7654,00				2755		
133.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00387	402525,00				1558		
134	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР), размер 300х300 мм. Установка	решетка	1		4897,17	63,66	4897	63	2881	1933	7377
		НР - 98%; СП - 8%				1952,64	20,21	1953	20		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,08	33027,00				2642		
135	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	12,24		5794,81	11,12	70928	136	36927	25782	104447
		НР - 76%; СП - 8%				2766,72	4,81	33865	59		7737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,3	3,672	6012,00				22076		
135.2	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1	кг	0,1899	2,324376	6012,00				13974		
136	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол	м2	12,24		1846,00	--	22595	--	22595	--	24403
		СП - 8%				--	--	--	--		1808	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					5790566	64746	3860484	1542998	7900312
								1616107	25447	249229	566746	
	Стоимость оборудования		тенге					226786				
	Запасные части		тенге					2268				
	Тара и упаковка		тенге					1145				
	Транспортные расходы		тенге					13812				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Заготов.складские расходы		тенге					2928				
	Комплектация		тенге					2291				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					249230				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					823680				
	Материалы		тенге					325230				
	Всего заработная плата		тенге						298771			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					198999				
		Накладные расходы	тенге					227066				
		Сметная прибыль	тенге					84061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1134807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									141
		Сметная заработная плата	тенге						298771			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					4717657				
	Материалы		тенге					1160258				
	Всего заработная плата		тенге						1342783			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2175984				
	Сдача и испытание		тенге					30618				
		Накладные расходы	тенге					1315932				
		Сметная прибыль	тенге					482685				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					6516274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									738
		Сметная заработная плата	тенге						1342783			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					7900311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									879
		Сметная заработная плата	тенге						1641554			
		ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 Внутренний водопровод и внутреняя канализация (12030)										
		Внутренний хоз-питьевой водопровод В1										
137	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровой диаметром 32 мм. Установка**	шт.	2		3232,55	134,36	6465	269	992	5175	12571
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	38,50	5204	77		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,0011	0,0022	367284,00				808		
137.2	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
137.3	261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
138	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны шаровой диаметром 15 мм. Установка**	шт.	26		3196,52	98,33	83110	2556	12905	66787	161889
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	19,25	67649	500		11992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,0011	0,0286	367284,00				10504		
138.2	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00014	0,00364	206112,00				750		
138.3	261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,052	31711,00				1649		
139	242-207-0604 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый Ду32**	шт.	2		6263,00	--	12526	--	12526	--	13528
		СП - 8%				--	--	--	--		1002	
140	242-207-0601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый Ду 15**	шт.	26		2420,00	--	62920	--	62920	--	67954
		СП - 8%				--	--	--	--		5034	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	14		1706,49	2,70	23891	38	223	23160	50815
		НР - 98%; СП - 8%				1687,84	0,19	23630	3		3764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,323	18,522	7,00				130		
141.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,008	0,112	836,00				94		
142	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12		1696,25	2,62	20355	31	144	19780	43346
		НР - 98%; СП - 8%				1681,68	0,28	20180	3		3211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	11,88	7,00				83		
142.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,072	836,00				60		
143	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	22		1691,91	2,23	37222	49	244	36200	79295
		НР - 98%; СП - 8%				1678,60	0,42	36929	9		5874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	17,028	10,00				170		
143.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,088	836,00				74		
144	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные Ду25 мм	м	22		680,00	--	14960	--	14960	--	16157
		СП - 8%				--	--	--	--		1197	
145	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные Ду20 мм	м	12		448,00	--	5376	--	5376	--	5806
		СП - 8%				--	--	--	--		430	
146	241-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные Ду15 мм	м	14		257,00	--	3598	--	3598	--	3886
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
147	241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 15-20 мм	шт.	28		464,00	--	12992	--	12992	--	14031
		СП - 8%				--	--	--	--		1039	
148	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 25 мм	шт.	8		495,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
149	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник диаметром 26 мм	шт.	4		765,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
150	241-209-2103 РСНБ РК 2015	Тройник размерами 26х15	шт.	14		240,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%				--	--	--	--		269	
151	241-209-2101 РСНБ РК 2015	Тройник размерами 20х15	шт.	2		161,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
152	241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник диаметром 15 мм	шт.	8		663,00	--	5304	--	5304	--	5728
		СП - 8%				--	--	--	--		424	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход размерами 26х20, 25х20 мм	шт.	6		612,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%				--	--	--	--		294	
154	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ диаметром 15=25 мм	шт.	90		45,00	--	4050	--	4050	--	4374
		СП - 8%				--	--	--	--		324	
155	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	1		3196,52	98,33	3197	98	497	2569	6227
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	19,25	2602	19		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0011	0,0011	367284,00				404		
155.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
155.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
156	242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый DN 25	шт.	1		4855,00	--	4855	--	4855	--	5243
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
157	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка для воды	м	8,5		127,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
158	241-211-2001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная размерами 20х1/2"	шт.	17		303,00	--	5151	--	5151	--	5563
		СП - 8%				--	--	--	--		412	
		Внутренний горячий водопровод Т3										
159	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1		37090,05	--	37090	--		--	37090
						--	--	--	--	37090	--	
159.1		*Отпускная цена -*				*33750,00*				*33750,00*		
159.2		*Запасные части -*		*1%*		*337,50*				*337,50*		
159.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*		*170,44*				*170,44*		
159.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*2055,48*				*2055,48*		
159.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*435,76*				*435,76*		
159.6		*Комплектация -*		*1%*		*340,88*				*340,88*		
160	513-106-0204 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1		104233,48	--	104233	--		--	104233
						--	--	--	--	104233	--	
160.1		*Отпускная цена -*				*94847,00*				*94847,00*		
160.2		*Запасные части -*		*1%*		*948,47*				*948,47*		
160.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*		*478,98*				*478,98*		
160.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*5776,47*				*5776,47*		
160.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1224,61*				*1224,61*		
160.6		*Комплектация -*		*1%*		*957,95*				*957,95*		
161	513-106-0301 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	4		208526,30	--	834105	--		--	834105
						--	--	--	--	834105	--	
161.1		*Отпускная цена -*				*189748,00*				*758992,00*		
161.2		*Запасные части -*		*1%*		*1897,48*				*7589,92*		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*		*958,23*				*3832,91*		
161.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*11556,22*				*46224,89*		
161.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*2449,92*				*9799,68*		
161.6		*Комплектация -*		*1%*		*1916,45*				*7665,82*		
162	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны шаровой диаметром 15 мм. Установка**	**шт.**	**22**		**3196,52**	**98,33**	**70323**	**2164**	**10917**	**56512**	**136982**
		НР - 98%; СП - 8%				**2601,90**	**19,25**	**57242**	**424**		**10147**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	**217-101-0102**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	**т**	**0,0011**	**0,0242**	**367284,00**				**8888**		
162.2	**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00014**	**0,00308**	**206112,00**				**635**		
162.3	**261-301-0303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,044**	**31711,00**				**1395**		
163	**242-207-0601 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый Ду 15**	**шт.**	**22**		**2420,00**	**--**	**53240**	**--**	**53240**	**--**	**57499**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4259**	
164	**1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**12**		**1706,49**	**2,70**	**20478**	**32**	**192**	**19851**	**43556**
		НР - 98%; СП - 8%				**1687,84**	**0,19**	**20254**	**2**		**3226**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	**241-221-0101**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**1,323**	**15,876**	**7,00**				**111**		
164.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,008**	**0,096**	**836,00**				**80**		
165	**1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**6**		**1696,25**	**2,62**	**10178**	**16**	**72**	**9890**	**21673**
		НР - 98%; СП - 8%				**1681,68**	**0,28**	**10090**	**2**		**1605**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	**241-221-0102**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**0,99**	**5,94**	**7,00**				**42**		
165.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,006**	**0,036**	**836,00**				**30**		
166	**1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**12**		**1691,91**	**2,23**	**20303**	**27**	**133**	**19745**	**43252**
		НР - 98%; СП - 8%				**1678,60**	**0,42**	**20143**	**5**		**3204**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	**241-221-0103**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0,774**	**9,288**	**10,00**				**93**		
166.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,048**	**836,00**				**40**		
167	**241-205-0207 РСНБ РК 2015**	**Труба металлополимерные Ду25 мм**	**м**	**12**		**680,00**	**--**	**8160**	**--**	**8160**	**--**	**8813**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**653**	
168	**241-205-0206 РСНБ РК 2015**	**Труба металлополимерные Ду20 мм**	**м**	**6**		**448,00**	**--**	**2688**	**--**	**2688**	**--**	**2903**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**215**	
169	**241-205-0203 РСНБ РК 2015**	**Труба металлополимерные Ду15 мм**	**м**	**12**		**257,00**	**--**	**3084**	**--**	**3084**	**--**	**3331**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**247**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170	241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 15-20 мм	шт.	13		464,00	--	6032	--	6032	--	6515
		СП - 8%				--	--	--	--		483	
171	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод диаметром 25 мм	шт.	2		495,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
172	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник диаметром 26 мм	шт.	2		765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
173	241-209-2103 РСНБ РК 2015	Тройник размерами 26х15	шт.	10		240,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
174	241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник диаметром 20 мм	шт.	1		663,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
175	241-210-0101 РСНБ РК 2015	Переход размерами 25х15, 25х20 20х1мм	шт.	5		612,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
176	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ диаметром 15=25 мм	шт.	75		45,00	--	3375	--	3375	--	3645
		СП - 8%				--	--	--	--		270	
177	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка для воды	м	5,5		127,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
178	241-211-2001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная размерами 20х1/2"	шт.	11		303,00	--	3333	--	3333	--	3600
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
		Внутренняя канализация										
179	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7		4016,63	115,63	28116	809	1031	26185	58645
		НР - 98%; СП - 8%				3753,75	63,31	26276	443		4344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00252	216199,00				545		
179.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,28	459,00				129		
179.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,252	836,00				211		
180	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	7		10803,00	--	75621	--	75621	--	81671
		СП - 8%				--	--	--	--		6050	
181	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7		785,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
182	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	7		1380,29	0,12	9662	1	229	9244	20418
		НР - 98%; СП - 8%				1347,50	--	9432	--		1512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,091	568,00				52		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,182	459,00				84		
182.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,077	836,00				64		
183	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	7		7605,00	--	53235	--	53235	--	57494
		СП - 8%				--	--	--	--		4259	
184	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка душевых стоек	шт.	9		1380,29	0,12	12423	1	294	11885	26253
		НР - 98%; СП - 8%				1347,50	--	12128	--		1945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,117	568,00				66		
184.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,234	459,00				107		
184.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,099	836,00				83		
185	Прайс-лист	Стойка душевая	шт	9		35600,00	--	320400	--	320400	--	346032
		СП - 8%				--	--	--	--		25632	
186	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5		4735,91	229,68	23680	1148	1486	21245	48519
		НР - 98%; СП - 8%				4209,12	126,66	21046	633		3594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0005	1358578,00				679		
186.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,4	1252,00				501		
186.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,18	836,00				150		
187	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5		8879,00	--	44395	--	44395	--	47947
		СП - 8%				--	--	--	--		3552	
188	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5		8876,00	--	44380	--	44380	--	47930
		СП - 8%				--	--	--	--		3550	
189	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	9		10815,62	44,37	97341	400	88971	8023	113793
		НР - 98%; СП - 8%				885,50	24,09	7970	217		8429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	9	9752,00				87768		
190	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	40		1135,06	3,88	45402	155	447	43963	96514
		НР - 98%; СП - 8%				1120,00	1,51	44800	60		7149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,000027	0,001064	367284,00				391		
190.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0157	0,628	90,00				57		
191	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5		1174,37	1,61	5872	8	24	5726	12526
		НР - 98%; СП - 8%				1168,00	0,66	5840	3		928	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,000012	0,00006	367284,00				22		
191.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0039	0,0195	90,00				2		
192	241-201-0409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	5		415,00	--	2075	--	2075	--	2241
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
193	241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75 мм	м	4		1097,00	--	4388	--	4388	--	4739
		СП - 8%				--	--	--	--		351	
194	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	36		2305,00	--	82980	--	82980	--	89618
		СП - 8%				--	--	--	--		6638	
195	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8		82,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
196	241-208-3602 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8		171,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
197	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6		281,00	--	1686	--	1686	--	1821
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
198	241-210-1101 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	8		199,00	--	1592	--	1592	--	1719
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
199	241-210-1103 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х75 мм	шт.	8		344,00	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%				--	--	--	--		220	
200	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3		176,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
201	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1		130,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
202	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4		320,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%				--	--	--	--		102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	241-209-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	12	431,00	--	5172	--	5172	--	5586
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
204	241-209-2406 РСНБ РК 2015	**Прочистка Ду 100мм**	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				2378881	7802	1004235	385940	2907971
							391415	2400	975429	143150	
	Стоимость оборудования		тенге				887589				
	Запасные части		тенге				8876				
	Тара и упаковка		тенге				4482				
	Транспортные расходы		тенге				54056				
	Заготов.складские расходы		тенге				11461				
	Комплектация		тенге				8965				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				975429				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				409175				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				88775				
	Местные материалы		тенге				320400				
		Сметная прибыль	тенге				32734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				441909				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				994277				
	Материалы		тенге				118800				
	Всего заработная плата		тенге					393815			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				476259				
		Накладные расходы	тенге				385940				
		Сметная прибыль	тенге				110416				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1490633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	тенге					393815			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				2907971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	тенге					393815			
		ОТДЕЛ 4. ЛС 2-1-4 Внутреннее электроосвещение (12040)									
205	515-301-0312 РСНБ РК 2015	**Стоимость ВРУ.Вводно-распределительное устройство 600х600х25мм**	шт.	1	325399,00	--	325399	--		--	325399
					--	--	--	--	325399	--	
206	247-201-0806 РСНБ РК 2015	**Стоимость ЩВ.Щит распределительный навесной ЩРН-П-18 IP40**	шт.	1	40097,00	--	40097	--	40097	--	43305
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	
207	247-201-0819 РСНБ РК 2015	**Стоимость ЩР.Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	28737,00	--	28737	--	28737	--	31036
		СП - 8%			--	--	--	--		2299	
208	247-201-0702 РСНБ РК 2015	**Стоимость ЩО.Щит осветительный навесной**	шт.	1	20032,00	--	20032	--	20032	--	21635
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	247-201-0603 РСНБ РК 2015	Стоимость ЩУ.Щит для пульт управления навесной	шт.	1	21911,00	--	21911	--	21911	--	23664
		СП - 8%			--	--	--	--		1753	
210	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Стоимость АВ-1	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
211	247-201-0806 РСНБ РК 2015	Стоимость АВ-2,3	шт.	2	40097,00	--	80194	--	80194	--	86610
		СП - 8%			--	--	--	--		6416	
212	247-201-0836 РСНБ РК 2015	Стоимость АВ-4,5	шт.	2	20791,00	--	41582	--	41582	--	44909
		СП - 8%			--	--	--	--		3327	
213	247-201-0834 РСНБ РК 2015	Стоимость АВ-6	шт.	1	15807,00	--	15807	--	15807	--	17072
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
214	247-104-0126 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	21	93516,00	--	1963836	--	1963836	--	2120943
		СП - 8%			--	--	--	--		157107	
215	247-104-0124 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, IP67	шт.	18	55871,00	--	1005678	--	1005678	--	1086132
		СП - 8%			--	--	--	--		80454	
216	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	36	2648,59	1013,80	95349	36497	4852	58244	165881
		НР - 72%; СП - 8%			1500,00	747,07	54000	26895		12287	
217	247-102-0115 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	4	20153,00	--	80612	--	80612	--	87061
		СП - 8%			--	--	--	--		6449	
218	247-102-0114 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	8	16513,00	--	132104	--	132104	--	142672
		СП - 8%			--	--	--	--		10568	
219	247-102-0303 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	1	22017,00	--	22017	--	22017	--	23778
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
220	247-102-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость светильника НПП-100	шт.	23	4277,00	--	98371	--	98371	--	106241
		СП - 8%			--	--	--	--		7870	
221	1308-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для взрывоопасных помещений. Монтаж с навинчиванием на трубу	шт.	5	3679,94	1784,70	18400	8924	776	11253	32025
		НР - 72%; СП - 8%			1740,00	1385,74	8700	6929		2372	
222	247-101-0108 РСНБ РК 2015	Светильник эвакуционного освещения светодиодными лампами	шт.	5	11201,00	--	56005	--	56005	--	60485
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	
223	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы	шт.	23	331,00	--	7613	--	7613	--	8222
		СП - 8%			--	--	--	--		609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	358,00	--	2864	--	2864	--	3093
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
225	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	411,00	--	7809	--	7809	--	8434
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
226	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	286,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
227	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
228	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж коробки ответвительного	шт.	33	4430,62	534,86	146210	17650	--	98617	264413
		НР - 72%; СП - 8%			3895,76	254,79	128560	8408		19586	
		Кабельно-проводниковая продукция									
229	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	220	409,57	172,07	90105	37856	9899	41040	141636
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	66,59	42350	14650		10492	
230	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1285	790,92	449,18	1016332	577197	142300	374780	1502401
		НР - 72%; СП - 8%			231,00	174,08	296835	223693		111289	
		Материалы для канализаций кабельных линий									
231	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	190	328,00	2,35	62320	446	3191	42274	112961
		НР - 72%; СП - 8%			308,86	0,16	58683	30		8368	
232	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	190	113,00	--	21470	--	21470	--	23188
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
233	1308-0206-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка трубы	м	125	1115,51	52,20	139439	6525	9424	91058	248937
		НР - 72%; СП - 8%			987,92	23,84	123490	2980		18440	
234	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная D=26,8мм толщина стенки 2,8мм(мехзащита КЛ)	м	125	1165,00	--	145625	--	145625	--	157275
		СП - 8%			--	--	--	--		11650	
235	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	983,26	54,30	14749	814	5827	5949	22354
		НР - 72%; СП - 8%			540,56	10,28	8108	154		1656	
236	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	15	238,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	243-907-3701 РСНБ РК 2015	Скоба металлическая двухлапковая ф25-26мм	шт.	200	418,00	--	83600	--	83600	--	90288
		СП - 8%			--	--	--	--		6688	
238	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,38237	126321,76	17641,64	48302	6746	930	31259	85925
		НР - 72%; СП - 8%			106248,00	7293,00	40626	2789		6365	
239	243-907-1003 РСНБ РК 2015	Лоток перфорированный 35х100х3000:0,7мм	м	165	1351,00	--	222915	--	222915	--	240748
		СП - 8%			--	--	--	--		17833	
240	243-907-2504 РСНБ РК 2015	Крышка на лоток осн.100 мм	м	165	1095,00	--	180675	--	180675	--	195129
		СП - 8%			--	--	--	--		14454	
241	243-907-2101 РСНБ РК 2015	Разделительная перегородки h35мм	м	80	529,00	--	42320	--	42320	--	45706
		СП - 8%			--	--	--	--		3386	
242	243-907-1403 РСНБ РК 2015	Поворот на 90° 35х100мм	шт.	1	1868,00	--	1868	--	1868	--	2017
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
243	243-907-2604 РСНБ РК 2015	Крышка на 90° шириной 35х100 мм	шт.	1	896,00	--	896	--	896	--	968
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
244	243-907-1501 РСНБ РК 2015	Поворот на 90°вертикальный внутерниней 35х100	шт.	4	2752,00	--	11008	--	11008	--	11889
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
245	243-907-2604 РСНБ РК 2015	Крышка на 90° вертикальный внутерниней 35х100 мм	шт.	4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
246	243-907-1901 РСНБ РК 2015	Разветвитель Т-образный 35х100	шт.	7	4290,00	--	30030	--	30030	--	32432
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
247	243-907-2804 РСНБ РК 2015	Крышка для Т-образного поворота шириной 100 мм	шт.	7	1450,00	--	10150	--	10150	--	10962
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
248	243-907-1603 РСНБ РК 2015	Крестовина 35х100	шт.	1	4021,00	--	4021	--	4021	--	4343
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
249	243-907-2704 РСНБ РК 2015	Крышка для Х-образного поворота шириной 100 мм	шт.	1	2212,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
250	243-907-5401 РСНБ РК 2015	Комплект для соединительный КС М6х10	шт.	200	132,00	--	26400	--	26400	--	28512
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				6382882	692655	4603476	754474	7682314
							761352	286528	325399	544960	
	Стоимость оборудования		тенге				325399				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				325399				
	Стоимость монтажных работ		тенге				5911858				
	Материалы		тенге				177199				
	Всего заработная плата		тенге					1047880			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4280652				
		Накладные расходы	тенге				754474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				533310				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7199642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	тенге					1047880			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				145625				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				145625				
		Сметная прибыль	тенге				11650				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				157275				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				7682316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	тенге					1047880			
		ОТДЕЛ 5. ЛС 2-1-5 Пожарная сигнализация (12050)									
251	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтаж прибора приемно-контрольный на 8лучей с IP регистратором**	луч	1	47198,93	1,92	47199	2	346	28579	81840
		НР - 61%; СП - 8%			46851,00	--	46851	--		6062	
252	248-303-0205 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	шт.	1	23583,00	--	23583	--	23583	--	25470
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
253	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка радиопремника**	шт	2	9714,17	1,56	19428	3	175	11743	33664
		НР - 61%; СП - 8%			9625,00	--	19250	--		2494	
254	ТПРАЙ ценаЭгида групп	**Радиопередатчик "Альтоника"RR-701TS-L**	шт	1	17723,21	--	17723	--	17723	--	19141
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
255	ТПРАЙ ценаЭгида групп	**Радиопередатчик "Альтоника"RR-701R**	шт	1	38370,54	--	38371	--	38371	--	41441
		СП - 8%			--	--	--	--		3070	
256	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Источник питания**	шт	2	47198,93	1,92	94398	4	692	57158	163681
		НР - 61%; СП - 8%			46851,00	--	93702	--		12124	
257	248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	2	19116,00	--	38232	--	38232	--	41291
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
258	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12**	шт	2	11055,87	--	22112	--	2862	13860	38850
		НР - 72%; СП - 8%			9625,00	--	19250	--		2878	
259	ТПРАЙ цена	**Аккумлятор**	шт	2	5357,14	--	10714	--	10714	--	11571
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
260	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтаж пожарный дымовой**	шт	37	3921,09	1,92	145080	71	2559	86895	250532
		НР - 61%; СП - 8%			3850,00	--	142450	--		18558	
261	248-302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**	шт.	37	2291,00	--	84767	--	84767	--	91548
		СП - 8%			--	--	--	--		6781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж ручного пожарного извещателя	шт	3	5039,12	2,28	15117	7	218	9084	26137
		НР - 61%; СП - 8%			4964,00	--	14892	--		1936	
263	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	3	1762,00	--	5286	--	5286	--	5709
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
264	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж оповещатели	шт.	3	21746,20	1,56	65239	5	455	39515	113134
		НР - 61%; СП - 8%			21593,00	--	64779	--		8380	
265	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	3	1970,00	--	5910	--	5910	--	6383
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
266	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж оповещатели	шт.	3	21746,20	1,56	65239	5	455	39515	113134
		НР - 61%; СП - 8%			21593,00	--	64779	--		8380	
267	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
268	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой подвесной двухсторонний с надписью "Выход"	шт.	1	1931,00	--	1931	--	1931	--	2085
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
269	1310-0104-0303 РСНБ РК 2015	Монтаж защитных сеток	шт.	16	322,40	--	5158	--	--	3147	8969
		НР - 61%; СП - 8%			322,40	--	5158	--		664	
270	248-306-0601 РСНБ РК 2015	Защитная решетка для извещателя	шт.	15	2067,00	--	31005	--	31005	--	33485
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
271	248-306-0601 РСНБ РК 2015	Защитная решетка для указателей выхода	шт.	1	2067,00	--	2067	--	2067	--	2232
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
272	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	380	409,57	172,07	155637	65386	17101	70887	244646
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	66,59	73150	25304		18122	
273	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	380886,00	--	7618	--	7618	--	8227
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
274	243-305-0111 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,36	80369,00	--	28933	--	28933	--	31248
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
275	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка кабельного канала	м	380	328,00	2,35	124640	893	6380	84548	225923
		НР - 72%; СП - 8%			308,86	0,16	117367	61		16735	
276	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	360	55,00	--	19800	--	19800	--	21384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
277	243-907-0107 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 30/2 мм х 10 мм**	м	20	142,00	--	2840	--	2840	--	3067
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				1079879	66376	351875	444931	1646792
							661628	25365	--	121983	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1043328				
	Материалы		тенге				31243				
	Всего заработная плата		тенге					686993			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				284081				
		Накладные расходы	тенге				444929				
		Сметная прибыль	тенге				119059				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1607316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	тенге					686993			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				36551				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				36551				
		Сметная прибыль	тенге				2924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				39475				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				1646791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	тенге					686993			
		ОТДЕЛ 6. ЛС 2-1-6 Видеонаблюдение (12060)									
278	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Установка видеорегистратора**	шт.	2	4657,74	55,74	9315	111	--	5638	16149
		НР - 61%; СП - 8%			4602,00	19,25	9204	38		1196	
279	ТПРАЙС цена	**Видеорегистратор OPTIMUS NYR-5244**	шт	2	86598,21	--	173196	--	173196	--	187052
		СП - 8%			--	--	--	--		13856	
280	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Установка монитора**	шт.	2	4657,74	55,74	9315	111	--	5638	16149
		НР - 61%; СП - 8%			4602,00	19,25	9204	38		1196	
281	ТПРАЙС цена	**Монитор LCD24**	шт	2	54375,00	--	108750	--	108750	--	117450
		СП - 8%			--	--	--	--		8700	
282	ТПРАЙС цена	**Накопитель памяти (жесткий диск)**	шт	2	49446,43	--	98893	--	98893	--	106804
		СП - 8%			--	--	--	--		7911	
283	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство коммутатора**	шт.	2	4657,74	55,74	9315	111	--	5638	16149
		НР - 61%; СП - 8%			4602,00	19,25	9204	38		1196	
284	ТПРАЙС цена	**Коммутататор Milesight MS-SO216-GL**	шт	2	20446,43	--	40893	--	40893	--	44164
		СП - 8%			--	--	--	--		3271	
285	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство IP-камера всепогодном кожухе с ударопрочной с ночной подсветкой**	шт.	17	4657,74	55,74	79182	947	--	47922	137273
		НР - 61%; СП - 8%			4602,00	19,25	78234	327		10168	
286	ТПРАЙС цена	**IP-камера с ночной подсветкой HiWatch DC-1402**	шт	17	28097,32	--	477654	--	477654	--	515866
		СП - 8%			--	--	--	--		38212	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
287	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1152		409,57	172,07	471825	198225	51840	214900	741663
		НР - 72%; СП - 8%				192,50	66,59	221760	76712		54938	
288	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,117		102442,00	--	114428	--	114428	--	123582
		СП - 8%				--	--	--	--		9154	
289	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,035		73786,00	--	2583	--	2583	--	2790
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
290	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка кабельного канала	м	125		328,00	2,35	41000	294	2098	27812	74317
		НР - 72%; СП - 8%				308,86	0,16	38608	20		5505	
291	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Коннектор для кабелей	шт.	85		320,00	--	27200	--	27200	--	29376
		СП - 8%				--	--	--	--		2176	
292	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	90		84,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%				--	--	--	--		605	
293	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	35		173,00	--	6055	--	6055	--	6539
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
294	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка труб,диаметр 20 мм.	м	330		2039,53	15,08	673045	4976	3597	651227	1430214
		НР - 98%; СП - 8%				2013,55	0,14	664472	46		105942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	316,8	7,00				2218		
294.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1,65	836,00				1379		
295	241-201-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ф20мм	м	330		158,00	--	52140	--	52140	--	56311
		СП - 8%				--	--	--	--		4171	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					2402349	204775	1166887	958775	3630013
								1030686	77219	--	268888	
	Стоимость монтажных работ		тенге					1677164				
	Материалы		тенге					53939				
	Всего заработная плата		тенге						443387			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1057212				
		Накладные расходы	тенге					307548				
		Сметная прибыль	тенге					158775				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					2143487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	тенге						443387			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					725185				
	Материалы		тенге					3597				
	Всего заработная плата		тенге						664518			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					52140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				651227				
		Сметная прибыль	тенге				110113				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1486525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	тенге					664518			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге				3630012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	тенге					1107905			
		ОТДЕЛ 7. ЛС 4-1 Электроснабжение и наружное электроосвещение (12090)									
296	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6642,88	127,16	6643	127	2724	2764	10159
		НР - 72%; СП - 8%			3792,00	46,75	3792	47		753	
297	247-204-2035 РСНБ РК 2015	**Трехполюсный выключатель на ток 100А**	шт.	1	13519,00	--	13519	--	13519	--	14601
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
298	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1865,05	98,14	1865	98	27	1286	3404
		НР - 72%; СП - 8%			1740,00	46,75	1740	47		252	
299	247-301-0385 РСНБ РК 2015	**Счетчик трехфазный трансформаторного включения, кл.т.0,5 с возможностью подключения к АСКУЭ**	шт.	1	185264,00	--	185264	--	185264	--	200085
		СП - 8%			--	--	--	--		14821	
300	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	5220,00	481,44	15660	1445	2665	8790	26406
		НР - 72%; СП - 8%			3850,00	219,24	11550	658		1956	
301	247-302-0115 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока 5ВА,на ток 150/5А кл.т.0,5**	шт.	3	4201,00	--	12603	--	12603	--	13611
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
		Кабельно-кабельниковая продукция и материалы для мехзащиты									
302	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	92,88	214,38	203,64	19912	18914	--	3810	25620
		НР - 72%; СП - 8%			10,74	46,23	998	4294		1898	
303	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	10,32	2940,84	--	30349	--	--	21852	56377
		НР - 72%; СП - 8%			2940,84	--	30349	--		4176	
304	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	48,762	40,49	40,49	1974	1975	--	651	2835
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	905		210	
305	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,418	1250,96	--	6778	--	--	4880	12591
		НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	6778	--		933	
306	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	129	605,22	489,72	78073	63174	--	32395	119305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			115,50	233,28	14900	30093		8837	
307	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	198	457,21	181,89	90528	36014	12588	40186	141171
		НР - 72%; СП - 8%			211,75	70,14	41926	13888		10457	
308	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	60	376,49	143,26	22589	8596	2443	10655	35904
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	54,15	11550	3249		2660	
309	243-902-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-25	100 шт.	0,06	7748,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
310	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	27	1307,83	153,73	35311	4150	2474	21972	61866
		НР - 72%; СП - 8%			1062,48	67,79	28687	1830		4583	
311	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная ф63,5х4,0 мм	м	27	2602,00	--	70254	--	70254	--	75874
		СП - 8%			--	--	--	--		5620	
312	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,129	35794,43	22961,33	4617	2962	--	1506	6613
		НР - 61%; СП - 8%			12833,10	6309,60	1655	814		490	
313	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	129	63,00	--	8127	--	8127	--	8777
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
314	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,013388	126321,76	17641,64	1691	237	32	1094	3008
		НР - 72%; СП - 8%			106248,00	7293,00	1422	98		223	
315	243-907-1001 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	9	1041,00	--	9369	--	9369	--	10119
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
316	243-907-2601 РСНБ РК 2015	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 50 мм	шт.	9	645,00	--	5805	--	5805	--	6269
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
317	243-907-1401 РСНБ РК 2015	Поворот на 90° 50х50	шт.	2	1264,00	--	2528	--	2528	--	2730
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
318	243-907-1401 РСНБ РК 2015	Поворот на 90° вертикальный внешний 50х50	шт.	1	1264,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
319	243-907-1401 РСНБ РК 2015	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50х50	шт.	1	1264,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
320	243-907-5401 РСНБ РК 2015	Комплект для соединительный КС М6х10	шт.	21		132,00	--	2772	--	2772	--	2994
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
		Наружное освещение										
321	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка светильника	шт	4		6966,16	2161,88	27865	8647	818	17962	49493
		НР - 72%; СП - 8%				4600,00	1636,83	18400	6547		3666	
322	247-103-0504 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 185W, мощность 185 Вт, IP67	шт.	4		72692,00	--	290768	--	290768	--	314029
		СП - 8%				--	--	--	--		23261	
323	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1		7480,91	207,30	7481	208	1273	4387	12818
		НР - 72%; СП - 8%				6000,00	93,50	6000	94		949	
324	247-201-0829 РСНБ РК 2015	Щиток наружного освещение на ток 25А с фотодатчиком IP54 ЯУО 9602-3474-УЗ	шт.	1		61187,00	--	61187	--	61187	--	66082
		СП - 8%				--	--	--	--		4895	
325	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор	опора	2		12309,15	7958,65	24618	15917	--	13222	40867
		НР - 80%; СП - 8%				4350,50	3913,25	8701	7826		3027	
326	247-306-0109 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б	шт.	2		123264,00	--	246528	--	246528	--	266250
		СП - 8%				--	--	--	--		19722	
327	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж осветительных опор	т	0,153852		145715,08	6551,87	22419	1008	1368	13894	39218
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	20043	94		2905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000769	647579,00				498		
327.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,002154	219538,00				473		
327.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000298	524262,00				156		
328	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Трубная закладная деталь диной 2м с фланцем в комплект крепежными метизами-1 комплект	т	0,153852		818975,00	--	126001	--	126001	--	136081
		СП - 8%				--	--	--	--		10080	
329	247-306-0301 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	2		5626,00	--	11252	--	11252	--	12152
		СП - 8%				--	--	--	--		900	
330	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кронштейна	шт	4		15334,73	7947,52	61339	31790	2774	28361	96876
		НР - 72%; СП - 8%				6693,83	3153,83	26775	12615		7176	
331	247-306-0312 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	4		6545,00	--	26180	--	26180	--	28274

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2094	
332	212-101-0505 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,288		25262,00	--	7275	--	7275	--	7857
		СП - 8%				--	--	--	--		582	
333	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,154004		111,16	2,76	462	12	182	186	700
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	268	2		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000374	439993,00				164		
334	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,154004		90,76	1,99	377	9	211	109	525
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,38	157	2		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
334.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000374	508438,00				190		
		Материалы для контура заземления										
335	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,13		214,38	203,64	6888	6543	--	1318	8862
		НР - 72%; СП - 8%				10,74	46,23	345	1485		656	
336	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,57		2940,84	--	10499	--	--	7559	19503
		НР - 72%; СП - 8%				2940,84	--	10499	--		1445	
337	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,13		40,49	40,49	1301	1301	--	429	1869
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,55	--	596		138	
338	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,57		1250,96	--	4466	--	--	3215	8296
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	4466	--		615	
339	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из труб	шт	16		1687,69	182,61	27003	2922	3204	15785	46211
		НР - 72%; СП - 8%				1304,80	65,45	20877	1047		3423	
340	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная ф63,5х4,0 мм	м	48		2602,00	--	124896	--	124896	--	134888
		СП - 8%				--	--	--	--		9992	
341	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 18 мм	м	65		701,17	19,31	45576	1255	24935	14264	64627
		НР - 72%; СП - 8%				298,24	6,54	19386	425		4787	
342	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50		1069,80	30,52	53490	1525	35189	12500	71269
		НР - 72%; СП - 8%				335,52	11,69	16776	584		5279	
343	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70		786,93	4,48	55085	314	3884	36709	99138
		НР - 72%; СП - 8%				726,96	1,40	50887	98		7344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	243-602-0109 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2**	км	0,07	1220367,00	--	85426	--	85426	--	92260
		СП - 8%			--	--	--	--		6834	
345	243-902-0903 РСНБ РК 2015	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25**	100 шт.	0,45	41702,00	--	18766	--	18766	--	20267
		СП - 8%			--	--	--	--		1501	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге				1976372	209143	1408304	321741	2481963
							358927	87338	--	183848	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1509776				
	Материалы		тенге				95031				
	Всего заработная плата		тенге					348457			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				974960				
		Накладные расходы	тенге				250616				
		Сметная прибыль	тенге				140830				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1901222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	тенге					348457			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				123026				
	Материалы		тенге				394				
	Всего заработная плата		тенге					77671			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8127				
	Местные материалы		тенге				7275				
		Накладные расходы	тенге				57231				
		Сметная прибыль	тенге				14421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				194678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					77671			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				148420				
	Материалы		тенге				1368				
	Всего заработная плата		тенге					20137			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				126001				
		Накладные расходы	тенге				13894				
		Сметная прибыль	тенге				12985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				175299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					20137			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				195150				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				195150				
		Сметная прибыль	тенге				15612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				210762				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге				2481961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	тенге					446265			
		ОТДЕЛ 8. ЛС 6-1-1 Наружные водоснабжения и канализация (12100)									
		Наружный водопровод									
		Колодцы диам 2000мм 1шт									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
346	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 основания или покрытия	5,3		743,49	165,88	3940	879	2718	698	5009
		НР - 108%; СП - 8%				64,73	57,19	343	303		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,062	0,3286	1451,00				477		
346.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	0,05565	90,00				5		
347	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,3		1262,40	3,56	6691	19	5273	1519	8867
		НР - 108%; СП - 8%				263,95	1,51	1399	8		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0265	2043,00				54		
347.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	0,37842	12184,00				4611		
347.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,00318	191226,00				608		
		Колодцы диам 1000мм 1шт										
348	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 основания или покрытия	5,3		743,49	165,88	3940	879	2718	698	5009
		НР - 108%; СП - 8%				64,73	57,19	343	303		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,062	0,3286	1451,00				477		
348.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	0,05565	90,00				5		
349	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,3		1262,40	3,56	6691	19	5273	1519	8867
		НР - 108%; СП - 8%				263,95	1,51	1399	8		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0265	2043,00				54		
349.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	0,37842	12184,00				4611		
349.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,00318	191226,00				608		
		Наружные сети канализация										
		Земляные работы										
350	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,888		236,53	236,53	4231	4231	–	634	5254
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,22	--	880		389	
351	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26,352		424,17	424,17	11178	11177	–	1675	13881
		НР - 72%; СП - 8%				--	88,28	--	2326		1028	
352	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	2,16		13734,52	4910,86	29667	10607	–	17824	51290
		НР - 72%; СП - 8%				8823,66	2637,25	19059	5696		3799	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
353	411-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	470,448		88,00	--	41399	--		--	44711
		СП - 8%				--	--	--	--		3312	
354	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,512		261,03	250,05	7442	7129	15	1451	9604
		НР - 72%; СП - 8%				10,44	60,22	298	1717		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,003421	4517,00				15		
355	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,54		40,49	40,49	1560	1561	--	515	2241
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,55	--	715		166	
356	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,16		1250,96	--	2702	--	--	1945	5019
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	2702	--		372	
357	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,54		213,17	91,24	8216	3516	--	4786	14042
		НР - 72%; СП - 8%				121,93	50,53	4699	1947		1040	
358	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы из песчаного основания	м3	3,6		3949,95	195,09	14220	703	8090	5613	21420
		НР - 99%; СП - 8%				1507,56	67,38	5427	243		1587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
358.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	3,96	2043,00				8090		
359	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,024		753286,42	220808,08	18079	5299	418	14193	34854
		НР - 99%; СП - 8%				515086,00	82257,61	12362	1974		2582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	1,776	224,00				398		
360	241-201-1209 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 размерами 200х4,9 мм	м	24,24		2200,00	--	53328	--	53328	--	57594
		СП - 8%				--	--	--	--		4266	
		Колодцы диам 1000мм 1шт										
361	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	1,96		6612,90	352,89	12961	691	10719	1729	15865
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	1551	288		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,072128	7147,00				515		
361.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,116816	5709,00				667		
361.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,048608	191226,00				9295		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
362	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,54		51520,86	12827,06	27821	6926	7639	16407	47767
		НР - 99%; СП - 8%				24548,13	6142,95	13256	3317		3538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,2214	26667,00				5904		
362.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,000918	1056174,00				970		
363	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1		13839,00	--	13839	--	13839	--	14946
		СП - 8%				--	--	--	--		1107	
364	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1		8684,00	--	8684	--	8684	--	9379
		СП - 8%				--	--	--	--		695	
365	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1		11808,00	--	11808	--	11808	--	12753
		СП - 8%				--	--	--	--		945	
366	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		2865,00	--	2865	--	2865	--	3094
		СП - 8%				--	--	--	--		229	
367	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	
368	222-506-0401 РСНБ РК 2015	стоимость металлоконструкций стремянки ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,00731		919993,00	--	6725	--	6725	--	7263
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
369	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,78		1195,84	21,17	6912	122	4467	2181	9821
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	2323	22		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,872	303,00				4203		
369.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000925	203792,00				188		
369.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001387	53822,00				75		
370	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 основания или покрытия	5,3		743,49	165,88	3940	879	2718	698	5009
		НР - 108%; СП - 8%				64,73	57,19	343	303		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,062	0,3286	1451,00				477		
370.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0105	0,05565	90,00				5		
371	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,3		1262,40	3,56	6691	19	5273	1519	8867
		НР - 108%; СП - 8%				263,95	1,51	1399	8		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0265	2043,00				54		
371.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	0,37842	12184,00				4611		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,00318	191226,00				608		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					345802	54656	182842	75604	455120
								66903	20058	–	33712	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					255477				
	Материалы		тенге					55319				
	Всего заработная плата		тенге						86961			
	Местные материалы		тенге					37196				
	Транспортные расходы		тенге					41399				
		Накладные расходы	тенге					75604				
		Сметная прибыль	тенге					26486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					357567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						86961			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					6725				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6725				
		Сметная прибыль	тенге					538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					7263				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					83600				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					83600				
		Сметная прибыль	тенге					6688				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					90288				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					455118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						86961			
		ОТДЕЛ 9. ЛС 6-3 Наружное газоснабжение (12130)										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления Г2 от точки врезки до ГРПН-300-6-1,2										
		Антикоррозионное покрытие надземных газопроводов										
372	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	20,9		222,32	5,51	4646	115	1835	1871	7039
		НР - 69%; СП - 8%				128,98	0,77	2696	16		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,003762	439993,00				1655		
373	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,9		181,50	3,97	3793	83	2134	1098	5283
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	1576	16		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003762	508438,00				1913		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					118722	198	44696569	11455660	78854168
								4272	32	1550057	5726228	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8439				
	Материалы		тенге					3971				
	Всего заработная плата		тенге						4304			
		Накладные расходы	тенге					2969				
		Сметная прибыль	тенге					912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						4304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						4304			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**тенге**					**8439**	**198**	**3969**	**2969**	**12322**
								4272	**32**	**--**	**912**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**8439**				
	Материалы		тенге					**3971**				
	Всего заработная плата		тенге						**4304**			
		Накладные расходы	тенге					**2969**				
		Сметная прибыль	тенге					**912**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**12320**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						4304			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге					12320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						4304			
		ОТДЕЛ 10. ЛС 7-1-2 Благоустройство (12150)										
		Площадка и тротуары из брусчатки										
374	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**42,45**		**7924,04**	**1203,16**	**336375**	**51074**	**97705**	**199384**	**578620**
		НР - 94%; СП - 8%				**4419,22**	**577,50**	**187596**	**24515**		**42861**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,12**	**47,544**	**2043,00**				**97132**		
375	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2**	**424,5**		**1816,39**	**157,74**	**771058**	**66961**	**4682**	**679189**	**1566267**
		НР - 94%; СП - 8%				**1647,62**	**54,48**	**699415**	**23127**		**116020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,0043**	**1,82535**	**2043,00**				**3729**		
376	**255-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**424,5**		**1498,00**	**--**	**635901**	**--**	**635901**	**--**	**686773**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**50872**	
377	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**110**		**2251,62**	**37,05**	**247678**	**4075**	**122137**	**133267**	**411421**
		НР - 108%; СП - 8%				**1104,24**	**17,54**	**121466**	**1929**		**30476**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,039**	**4,29**	**26667,00**				**114401**		
378	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,76**		**52049,00**	**--**	**91606**	**--**	**91606**	**--**	**98934**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7328**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**тенге**					**2082618**	**122110**	**952031**	**1011840**	**3342015**
								1008477	**49571**	**--**	**247557**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**2082618**				
	Материалы		тенге					**127391**				
	Всего заработная плата		тенге						**1058048**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**635901**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		тенге					188738				
		Накладные расходы	тенге					1011840				
		Сметная прибыль	тенге					247557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3342015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									632
		Сметная заработная плата	тенге						1058048			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	тенге					3342015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									632
		Сметная заработная плата	тенге						1058048			
		ОТДЕЛ 11. ЛС 7-1-4 Благоустройство, Групповая площадка (12170)										
379	1146-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Демонтаж групповой площадки**	м3 строительного объема	180		1497,05	68,03	269469	12245	–	220755	529442
		НР - 84%; СП - 8%				1429,02	31,00	257224	5580		39218	
		Групповая площадка (2шт)										
380	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	175,56		5916,00	506,00	1038613	88833	732261	235953	1376566
		НР - 1344 тенге; СП - 581 тенге				1239,00	184,00	217519	32303		102000	
381	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	55,68		2784,96	37,05	155067	2063	91520	67458	240326
		НР - 108%; СП - 8%				1104,24	17,54	61484	977		17802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059	3,28512	26667,00				87604		
382	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,89088		52049,00	--	46369	–	46369	–	50079
		СП - 8%				--	--	--	--		3710	
		Навес (2шт)										
383	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,84		3777,20	--	14504	–	–	10443	26943
		НР - 72%; СП - 8%				3777,20	--	14504	--		1996	
384	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,04		1250,96	--	3803	–	–	2738	7064
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	3803	--		523	
385	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	8		3306,46	176,45	26452	1412	21876	3528	32378
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	3164	589		2398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0184	0,1472	7147,00				1052		
385.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0298	0,2384	5709,00				1361		
385.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0124	0,0992	191226,00				18970		
386	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,024		35546,05	1280,66	36399	1312	26999	7719	47648
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	8088	395		3529	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
386.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,04448	24136,00				25210		
387	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,12		1003,84	21,17	5140	109	2973	1932	7638
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	2058	20		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000819	203792,00				167		
387.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001229	53822,00				66		
387.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,288	223,00				2740		
388	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,60912		856578,00	--	521759	--	521759	--	563500
		СП - 8%				--	--	--	--		41741	
389	1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Балки пролетом 10 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	0,6		15706,23	2170,44	9424	1302	2491	5611	16237
		НР - 90%; СП - 8%				9385,20	1004,81	5631	603		1203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0041	0,00246	216199,00				532		
389.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	0,006	34153,00				205		
389.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,46	1,476	985,00				1454		
390	215-202-0103 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6		34153,00	--	20492	--	20492	--	22131
		СП - 8%				--	--	--	--		1639	
391	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,116184		122130,32	1739,64	14190	202	10059	3623	19238
		НР - 90%; СП - 8%				33813,00	836,00	3929	97		1425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
391.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,004415	216199,00				955		
391.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,018589	69870,00				1299		
391.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,83	0,096433	69663,00				6718		
392	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	60,8		7965,59	113,68	484308	6912	306577	159387	695191
		НР - 92%; СП - 8%				2809,53	39,93	170819	2428		51496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
392.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	0,32832	69870,00				22940		
392.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,005	0,304	69663,00				21178		
392.3	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30	м2	1,106	67,2448	3462,00				232801		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
392.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,02432	693858,00				16875		
392.5	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,006445	1589156,00				10242		
393	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,4		6612,90	352,89	174581	9317	144379	23284	213695
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	20885	3886		15829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
393.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,97152	7147,00				6943		
393.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	1,57344	5709,00				8983		
393.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,65472	191226,00				125199		
394	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,04		31874,27	1485,51	224395	10458	181319	32491	277437
		НР - 91%; СП - 8%				4633,26	438,46	32618	3087		20551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,1456	24136,00				172466		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	тенге					3044965	134165	2109074	774922	4125513
								801726	49965	–	305626	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2523206				
	Материалы		тенге					1520453				
	Всего заработная плата		тенге						851691			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					20492				
	Местные материалы		тенге					46369				
		Накладные расходы	тенге					774922				
		Сметная прибыль	тенге					263885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3562013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									557
		Сметная заработная плата	тенге						851691			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					521759				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					521759				
		Сметная прибыль	тенге					41741				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					563500				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	тенге					4125513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									557
		Сметная заработная плата	тенге						851691			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									86321694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					14872418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2578313			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1089273			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							47757669		
		- Перевозка грузов	тенге					41399				
		- Оборудование, инвентарь	тенге							1550058		
		- Накладные расходы	тенге								13242420	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге								6279411	
		Прямые затраты по смете :	тенге									86 321 694,00
		Строительно-монтажные работы	тенге									84 771 636,97
		Оборудование	тенге									1 550 058,00
		Всего по смете стоимость СМР :	тенге									86 321 694,97
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	тенге									80 548 477,32
		Оборудование (с учетом скидки)	тенге									1 472 555,09
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. =0,9499999936	тенге									82 021 032,41
		Время здания и сооружения 1,5%	тенге									1 208 227,16
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	тенге									83 229 259,57
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	тенге									429 222,70
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	тенге									83 658 482,27
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	тенге									1 643 718,54
		ИТОГО	тенге									85 302 200,81
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	тенге									89 571 695,39
		НДС 12%	тенге									10 748 603,45
		ВСЕГО по АКТУ:	тенге									**100 320 298,83**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №41-ГЗ)	тенге									30 096 089,65
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №41-ГЗ)	тенге									5 016 014,94
		ВСЕГО к оплате										65 208 194,24

Принял (Заказчик)

ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Абдыров. М. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКО СЕРВИС ШЕТПЕ" Эксперт: _____ **Асалов А. Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)