Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "R-logistics Group"
Наименование строительства и его адрес:

Форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и падающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020г

Код заказчика	Код подрядчика	договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			№20/03-04	04.03.2020	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	8 447 046,78	8 447 046,78							905 040,73	8 447 046,78
Итого к оплате										8 447 046,78

Подрядчик
Директор ТОО"ЖОЛ"
«ЖОЛ»
_____ Гейдаров С.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "R-logistics Group"
_____ **Ержанов Рустам Бакытұлы**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "ЖОЛ", БИН 041140004530, Жамбылский район, Алматинская обл., с.Каргалы, ул.Геология 129А, тел: 8 (72770)3-03-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик **ТОО "R-logistics Group", БИН 190140001731, г.Актобе, Бр.Жубановых, дом 261**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в г.Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и надающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада городе Алматы по ул.Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район" Автомобильная дорога со съездами с проспекта Аль-Фараби**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция и благоустройство общественных зон. Устройство дорожного покрытия**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за МАРТ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство проезжей части									
		Земляные работы									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Снятие растительного слоя.Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	643	60,20	60,20	38709	38709	--	11027	53714
		НР - 72%; СП - 40%			--	23,82	--	15315		3979	
2	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	Корыта дорожного.Разработка с от сыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн"с ковшом вместимостью 1 м3.Группа грунтов 2	м3 г рунта	563	236,29	231,76	133030	130480	--	29938	176006
		НР - 72%; СП - 40%			4,53	69,33	2550	39031		13037	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	928,95	598,00	--	555512	--		--	599953
		СП - 40%			--	--	--	--		44441	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отва ле	м3 грунта	563	25,54	21,40	14378	12049	59	5314	21267
		НР - 72%; СП - 40%			4,03	9,08	2270	5110		1575	

5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульд озерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грун тов 2	м3 грунта	560	83,49	83,49	46755	46755	--	14276	65913
		НР - 72%; СП - 70%			--	35,41	--	19827		4882	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненног о грунта	560	82,28	82,28	46078	46078	--	13762	64627
		НР - 72%; СП - 70%			--	34,13	--	19114		4787	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уп лотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т.На каждый последующий проход по одному след у при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	560	39,50	39,50	22117	22117	--	5219	29524
		НР - 72%; СП - 70%			--	12,94	--	7249		2187	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	560	97,31	82,02	54492	45931	1623	13520	73453
		НР - 72%; СП - 70%			12,39	21,14	6938	11840		5441	
9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км,насып	т	924	598,00	--	552552	--		--	596756
		СП - 70%			--	--	--	--		44204	
10	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланировани ой поверхности за проход бульдозера	3723	1,83	1,83	6821	6821	--	1943	9465
		НР - 72%; СП - 70%			--	0,72	--	2699		701	
		Покрытие проезжей части									
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес чано-гравийной смеси.У стройство для дорожной одеж ды	м3 материала основания в плотном теле	430	1454,90	1267,89	625606	545194	873	230767	924883
		НР - 110%; СП - 70%			184,98	311,94	79539	134134		68510	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийны е природные ГОСТ 23735-2014	м3	524,6	1251,00	--	656275	--	656275	--	708777
		СП - 70%			--	--	--	--		52502	
13	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	м	213,97	8963,00	--	1917813	--	1917813	--	2071238
		СП - 70%			--	--	--	--		153425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4670139	894134	2576643	325766	5395576
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт и устройство новых тротуаров									
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона к ласса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,032	43685,00	--	176138	--	176138	--	190229
		СП - 70%			--	--	--	--		14091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				176138	--	176138	--	190229

РАЗДЕЛ 3. Устройство водопропускных ж/б труб отв.0,5м

15	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	8,5	3632,11	1496,68	30873	12722	--	25878	61292
		НР - 196%; СП - 9%			2135,44	683,57	18151	5810		4540	
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	Тенге за 1 тонну	15,3	99,00	--	1515	--		--	1636
		СП - 5%			--	--	--	--		121	
17	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	15,3	598,00	--	9149	--		--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
18	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,59	243,42	229,45	7446	7019	--	1671	9846
		НР - 72%; СП - 8%			13,97	61,90	427	1893		729	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна котлованов с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4	2588,49	--	8801	--	--	6337	16349
		НР - 72%; СП - 8%			2588,49	--	8801	--		1211	
20	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	56,067	598,00	--	33528	--		--	36210
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
21	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	33,98	25,54	21,40	868	727	4	321	1284
		НР - 72%; СП - 8%			4,03	9,08	137	308		95	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	11,33	42,19	42,19	478	478	--	136	663
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,69	--	189		49	
23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,33	1251,00	--	14174	--	14174	--	15308
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
24	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС.Устройство	м3 подушки	11,33	2825,89	244,63	32017	2772	--	25731	62368
		НР - 44%; СП - 8%			2581,27	122,35	29246	1386		4620	
25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,33	1251,00	--	14174	--	14174	--	15308
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	

26	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одночковых водопропускных железобетонных круглых труб отверст нем 0,5 м.Укладка под насыпями железных и автомоб ильных дорог.Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	6,08	49963,72	23919,94	303779	145433	44076	130788	469333
		НР - 38%; СП - 5%			18794,45	6814,08	114270	41430		34765	
27	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дор ожное кольцо типа ЗКП-0,5 размерами 500 (700) мм х1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	32	11623,00	–	371936	–	371936	–	401691
		СП - 8%			–	–	–	–		29755	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бето нная.Устройство бетон В15	м3	0,4	17339,28	1291,24	6936	516	5764	711	8259
		НР - 38%; СП - 5%			1639,44	314,20	656	126		612	
29	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки железобетонные под звенья труб,отверстие труб до 1 м.Укладка	м3 железобетонных блоков	1,48	8935,63	5287,17	13225	7825	989	5585	20315
		НР - 38%; СП - 5%			2980,62	1511,94	4411	2238		1505	
30	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок,размерами 830 мм х900 мм х 800 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОС Т 24547-81	шт.	4	19023,00	–	76092	–	76092	–	82179
		СП - 8%			–	–	–	–		6087	
31	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	ш т.	4	24982,09	232,73	99928	931	91248	8152	116727
		НР - 38%; СП - 5%			1937,36	121,31	7749	485		8646	
32	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,19	5018,09	245,07	66189	3232	42818	17885	90800
		НР - 38%; СП - 5%			1526,84	87,39	20139	1153		6726	
33	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумно й мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	78,4	4130,80	164,55	323855	12901	234043	68478	423719
		НР - 38%; СП - 5%			981,01	58,80	76911	4610		31387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1414963	194557	895318	291673	1843168
		РАЗДЕЛ 4. Устройство арыков									
34	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,2	243,42	229,45	7351	6930	–	1650	9721
		НР - 72%; СП - 8%			13,97	61,90	422	1869		720	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы.Разра ботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,4	2588,49	–	8801	–	–	6337	16349
		НР - 72%; СП - 8%			2588,49	–	8801	–		1211	

36	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	55,44	598,00	--	33153	--		--	35805
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	33,6	25,54	21,40	858	719	4	317	1269
		НР - 72%; СП - 8%			4,03	9,08	135	305		94	
38	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное смесь.Устройство	м3 основания	5,6	3230,23	2094,91	18089	11731	25	10905	31314
		НР - 93%; СП - 8%			1130,97	962,90	6333	5392		2320	
39	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,6	1251,00	--	7006	--	7006	--	7566
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
40	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство	м3 лотка	2,975	16317,20	6938,86	48544	20643	13690	24730	79135
		НР - 100%; СП - 8%			4776,85	2919,95	14211	8687		5862	
41	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,975	63506,00	--	188930	--	188930	--	204045
		СП - 8%			--	--	--	--		15114	
42	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное смесь.Устройство	м3 основания	2,5	3230,23	2094,91	8076	5237	12	4868	13979
		НР - 120%; СП - 8%			1130,97	962,90	2827	2407		1036	
43	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,5	1251,00	--	3128	--	3128	--	3378
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство сопряжения между карыком и дорожным бортовым камнем (бетон В15).Устройство	м3	1,3	17339,28	1291,24	22541	1679	18731	2311	26840
		НР - 84%; СП - 8%			1639,44	314,20	2131	408		1988	
45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	2,5	1024,87	--	2562	--	--	1845	4760
		НР - 72%; СП - 8%			1024,87	--	2562	--		353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				349039	46939	231526	52963	434161
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7863134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				409619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1135630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					333017			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3879625		
		- Перевозка грузов	Тенге				1185409				
		- Накладные расходы	Тенге							670402	
		- Сметная прибыль	Тенге							582452	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						7 863 134.00		
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге						81 776.59		

		Итого с временными	Тенге						7 944 910,59		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге						114 406,71		
		Итого	Тенге						8 059 317,31		
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						161 186,35		
		Итого							8 220 503,65		
		НДС (12%)	Тенге						986 460,44		
		ИТОГО:	Тенге						9 206 964,09		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге						8 286 267,68		

Принял :

ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Директор_____ Гендирин Е.С.

Зам директора Евсеев А.Б.

«ЖОЛ»

Сдал:

ТОО "R-logistics Group"
БИН 190140001731

Директор_____ Әлжанов Р.Б.

«R-logistics Group»