«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ КҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 69
26 12 2018 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «26» 12 2018 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГЕМАКАСЕС» , город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора Пазылов Ж.С
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах №14, №15, №30 н.п.Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Электроснабжение)»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» И.О руководителя Баядилов Ж.М,.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СМПК-7» ГСЛ №00454 от 20.10.2006 г, ТОО «Смрт Строй Сервис» ГСЛ №13012272 от 30.07.2013 г, ТОО «Рубин и К» ГСЛ №17006232 от 11.04.2017 г, ТОО «Назико-НС» БИН 050940014615

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шынар Проект и Компания»заказ .
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» №285. «19» январь 2018 года.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН 250-10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
Протяженность ВЛИ-10кВ	м	15	15	15	15
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	963	963	963	963
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	810	810	810	810

Опоры ВЛИ-10кВ	шт	1	1	1	1
Опоры ВЛИ-0,4кВ	шт	31	31	42	42

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически			
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$		
		общая	жилая		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более							

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование; КТПН 250-10/0,4кВ-1шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноября 2018 года;
месяц, год
окончание работ: декабря 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 (четыре) месяц;

фактический_____ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) **Электроснабжение**.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя – дата) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов, подлежащих строительству в кварталах №14, №15, №30 н.п.Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Электроснабжение)» готовым к приемке

(наименование объекта (комплекса))

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных

работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГЕМАКАСЕС»

Директор Назылов Ж.С

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.