Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59** от **16.03.2021г, доп соглашение №1, №2**

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демонтажные работы										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. (проезды) Разборка		61,2	2926,49	1258,69	179101	77032	0	145535	350607	
				м3 конструкции		1667,8	534,07	102069	32685		25971		
2	2	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		102	368,41	257,38	37578	26252	0	18420	60478	
				м3 конструкции		111,03	56,18	11325	5730		4480		
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									411085	
			Раздел: 4. Монтажные работы										
3	3	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Срезка растительного слоя)		11,984	55,51	55,51	665	665	0	147	877	
				м3 грунта		0	17,03	0	204		65		
4	4	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Срезка растительного слоя)		11,984	46,68	46,68	559	559	0	124	738	
				м3 грунта		0	14,32	0	171		55		
5	5	Е11-010106-0402	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2(лотки)		0,7	1161951,06	1010157,06	813366	707110	0	161300	1052639	
				км траншеи		151794	168246,02	106256	117772		77973		
6	6	Е11-010106-0406 К=4	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать. группа грунтов 2(лотки)		0,7	1781076	1513468,8	-1246753	-1059428	0	-258221	-1625372	
				км траншеи		267607,2	244736,4	-187325	-171316		-120398		
7	8	Е11-010106-0402	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2(трубы)		0,156	1161951,06	1010157,96	181264	157585	0	35947	234588	
				км траншеи		151794	168246,02	23680	26246		17377		
8	9	Е11-010106-0406 К=4	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать. группа грунтов 2(трубы)		0,156	1781076	1513468,8	-277848	-236101	0	-57547	-362226	
				км траншеи		267607,2	244736,4	-41747	-38179		-26831		
9	11	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		61,381	2890,8	0	177440	0	0	127757	329613	
				м3 грунта		2890,8	0	177440	0		24416		
10	12	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		380,8	258,13	32,07	98296	12212	57687	30959	139596	
				м2 площади уплотнения		74,57	11,92	28396	4539		10340		
11	13	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		95,2	4817,42	232,87	458618	22169	335461	106486	610313	
				м3 основания		1060,8	69,05	100988	6574		45208		
12	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,23	879,66	0	13397	0	0	9646	24887	
				м3 грунта		879,66	0	13397	0		1843		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	Е11-010204-0507	Крепление откосов щебнем		21,6	3317,56	1,46	71660	31	10324	44139	125062	
				м2 мощения		2838,15	0	61304	0		9264		
14	17	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие		1	23324,85	0	23325	0	2359	20756	47607	
				врезка		20965,8	0	20966	0		3526		
15	18	Е11-230401-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр до 400 мм. Укладка		64	2708,6	987,25	173350	63184	13420	112593	308819	
				м трубопровода		1511,66	265,37	96746	16984		22875		
16	19	С123-011202-1301	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011		64	16689		1068096		1068096		1153544	Казахстан
				м							85448		
17	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бутовой кладки, кирпичу, бетону		684,288	877,83	19,99	600689	13679	393486	181702	844981	
				м2 поверхности		282,81	2,71	193523	1855		62591		
18	21	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи		480	3835,79	1888,5	1841179	906480	114763	1262439	3351908	
				м лотка		1708,2	727,06	819936	348989		248290		
19	22	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		24,8	63685		1579388		1579388		1705739	Казахстан
				м3							126351		
20	23	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	Соединение ж/б труб с лотками из бетона кл В25. Заделка		132	880,4	1,75	116213	231	25196	65452	196198	
				стык		687,77	0,91	90786	120		14533		
21	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,4	4110,14	1096,18	1644	439	693	556	2376	
				м3		1281,15	245,48	513	98		176		
22	25	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010		0,408	28349		11567		11567		12492	Казахстан
				м3							926		
23	26	Е12-110103-0201	Гидроизоляция поверхностей пенетроном		1,4	326,68	2,19	458	3	0	328	849	
				м2		324,49	1,13	455	2		63		
24	27	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенетрон)		0,7	1222		856		856		924	Казахстан
				кг							69		
25	28	Е11-070106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором		7	331,13	41,52	2318	291	0	2392	5087	
				м		289,61	0	2028	0		377		
26	29	С122-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенекрит)		12,6	1340		16884		16884		18235	Казахстан
				кг							1351		
27	30	Е11-080101-0201	Основание под дорожные плиты песчаное. Устройство		9,72	3746,05	1033,8	36412	10049	18478	11074	51284	
				м3 основания		811,2	413,86	7885	4023		3799		
28	31	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство		32,4	4802,36	2796,37	155596	90602	10624	91945	267345	
				м3 сборных железобетонных плит		1678,08	949,53	54370	30765		19803		
29	32	С121-040501-0503	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т		32,4	72477		2348255		2348255		2536115	Казахстан
				м3							187860		
30	33	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		194,4	177,35	126,76	34477	24642	991	16105	54629	
				м2 покрытия		45,49	31,22	8843	6069		4047		
31	34	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013		19,8288	14640		290294		290294		313517	Казахстан
				т							23224		
32	35	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,002255	106867		241		241		260	Казахстан
				т							19		
33	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		194,4	177,35	126,76	34477	24642	991	16105	54629	
				м2 покрытия		45,49	31,22	8843	6069		4047		
34	37	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130		0,0020995	106867		224		224		242	Казахстан
				т							18		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	38	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки ПСТ РК 1225-2013	т	18,77904	16027		300972		300972		325049	
											24078		
36	39	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	194,4	0,28	0,04	-54	-8	0	-50	-113	
						0,24	0	-47	0		-8		
37	40	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0005443	106867		-58		-58		-63	Казахстан
											-5		
38	41	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,70448	16027		-75399		-75399		-81431	Казахстан
											-6032		
39	42	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,4	3087,72	1046,89	62990	21357	38686	8335	77030	
						144,43	233,88	2946	4771		5706		
40	43	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,8	7966,72	1590,87	325042	64908	251128	25678	378778	
						220,75	362	9006	14770		28058		
41	44	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	204	177,35	126,76	36179	25859	1040	16901	57326	
						45,49	31,22	9280	6369		4246		
42	45	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТРК 1225-2013	т	20,808	14640		304629		304629		329000	
											24370		
43	46	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0023664	106867		253		253		273	Казахстан
											20		
44	47	Е11-270602-0404 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	204	744,91	0,08	151962	16	151847	106	164232	
						0,48	0	98	0		12165		
45	48	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1428	1806,41	1806,41	258	258	0	145	435	
						0	939,02	0	134		32		
46	49	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,147084	154798		22768		22768		24590	
											1822		
47	50	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	204	177,35	126,76	36179	25859	1040	16901	57326	
						45,49	31,22	9280	6369		4246		
48	51	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0022032	106867		236		236		254	Казахстан
											19		
49	52	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	19,7064	16027		315834		315834		341101	Казахстан
											25267		
50	53	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	204	0,57	0,09	116	18	0	106	240	
						0,48	0	98	0		18		
51	54	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0011424	106867		122		122		132	Казахстан
											10		
52	55	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	9,8736	16027		158244		158244		170904	Казахстан
											12660		
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы									13302557	
			ИТОГО:					10483553	980595	7771620	2214261	13713643	
								1731336	431814		1015828		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		178 277					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**13 891 920**	
			Итого с затратами на снегоборьбу			**3,96 %**		**550 120**				**14 442 040**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**288 841**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 730 881**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1,050036**						**15 467 955**	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С учетом скидки К=0,937967805			**0,937967805**						**14 508 444**	
			ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			**12%**		**1 741 013**				**16 249 457**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации)

Директор Ибраев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
(наименование организации)

Руководитель Куандыков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TechEngineering"

Кенжеболатов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Архстрой"

Бредников Д.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №