Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

Наименование стройки: Строительство гаража для административного здания в новом микрорайоне "22 квартал" г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

# Справка № 7

## о стоимости выполненных работ с 01 октября по 20 октября 2022 года

| | | | Договор № 59 от 10.09.2020 г. | | Источник финансирования | | Организац- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код заказчика | Код подрядчика | | | | Наименование | Код | Наименование | код |

| Наименование | Стоимость выполненных работ,затрат | | | | | | | | НДС 12% | К оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц по смете | В отчетном месяце ( за | Строит-монтажных работ (в ценах 2020 | из них | | Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | СМР | По монтажу оборудования | | СМР | Др.доп расходы | | |
| | | | | | | | | | | |
| Архитектурно-строительные работы | 17 587 458 | 2 495 150 | 2 495 150 | 2 112 154 | | 382 996 | | | 267 337,50 | 2 495 150,02 |
| Электрооборудование | 1 361 793 | 1 185 279 | 1 185 279 | 1 003 343 | | 181 936 | | | 126 994,18 | 1 185 279,04 |
| Водопровод и канализация | 1 732 554 | 1 732 554 | 1 732 554 | 1 487 519 | | 245 035 | | | 185 630,78 | 1 732 553,94 |
| Отопление и вентиляция | 9 321 414 | 1 351 334 | 1 351 334 | 1 143 909 | | 207 425 | | | 144 785,81 | 1 351 334,27 |
| Благоустройство | 4 570 991 | 4 570 991 | 4 570 991 | 3 869 361 | | 701 630 | | | 489 749,05 | 4 570 991,18 |
| Наружные сети водопровода и канализации | 2 777 337 | 118 593 | 118 593 | 36 126 | 82 467 | 82 467 | | | 12 706,39 | 118 592,98 |
| Наружные сети теплоснабжения | 182 618 | 182 618 | 182 618 | 154 587 | | 28 031 | | | 19 566,24 | 182 618,26 |
| **ИТОГО:** | **37 534 165** | **11 636 520** | **11 636 520** | **9 806 999** | **82 467** | **1 829 521** | | | **1 246 769,97** | **11 636 519,68** |

**Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Аманшиев А. Ж.**

**Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"**

_____**Кистаубаев М.К.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Строительство гаража для административного здания в новом микрорайоне "22 квартал" г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

**Акт № 7**
**приемки выполненных работ с 01 октября по 20 октября 2022 года**
архитектурно-строительные работы

Составлена в текущих ценах с 2 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 8 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 76 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.18 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90 % | м2 | 201,5 | 2548,39 | 14,31 | 513500,50 | 2884,17 | 262928,44 | 223925,38 | 796419,95 |
| | | | | | 1229,22 | 5,55 | 247687,89 | 1118,08 | | 58994,07 | |
| 77 | 1115-0206-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % | м2 | 201,5 | 746,80 | 3,15 | 150481,09 | 634,72 | 44100,17 | 84757,40 | 254057,56 |
| | | | | | 524,80 | 0,99 | 105747,20 | 199,55 | | 18819,08 | |
| 78 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % | м2 | 201,5 | 470,80 | 2,96 | 94866,07 | 596,60 | 30720,40 | 51074,04 | 157615,32 |
| | | | | | 315,38 | 1,46 | 63549,07 | 293,48 | | 11675,21 | |
| 82 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % | м2 | 489,4 | 418,09 | 2,96 | 204615,39 | 1449,02 | 66035,03 | 110275,33 | 340081,97 |
| | | | | | 280,20 | 1,46 | 137131,35 | 712,81 | | 25191,26 | |
| 83 | 1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 % | м2 | 102,5 | 3486,92 | 34,34 | 357409,41 | 3519,40 | 202177,97 | 122749,30 | 518571,41 |
| | | | | | 1480,12 | 16,83 | 151712,04 | 1724,58 | | 38412,70 | |
| 84 | 1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 % | м2 | 5,5 | 3136,86 | 45,07 | 17252,73 | 247,90 | 4403,23 | 10183,25 | 29630,86 |
| | | | | | 2291,20 | 23,18 | 12601,60 | 127,46 | | 2194,88 | |
| 85 | 1115-0206-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % | м2 | 5,5 | 1418,90 | 11,87 | 7803,94 | 65,29 | 3678,36 | 3265,16 | 11954,63 |
| | | | | | 738,23 | 3,85 | 4060,29 | 21,17 | | 885,53 | |
| 86 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % | м2 | 5,5 | 418,09 | 2,96 | 2299,52 | 16,28 | 742,12 | 1239,30 | 3821,93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 280,20 | 1,46 | 1541,12 | 8,01 | 283,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 8** | | | **2 112 153,64** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 724 030,55 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 9 413,37 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 4 205,15 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 614 785,72 |
| - накладные расходы, тенге | | | 607 469,15 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | 54 672,22 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 156 455,90 |
| **Итого по смете** | | | **2 112 153,64** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 724 030,55 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 9 413,37 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 4 205,15 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 614 785,72 |
| - накладные расходы, тенге | | | 607 469,15 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | 54 672,22 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 156 455,90 |
| Временные здания и сооружения (1,4%) | | | 29570 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | 2 141 724 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%x0,9 | Тенге | | 42406 |
| Итого с зимними | Тенге | | 2 184 130 |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | | 43683 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | 2 227 813 |
| **Итого в текущих ценах с 2 квартала 2020 г.** | **Тенге** | | **2 227 813** |
| НДС - 12% | Тенге | | 267 337,50 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | | **2 495 150,02** |

**Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Аманшиев А. Ж.**

**Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"**

_____**Кистаубаев М.К.**

**Технадзор: ТОО "Оразбай-2005"**

_____**Кыдыралин Г. А.**

**Авторский надзор: ТОО "РЕМСТРОЙПРОЕКТ"**

_____**Иманбаев М. М.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Строительство гаража для административного здания в новом микрорайоне "22 квартал" г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

**Акт № 7**
**приемки выполненных работ с 01 октября по 20 октября 2022 года**
электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 2 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1121-0502-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.<br>Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 % | шкаф | 1 | 4685,87 | 111,80 | 4685,87 | 111,80 | 1560,33 | 2201,85 | 7438,74 |
| | | | | | 3013,74 | 44,39 | 3013,74 | 44,39 | | 551,02 | |
| 2 | 2307-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2<br>IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 1 | 9019,00 | | 9019,00 | 0 | 9019,00 | 0 | 9740,52 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 721,52 | |
| 3 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт | 7 | 2689,25 | 22,32 | 18824,75 | 156,24 | 9400,51 | 6672,96 | 27537,53 |
| | | | | | 1324,00 | | 9268,00 | 0,00 | | 2039,82 | |
| 4 | 2307-0204-0747<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА<br>характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 | 1540,00 | | 1540,00 | 0 | 1540,00 | 0 | 1663,20 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 123,20 | |
| 5 | 2307-0204-0747<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА<br>характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 4 | 473,00 | | 1892,00 | 0 | 1892,00 | 0 | 2043,36 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 151,36 | |
| 6 | 2307-0204-1407<br>РСНБ РК 2015 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р<br>51327.1-2010 | шт | 2 | 4036,00 | | 8072,00 | 0 | 8072,00 | 0 | 8717,76 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 645,76 | |
| 7 | ТОО Энергия | Шина нулевая N 12 отверстий | шт | 1 | 431,25 | | 431,25 | 0 | 431,25 | 0 | 465,75 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 34,50 | |
| 8 | ТОО Энергия | Шина заземления РЕ 12 отверстий | шт | 1 | 330,36 | | 330,36 | 0 | 330,36 | 0 | 356,79 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 26,43 | |
| 9 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт | 1 | 2689,25 | 22,32 | 2689,25 | 22,32 | 1342,93 | 953,28 | 3933,93 |
| | | | | | 1324,00 | | 1324,00 | 0,00 | | 291,40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ТОО Энергия | Автоматический выключатель комбинированный 380/220В, марка АП50-3МТ | шт | 1 | 8125,00 | | 8125,00 | 0 | 8125,00 | 0 | 8775,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 650,00 | |
| 11 | 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 % | шт | 1 | 1806,16 | 79,57 | 1806,16 | 79,57 | 117,31 | 1182,18 | 3227,40 |
| | | | | | 1609,27 | 32,64 | 1609,27 | 32,64 | | 239,07 | |
| 12 | 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт | 1 | 11237,00 | | 11237,00 | 0 | 11237,00 | 0 | 12135,96 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 898,96 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **86 035,94** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 15 215,01 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 369,93 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 77,03 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 53 067,69 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 11 010,27 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 990,92 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 6 373,03 | | | | |
| | | **Раздел 2 Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 13 | 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт | 16 | 32,00 | | 512,00 | 0 | 512,00 | 0 | 552,96 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 40,96 | |
| 14 | 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки установочные для крепления розеток | шт | 9 | 39,00 | | 351,00 | 0 | 351,00 | 0 | 379,08 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 28,08 | |
| 15 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3 | шт | 30 | 42,00 | | 1260,00 | 0 | 1260,00 | 0 | 1360,80 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 100,80 | |
| 16 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % | шт | 6 | 194,65 | 0,19 | 1167,90 | 1,14 | 7,10 | 835,35 | 2163,51 |
| | | | | | 193,28 | 0,09 | 1159,65 | 0,56 | | 160,26 | |
| 17 | 1121-0202-0202РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 % | шт | 20 | 183,45 | 0,19 | 3668,98 | 3,77 | 193,46 | 2500,82 | 6663,39 |
| | | | | | 173,59 | 0,08 | 3471,75 | 1,61 | | 493,58 | |
| 18 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 3 | 285,00 | | 855,00 | 0 | 855,00 | 0 | 923,40 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 68,40 | |
| 19 | 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 3 | 303,00 | | 909,00 | 0 | 909,00 | 0 | 981,72 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 72,72 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2307-0218-1801<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 13 | 827,00 | | 10751,00 | 0 | 10751,00 | 0 | 11611,08 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 860,08 | |
| 21 | 2307-0218-1803<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 3 | 964,00 | | 2892,00 | 0 | 2892,00 | 0 | 3123,36 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 231,36 | |
| 22 | 2307-0220-0504<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт | 2 | 393,00 | | 786,00 | 0 | 786,00 | 0 | 848,88 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 62,88 | |
| 23 | 2307-0220-0508<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт | 2 | 296,00 | | 592,00 | 0 | 592,00 | 0 | 639,36 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 47,36 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **29 247,54** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 4 631,40 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 4,91 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2,17 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 19 108,56 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 3 336,17 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 300,26 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 166,48 | | | | |
| | | **Раздел 3 Светоустановочное оборудование** | | | | | | | | | |
| 24 | 1121-0401-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 % | шт | 18 | 2407,08 | 15,51 | 43327,43 | 279,11 | 24068,03 | 13750,42 | 61644,08 |
| | | | | | 1054,46 | 6,53 | 18980,30 | 117,50 | | 4566,23 | |
| 25 | 1308-0305-0306<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 % | шт | 37 | 1951,64 | 769,43 | 72210,79 | 28468,98 | 5002,81 | 41781,92 | 123112,13 |
| | | | | | 1047,00 | 521,39 | 38739,00 | 19291,44 | | 9119,42 | |
| 26 | 2307-0102-1320<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82 | шт | 4 | 3452,00 | | 13808,00 | 0 | 13808,00 | 0 | 14912,64 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 1104,64 | |
| 27 | 2307-0101-0238<br>РСНБ РК 2015 | Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82 | шт | 15 | 2952,00 | | 44280,00 | 0 | 44280,00 | 0 | 47822,40 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 3542,40 | |
| 28 | 2307-0102-1103<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт | 14 | 18732,00 | | 262248,00 | 0 | 262248,00 | 0 | 283227,84 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 20979,84 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт | 5 | 2133,00 | | 10665,00 | 0 | 10665,00 | 0 | 11518,20 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 853,20 | |
| 30 | 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт | 4 | 1280,00 | | 5120,00 | 0 | 5120,00 | 0 | 5529,60 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 409,60 | |
| 31 | 2307-0101-0818 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НПБ1307 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82 | шт | 2 | 1358,00 | | 2716,00 | 0 | 2716,00 | 0 | 2933,28 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 217,28 | |
| 32 | 2307-0101-0827 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НПБ1107, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 | шт | 7 | 2179,00 | | 15253,00 | 0 | 15253,00 | 0 | 16473,24 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 1220,24 | |
| 33 | 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт | 4 | 2750,00 | | 11000,00 | 0 | 11000,00 | 0 | 11880,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 880,00 | |
| 34 | 2307-0104-0300 РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания МО 36-40ГОСТ 1182-77 | шт | 4 | 80,00 | | 320,00 | 0 | 320,00 | 0 | 345,60 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 25,60 | |
| 35 | 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, тип ЛБ-40 | шт | 8 | 478,00 | | 3824,00 | 0 | 3824,00 | 0 | 4129,92 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 305,92 | |
| 36 | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт, цоколь E27 | шт | 28 | 678,00 | | 18984,00 | 0 | 18984,00 | 0 | 20502,72 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 1518,72 | |
| 37 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 12 Вт | шт | 6 | 531,00 | | 3186,00 | 0 | 3186,00 | 0 | 3440,88 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 254,88 | |
| 38 | 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 20 Вт | шт | 27 | 531,00 | | 14337,00 | 0 | 14337,00 | 0 | 15483,96 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 1146,96 | |

**Итого по разделу 3** **622 956,48**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 57 719,30
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 748,09
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19 408,95
- материалы, изделия и конструкции, тенге 434 811,84
- накладные расходы, тенге 55 532,34
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 997,91
- сметная прибыль (8 %), тенге 46 144,93

**Раздел 4 Кабели и трубы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1121-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 % | м | 145 | 76,71 | 0,81 | 11123,29 | 117,75 | 1560,51 | 6812,59 | 19370,75 |
| | | | | | 65,14 | 0,12 | 9445,02 | 16,90 | | 1434,87 | |
| 40 | 1121-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 % | м | 22,5 | 93,45 | 1,16 | 2102,58 | 26,00 | 249,53 | 1315,59 | 3691,63 |
| | | | | | 81,20 | 0,01 | 1827,05 | 0,16 | | 273,45 | |
| 41 | 1121-0202-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 % | м | 329,5 | 227,71 | 2,08 | 75029,41 | 684,00 | 16479,60 | 41677,50 | 126043,46 |
| | | | | | 175,62 | 0,06 | 57865,80 | 19,61 | | 9336,55 | |
| 42 | 1121-0202-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72 % | м | 56 | 168,49 | 0,71 | 9435,32 | 39,83 | 1960,78 | 5355,17 | 15973,73 |
| | | | | | 132,76 | 0,05 | 7434,70 | 3,04 | | 1183,24 | |
| 46 | 2306-0145-0903<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00306 | 799273,00 | | 2445,78 | 0 | 2445,78 | 0 | 2641,44 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 195,66 | |
| 47 | 1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.16 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % | м | 10,5 | 292,41 | 2,31 | 3070,30 | 24,30 | 147,76 | 2087,51 | 5570,43 |
| | | | | | 276,02 | 0,10 | 2898,24 | 1,09 | | 412,62 | |
| 48 | 1121-0101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.18 | Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % | м | 12 | 390,75 | 3,57 | 4689,03 | 42,88 | 999,87 | 2637,73 | 7912,90 |
| | | | | | 303,86 | 1,44 | 3646,28 | 17,23 | | 586,14 | |
| 49 | 2301-1305-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 10,71 | 90,00 | | 963,90 | 0 | 963,90 | 0 | 1041,01 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 77,11 | |
| 50 | 2301-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 5 | 40,00 | | 200,00 | 0 | 200,00 | 0 | 216,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 16,00 | |
| 51 | 2301-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 12 | 405,00 | | 4860,00 | 0 | 4860,00 | 0 | 5248,80 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 388,80 | |
| 52 | 1121-0102-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 % | м | 145 | 264,04 | 3,38 | 38286,14 | 490,30 | 2393,37 | 25493,99 | 68882,54 |
| | | | | | 244,16 | 0,04 | 35402,47 | 5,85 | | 5102,41 | |
| 53 | 2306-1710-0104<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 50 | 74,00 | | 3700,00 | 0 | 3700,00 | 0 | 3996,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | | 296,00 | | |
| 54 | 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм | м | 95 | 44,00 | 4180,00 | 0 | 4180,00 | 0 | 4514,40 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 334,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 4** | | | **265 103,09** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 118 519,56 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 1 425,06 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 63,88 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 40 141,10 |
| - накладные расходы, тенге | | | 85 380,08 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | 7 684,21 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 19 637,26 |
| **Итого по смете** | | | **1 003 343,05** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 196 085,27 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 30 547,99 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 19 552,03 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 547 129,19 |
| - накладные расходы, тенге | | | 155 258,86 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | 13 973,30 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 74 321,70 |
| Временные здания и сооружения (1,4%) | | | 14047 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | 1 017 390 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%х0,9 | Тенге | | 20144 |
| Итого с зимними | Тенге | | 1 037 534 |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | | 20751 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | 1 058 285 |
| **Итого в текущих ценах с 2 квартала 2020 г.** | **Тенге** | | **1 058 285** |
| НДС - 12% | Тенге | | 126 994,18 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | | **1 185 279,04** |

**Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Аманшиев А. Ж.**

**Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"**

_____**Кистаубаев М.К.**

**Технадзор: ТОО "Оразбай-2005"**

_____**Кыдыралин Г. А.**

**Авторский надзор: ТОО "РЕМСТРОЙПРОЕКТ"**

_____**Иманбаев М. М.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Строительство гаража для административного здания в новом микрорайоне "22 квартал" г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

**Акт № 7**
**приемки выполненных работ с 01 октября по 20 октября 2022 года**
водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 2 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2 В1, Т3** | | | | | | | | | |
| 12 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 % | м2 | 52 | 1425,15 | 14,74 | 74107,60 | 766,33 | 238,42 | 71645,78 | 157413,65 |
| | | | | | 1405,82 | 0,10 | 73102,85 | 5,09 | | 11660,27 | |
| 13 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 % | м2 | 26 | 1688,98 | 20,89 | 43913,50 | 543,14 | 319,23 | 42196,64 | 92998,95 |
| | | | | | 1655,81 | 0,26 | 43051,01 | 6,79 | | 6888,81 | |
| 14 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % | м2 | 78 | 89,45 | 1,09 | 6976,98 | 85,41 | 244,41 | 6514,22 | 14570,50 |
| | | | | | 85,22 | | 6647,17 | 0,00 | | 1079,30 | |
| 15 | 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные | м | 51,48 | 142,00 | | 7310,16 | 0 | 7310,16 | 0 | 7894,97 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 584,81 | |
| 16 | 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные | м | 25,74 | 376,00 | | 9678,24 | 0 | 9678,24 | 0 | 10452,50 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 774,26 | |
| 17 | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт | 1 | 818,00 | | 818,00 | 0 | 818,00 | 0 | 883,44 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 65,44 | |
| 18 | 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт | 48 | 8,00 | | 384,00 | 0 | 384,00 | 0 | 414,72 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 30,72 | |
| 19 | 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | шт | 24 | 14,00 | | 336,00 | 0 | 336,00 | 0 | 362,88 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 26,88 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 % | м | 69 | 629,13<br>294,56 | 68,55<br>33,60 | 43410,02<br>20324,36 | 4729,95<br>2318,40 | 18355,70 | 17208,50<br>4849,48 | 65468,00 |
| 21 | 2111-0403-0306<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | м | 47,3 | 255,00 | | 12061,50<br>0 | 0<br>0 | 12061,50 | 0<br>964,92 | 13026,42 |
| 22 | 2111-0403-0310<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 28,6 | 370,00 | | 10582,00<br>0 | 0<br>0 | 10582,00 | 0<br>846,56 | 11428,56 |
| 23 | ТОО "Стат Инжиниринг" | Переносной моечный аппарат wet 250 | шт | 1 | 402678,57 | | 402678,57<br>0 | 0<br>0 | 402678,57 | 0<br>0,00 | 402678,57 |
| | | **Водомерный узел** | | | | | | | | | |
| 24 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 % | шт | 3 | 2199,56<br>1815,45 | 86,22<br>13,44 | 6598,67<br>5446,35 | 258,66<br>40,32 | 893,66 | 5376,94<br>958,05 | 12933,65 |
| 25 | 2304-0502-0601<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт | 3 | 1202,00 | | 3606,00<br>0 | 0<br>0 | 3606,00 | 0<br>288,48 | 3894,48 |
| 26 | 2302-0103-0204<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 | 592,00 | | 2368,00<br>0 | 0<br>0 | 2368,00 | 0<br>189,44 | 2557,44 |
| 27 | 2302-0101-2001<br>РСНБ РК 2015 | Спец соединения стальные: втулки буртовые, пробки, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм | шт | 1 | 494,00 | | 494,00<br>0 | 0<br>0 | 494,00 | 0<br>39,52 | 533,52 |
| 28 | 1118-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 % | фильтр | 1 | 1172,34<br>1005,79 | 152,12<br>50,43 | 1172,34<br>1005,79 | 152,12<br>50,43 | 14,43 | 1035,10<br>176,59 | 2384,03 |
| 29 | 2304-1013-0705<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт | 1 | 1838,00 | | 1838,00<br>0 | 0<br>0 | 1838,00 | 0<br>147,04 | 1985,04 |
| 30 | 1116-0301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 % | м | 2,115 | 2082,02<br>452,93 | 20,77<br>8,33 | 4403,47<br>957,94 | 43,93<br>17,62 | 3401,59 | 956,05<br>428,76 | 5788,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % | м | 2,115 | 89,45<br>85,22 | 1,09 | 189,18<br>180,24 | 2,32<br>0,00 | 6,63 | 176,64<br>29,27 | 395,08 |
| 32 | 1116-0901-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 % | шт | 1 | 580,12<br>533,82 | 27,42<br>13,44 | 580,12<br>533,82 | 27,42<br>13,44 | 18,88 | 536,31<br>89,31 | 1205,75 |
| 33 | 2303-0301-0209<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт | 1 | 3194,00 | | 3194,00<br>0 | 0<br>0 | 3194,00 | 0<br>255,52 | 3449,52 |
| 34 | 2302-0103-0204<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 | 592,00 | | 1184,00<br>0 | 0<br>0 | 1184,00 | 0<br>94,72 | 1278,72 |
| 35 | 1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % | шт | 1 | 2514,21<br>316,33 | | 2514,21<br>316,33 | 0<br>0,00 | 2197,88 | 310,01<br>225,94 | 3050,16 |
| 36 | 2304-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт | 1 | 804,00 | | 804,00<br>0 | 0<br>0 | 804,00 | 0<br>64,32 | 868,32 |
| 37 | 1116-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 % | м | 0,3 | 1756,83<br>452,93 | 20,77<br>8,33 | 527,05<br>135,88 | 6,23<br>2,50 | 384,94 | 135,61<br>53,01 | 715,67 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **818 632,84** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 151 701,75 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 6 615,51 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 454,58 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 80 733,67 | | | | |
| | | - оборудование | | | | | 402 678,57 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 146 091,79 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 13 148,26 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 30 811,42 | | | | |
| | | **Раздел 5 Противопожарное водоснабжение В2** | | | | | | | | | |
| 50 | 2308-0305-0106<br>РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОПУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт | 6 | 8834,00 | | 53004,00<br>0 | 0<br>0 | 53004,00 | 0<br>4240,32 | 57244,32 |
| 51 | 1116-1401-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.18 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=98 % | шт | 6 | 963,63<br>926,20 | 16,34<br>5,91 | 5781,81<br>5557,19 | 98,07<br>35,48 | 126,55 | 5480,82<br>901,01 | 12163,64 |
| 52 | 2308-0307-0101<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ | шт | 6 | 10825,00 | | 64950,00 | 0 | 64950,00 | 0 | 70146,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | 0 | | 5196,00 | |
| 53 | 1116-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 % | шт | 6 | 25670,62 | 117,54 | 154023,71 | 705,24 | 146060,87 | 7349,53 | 174283,09 |
| | | | | | 1209,60 | 40,32 | 7257,60 | 241,92 | | 12909,86 | |
| 54 | 1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 % | м | 18 | 826,44 | 39,58 | 14875,85 | 712,40 | 526,47 | 13622,66 | 30778,39 |
| | | | | | 757,61 | 14,65 | 13636,98 | 263,69 | | 2279,88 | |
| 55 | 1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 % | м | 65,3 | 1124,44 | 69,11 | 73426,23 | 4512,78 | 4054,22 | 65121,24 | 149631,26 |
| | | | | | 993,25 | 24,36 | 64859,22 | 1591,02 | | 11083,80 | |
| 56 | 2301-0201-0145<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 18 | 1200,00 | | 21600,00 | 0 | 21600,00 | 0 | 23328,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 1728,00 | |
| 57 | 2301-0201-0170<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 65,3 | 1925,00 | | 125702,50 | 0 | 125702,50 | 0 | 135758,70 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 10056,20 | |
| 58 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % | м | 18 | 87,56 | 1,09 | 1576,05 | 19,71 | 22,38 | 1503,28 | 3325,68 |
| | | | | | 85,22 | | 1533,96 | 0,00 | | 246,35 | |
| 59 | 1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % | м | 65,3 | 89,85 | 1,09 | 5867,50 | 71,50 | 231,12 | 5453,58 | 12226,76 |
| | | | | | 85,22 | | 5564,87 | 0,00 | | 905,69 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **668 885,84** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 98 409,83 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 119,69 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 132,12 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 416 278,11 |
| - оборудование | 0,00 |
| - накладные расходы, тенге | 98 531,10 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 8 867,80 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 49 547,10 |
| **Итого по смете** | **1 487 518,68** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 250 111,57 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 735,20 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 586,70 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 497 011,78 |
| - оборудование | 402 678,57 |
| - накладные расходы, тенге | 244 622,90 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 22 016,06 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 80 358,52 |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,4%) | | 15188 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 1 502 706 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%х0,9 | Тенге | 21781 |
| Итого с зимними | Тенге | 1 524 487 |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | 22436 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | 1 546 923 |
| **Итого в текущих ценах с 2 квартала 2020 г.** | **Тенге** | **1 546 923** |
| НДС - 12% | Тенге | 185 630,78 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | **1 732 553,94** |

**Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Аманшиев А. Ж.**

**Технадзор: ТОО "Оразбай-2005"**

_____**Кыдыралин Г. А.**

**Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"**

_____**Кистаубаев М.К.**

**Авторский надзор: ТОО "РЕМСТРОЙПРОЕКТ"**

_____**Иманбаев М. М.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Строительство гаража для административного здания в новом микрорайоне "22 квартал" г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

**Акт № 7**
**приемки выполненных работ с 01 октября по 20 октября 2022 года**
отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 2 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Система отопления** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0802<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м | 24 | 1252,54 | 14,70 | 30061,06 | 352,84 | 271,39 | 28851,93 | 63626,03 |
| | | | | | 1226,53 | 0,16 | 29436,83 | 3,92 | | 4713,04 | |
| 2 | 1116-0501-0803<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м | 9 | 1349,83 | 17,07 | 12148,43 | 153,61 | 110,50 | 11648,94 | 25701,16 |
| | | | | | 1320,48 | 0,26 | 11884,32 | 2,35 | | 1903,79 | |
| 3 | 1116-0501-0804<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м | 30 | 1483,21 | 20,03 | 44496,16 | 600,95 | 482,67 | 42555,81 | 94016,13 |
| | | | | | 1447,08 | 0,39 | 43412,54 | 11,75 | | 6964,16 | |
| 4 | 1116-0501-0805<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м | 51 | 1585,36 | 22,49 | 80853,25 | 1147,11 | 1161,58 | 77003,04 | 170484,80 |
| | | | | | 1540,09 | 0,59 | 78544,57 | 29,96 | | 12628,50 | |
| 5 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | м | 114 | 87,56 | 1,09 | 9981,67 | 124,83 | 141,75 | 9520,79 | 21062,66 |
| | | | | | 85,22 | | 9715,09 | 0,00 | | 1560,20 | |
| 6 | 2301-0602-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные | м | 23,76 | 150,00 | | 3564,00 | 0 | 3564,00 | 0 | 3849,12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 285,12 | |
| 7 | 2301-0602-0203<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные | м | 8,91 | 220,00 | | 1960,20 | 0 | 1960,20 | 0 | 2117,02 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 156,82 | |
| 8 | 2301-0602-0204<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные | м | 29,7 | 359,00 | | 10662,30 | 0 | 10662,30 | 0 | 11515,28 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 852,98 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2301-0602-0205<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные | м | 50,49 | 607,00 | | 30647,43 | 0 | 30647,43 | 0 | 33099,22 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 2451,79 | |
| 10 | 1118-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % | кВт | 8,54 | 1028,08 | 16,29 | 8779,82 | 139,13 | 2775,50 | 5794,97 | 15740,77 |
| | | | | | 686,79 | 5,63 | 5865,18 | 48,05 | | 1165,98 | |
| 11 | 2305-1001-0287<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 61 | 2190,00 | | 133590,00 | 0 | 133590,00 | 0 | 144277,20 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 10687,20 | |
| 12 | 1118-0301-0408<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР = 98 % | м | 100 | 2824,28 | 31,29 | 282428,26 | 3128,56 | 248897,70 | 31193,23 | 338711,20 |
| | | | | | 304,02 | 14,28 | 30401,99 | 1427,83 | | 25089,72 | |
| 13 | 1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Краны воздушные. Установка НР = 98 % | шт | 8 | 475,85 | | 3806,82 | 0,00 | 2375,04 | 1403,15 | 5626,77 |
| | | | | | 178,97 | | 1431,78 | 0,00 | | 416,80 | |
| 14 | 1116-0602-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 % | шт | 8 | 471,40 | 0,55 | 3771,17 | 4,39 | 151,04 | 3545,54 | 7902,04 |
| | | | | | 451,97 | 0,27 | 3615,74 | 2,15 | | 585,34 | |
| 15 | 2304-1008-0407<br>РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss | шт | 8 | 8654,00 | | 69232,00 | 0 | 69232,00 | 0 | 74770,56 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 5538,56 | |
| 16 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт | 8 | 2199,56 | 86,22 | 17596,44 | 689,76 | 2383,08 | 14338,50 | 34489,74 |
| | | | | | 1815,45 | 13,44 | 14523,60 | 107,52 | | 2554,80 | |
| 17 | 2304-0905-1002<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, T 100°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт | 8 | 1218,00 | | 9744,00 | 0 | 9744,00 | 0 | 10523,52 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 779,52 | |
| | | **Узел управления** | | | | | | | | | |
| 18 | 1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % | шт | 1 | 2514,21 | | 2514,21 | 0,00 | 2197,88 | 310,01 | 3050,16 |
| | | | | | 316,33 | | 316,33 | 0,00 | | 225,94 | |
| 19 | 1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % | шт | 1 | 2195,93 | | 2195,93 | 0,00 | 1780,20 | 407,41 | 2811,61 |
| | | | | | 415,73 | | 415,73 | 0,00 | | 208,27 | |
| 20 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт | 2 | 2226,98 | 113,64 | 4453,95 | 227,28 | 595,77 | 3610,97 | 8710,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1815,45 | 26,88 | 3630,90 | 53,76 | | 645,19 | |
| 21 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт | 2 | 29882,00 | | 59764,00 | 0 | 59764,00 | 0 | 64545,12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 4781,12 | |
| 22 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 | 1685,00 | | 6740,00 | 0 | 6740,00 | 0 | 7279,20 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 539,20 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | | | **1 143 909,41** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 233 194,62 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 6 568,45 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 1 687,30 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 589 228,03 |
| - оборудование | | | 0,00 |
| - накладные расходы, тенге | | | 230 184,28 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | 20 716,59 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 84 734,03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по смете** | | | **1 143 909,41** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 233 194,62 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 6 568,45 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 1 687,30 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 589 228,03 |
| - оборудование | | | 0,00 |
| - накладные расходы, тенге | | | 230 184,28 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | 20 716,59 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 84 734,03 |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,4%) | | 16015 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 1 159 924 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%x0,9 | Тенге | 22966 |
| Итого с зимними | Тенге | 1 182 891 |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | 23658 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | 1 206 548 |
| **Итого в текущих ценах с 2 квартала 2020 г.** | **Тенге** | **1 206 548** |
| НДС - 12% | Тенге | 144 785,81 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | **1 351 334,27** |

**Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Аманшиев А. Ж.**

**Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"**

**Кистаубаев М.К.**

**Технадзор: ТОО "Оразбай-2005"**

**Кыдыралин Г. А.**

**Авторский надзор: ТОО "РЕМСТРОЙПРОЕКТ"**

**Иманбаев М. М.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Строительство гаража для административного здания в новом микрорайоне "22 квартал" г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

**Акт № 7**
**приемки выполненных работ с 01 октября по 20 октября 2022 года**
благоустройство

Составлена в текущих ценах с 2 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % | м3 | 32,65 | 3087,67 | 1042,65 | 100812,56 | 34042,53 | 62087,24 | 13241,36 | 123178,24 |
| | | | | | 143,42 | 232,09 | 4682,79 | 7577,73 | | 9124,31 | |
| 2 | 1127-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 % | м2 | 326,5 | 689,25 | 174,12 | 225040,31 | 56849,39 | 157071,64 | 29867,77 | 275300,72 |
| | | | | | 34,06 | 50,65 | 11119,28 | 16536,06 | | 20392,65 | |
| 3 | 1127-0403-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.18<br>К=7 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=108 % | м2 | 326,5 | 270,13 | 69,21 | 88196,99 | 22596,74 | 65600,25 | 7295,33 | 103131,70 |
| | | | | | | 20,69 | 0,00 | 6754,93 | | 7639,39 | |
| 4 | 1127-1001-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.3 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108 % | м2 | 0,16325 | 15225,08 | 5784,96 | 2485,49 | 944,39 | | 1664,39 | 4481,87 |
| | | | | | 9440,12 | | 1541,10 | 0,00 | | 331,99 | |
| 5 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | м2 | 0,16325 | 165171,58 | 1799,16 | 26964,26 | 293,71 | 26670,55 | 164,23 | 29298,77 |
| | | | | | | 931,48 | 0,00 | 152,06 | | 2170,28 | |
| 6 | 1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 | 326,5 | 1745,84 | 126,25 | 570017,85 | 41219,78 | 514053,85 | 26846,63 | 644613,64 |
| | | | | | 45,16 | 30,98 | 14744,22 | 10113,77 | | 47749,16 | |
| 7 | 1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % | м2 | 326,5 | 393,45 | 0,04 | 128460,39 | 14,10 | 128367,30 | 85,31 | 138829,35 |
| | | | | | 0,24 | | 78,99 | 0,00 | | 10283,66 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % | м | 120 | 1911,06 | 31,66 | 229327,55 | 3799,67 | 132973,08 | 101546,73 | 357344,22 |
| | | | | 771,29 | 12,25 | 92554,80 | 1469,95 | | 26469,94 | |
| 9 2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 5,16 | 39900,00 | | 205884,00 | 0 | 205884,00 | 0 | 222354,72 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 16470,72 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **1 898 533,23** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 124 721,18 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 159 760,32 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 42 604,51 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 292 707,91 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 180 711,74 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 16 264,06 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 140 632,09 | | | | |
| | **Раздел 2 Ограждение** | | | | | | | | | |
| 10 1107-0111-0111<br>РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР=118 % | м | 47,5 | 1889,37 | 761,32 | 89744,86 | 36162,58 | | 79126,49 | 182381,06 |
| | | | | 1128,05 | 283,66 | 53582,28 | 13474,07 | | 13509,71 | |
| 11 1107-0111-0111<br>РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=118 % | м | 61 | 3004,65 | 1087,60 | 183283,83 | 66343,38 | 2255,57 | 164496,99 | 375603,28 |
| | | | | 1880,08 | 405,24 | 114684,88 | 24719,35 | | 27822,47 | |
| 12 1109-0701-0132<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.17 | Ограждеие и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 % | т | 1,7744 | 228383,41 | 54966,10 | 405243,52 | 97531,85 | 7376,73 | 210545,63 | 665052,29 |
| | | | | 169260,00 | 2707,20 | 300334,94 | 4803,66 | | 49263,13 | |
| 13 2105-0206-0801<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 1,7744 | 312553,00 | | 554594,04 | 0 | 554594,04 | 0 | 598961,57 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 44367,52 | |
| 14 2105-0205-0301<br>РСНБ РК 2015 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,319 | 250592,00 | | 79938,85 | 0 | 79938,85 | 0 | 86333,96 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 6395,11 | |
| 15 2102-0101-0603<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,2 | 18440,00 | | 40568,00 | 0 | 40568,00 | 0 | 43813,44 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 3245,44 | |
| 16 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 | 0,022 | 5654,81 | 1744,26 | 124,41 | 38,37 | 66,73 | 33,23 | 170,24 |
| | | | | 877,20 | 746,72 | 19,30 | 16,43 | | 12,61 | |
| 17 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 52,335 | 100,60 | 2,41 | 5265,00 | 126,26 | 2782,77 | 1635,32 | 7452,34 |
| | | | | 45,02 | 0,27 | 2355,96 | 14,07 | | 552,03 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 52,335 | 158,99 | 3,42 | 8320,90 | 178,73 | 5388,77 | 1919,26 | 11059,38 |
| | | | | | 52,61 | 0,54 | 2753,40 | 28,14 | | 819,21 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | | **1 970 827,55** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 473 730,76 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 200 381,18 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 43 055,71 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 692 971,46 |
| - накладные расходы, тенге | | 457 756,92 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | 41 198,12 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 145 987,23 |
| **Итого по смете** | | **3 869 360,79** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 598 451,94 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 360 141,50 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 85 660,22 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 1 985 679,37 |
| - накладные расходы, тенге | | 638 468,66 |
| в т.ч. зарплата, тенге | | 57 462,18 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 286 619,32 |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,4%) | | 54171 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 3 923 532 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%x0,9 | Тенге | 77686 |
| Итого с зимними | Тенге | 4 001 218 |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | 80024 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | 4 081 242 |
| **Итого в текущих ценах с 2 квартала 2020 г.** | **Тенге** | **4 081 242** |
| НДС - 12% | Тенге | 489 749,05 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | **4 570 991,18** |

**Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Аманшиев А. Ж.**

**Технадзор: ТОО "Оразбай-2005"**

_____**Кыдыралин Г. А.**

**Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"**

_____**Кистаубаев М.К.**

**Авторский надзор: ТОО "РЕМСТРОЙПРОЕКТ"**

_____**Иманбаев М. М.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Строительство гаража для административного здания в новом микрорайоне "22 квартал" г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

**Акт № 7**
**приемки выполненных работ с 01 октября по 20 октября 2022 года**
наружные сети водопровода и канализации

Составлена в текущих ценах с 2 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 3 Канализация К2** | | | | | | | | | |
| 48 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=72 % | м3 | 9,996 | 205,31 | 194,47 | 2052,26 | 1943,97 | | 423,43 | 2673,74 |
| | | | | | 10,83 | 48,00 | 108,29 | 479,81 | | 198,06 | |
| 49 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 | 3,454 | 275,42 | 265,08 | 951,29 | 915,59 | 0,32 | 205,01 | 1248,81 |
| | | | | | 10,24 | 72,19 | 35,38 | 249,35 | | 92,50 | |
| 50 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % | м3 | 0,29988 | 2006,93 | | 601,84 | 0,00 | | 433,32 | 1117,97 |
| | | | | | 2006,93 | | 601,84 | 0,00 | | 82,81 | |
| 51 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 | 0,29988 | 872,86 | | 261,75 | 0,00 | | 188,46 | 486,23 |
| | | | | | 872,86 | | 261,75 | 0,00 | | 36,02 | |
| 52 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 5,6991 | 212,00 | | 1208,21 | 0 | | 0 | 1304,87 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 96,66 | |
| 53 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 | 9,996 | 35,22 | 35,22 | 352,08 | 352,08 | | 93,16 | 480,86 |
| | | | | | | 12,94 | 0,00 | 129,39 | | 35,62 | |
| 54 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 | 9,996 | 161,41 | 76,31 | 1613,48 | 762,78 | | 866,42 | 2678,29 |
| | | | | | 85,10 | 35,28 | 850,70 | 352,66 | | 198,39 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство НР=99 % | м3 | 0,102 | 1212,13 | 159,50 | 123,64 | 16,27 | | 111,05 | 253,46 |
| | | | | | 1052,64 | 47,04 | 107,37 | 4,80 | | 18,77 | |
| 56 | 1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 % | км | 0,0034 | 562613,30 | 196268,12 | 1912,89 | 667,31 | 23,27 | 1403,33 | 3581,51 |
| | | | | | 359502,00 | 57409,78 | 1222,31 | 195,19 | | 265,30 | |
| 57 | 2301-0603-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 3,434 | 2259,00 | | 7757,41 | 0 | 7757,41 | 0 | 8378,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 620,59 | |
| 58 | 5102-0106-0104<br>РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | шт | 1 | 82467,00 | | 82467,00 | 0 | | 0 | 82467,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 82467,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **104 670,74** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 187,63 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 658,00 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 411,20 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 781,00 |
| - накладные расходы, тенге | 3 724,17 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 335,18 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 548,06 |
| - стоимость оборудования, тенге | 82 467,00 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **104 670,74** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 187,63 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 658,00 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 411,20 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 781,00 |
| - накладные расходы, тенге | 3 724,17 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 335,18 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 548,06 |
| - стоимость оборудования, тенге | 82 467,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,4%) | | 311 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 104 982 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%x0,9 | Тенге | 446 |
| Итого с зимними | Тенге | 105 427 |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | 459 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | 105 887 |
| **Итого в текущих ценах с 2 квартала 2020 г.** | **Тенге** | **105 887** |

| | | |
|---|---|---|
| НДС - 12% | Тенге | 12 706,39 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | **118 592,98** |

**Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Аманшиев А. Ж.**

**Технадзор: ТОО "Оразбай-2005"**

_____**Кыдыралин Г. А.**

**Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"**

_____**Кистаубаев М.К.**

**Авторский надзор: ТОО "РЕМСТРОЙПРОЕКТ"**

_____**Иманбаев М. М.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**

Наименование строительства и адрес: **Строительство гаража для административного здания в новом микрорайоне "22 квартал" г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

# Акт № 7

## приемки выполненных работ с 01 октября по 20 октября 2022 года

наружные сети теплоснабжения

Составлена в текущих ценах с 2 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.3 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99 % | км | 0,03 | 1010552,03 | 451591,25 | 30316,56 | 13547,74 | 285,02 | 19995,01 | 54336,50 |
| | | | | | 549460,00 | 123772,80 | 16483,80 | 3713,18 | | 4024,93 | |
| 2 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 30,12 | 1023,00 | | 30812,76 | 0 | 30812,76 | 0 | 33277,78 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 2465,02 | |
| 3 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие | т | 0,005316 | 482762,00 | | 2566,36 | 0 | 2566,36 | 0 | 2771,67 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 205,31 | |
| 4 | 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,00074 | 482762,00 | | 357,24 | 0 | 357,24 | 0 | 385,82 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 28,58 | |
| 5 | 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали | т | 0,063 | 334237,00 | | 21056,93 | 0 | 21056,93 | 0 | 22741,49 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 1684,55 | |
| 6 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 4 | 480,00 | | 1920,00 | 0 | 1920,00 | 0 | 2073,60 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 153,60 | |
| 7 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 5,3 | 100,60 | 2,41 | 533,19 | 12,79 | 281,81 | 165,61 | 754,70 |
| | | | | | 45,02 | 0,27 | 238,59 | 1,42 | | 55,90 | |
| 8 | 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % | м2 | 5,3 | 304,49 | 6,21 | 1613,80 | 32,93 | 1371,41 | 147,47 | 1902,17 |
| | | | | | 39,52 | 0,81 | 209,46 | 4,27 | | 140,90 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1126-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР=76 % | м2 | 0,36 | 40119,86 | 1776,30 | 14443,15 | 639,47 | 4506,86 | 7300,92 | 23483,60 |
| | | | | | 25824,50 | 860,16 | 9296,82 | 309,66 | | 1739,53 | |
| 10 | 2111-0203-0106<br>РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,5544 | 13596,00 | | 7537,62 | 0 | 7537,62 | 0 | 8140,63 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 603,01 | |
| 11 | 1126-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.14 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 % | м2 | 5,3 | 540,86 | 27,41 | 2866,54 | 145,26 | 777,19 | 1502,96 | 4719,06 |
| | | | | | 366,81 | 6,32 | 1944,10 | 33,48 | | 349,56 | |
| 12 | 2110-0406-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,006095 | 460528,00 | | 2806,92 | 0 | 2806,92 | 0 | 3031,47 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 224,55 | |
| 13 | 1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 | 6,71112 | 275,42 | 265,08 | 1848,36 | 1778,98 | 0,63 | 398,33 | 2426,43 |
| | | | | | 10,24 | 72,19 | 68,75 | 484,49 | | 179,74 | |
| 14 | 4102-0103-1010<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 11,073348 | 212,00 | | 2347,55 | 0 | | 0 | 2535,35 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 187,80 | |
| 15 | 1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=72 % | м3 | 5,2346736 | 205,31 | 194,47 | 1074,72 | 1018,01 | | 221,74 | 1400,18 |
| | | | | | 10,83 | 48,00 | 56,71 | 251,26 | | 103,72 | |
| 16 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % | м3 | 0,2013336 | 1672,44 | | 336,72 | 0,00 | | 242,44 | 625,49 |
| | | | | | 1672,44 | | 336,72 | 0,00 | | 46,33 | |
| 17 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 | 0,2013336 | 872,86 | | 175,74 | 0,00 | | 126,53 | 326,45 |
| | | | | | 872,86 | | 175,74 | 0,00 | | 24,18 | |
| 18 | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 | 5,2346736 | 35,22 | 35,22 | 184,38 | 184,38 | | 48,79 | 251,82 |
| | | | | | | 12,94 | 0,00 | 67,76 | | 18,65 | |
| 19 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 | 5,2346736 | 161,41 | 76,31 | 844,94 | 399,45 | | 453,72 | 1402,56 |
| | | | | | 85,10 | 35,28 | 445,49 | 184,68 | | 103,89 | |
| 20 | 1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 % | м3 | 1,40532 | 3740,27 | 1025,51 | 5256,28 | 1441,17 | 2683,88 | 1588,83 | 7392,71 |
| | | | | | 804,96 | 410,72 | 1131,23 | 577,19 | | 547,61 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1107-0601-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.16 | Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР=118 % | м3 | 3,452 | 10432,97 | 2628,00 | 36014,60 | 9071,84 | 14835,90 | 17687,94 | 57998,74 |
| | | | | | 3507,20 | 835,15 | 12106,85 | 2882,92 | | 4296,20 | |
| 22 | 2104-0303-0101<br>РСНБ РК 2015 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,53 | 51186,00 | | 78314,58 | 0 | 78314,58 | 0 | 84579,75 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 6265,17 | |
| 23 | 2104-0302-0225<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,33 | 56879,00 | | 75649,07 | 0 | 75649,07 | 0 | 81701,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 6051,93 | |
| 24 | 2104-0305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | шт | 8 | 722,00 | | 5776,00 | 0 | 5776,00 | 0 | 6238,08 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 462,08 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу** | **154 587,03** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 14 252,73 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 114,85 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 963,82 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 177 259,43 |
| - накладные расходы, тенге | 20 369,98 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 833,30 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 17 919,76 |
| - перевозка, тенге | 251,82 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **154 587,03** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 14 252,73 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 114,85 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 963,82 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 177 259,43 |
| - накладные расходы, тенге | 20 369,98 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 833,30 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 17 919,76 |
| - перевозка, тенге | 251,82 |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,4%) | | 2164 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | 156 751 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%х0,9 | Тенге | 3104 |
| Итого с зимними | Тенге | 159 855 |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | 3197 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | 163 052 |
| **Итого в текущих ценах с 2 квартала 2020 г.** | **Тенге** | **163 052** |

| | | |
|---|---|---|
| НДС - 12% | Тенге | 19 566,24 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | **182 618,26** |

**Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Аманшиев А. Ж.**

**Технадзор: ТОО "Оразбай-2005"**

_____**Кыдыралин Г. А.**

**Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"**

_____**Кистаубаев М.К.**

**Авторский надзор: ТОО "РЕМСТРОЙПРОЕКТ"**

_____**Иманбаев М. М.**