СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШРП

Построенного ТОО "КозГазСтройЭнерго" ГСЛ №: 001335 от 11.12.2023
(наименование строительно-монтажной организации, номер проекта)

по адресу г. Тараз ул. Рафинадная №13 "Газоснабжение БМК поликлиники №7

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ШРП

Указывается давление газа (на входе и выходе), тип и размеры установленного оборудования, число и площадь помещений, система отопления и вентиляции, данные об освещении, связи, телеуправлении

ГРПШ с регулятором давления РДНК-1000 (ГРПШ-07-1У1)

Рвход н = 2,2 кгс/см² Рвых = 0,02 кгс/см²

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Паспорт ГРПШ 07-1У1 с РДНК-1000

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА

Ф.И.О. Сварщика	Клеймо и номер удостоверения сварщика	Сварено стыков		Дата проведения сварочных стыков	Подпись сварщика
		Диаметр труб, мм	Число, штук		
Нуриев М.Б.	2 "В"	57×3,5	4	18.08.2023	

Производитель работ ТОО "КозГазСтройЭнерго" Айтуганов Б.

(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)

4.ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ ШРП НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1.«18» 08 2023 г. произведено испытание газопровода и оборудования ШРП на прочность давлением 0,45 МПа (4,5 кгс/см²) с выдержкой в течении 1 часа с последующим внешним осмотром и проверкой сварных, резьбовых и фланцевых соединений с помощью мыльной эмульсии после снижения давления до 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

При осмотре и проверке дефекты и утечки не обнаружены. Газопровод и оборудование ШРП испытание на прочность выдержали.

«18» 08 2023 г. произведено испытание воздухом газопровода и оборудования ШРП на герметичность давлением 0,3 МПа (3,0 кгс/см²) в течение 12 часов.

Данные замеров давления при испытании ШРП на герметичность

Дата испытания			Замеры давления, кПа (мм.рт.ст.)				Падение давления, кПа (мм.рт.ст.)	
Ме-сяц	Число	Часы	Манометрическое		Барометрическое		допускае-мое	Фактиче-ское
			P_1	P_2	B_1	B_2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Испытан на заводе –изготовителя

Газопровод и оборудование ШРП - испытание на герметичность выдержали.

Представитель монтажной организации _____ Айтуганов Б.
(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель газового хозяйства: _____ Почев В.
(подпись, инициалы, фамилия)

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ШРП построен в соответствии с проектом, разработанным
ТОО "QAZ JOBA EXPERT" ГСЛ №:23002557
(наименование проектной организации и дата выпуска проекта)
с учетом согласованных изменений проекта, внесенных в рабочие чертежи
№ 2023-ГСН
Строительство ШРП начато «18» 08 2023г.
Строительство ШРП закончено «18» 08 2023г.

Представитель монтажной организации _____ Айтуганов Б.
(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель газового хозяйства: _____ Почев В.
(подпись, инициалы, фамилия)