Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области"по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области "по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе Павлодарской области"
Договор подряда (контракт) №6 от 07.02.22г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022г от 25.07.2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 6	07.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение	другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза	**10 669 507,61**	9526346,08							1 143 161,53	10 669 507,61
в том числе за отчетный месяц	10 669 507,61	9 526 346,08							1 143 161,53	10 669 507,61
Авансовый платеж 30%	3 200 852,28	2 857 903,82							342 948,46	3 200 852,28
Удержание 5%	533475,38	476 317,30							57 158,08	533 475,38
Итого к оплате:	**6 935 179,95**	6 192 124,95							743 054,99	6 935 179,95

Итого к оплате: Шесть миллионов девятьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят девять тенге девяносто пять тиын

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"

БИН 051040000299

Директор_____ **Хамзиев А. Б.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт_____ **Мамаев А.И.**
аттестат № KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области"по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе Павлодарской области"

БИН 981040000100

Директор_____ **Жагипарова А.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области"по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе Павлодарской области" БИН 981040001865**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Камзина, д. 41/3, кв. 128** **БИН 051040000299**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Наименование стройки: "Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области "по ул.М.Жусупа ,4 в г.Экибастузе Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 07.02.22г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль от 25.07. 2022 года

Локальная смета №2-1-1

Отопление

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.03.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление (Монтаж)											
1	**2**	**1116-0401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварны х труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровод а**	**110**	2924,81	43,11	321729	4742	228236	65137	417815	Казахстан
						806,83	15,61	88751	1717	–	30949		

2	3 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод ных неоцинкованны х труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровод а	215	2068,23	19,69	444669	4233,35	348997	67011	552615	Казахстан
					425,3	7,59	91440	1632	–	40934		
3	4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод ных неоцинкованны х труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровод а	265	1935,46	19,69	512897	5218	394975	82596	643133	Казахстан
					425,3	7,59	112705	2011	–	47640		
4	5 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод ных неоцинкованны х труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровод а	113	1341,92	19,69	151637	2225	101353	35220	201806	Казахстан
					425,3	7,59	48059	858	–	14949		
5	6 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод ных неоцинкованны х труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровод а	489	1644,61	19,69	804214	9628,41	586614	152412	1033156	Казахстан
					425,3	7,59	207972	3712	–	76530		

6	9	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	234	1174,26	16,85	274777	3942,9	104645	120637	427047	Казахстан
						710,21	5,82	166189	1362	–	31633		
7	10	245-103-0102	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт	секция	1823	2106		3839238		3839238	–	4146377	Казахстан
						–		–		–	307139		
		Раздел 2 Отопление (Демонтаж)											
8	38	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	40	813,24	3,81	32530	152	1086	22530	59465	Казахстан
						782,29	–	31292	–	–	4405		
9	39	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	110	535,32	1,53	58885	168	1261	41368	108273	Казахстан
						522,33	–	57456	–	–	8020		

10	40	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	215	655,31	–	140892	–	–	101442	261721	Казахстан
						655,31	–	140891	–	–	19387		
11	41	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	693,92	429,63	3,28	298129	2276	22150	197666	535458	Казахстан
						394,43	1.2	273703	833	–	39664		
12	42	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	175	1177,09	52,89	205991	9256	–	145031	379104	Казахстан
						1124,2	26,84	196735	4697	–	28082		
13	43	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	15,14	891		13490		–	–	14569	Казахстан
						–		–		–	1079		
14	44	412-102-0113	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т-км	189,65	43		8155		–	–	8807	Казахстан
						–		–		–	652		
			Итого						8 789 347				
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 415 192				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 821
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 628 558
- перевозка грузов, тенге	21 645
- накладные расходы, тенге	1 031 050
в т.ч. зарплата, тенге	108 153
- сметная прибыль (8 %), тенге	651 064
Всего	**8 789 347**
Временные здания и сооружения 1,2 %	105472
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 896**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 072 715**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	9526351
Договорной коэфицент К=0,99999951	9526346,082
НДС (12 %)	1 143 161,53
Итого	**10 669 507,61**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

БИН 051040000299

Директор _____ **Хамзиев А.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "KZ Стройэксперт"

БИН020340001190

Эксперт_____**Мамаев А.И.**

аттестат № KZ06VJE00054797 от 26.05.2020 г.

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение"Средняя общеобразовательная школа №33 отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарской области"по ул.М.Жусупа 4 в г.Экибастузе Павлодарской области"

БИН 981040001865

Директор _____ **Жагипарова А.М.**