Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132** — **220840006092**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
30	12.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	63 699 182,31	63 699 182,31	6 824 912,39
				Итого	1	x	63 699 182,31	6 824 912,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь №7 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		№ 1	от 30.09.2022							
		доп. соглашение №2	от 18.05.2023							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период сентябрь 2023 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	**432 632 545,41**	**56 874 269,92**							**6 824 912,39**	**63 699 182,31**
Итого:	**432 632 545,41**	**56 874 269,92**							**6 824 912,39**	**63 699 182,31**
перечисленный аванс	**178 846 977,06**	**260 987 379,91**							**31 318 485,59**	**292 305 865,50**
удержание аванса	**129 789 763,62**	**17 062 280,98**							**2 047 473,72**	**19 109 754,69**
удержание резерва 5%	**21 631 627,27**	**2 843 713,50**							**341 245,62**	**3 184 959,12**
Итого:	**281 211 154,52**	**276 774 961,46**							**4 436 193,05**	**41 404 468,50**

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган) **Кудайбергенов Б.Е.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 30.09.2022, доп. соглашение №2 от 18.05.2023**

Акт выполненных работ №7

за **Сентябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000										
1	17	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0.26004	254,22 93,56	5,[illegible] 0,96	66,00 24,00	1,00 0,00	40,00	17,00 7,00	90,00	
2	18	1106-0301-0403 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,07772	1897831,89 273835,52	2336,87 801,23	147499,00 21282,00	181,00 62,00	126035,00	19424,00 13354,00	180277,00	
3	19	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	429,134	4104,36 527,12	30,83 5,05	1761320,00 226205,00	13230,00 2167,00	1521885,00	212387,00 157896,00	2131603,00	
4	20	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	68,03	52252,52 8055,94	3583,63 787,02	3554739,00 548046,00	243794,00 53541,00	2762899,00	547444,00 328175,00	4430358,00	
5	23	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01688	1217878,60 134597,12	2324,48 1071,10	20558,00 2272,00	39,00 18,00	18247,00	2084,00 1811,00	24453,00	
			02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
6	1	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	8	66747,43 15044,79	9211,56 2055,25	533979,00 120358,00	73692,00 16442,00	339929,00	124488,00 52677,00	711144,00	
7	8	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	30	80843,87 28039,13	10198,80 2440,16	2425316,00 841174,00	305964,00 73205,00	1278178,00	832085,00 260592,00	3517993,00	
8	14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	58	103406,09 33616,13	3288,16 797,05	5997553,00 1949736,00	190713,00 46229,00	3857104,00	1816327,00 625111,00	8438991,00	
			02-01-04 Архитектурные решения										
9	298	222-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	$м^2$	294,5	21422,00		6308779,00		6308779,00	504702,00	6813481,00	
			02-02-01 Конструкции железобетонные										
10	19	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,6	59178,70 12174,98	4982,94 1353,12	568116,00 116880,00	47836,00 12990,00	403399,00	120779,00 55112,00	744007,00	
11	21	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	53,05	9636,37 3786,44	458,13 121,93	511209,00 200871,00	24303,00 6468,00	286035,00	192825,00 56323,00	760357,00	
			07-01-01 Генеральный план										
12	1	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	822,4	227,84 0,00	227,84 59,14	187376,00 0,00	187376,00 48637,00		35018,00 17789,00	240183,00	
13	2	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		578	259,79	259,79	150159,00	150158,00		28068,00	192486,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		0,00	67,44	0,00	38980,00		14259,00		
14	3	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³		3256,4	347,31	347,31	1130980,00	1130980,00		211405,00	1449781,00	
				м³ грунта		0,00	90,16	0,00	293597,00		107396,00		
15	4	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		114299,64	69,00		7886675,00				8517609,00	
				т·км							630934,00		
16	5	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		578	108,16	108,16	62516,00	62517,00		15005,00	83723,00	
				м³ грунта		0,00	36,06	0,00	20843,00		6202,00		
17	6	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		578	90,85	90,85	52511,00	52512,00		12606,00	70325,00	
				м³ грунта		0,00	30,29	0,00	17508,00		5208,00		
18	14	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		19,1148	148,17	148,17	2832,00	2832,00		684,00	3797,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	49,72	0,00	950,00		281,00		
19	15	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		13,38036	10679,53	1890,12	142896,00	25291,00	114002,00	10458,00	165622,00	
				м³ материала основания в плотном теле		269,34	454,37	3604,00	6080,00		12268,00		
20	16	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		191,148	1850,91	439,75	353798,00	84057,00	257513,00	41330,00	426738,00	
				м² основания		63,97	136,23	12228,00	26040,00		31610,00		
21	17	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 10 см		191,148	-498,61	-87,28	-95308,00	-16683,00	-78625,00	-5731,00	-109123,00	
				м² основания		0,00	-27,76	0,00	-5306,00		-8084,00		
22	18	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		9,5574	9295,11	1824,82	88837,00	17440,00	68822,00	7280,00	103806,00	
				м³ материала основания в плотном теле		269,34	435,94	2574,00	4166,00		7689,00		
23	19	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		191,148	2306,31	232,51	440847,00	44443,00	5518,00	379582,00	886063,00	
				м² покрытия		2044,93	67,62	390884,00	12925,00		65634,00		
24	21	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		42,925	148,17	148,17	6360,00	6360,00		1537,00	8529,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	49,72	0,00	2134,00		632,00		
25	22	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		85,85	9295,11	1824,82	797985,00	156660,00	618202,00	65392,00	932447,00	
				м³ материала основания в плотном теле		269,34	435,94	23123,00	37425,00		69070,00		
26	34	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		17,33	11045,13	3001,17	191412,00	52011,00	110844,00	49165,00	259823,00	
				м³ основания		1647,91	1402,64	28558,00	24308,00		19246,00		
27	35	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		728	3623,84	52,34	2638156,00	38103,00	1546039,00	1156428,00	4098153,00	
				м бортового камня		1447,82	23,01	1054013,00	16751,00		303569,00		
ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ													
02-01-04 Архитектурные решения													
28	7	222-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм		282,3	21422,00		6047431,00		6047431,00		6531225,00	
				м²							483794,00		
07-01-01 Генеральный план													
29	44	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		10,331	11045,13	3001,17	114107,00	31005,00	66078,00	29309,00	154889,00	
				м³ основания		1647,91	1402,64	17025,00	14491,00		11473,00		
30	45	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		335	3623,84	52,34	1213986,00	17534,00	711433,00	532148,00	1885826,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бортового камня		1447,82	23,01	485020,00	7708,00		139692,00		
			ИТОГО по акту					43242690,00	2942349,00	26369787,00	6437544,00	53654656,00	
								6043877,00	778359,00	0,00	3974422,00		
			Временные здания и сооружения 2,4%									1287711,74	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									1620799,85	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									1131263,35	
			ИТОГО									57694430,94	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									59179485,60	
			СКИДКА (3,8952952336 17%)									2305215,68	
			ИТОГО с учетом скидки									56874269,92	
			НДС 12%									6824912,39	
			ИТОГО с учетом скидки									63699182,31	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Куанбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)