Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040001984, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7

Форма №3

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

Договор подряда (контракт) №27 от 09.03.2023

СПРАВКА № 1 от 27.06.2023г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		27				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза"	23 340 098,00	20 839 373,21							2 500 724,79	23 340 098,00
за месяц	23 340 098,00	20 839 373,21							2 500 724,79	23 340 098,00
удержание аванса 30%	7 002 029,40	6 251 811,96							750 217,44	7 002 029,40
удержание 5 %	1 167 004,90	1 041 968,66							125 036,24	1 167 004,90
К оплате:	15 171 063,70	13 545 592,59							1 625 471,11	15 171 063,70

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040001984

Руководитель_____ Избастина С.Д.

Подрядчик
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041

Директор_____Калдыбаева Б.Т.

Технадзор
ТОО "Қабылан эксперт", БИН 060340007781

Эксперт_____Лунев Д.В.

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040001984, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 09.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2023год (09.06.2023 г.)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2548,8	323,18	18,43	823726	46974	–	576369	1512103	

					304,75	9,32	776752	23761	–	112008	
2	2 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	2548,8	69,57	–	177312	–	–	127665	329375
					69,57	–	177312	–	–	24398	
3	3 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	1139,8	129,34	–	147420	–	–	106142	273847
					129,34	–	147420	–	–	20285	
4	4 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1221,896	788,25	30,86	963160	37707	–	680059	1774677
					757,39	15,61	925453	19073	–	131458	
5	5 1111-0101-3101	Покрытия из мраморных плит. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	617,38	1442,86	55,34	890791	34164	–	624509	1636524
					1387,52	17,41	856627	10746	–	121224	
6	6 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	124,2	97		12047		–	–	13011
					–		–		–	964	
7	7 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	124,2	236		29311		–	–	31656

											2345	
										–		

	19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	321,5	797,46	28,58	256383	9187	139380	80814	364173
					335,35	13,77	107816	4426	–	26976	
	Раздел 3 2 этаж										
	3.1 Тип 1										
	3.2 Тип 1										
	3.3 Тип 2										
13	25 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	781,6	192,8	0,54	150689	421	121038	21191	185630
					37,4	0,26	29230	202	–	13750	
14	26 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	39,08	18061,64	1602,38	705849	62621	497500	120252	892189
					3728,97	544,75	145728	21289	–	66088	
15	27 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	781,6	797,46	28,58	623293	22335	338847	196467	885341
					335,35	13,77	262111	10760	–	65581	
16	28 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на 30мм НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	781,6	702,68	29,09	549214	22737	507040	21681	616567

					24,87	13,66	19437	10675	–	45672		
	3.4 Тип 3											
	3.5 Тип 4											
17	35 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	286,5	192,8	0,54	55236	154	44367	7768	68044	
					37,4	0,26	10715	74	–	5040		
18	36 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	14,325	18061,64	1602,37	258733	22954	182362	44079	327037	
					3728,94	544,78	53417	7804	–	24225		
19	37 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	286,5	797,46	28,58	228472	8187	124207	72016	324527	
					335,35	13,77	96078	3944	–	24039		
20	38 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на 30мм НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	286,5	702,68	29,09	201317	8334	185858	7947	226005	
					24,87	13,66	7125	3913	–	16741		
	3.6 Тип 5											
21	42 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	573,7	192,8	0,54	110607	309	88843	15555	136255	

					37,4	0,26	21455	149	–	10093		
22	43	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,300;	м3 изоляции	172,11	18061,62	1602,36	3108585	275782	2191012	529597	3929237
						3728,96	544,77	641791	93760	–	291055	
23	44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	573,7	797,46	28,58	457502	16395	248716	144208	649847
						335,35	13,77	192391	7898	–	48137	
24	45	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на 60мм НР = 72 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	573,7	1405,36	58,18	806253	33378	744341	31828	905127
						49,74	27,32	28534	15672	–	67046	
		Раздел 4 3 этаж										
		4.1 Тип 1										
		4.2 Тип 1										
		4.3 Тип 2										
25	52	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	572,4	192,8	0,54	110356	308	88641	15520	135946
						37,4	0,26	21407	148	–	10070	

	53	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	28,62	18061,64	1602,38	516924	45860	364341	88066	653389
						3728,97	544,76	106723	15591	–	48399	
27	54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	572,4	797,46	28,58	456465	16357	248153	143881	648374
						335,35	13,77	191955	7880	–	48028	
28	55	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на 30мм НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	572,4	702,68	29,09	402213	16651	371327	15878	451538
						24,87	13,66	14235	7818	–	33447	
	4.4 Тип 3											
	4.5 Тип 4											
29	62	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	140,3	192,8	0,54	27050	76	21727	3804	33322
						37,4	0,26	5247	36	–	2468	
30	63	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	7,015	18061,72	1602,42	126703	11241	89303	21586	160152
						3729,01	544,83	26159	3822	–	11863	

	64 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	140,3	797,46	28,57	111883	4009	60824	35266	158921
					335,35	13,76	47050	1931	–	11772	
32	65 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на 30мм НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	140,3	702,67	29,09	98585	4081	91015	3892	110675
					24,87	13,66	3489	1916	–	8198	

4.6 Тип 5

<u>Раздел 5 4 этаж</u>

5.1 Тип 1

5.2 Тип 1

5.3 Тип 2

33	79 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	611,7	192,79	0,54	117932	329	94727	16584	145277
					37,4	0,26	22876	158	–	10761	
34	80 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	30,585	18061,6	1602,35	552414	49008	389356	94113	698249
					3728,95	544,78	114050	16662	–	51722	

		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР = 72 %	м2 стяжки	611,7	797,46 335,35	28,58 13,77	487805 205135	17480 8421	265190 –	153760 51325	692890
36	82 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на 30мм НР = 72 %. ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6.	м2 стяжки	611,7	702,68 24,87	29,09 13,66	429828 15212	17794 8355	396822 –	16968 35744	482540

5.4 Тип 3

	21 506 061
Итого	
в том числе	5 636 336
- зарплата рабочих-строителей, тенге	870 898
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 057
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 060 706
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 358
- перевозка грузов, тенге	4 303 722
- накладные расходы, тенге	387 334
в т.ч. зарплата, тенге	1 593 041
- сметная прибыль (8 %), тенге	

Всего	21 506 061
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	430 121
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	21 936 182
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	20 839 373
НДС (12 %)	2 500 725
Итого	23 340 098

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
БИН 981040001984

Руководитель _____ Избастина С.Д.

Технический надзор
ТОО "Қабылан эксперт",
БИН 060340007781

Эксперт _____ Лунев Д.В.

Авторский надзор
ТОО "Алта", БИН 971040007298

Директор _____ Тулегенов К.К.

Подрядчик
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
БИН 080140017041

Директор _____ Калдыбаева Б.Т.