Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
Форма

Заказчик: Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 09.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2023год (25.08.2023 г.)
на Нулевая смета

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавляемые работы

1	32	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование - 4154,5м2 НР = 72 %	т	0,8	14730	1382,5	11784	1106	25	8005	21372
						13316,25	581,25	10653	465	–	1583	
2	33	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - 200х200х3мм 0,8кг/м2	т	0,8	264413		211530		211530	–	228452
						–		–		–	16922	
3	34	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка НР = 72 %	м2	3456	62,07	2,39	214512	8263	–	149144	392748
						59,68	0,26	206249	896	–	29092	
4	35	2900-0000-0229(пл)	Грунтовка бетон-контакт	кг	324	538		174312		174312	–	188257
						–		–		–	13945	

5	36	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство - толщ. 10мм НР = 72 %	м2 покрытия	2027,48	4739,23	130,09	9608700	263759	7253873	1590448	12095080	
						1031,36	58,15	2091068	117888	–	895932		
6	37	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 -на плинтуса	м2	173,1057	2996		518625		518625	–	560115	Казахстан
						–		–		–	41490		
7	38	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4297,2	1312,06	142,54	5638205	612535	2065759	2510165	8800240	
						688,8	122,51	2959911	526429	–	651870		
8	39	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	1891	1506,4	12,85	2848609	24297	2315879	372037	3478298	
						268,87	4,38	508433	8285	–	257652		
9	40	1111-0101-2707	Покрытия из плит тактильных на силиконе. Устройство L=180м.п. НР = 72 %	м2 покрытия	54	1191,61	130,09	64347	7025	1628	42360	115244	
						1031,37	58,15	55694	3140	–	8537		

10	41 2406-0101-0106	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018	м2	54	37196		2008584		2008584	–	2169271	
					–		–		–	160687		
11	42 2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	54	952		51408		51408	–	55521	Казахстан
					–		–		–	4113		
12	43 1207-0101-0405	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 % НР = 72 %	м2	147,5	2513,83	67,06	370790	9891	127460	171501	585674	
					1582,64	32,25	233439	4757	–	43383		
13	44 1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	147,5	1919,14	34,83	283073	5137	207688	52387	362297	
					476,26	17,03	70248	2512	–	26837		
14	45 2107-0509-0410	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	147,5	934		137765		137765	–	148786	
					–		–		–	11021		
15	46 1110-0102-0401											
		Элементы каркаса из брусьев. Установка - каркас сцены НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,5	95404	1026,67	143106	1540	106230	25945	182575	

					23557,33	466	35336	699	–	13524		
16	47	1111-0101-3302										
			Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	68,5	4964,58	46,99	340074	3219	292228	33240	403179
						651,49	22,48	44627	1540	–	29865	
17	48	1111-0101-3408										
			Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	68,5	2299,47	11,99	157514	821	139513	12660	183788
						250,8	5,88	17180	403	–	13614	
18	49	1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную S=12.2м2 НР = 72 %	м разметки	122	141,35	1,75	17245	213	3532	9735	29138
						110,66	0,17	13500	21	–	2158	
19	50	2206-0101-0109										
			Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный , класс 34-43, поверхность полиуретановая ГОСТ 7251-77	м2	4297,2	7116,51		30581067		30581067	–	33027552
						–		–		–	2446485	

20	51 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство толщ. 10мм доп НР = 72 %	м2 покрытия	1625	4739,23	130,09	7701254	211399	5813890	1274725	9694057
					1031,36	58,15	1675965	94486	–	718078	

Итого	**72 721 644**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 922 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 149 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	761 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 010 996
- накладные расходы, тенге	6 252 352
в т.ч. зарплата, тенге	562 712
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 386 788
Всего	**72 721 644**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 454 433**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**74 176 077**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**77 884 881**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	**73 990 637**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	**62 715 725**
НДС (12 %)	7 525 887
Итого	**70 241 612**

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
БИН 981040001984

Руководитель _____ Избастина С.Д.

Технический надзор
ТОО "Қабылан эксперт", БИН 060340007781

Эксперт _____ Лунев Д.В.

Авторский надзор
ТОО "Алға", БИН 971040007298

Директор _____ Тулегенов К.К.

Подрядчик
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
БИН 080140017041

Директор _____ Калдыбаева Б.Т.