Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
Форма

Заказчик: Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт полов в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 09.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2023год (25.08.2023 г.)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1604,3	323,18 304,75	18,43 9,32	518481 488914	29567 14956	– –	362786 70501	951768	
2	2	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	1604,3	69,57 69,57	– –	111606 111606	– –	– –	80356 15357	207319	

3	4 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1307,604	788,25	30,86	1030719	40352	–	727760	1899157
					757,39	15,61	990367	20411	–	140678	
4	6 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	127,561	97		12373		–	–	13363
					–		–		–	990	
5	7 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	127,561	236		30104		–	–	32512
					–		–		–	2408	
	Раздел 2 1 этаж										
	2.1 Тип 1										
6	8 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 % - корректировка к акту №2 июль 2023г.	м2 покрытия	-30,8	3717,21	130,1	-114490	-4007	-78717	-24161	-149743
					1031,36	58,15	-31766	-1791	–	-11092	
	2.2 Тип 1										
7	9 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 % - корректировка к акту №2 июль 2023г.	м2 покрытия	-959,2	3717,19	130,09	-3565532	-124784	-2451464	-752441	-4663411
					1031,36	58,15	-989284	-55773	–	-345438	
	2.3 Тип 1										
8	10 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	195,7	192,8	0,54	37730	105	30306	5306	46479

					37,4	0,26	7319	51		–	3443		
		2.4 Тип 2											
9	17	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	622,2	414,49	20,96	257895	13042	280	180693	473675
						393,08	10,27	244573	6390	–	35087		
		2.5 Тип 3											
10	20	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	321,5	414,49	20,96	133258	6738	145	93367	244755
						393,08	10,27	126375	3302	–	18130		
		Раздел 3 2 этаж											
		3.1 Тип 1											
		3.2 Тип 1											
11	23	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	128,2	192,79	0,54	24716	69	19853	3475	30446
						37,39	0,26	4794	33	–	2255		
		3.3 Тип 2											
12	30	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	781,6	414,49	20,96	323964	16382	352	226984	595024
						393,08	10,27	307230	8026	–	44076		
		3.4 Тип 3											
13	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	722,2	797,46	28,58	575924	20638	313095	181536	818057
						335,35	13,77	242191	9942	–	60597		
14	33	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	722,2	414,49	20,96	299344	15138	325	209734	549804
						393,08	10,27	283881	7416	–	40726		
		3.5 Тип 4											

15	40	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	286,5	414,49 393,08	20,96 10,27	118751 112617	6005 2942	129 –	83202 16156	218109
16	41	2900-0000-0000(пл)	Спортивное покрытие sportline classic FORBO K=1,020;	м2	292,23	5982,14 –		1748161 –		1748161 –	– 139853	1888014
		3.6 Тип 5										
17	47	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	573,7	414,49 393,08	20,96 10,27	237792 225509	12025 5892	258 –	166609 32352	436753
		Раздел 4 3 этаж										
		4.1 Тип 1										
		4.2 Тип 1										
18	50	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	55,6	192,79 37,39	0,54 0,25	10719 2079	30 14	8610 –	1507 978	13204
		4.3 Тип 2										
19	57	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	572,4	414,49 393,08	20,96 10,27	237254 224998	11998 5878	258 –	166231 32279	435764
		4.4 Тип 3										
20	59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	630,4	797,46 335,35	28,58 13,77	502718 211406	18015 8679	273297 –	158461 52894	714073
21	60	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	630,4	414,49 393,08	20,96 10,27	261293 247796	13213 6474	284 –	183074 35549	479916

	4.5 Тип 4												
22	67 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	140,3	414,48	20,96	58152	2940	63	40744	106808
					393,08	10,26	55149	1440	–	7912	
23	68 2900-0000-0000(пл)	Спортивное покрытие sportline classic FORBO К=1,020;	м2	143,106	5982,14		856080		856080	–	924566
					–		–		–	68486	
	4.6 Тип 5												
24	69 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	566,1	192,8	0,54	109142	305	87666	15349	134450
					37,4	0,26	21171	147	–	9959	
25	70 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,300;	м3 изоляции	169,83	18061,62	1602,36	3067405	272129	2161987	522581	3877185
					3728,96	544,77	633289	92518	–	287199	
26	71 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	566,1	797,46	28,58	451441	16177	245421	142298	641238
					335,35	13,77	189843	7793	–	47499	
27	72 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на 60мм НР = 72 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	566,1	1405,36	58,18	795572	32935	734481	31406	893136
					49,74	27,32	28156	15464	–	66158	

28	74	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	566,1	414,49 393,08	20,96 10,27	234642 222521	11866 5813	255 –	164400 31923	430965
			Раздел 5 4 этаж										
			5.1 Тип 1										
			5.2 Тип 1										
29	77	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	71,4	192,79 37,39	0,53 0,25	13765 2670	38 18	11057 –	1935 1256	16956
			5.3 Тип 2										
30	84	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	611,7	414,49 393,08	20,96 10,27	253542 240446	12821 6282	275 –	177644 34495	465681
			5.4 Тип 3										
31	86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	404,5	797,46 335,35	28,58 13,77	322572 135650	11559 5569	175363 –	101678 33940	458190
32	87	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	404,5	414,49	20,96	167661	8479	182	117471	307943

					393,08	10,27	159000	4154	–	22811		

Раздел 6 Плинтуса

33	89 1111-0101-3905											
		Плинтуса керамогранитные. Устройство (на все этажи) НР = 72 %	м	1713,9	322,68	12,85	553045	22020	70209	337194	961458
					268,87	4,38	460816	7509	–	71219		
34	91 1111-0101-4003											
		Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах (на все этажи) НР = 72 %	м плинтусов	284,2	272,37	2,2	77408	625	53048	17261	102243
					83,52	0,84	23735	239	–	7574		
35	94 1111-0101-4901											
		Профиль накладной (порог). Устройство НР = 72 %	м	128,6	904,56	0,43	116327	55	92177	17348	144369	
					187,36	–	24095	–	–	10694		

Итого	14 704 127
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 007 146
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	466 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 353 436
- перевозка грузов, тенге	42 477
- накладные расходы, тенге	3 741 788
в т.ч. зарплата, тенге	336 762
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 088 904
Всего	**14 704 127**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**294 083**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**14 998 210**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**15 748 120**
Корретировка к актам №1 май 2023г. И №2 июль 2023г. Плюс (Иинф = 1,050) (21936182+4909417)*0,05	**1 342 279,95**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**17 090 400**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	**16 235 880**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	**27 510 792,30**
НДС (12 %)	3 301 295,08
Итого	**30 812 087,38**

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
БИН 981040001984

Руководитель _____ Избастина С.Д.

Авторский надзор
ТОО "Алға", БИН 971040007298

Директор _____ Тулегенов К.К.

Технический надзор
ТОО "Қабылан эксперт" БИН 060340007781

Эксперт _____ Лунев Д.В.

Подрядчик
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
БИН 080140017041

Директор _____ Калдыбаева Б.Т.