Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Декларация о соответствии

«24» августа 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Талас - Курылыс», Республика Казахстан Жамбылская область Таласский район, Аккольский сельский округ, с. Акколь ул. Конаева №64**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нурмашева Д.Т.** по объекту: **«Капитальный ремонт зданий средней школы им.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Ы. Алтынсарина в а. о. Аккольский, с Аккол Таласского района Жамбылской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел образования акимата Таласского района"** в лице **руководителя отдела Кожатаевой К.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Талас-Курылыс»**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Нурмашева Е.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «НурСервисСтрой» ;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «АРХидеяplus» Государственная лицензия ГСЛ №009720 от 04.09.2002 года, (II-категория),**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Отдел образования акимата Таласского района",№ 201от 15.05.2018г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Здание относятся к технически несложным объектам II уровня ответственности.

В результате капитального ремонта выполнены следующие работ: - замена асбестоцементных листов и деревянных конструкции кровли на кровлю из металлочерепицы с деревянными конструкциями. - заменить полы в санузлах с разборкой существующей конструкции пола до плит перекрытия- 100%. - полы в блоке «А» из мозаичных покрытий заменить на керамогранит с конструкциями пола до грунта. - замена подпольных каналов в блоке «А»-100%. - замена системы водопровода и канализации - 100%. Усиление конструкций Для повышения уровня сейсмостойкости здания выполнено усиление строительных конструкций - усиление узлов соединения ригелей с колоннами, прочистка поверхности коррозированных арматур и закладных деталей с проведением антикоррозийных мероприятий. Водоснабжение. Согласно технического заключения, физический износ систем водоснабжения составляет 100%.. Магистральные трубопроводы прокложены под перекрытием и покрытием 1-го этажа из труб ПЭ 32 SDR9 (питьевая) С32, С25. На вводе водопровода, у основания стояков, на отводах к потребителям установлена отключающая запорная арматура. В местах прохода труб систем В1 через строительные конструкции заложены гильзы. Трубы систем В1, (стояки) между этажами проходят в закрытых коробах с устройством дверцы для обслуживания систем водопровода и канализации. Наружные поверхности стальных опорных конструкций покрыты за 2 раза по грунтовке. Места прохода стояков систем В1, заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Горячее водоснабжение Приготовление горячей воды для хоз-бытовых нужд осуществляется в электронагревателях типа "ARISTON" V-200л., -100л . N=1,5кВт. Разводящие трубопроводы в санузлах запроектированы из металло-полимерных труб Ø20х3,0. Канализация Замена канализационных труб осуществлена 100% вместе с выпусками из здания школы до первого колодца. Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарнотехнических приборов в сеть внутри площадочной бытовой канализации. Отводящие трубопроводы и стояки проложены из пластмассовых труб раструбного соединения. Выпуски выполнены из чугунных канализационных труб. Стояки канализации прокладываются скрыто, с зашивкой короба. Места прохода стояков через перекрытия заделаны цементным раствором толщиной 2-3 см, перед заделкой стояка раствором трубы необходимо обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора. Для ликвидации засоров на сети предусмотрена установка ревизий и прочисток. Для обеспечения доступа к ревизиям предусмотрены люки с дверцами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02 июня 2020г.**;

месяц, год

окончание работ **24 августа 2020г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяца;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**

фактически, месяц **3 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт зданий средней школы им. Ы. Алтынсарина, в а.о. Аккольский, с. Аккол Таласского района, Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурмашев Е.Т. _____ **«24» августа 2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.