Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2023 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №16	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				
				№2	17.11.2022г.				
				№16/3	12.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	410 422 314,73	321 643 270,69	56 810 583,25	31 968 460,78	1 072 144 235,64	1 261 512 846,48	189 368 610,84	132 558 027,59

Итого к оплате: 132 558 027,59 (Сто тридцать два миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяча двадцать семь) тенге 59 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Ессетов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на август 2023 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	Выполнение 2023г	
				июнь	август
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	595 611 878,64	2 023 558,99	
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82	134 388 121,36	254 305 441,22	95 768 734,66
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69	-	59 904 052,17	21 184 444,89
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01	-	9 964 158,73	32 420 315,67
5	Электроосвещение	55 753 547,37	-	15 164 134,64	28 965 723,29
6	Слаботочные сети	31 775 410,72	-		3 700 196,84
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87	-	782 889,89	4 128 707,65
8	Монтаж лифта	26 090 773,21	-		
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24	-		
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23	-		3 200 487,84
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**730 000 000,00**	**342 144 235,64**	**189 368 610,84**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»
Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		Тип2 полы жилого помещения на отм.0,000										
1	**Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**525,6**		**2876,01**	**72,43**	**1511630,86**	**38069,21**	**1286185,25**	**191533,79**	**1839417,82**
		НР - 94%; СП - 8%				**356,50**	**31,17**	**187376,40**	**16382,95**		**136253,17**	
		Состав работ: 1. Подготовка и очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Укладка ламинированного покрытия										
2	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**473,04**		**360,49**	**2,57**	**170526,19**	**1215,71**	**121434,10**	**45564,06**	**233377,47**
		НР - 94%; СП - 8%				**101,21**	**1,26**	**47876,38**	**596,03**		**17287,22**	
		Состав работ: 1. Разметка, нарезка и установка плинтусов										
		Тип3 полы сан узлов										
3	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,24**		**3880,51**	**85,24**	**16453,36**	**361,42**	**9916,63**	**5966,36**	**24213,30**
		НР - 94%; СП - 8%				**1456,44**	**40,54**	**6175,31**	**171,89**		**1793,58**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		Тип5 полы лоджии									
4	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**66,6**	**1025,76** **409,04**	**33,28** **16,80**	**68315,62** **27242,06**	**2216,45** **1118,88**	**38857,11**	**26659,29** **7597,99**	**102572,90**
5	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (с уклоном 60-30 мм - 0,3%)** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**66,6**	**779,05** **25,30**	**28,17** **13,89**	**51884,73** **1684,98**	**1876,12** **925,07**	**48323,63**	**2453,45** **4347,05**	**58685,24**
6	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**233,1**	**3866,37** **1456,44**	**85,24** **40,54**	**901250,85** **339496,16**	**19869,44** **9449,87**	**541885,25**	**328009,28** **98340,81**	**1327600,94**
7	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	**м плинтусов**	**808,2**	**1601,15** **367,22**	**1,93** **0,95**	**1294049,43** **296787,20**	**1559,83** **767,79**	**995702,40**	**279701,69** **125900,09**	**1699651,21**
		Тип4,4а полы лестничной клетки									
		Лестничные марши									
8	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**57,609**	**1025,76** **409,04**	**33,28** **16,80**	**59093,01** **23564,39**	**1917,23** **967,83**	**33611,39**	**23060,28** **6572,26**	**88725,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**576,09**	**3866,37**	**85,24**	**2227377,09**	**49105,91**	**1339230,66**	**810651,50**	**3281070,87**
		НР - 94%; СП - 8%			**1456,44**	**40,54**	**839040,52**	**23354,69**		**243042,29**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		Лестничные площадки									
10	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**382,14**	**3866,37**	**85,24**	**1477494,63**	**32573,62**	**888357,03**	**537732,58**	**2176445,39**
		НР - 94%; СП - 8%			**1456,44**	**40,54**	**556563,98**	**15491,96**		**161218,18**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
11	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**297,8**	**1601,15**	**1,93**	**476822,47**	**574,75**	**366889,60**	**103062,56**	**626275,84**
		НР - 94%; СП - 8%			**367,22**	**0,95**	**109358,12**	**282,91**		**46390,80**	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		Тип2 полы жилого помещения									
12	**Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**4204,8**	**2876,01**	**72,43**	**12093046,85**	**304553,67**	**10289481,98**	**1532270,33**	**14715342,55**
		НР - 94%; СП - 8%			**356,50**	**31,17**	**1499011,20**	**131063,62**		**1090025,37**	
		Состав работ: 1. Подготовка и очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Укладка ламинированного покрытия									
13	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**3784,32**	**359,22**	**0,96**	**1359403,43**	**3632,95**	**807687,41**	**516869,99**	**2026375,30**
		НР - 94%; СП - 8%			**144,83**	**0,47**	**548083,07**	**1778,63**		**150101,87**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		Тип3 полы сан узлов									
14	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**9,1538547**	**3880,51** **1456,44**	**85,24** **40,54**	**35521,62** **13332,04**	**780,28** **371,10**	**21409,30**	**12880,95** **3872,21**	**52274,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**21742870,14** **4495591,81**	**458306,59** **202723,22**	**16788971,74** **--**	**4416416,12** **2092742,90**	**28252029,16**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21742870,14**				
	Материалы		Тенге				**16788971,76**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4698315,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**4416416,11**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2092742,89**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28252029,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3271,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4698315,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**28252029,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3271,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4698315,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
		Двери									
15	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	**м2**	**118,17**	**3375,57** **2764,21**	**53,64** **23,76**	**398891,11** **326646,70**	**6338,64** **2807,72**	**65905,77**	**227323,55** **50097,17**	**676311,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**18,48**	**3073,93**	**56,62**	**56806,23**	**1046,34**	**8237,09**	**33113,46**	**97113,27**
		НР - 69%; СП - 8%			**2571,58**	**25,31**	**47522,80**	**467,73**		**7193,58**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
17	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	**Двери стальные утепленные двупольные ДСН2100-1200, ДСН2100-1000**	**м2**	**13,44**	**60468,00**	**--**	**812689,92**	**--**	**812689,92**	**--**	**877705,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65015,19**	
18	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Двери металлические ДСН1600-900, ДС21-7, ДСН2100-1000, ДСВ2100-900, ДСВ2100-1200**	**м2**	**118,17**	**58149,00**	**--**	**6871467,33**	**--**	**6871467,33**	**--**	**7421184,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**549717,39**	
19	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручки**	**пара**	**360**	**3663,00**	**--**	**1318680,00**	**--**	**1318680,00**	**--**	**1424174,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105494,40**	
20	С1261-103-0141 261-103-0141 РСНБ РК 2015	**Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**1929,6**	**513,00**	**--**	**989884,80**	**--**	**989884,80**	**--**	**1069075,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79190,78**	
21	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Люк для прочистки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**2,16**	**3669,11**	**194,93**	**7925,28**	**421,05**	**3402,09**	**3879,25**	**12748,89**
		НР - 90%; СП - 8%			**1899,14**	**96,36**	**4102,14**	**208,14**		**944,36**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
22	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Люк для прочистки 200х300 из ПВХ профилей глухие**	**м2**	**2,16**	**15387,00**	**--**	**33235,92**	**--**	**33235,92**	**--**	**35894,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2658,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**2,6**	**3625,07**	**566,17**	**9425,18**	**1472,04**	**3802,14**	**4106,26**	**14613,95**
		НР - 90%; СП - 8%			**1596,54**	**158,27**	**4151,00**	**411,50**		**1082,52**	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
24	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,6**	**33110,00**	**--**	**86086,00**	**--**	**86086,00**	**--**	**92972,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6886,88**	
		Витражи									
25	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы витражные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**5,508**	**2608,09**	**194,85**	**14365,36**	**1073,23**	**6223,60**	**6839,35**	**22901,09**
		НР - 90%; СП - 8%			**1283,32**	**96,36**	**7068,53**	**530,75**		**1696,38**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов									
26	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**5,508**	**22203,00**	**--**	**122294,12**	**--**	**122294,12**	**--**	**132077,65**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9783,53**	
		Окна									
27	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**14,64**	**3304,95**	**201,88**	**48384,47**	**2955,53**	**23058,58**	**21420,35**	**75389,21**
		НР - 90%; СП - 8%			**1528,03**	**97,68**	**22370,36**	**1430,04**		**5584,39**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
28	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**13,5**	**3942,86**	**200,86**	**53228,61**	**2711,61**	**26347,68**	**22923,16**	**82243,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			**1790,32**	**96,36**	**24169,32**	**1300,86**		**6092,14**	
29	**С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**14,64**	**25022,00**	**--**	**366322,08**	**--**	**366322,08**	**--**	**395627,85**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29305,77**	
30	**С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**13,5**	**26088,00**	**--**	**352188,00**	**--**	**352188,00**	**--**	**380363,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28175,04**	
31	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**11,2**	**4091,96**	**208,48**	**45829,95**	**2334,97**	**23680,39**	**18849,80**	**69854,13**
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			**1769,16**	**100,86**	**19814,59**	**1129,63**		**5174,38**	
32	**С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-8**	**м2**	**11,2**	**37725,00**	**--**	**422520,00**	**--**	**422520,00**	**--**	**456321,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33801,60**	
33	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**44,136**	**1295,16**	**5,83**	**57163,18**	**257,31**	**44532,78**	**11250,97**	**73887,28**
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной			**280,34**	**2,90**	**12373,09**	**127,99**		**5473,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**44,136**	**1538,00**	**--**	**67881,17**	**--**	**67881,17**	**--**	**73311,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5430,49**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12135268,71**	**18610,72**	**11648439,46**	**349706,16**	**13483772,86**
							468218,53	**8414,36**	**--**	**998797,99**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2676734,12**				
	Материалы		Тенге				**131047,26**				
	Всего заработная плата		Тенге					**99187,94**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2440412,09**				
		Накладные расходы	Тенге				**89269,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**221280,25**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2987283,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**99187,94**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9458534,59**				
	Материалы		Тенге				**74142,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					**377444,95**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9002837,25**				
		Накладные расходы	Тенге				**260437,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**777517,73**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10496489,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**274,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**377444,95**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13483772,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**476632,89**			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
35	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1461,022**	**1229,68**	**8,08**	**1796589,53**	**11805,06**	**569857,02**	**975261,41**	**2993599,00**
		НР - 80%; СП - 8%			**831,56**	**2,84**	**1214927,45**	**4149,30**		**221748,08**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности									
36	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7305,11**	**527,85**	**3,47**	**3856002,31**	**25348,73**	**1122211,00**	**2176747,46**	**6515369,75**
		НР - 80%; СП - 8%			**370,76**	**1,71**	**2708442,58**	**12491,74**		**482619,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3109,704**	**1295,11** **798,13**	**20,30** **6,99**	**4027408,75** **2481948,00**	**63126,99** **21736,83**	**1482333,71**	**2002947,91** **482428,53**	**6512785,19**
38	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2990,48**	**241,60** **223,20**	**1,79** **0,90**	**722499,97** **667475,14**	**5352,96** **2691,43**	**49671,87**	**536133,25** **100690,66**	**1359323,88**
39	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14582,52**	**477,69** **329,41**	**3,47** **1,71**	**6965924,00** **4803627,91**	**50601,35** **24936,11**	**2111694,72**	**3862851,22** **866302,02**	**11695077,21**
40	**Е12-110101-0111 1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	**м2**	**291,42**	**3238,45** **2263,82**	**47,38** **39,82**	**943749,10** **659722,42**	**13807,48** **11604,34**	**270219,20**	**483355,27** **114168,35**	**1541272,72**
41	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Откосы плоские оконные и дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**217,5**	**955,36** **658,82**	**6,93** **3,42**	**207790,80** **143293,35**	**1507,27** **743,85**	**62990,18**	**115229,76** **25841,64**	**348862,20**
42	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Откосы плоские оконные и дверные. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**73,92**	**241,60** **223,20**	**1,79** **0,90**	**17859,07** **16498,94**	**132,32** **66,53**	**1227,81**	**13252,38** **2488,92**	**33600,36**
43	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**511,456**	**5307,70** **2956,00**	**22,88** **11,51**	**2714655,00** **1511863,94**	**11702,11** **5886,86**	**1191089,00**	**1214200,64** **314308,45**	**4243164,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		Антикоррозийная защита решетки РЖ-1									
44	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,3**	**99,53**	**2,70**	**2418,58**	**65,61**	**1067,01**	**892,68**	**3576,16**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**1285,96**	**7,78**		**264,90**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
45	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**24,3**	**83,92**	**1,92**	**2039,26**	**46,66**	**1241,00**	**523,97**	**2768,29**
		НР - 69%; СП - 8%			**30,93**	**0,32**	**751,60**	**7,78**		**205,06**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
46	**Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	**м уголка**	**4048**	**527,78**	**0,69**	**2136453,44**	**2793,12**	**493775,04**	**1476880,42**	**3902400,56**
		НР - 90%; СП - 8%			**405,11**	**0,27**	**1639885,28**	**1092,96**		**289066,71**	
		Состав работ: 1. Нанесение гипсового раствора на внешние углы конструкций 2. Установка перфорированного уголка 3. Шпатлевание									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**23393389,80**	**186289,66**	**7357377,52**	**12858276,35**	**39151799,44**
							15849722,62	**85415,51**	**--**	**2900133,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23393389,80**				
	Материалы		Тенге				**7357377,51**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15935138,13**			
		Накладные расходы	Тенге				**12858276,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2900133,30**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39151799,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11070,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15935138,13**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**39151799,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11070,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15935138,13**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка									
		Ограждение Огл1									
47	**С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,1144**	**502081,00**	**--**	**57438,07**	**--**	**57438,07**	**--**	**62033,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4595,05**	
48	**С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм**	**т**	**0,7788**	**537159,00**	**--**	**418339,43**	**--**	**418339,43**	**--**	**451806,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33467,15**	
49	**С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,1496**	**513715,00**	**--**	**76851,76**	**--**	**76851,76**	**--**	**82999,90**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6148,14**	
50	**С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,09196**	**268275,00**	**--**	**24670,57**	**--**	**24670,57**	**--**	**26644,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1973,65**	
51	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**204,27484**	**99,53**	**2,70**	**20331,47**	**551,54**	**8969,71**	**7504,16**	**30062,48**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**10810,22**	**65,37**		**2226,85**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
52	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**204,27484**	**167,83**	**3,84**	**34283,45**	**784,41**	**20862,60**	**8807,94**	**46538,70**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,86**	**0,63**	**12636,44**	**128,69**		**3447,31**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Ограждение Огл2									
53	**С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,104**	**502081,00**	**--**	**52216,42**	**--**	**52216,42**	**--**	**56393,73**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4177,31**	
54	**С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм**	**т**	**1,6672**	**537159,00**	**--**	**895551,48**	**--**	**895551,48**	**--**	**967195,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71644,12**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	**С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,1224**	**513715,00**	**--**	**62878,72**	**--**	**62878,72**	**--**	**67909,02**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5030,30**	
56	**С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0836**	**268275,00**	**--**	**22427,79**	**--**	**22427,79**	**--**	**24222,01**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1794,22**	
57	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**57,3388**	**99,53**	**2,70**	**5706,93**	**154,82**	**2517,74**	**2106,38**	**8438,37**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**3034,37**	**18,35**		**625,06**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
58	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**57,3388**	**167,83**	**3,84**	**9623,17**	**220,18**	**5856,01**	**2472,34**	**13063,15**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,86**	**0,63**	**3546,98**	**36,12**		**967,64**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1680319,26**	**1710,95**	**1648580,30**	**20890,82**	**1837306,88**
							30028,01	**248,53**	**--**	**136096,81**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1680319,26**				
	Материалы		Тенге				**38206,06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30276,54**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1610374,24**				
		Накладные расходы	Тенге				**20890,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136096,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1837306,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30276,54**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1837306,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30276,54**			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
		Ограждение на лестничной площадке									
59	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,771498**	**84903,22**	**27871,99**	**65502,66**	**21503,19**	**9886,14**	**28831,51**	**101880,90**
		НР - 69%; СП - 8%			**44217,00**	**9943,60**	**34113,33**	**7671,47**		**7546,73**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
60	**С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,771498**	**701217,00**	**--**	**540987,51**	**--**	**540987,51**	**--**	**584266,51**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43279,00**	
61	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**22,373442**	**99,53**	**2,70**	**2226,83**	**60,41**	**982,42**	**821,90**	**3292,63**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**1184,00**	**7,16**		**243,90**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
62	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**22,373442**	**167,83**	**3,84**	**3754,93**	**85,92**	**2284,99**	**964,70**	**5097,20**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,86**	**0,63**	**1384,02**	**14,10**		**377,57**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**612471,93**	**21649,52**	**554141,06**	**30618,11**	**694537,24**
							36681,35	**7692,73**	**--**	**51447,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5981,76**				
	Материалы		Тенге				**3267,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2589,28**			
		Накладные расходы	Тенге				**1786,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8389,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2589,28**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**606490,17**				
	Материалы		Тенге				**9886,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41784,80**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**540987,51**				
		Накладные расходы	Тенге				**28831,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50825,73**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**686147,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41784,80**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**694537,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44374,08**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6.Отопление											
		Система отопления									
63	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**370,92**	**1272,51**	**17,92**	**471998,70**	**6647,63**	**165875,42**	**295889,83**	**829319,61**
		НР - 98%; СП - 8%			**807,39**	**6,61**	**299475,65**	**2452,75**		**61431,08**	
		Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам									
64	**С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**3091**	**2281,00**	**--**	**7050571,00**	**--**	**7050571,00**	**--**	**7614616,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**564045,68**	
65	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**606**	**2510,42**	**101,81**	**1521314,52**	**61696,86**	**166147,02**	**1276984,53**	**3022163,00**
		НР - 98%; СП - 8%			**2134,44**	**15,80**	**1293470,64**	**9574,80**		**223863,92**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
66	**С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	**303**	**7635,00**	**--**	**2313405,00**	**--**	**2313405,00**	**--**	**2498477,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185072,40**	
67	**С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	**303**	**5135,00**	**--**	**1555905,00**	**--**	**1555905,00**	**--**	**1680377,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124472,40**	
68	**С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**303**	**3259,00**	**--**	**987477,00**	**--**	**987477,00**	**--**	**1066475,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78998,16**	
69	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**36**	**2569,39**	**--**	**92498,06**	**--**	**79111,44**	**13118,89**	**114066,31**
		НР - 98%; СП - 8%			**371,85**	**--**	**13386,62**	**--**		**8449,36**	
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
70	**С1242-304-0601 242-304-0601 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**36**	**2686,00**	**--**	**96696,00**	**--**	**96696,00**	**--**	**104431,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7735,68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**36**	**559,28**	**--**	**20134,04**	**--**	**2547,00**	**17235,30**	**40358,89**
		НР - 98%; СП - 8%			**488,53**	**--**	**17587,04**	**--**		**2989,55**	
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
72	**С1245-713-0202 245-713-0202 РСНБ РК 2015**	**Термометр 100°С**	**шт.**	**36**	**1935,00**	**--**	**69660,00**	**--**	**69660,00**	**--**	**75232,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5572,80**	
73	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**5872**	**102,79**	**1,32**	**603582,88**	**7751,04**	**7457,44**	**576606,91**	**1274605,00**
		НР - 98%; СП - 8%			**100,20**	**--**	**588374,40**	**--**		**94415,18**	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
74	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12**	**2510,42**	**101,81**	**30125,04**	**1221,72**	**3290,04**	**25286,82**	**59844,81**
		НР - 98%; СП - 8%			**2134,44**	**15,80**	**25613,28**	**189,60**		**4432,95**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
75	**С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**12**	**2893,00**	**--**	**34716,00**	**--**	**34716,00**	**--**	**37493,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2777,28**	
76	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**7**	**2542,58**	**133,97**	**17798,06**	**937,79**	**1919,19**	**14859,03**	**35269,66**
		НР - 98%; СП - 8%			**2134,44**	**31,60**	**14941,08**	**221,20**		**2612,57**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**14865881,30**	**78255,04**	**12534777,55**	**2219981,32**	**18452731,63**
							2252848,71	**12438,35**	**--**	**1366869,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69660,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69660,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**5572,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75232,80**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14796221,30**				
	Материалы		Тенге				**426347,55**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2265287,06**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12038770,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**9818,35**				
		Накладные расходы	Тенге				**2219981,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1361296,21**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18377498,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1450,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2265287,06**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**18452731,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1450,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2265287,06**			
		РАЗДЕЛ 7.Холодное водоснабжение									
77	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	**м трубопровода**	**715**	**1679,84** **1652,68**	**16,26** **0,12**	**1201085,60** **1181666,20**	**11625,90** **85,80**	**7793,50**	**1158117,00** **188736,20**	**2547938,76**
78	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм** *СП - 8%*	**м**	**707,85**	**163,00** **--**	**--** **--**	**115379,55** **--**	**--** **--**	**115379,55**	**--** **9230,36**	**124609,91**
79	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	**счетчик (водомер)**	**144**	**678,00** **627,30**	**32,16** **15,80**	**97632,00** **90331,20**	**4631,04** **2275,20**	**2669,76**	**90754,27** **15070,90**	**203457,17**
80	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15** *СП - 8%*	**шт.**	**144**	**3195,00** **--**	**--** **--**	**460080,00** **--**	**--** **--**	**460080,00**	**--** **36806,40**	**496886,40**
81	**Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка**	**шт.**	**144**	**14030,47**	**247,80**	**2020388,28**	**35682,83**	**1395792,00**	**582712,41**	**2811348,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках			**4089,68**	**39,52**	**588913,46**	**5691,04**		**208248,06**	
82	**С1242-301-1202** **242-301-1202 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**144**	**1040,00**	**--**	**149760,00**	**--**	**149760,00**	**--**	**161740,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11980,80**	
83	**Е11-160601-0103** **1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**4555,35**	**306,41**	**13666,05**	**919,23**	**1421,22**	**11304,80**	**26968,52**
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			**3775,20**	**69,97**	**11325,60**	**209,91**		**1997,67**	
84	**С1242-101-1304** **242-101-1304 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**3**	**75986,00**	**--**	**227958,00**	**--**	**227958,00**	**--**	**246194,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18236,64**	
85	**С1242-207-3704** **242-207-3704 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**16**	**4879,00**	**--**	**78064,00**	**--**	**78064,00**	**--**	**84309,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6245,12**	
86	**С1242-207-3701** **242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**310**	**953,00**	**--**	**295430,00**	**--**	**295430,00**	**--**	**319064,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23634,40**	
87	**С1242-207-3703** **242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**144**	**2893,00**	**--**	**416592,00**	**--**	**416592,00**	**--**	**449919,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33327,36**	
88	**С1241-209-0103** **241-209-0103 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**12**	**919,00**	**--**	**11028,00**	**--**	**11028,00**	**--**	**11910,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**882,24**	
89	**С1241-216-0201** **241-216-0201 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 63 мм**	**шт.**	**1183**	**45,00**	**--**	**53235,00**	**--**	**53235,00**	**--**	**57493,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4258,80**	
90	**С1241-216-0202** **241-216-0202 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм**	**шт.**	**27**	**118,00**	**--**	**3186,00**	**--**	**3186,00**	**--**	**3440,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**254,88**	
91	**С1241-216-0203** **241-216-0203 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 90 мм**	**шт.**	**15**	**145,00**	**--**	**2175,00**	**--**	**2175,00**	**--**	**2349,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		174,00	
92	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	6	968,68	53,73	5812,08	322,38	278,82	5158,77	11848,52
		НР - 99%; СП - 8%			868,48	--	5210,88	--		877,67	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
93	С1261-301-1377 261-301-1377 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	2914,00	--	17484,00	--	17484,00	--	18882,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1398,72	
94	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 80 мм**	шт.	6	978,00	--	5868,00	--	5868,00	--	6337,44
		СП - 8%			--	--	--	--		469,44	
95	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1,72	94803,64	1230,04	163062,26	2115,67	114043,74	36410,36	215430,43
		НР - 76%; СП - 8%			27269,10	584,60	46902,85	1005,51		15957,81	
		Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек									
96	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	105	567,18	15,88	59553,90	1667,40	15424,50	32812,96	99756,21
		НР - 76%; СП - 8%			404,40	6,79	42462,00	712,95		7389,35	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия									
97	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,105	419709,00	--	44069,44	--	44069,44	--	47595,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3525,56	
98	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0056	1483892,89	534557,01	8309,80	2993,52	2010,17	4256,36	13571,45
		НР - 99%; СП - 8%			590377,60	177363,88	3306,11	993,24		1005,29	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
99	**С1241-114-0119 241-114-0119 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 90х3,5-76х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**622,00**	**--**	**1244,00**	**--**	**1244,00**	**--**	**1343,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99,52**	
100	**С1241-114-0109 241-114-0109 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 75х3,5-63х3 мм**	**шт.**	**2**	**502,00**	**--**	**1004,00**	**--**	**1004,00**	**--**	**1084,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80,32**	
101	**С1241-114-0109 241-114-0109 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 63х3,5-50х2,5 мм**	**шт.**	**2**	**502,00**	**--**	**1004,00**	**--**	**1004,00**	**--**	**1084,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80,32**	
102	**С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**362,00**	**--**	**724,00**	**--**	**724,00**	**--**	**781,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57,92**	
103	**С1241-114-0104 241-114-0104 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**267,00**	**--**	**534,00**	**--**	**534,00**	**--**	**576,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42,72**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5454329,00**	**59957,97**	**3424252,69**	**1921526,89**	**7965924,32**
							1970118,30	**10973,65**	**--**	**590068,47**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**280807,48**				
	Материалы		Тенге				**131757,23**				
	Всего заработная плата		Тенге					**100593,54**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44069,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**78638,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28755,68**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**388201,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100593,54**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5173521,48**				
	Материалы		Тенге				**1407676,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1880498,41**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1840749,55**				
	Сдача и испытание		Тенге				**18192,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**1842888,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**561312,79**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7577722,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1210,86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**1880498,41**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7965924,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1280,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1981091,95**			
		РАЗДЕЛ 8.Горячее водоснабжение									
104	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**685**	**1679,84**	**16,26**	**1150690,40**	**11138,10**	**7466,50**	**1109524,64**	**2441032,24**
		НР - 98%; СП - 8%			**1652,68**	**0,12**	**1132085,80**	**82,20**		**180817,20**	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
105	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**678,15**	**163,00**	**--**	**110538,45**	**--**	**110538,45**	**--**	**119381,53**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8843,08**	
106	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**144**	**678,00**	**32,16**	**97632,00**	**4631,04**	**2669,76**	**90754,27**	**203457,17**
		НР - 98%; СП - 8%			**627,30**	**15,80**	**90331,20**	**2275,20**		**15070,90**	
		Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
107	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**144**	**3195,00**	**--**	**460080,00**	**--**	**460080,00**	**--**	**496886,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36806,40**	
108	**Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка**	**шт.**	**144**	**14030,47**	**247,80**	**2020388,28**	**35682,83**	**1395792,00**	**582712,41**	**2811348,74**
		НР - 98%; СП - 8%			**4089,68**	**39,52**	**588913,46**	**5691,04**		**208248,06**	
		Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
109	**С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**144**	**2124,00**	**--**	**305856,00**	**--**	**305856,00**	**--**	**330324,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24468,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**12**	**919,00**	**--**	**11028,00**	**--**	**11028,00**	**--**	**11910,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**882,24**	
111	**Е11-180701-0206 1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**12318,75**	**287,39**	**49274,98**	**1149,56**	**41009,52**	**7511,27**	**61329,15**
		НР - 98%; СП - 8%			**1778,97**	**137,17**	**7115,90**	**548,66**		**4542,90**	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка воздухосборников 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке									
112	**Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**72**	**12264,64**	**32,72**	**883054,08**	**2355,84**	**598573,44**	**277597,15**	**1253503,33**
		НР - 98%; СП - 8%			**3918,40**	**15,80**	**282124,80**	**1137,60**		**92852,10**	
		Состав работ: 1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам									
113	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**4555,35**	**306,41**	**13666,05**	**919,23**	**1421,22**	**11304,80**	**26968,52**
		НР - 98%; СП - 8%			**3775,20**	**69,97**	**11325,60**	**209,91**		**1997,67**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
114	**С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**3**	**75986,00**	**--**	**227958,00**	**--**	**227958,00**	**--**	**246194,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18236,64**	
115	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**2542,58**	**133,97**	**7627,74**	**401,91**	**822,51**	**6368,16**	**15115,57**
		НР - 98%; СП - 8%			**2134,44**	**31,60**	**6403,32**	**94,80**		**1119,67**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
116	**С1242-101-1102 242-101-1102 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**3**	**91082,00**	**--**	**273246,00**	**--**	**273246,00**	**--**	**295105,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21859,68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	**С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**34**	**4879,00**	**--**	**165886,00**	**--**	**165886,00**	**--**	**179156,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13270,88**	
118	**Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**3**	**968,68**	**53,73**	**2906,04**	**161,19**	**139,41**	**2579,39**	**5924,26**
		НР - 99%; СП - 8%			**868,48**	**--**	**2605,44**	**--**		**438,83**	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
119	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**3**	**661,10**	**35,82**	**1983,30**	**107,46**	**63,36**	**1794,36**	**4079,87**
		НР - 99%; СП - 8%			**604,16**	**--**	**1812,48**	**--**		**302,21**	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
120	**С1261-301-1377 261-301-1377 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**3**	**2914,00**	**--**	**8742,00**	**--**	**8742,00**	**--**	**9441,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**699,36**	
121	**С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**3**	**1791,00**	**--**	**5373,00**	**--**	**5373,00**	**--**	**5802,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**429,84**	
122	**С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 80 мм**	**шт.**	**3**	**978,00**	**--**	**2934,00**	**--**	**2934,00**	**--**	**3168,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**234,72**	
123	**С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**шт.**	**3**	**662,00**	**--**	**1986,00**	**--**	**1986,00**	**--**	**2144,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**158,88**	
124	**С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 63 мм**	**шт.**	**1250**	**45,00**	**--**	**56250,00**	**--**	**56250,00**	**--**	**60750,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4500,00**	
125	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**2,5**	**94803,64**	**1230,04**	**237009,10**	**3075,10**	**165761,25**	**52922,03**	**313125,62**
		НР - 76%; СП - 8%			**27269,10**	**584,60**	**68172,75**	**1461,50**		**23194,49**	
		Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**80**	**567,18**	**15,88**	**45374,40**	**1270,40**	**11752,00**	**25000,35**	**76004,73**
		НР - 76%; СП - 8%			**404,40**	**6,79**	**32352,00**	**543,20**		**5629,98**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия									
127	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,08**	**419709,00**	**--**	**33576,72**	**--**	**33576,72**	**--**	**36262,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2686,14**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**6173060,54**	**60892,66**	**3888925,13**	**2168068,82**	**9008419,71**
							2223242,75	**12044,11**	**--**	**667290,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**320849,56**				
	Материалы		Тенге				**177716,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**106947,37**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33576,72**				
		Накладные расходы	Тенге				**82296,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32251,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**435397,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106947,37**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5852211,00**				
	Материалы		Тенге				**2047754,95**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2128339,49**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1629877,45**				
	Сдача и испытание		Тенге				**18432,86**				
		Накладные расходы	Тенге				**2085772,70**				
		Сметная прибыль	Тенге				**635038,70**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8573022,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1368,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2128339,49**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**9008419,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1441,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2235286,86**			
		РАЗДЕЛ 9.Хозяйственно-бытовая канализация									
128	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**405**	**1285,50**	**1,49**	**520627,50**	**603,45**	**131896,35**	**380579,47**	**973303,53**
		НР - 98%; СП - 8%			**958,34**	**0,54**	**388127,70**	**218,70**		**72096,56**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	**С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**80**	**771,00**	**--**	**61680,00**	**--**	**61680,00**	**--**	**66614,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4934,40**	
130	**С1241-209-0510 241-209-0510 РСНБ РК 2015**	**Прочистка DN 110 мм**	**шт.**	**28**	**9691,00**	**--**	**271348,00**	**--**	**271348,00**	**--**	**293055,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21707,84**	
131	**С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**	**шт.**	**72**	**8748,00**	**--**	**629856,00**	**--**	**629856,00**	**--**	**680244,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50388,48**	
132	**С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**72**	**1344,00**	**--**	**96768,00**	**--**	**96768,00**	**--**	**104509,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7741,44**	
133	**С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015**	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**72**	**1729,00**	**--**	**124488,00**	**--**	**124488,00**	**--**	**134447,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9959,04**	
134	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**144**	**11649,26**	**103,61**	**1677493,44**	**14919,84**	**1218909,60**	**442123,32**	**2289186,10**
		НР - 98%; СП - 8%			**3081,00**	**51,96**	**443664,00**	**7482,24**		**169569,34**	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
135	**С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором**	**шт.**	**144**	**3191,00**	**--**	**459504,00**	**--**	**459504,00**	**--**	**496264,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36760,32**	
136	**С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**144**	**785,00**	**--**	**113040,00**	**--**	**113040,00**	**--**	**122083,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9043,20**	
137	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**72**	**13073,29**	**205,90**	**941276,88**	**14824,80**	**677741,04**	**251072,24**	**1287737,00**
		НР - 98%; СП - 8%			**3454,32**	**103,96**	**248711,04**	**7485,12**		**95387,93**	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	**Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**36**	**805,78**	**--**	**29008,08**	**--**	**14292,00**	**14421,76**	**46904,23**
		НР - 98%; СП - 8%			**408,78**	**--**	**14716,08**	**--**		**3474,39**	
		Состав работ: 1. Подсоединение гибких подводок к штуцерам водоразборной арматуры вручную с доверткой накидных гаек ключом									
139	**Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**72**	**34708,63**	**403,18**	**2499021,36**	**29028,96**	**2248160,40**	**231354,24**	**2948805,65**
		НР - 98%; СП - 8%			**3081,00**	**197,83**	**221832,00**	**14243,76**		**218430,05**	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
140	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**72**	**7481,87**	**77,88**	**538694,64**	**5607,36**	**355621,68**	**176690,71**	**772616,18**
		НР - 98%; СП - 8%			**2464,80**	**39,32**	**177465,60**	**2831,04**		**57230,83**	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
141	**С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**72**	**785,00**	**--**	**56520,00**	**--**	**56520,00**	**--**	**61041,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4521,60**	
142	**С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором**	**шт.**	**72**	**8762,00**	**--**	**630864,00**	**--**	**630864,00**	**--**	**681333,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50469,12**	
143	**С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**465**	**97,00**	**--**	**45105,00**	**--**	**45105,00**	**--**	**48713,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3608,40**	
144	**С1241-210-0205 241-210-0205 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**90**	**1103,00**	**--**	**99270,00**	**--**	**99270,00**	**--**	**107211,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7941,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**8794564,90**	**64984,41**	**7235064,07**	**1496241,73**	**11114071,17**
							1494516,42	**32260,86**	**--**	**823264,53**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8794564,90**				
	Материалы		Тенге				**4646621,07**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1526777,28**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2588443,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1496241,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**823264,54**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11114071,18**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1526777,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11114071,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1526777,28			
		РАЗДЕЛ 10.Канализация производственная									
145	С1242-201-0102 242-201-0102 РСНБ РК 2015	**Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**14353,00**	**--**	**28706,00**	**--**	**28706,00**	**--**	**31002,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2296,48**	
146	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**661,10**	**35,82**	**2644,40**	**143,28**	**84,48**	**2392,47**	**5439,82**
		НР - 99%; СП - 8%			**604,16**	**--**	**2416,64**	**--**		**402,95**	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
147	С1261-301-1742 261-301-1742 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	**комплект**	**4**	**3800,00**	**--**	**15200,00**	**--**	**15200,00**	**--**	**16416,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1216,00**	
148	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2542,58**	**133,97**	**5085,16**	**267,94**	**548,34**	**4245,44**	**10077,05**
		НР - 98%; СП - 8%			**2134,44**	**31,60**	**4268,88**	**63,20**		**746,45**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
149	С1242-304-0604 242-304-0604 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**2**	**4083,00**	**--**	**8166,00**	**--**	**8166,00**	**--**	**8819,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**653,28**	
150	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7**	**964,61**	**44,49**	**6752,27**	**311,43**	**204,68**	**6229,57**	**14020,38**
		НР - 98%; СП - 8%			**890,88**	**17,22**	**6236,16**	**120,54**		**1038,55**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
151	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**7**	**671,00**	**--**	**4697,00**	**--**	**4697,00**	**--**	**5072,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**375,76**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**71250,83**	**722,65**	**57606,50**	**12867,48**	**90847,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							12921,68	**183,74**	**--**	**6729,46**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2644,40**				
	Материалы		Тенге				**84,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2416,64**			
		Накладные расходы	Тенге				**2392,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**402,95**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5439,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2416,64**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**68606,43**				
	Материалы		Тенге				**753,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10688,78**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56769,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**10475,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6326,52**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**85407,96**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10688,78**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**90847,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13105,42**			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренний водосток									
152	**С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2015**	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	**шт.**	**4**	**14001,00**	**--**	**56004,00**	**--**	**56004,00**	**--**	**60484,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4480,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**56004,00**	**--**	**56004,00**	**--**	**60484,32**
							--	**--**	**--**	**4480,32**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**56004,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56004,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4480,32**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**60484,32**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**60484,32**				
		РАЗДЕЛ 12.Электроосвещение									
		ЩЭ1...9									
153	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**72**	**1543,67**	**89,09**	**111144,24**	**6414,48**	**1937,52**	**75999,51**	**202115,25**
		НР - 72%; СП - 8%			**1427,67**	**38,37**	**102792,24**	**2762,64**		**14971,50**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
154	**С1247-301-0118 247-301-0118 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**72**	**5192,00**	**--**	**373824,00**	**--**	**373824,00**	**--**	**403729,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29905,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**72**	**5956,84**	**121,12**	**428892,48**	**8720,64**	**196107,84**	**163315,18**	**639584,27**
		НР - 72%; СП - 8%			**3112,00**	**38,37**	**224064,00**	**2762,64**		**47376,61**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
156	**С1247-204-1633 247-204-1633 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**72**	**1031,00**	**--**	**74232,00**	**--**	**74232,00**	**--**	**80170,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5938,56**	
		ЩК1,2,3,4									
157	**Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки квартирные. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**72**	**4380,32**	**93,46**	**315383,04**	**6729,12**	**72349,92**	**172127,98**	**526511,90**
		НР - 72%; СП - 8%			**3282,00**	**38,37**	**236304,00**	**2762,64**		**39000,88**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
158	**С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	**шт.**	**72**	**2769,00**	**--**	**199368,00**	**--**	**199368,00**	**--**	**215317,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15949,44**	
159	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**144**	**5956,84**	**121,12**	**857784,96**	**17441,28**	**392215,68**	**326630,36**	**1279168,55**
		НР - 72%; СП - 8%			**3112,00**	**38,37**	**448128,00**	**5525,28**		**94753,23**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
160	**С1247-204-1632 247-204-1632 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**72**	**1000,00**	**--**	**72000,00**	**--**	**72000,00**	**--**	**77760,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5760,00**	
161	**С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**72**	**454,00**	**--**	**32688,00**	**--**	**32688,00**	**--**	**35303,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2615,04**	
162	**С1247-204-0346 247-204-0346 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	**шт.**	**144**	**4715,00**	**--**	**678960,00**	**--**	**678960,00**	**--**	**733276,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54316,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩА03									
163	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**504**	**492,72**	**3,56**	**248330,88**	**1794,24**	**6688,08**	**173246,17**	**455303,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**475,89**	**1,53**	**239848,56**	**771,12**		**33726,16**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
164	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**72**	**492,72**	**3,56**	**35475,84**	**256,32**	**955,44**	**24749,45**	**65043,32**
		НР - 72%; СП - 8%			**475,89**	**1,53**	**34264,08**	**110,16**		**4818,02**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
165	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**18**	**554,90**	**3,57**	**9988,20**	**64,26**	**176,40**	**7033,13**	**18383,04**
		НР - 72%; СП - 8%			**541,53**	**1,15**	**9747,54**	**20,70**		**1361,71**	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание									
166	**С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**504**	**345,00**	**--**	**173880,00**	**--**	**173880,00**	**--**	**187790,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13910,40**	
167	**С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**72**	**368,00**	**--**	**26496,00**	**--**	**26496,00**	**--**	**28615,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2119,68**	
168	**С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**18**	**286,00**	**--**	**5148,00**	**--**	**5148,00**	**--**	**5559,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**411,84**	
169	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1129**	**587,22**	**3,56**	**662971,38**	**4019,24**	**29037,88**	**454781,97**	**1207173,62**
		НР - 72%; СП - 8%			**557,94**	**1,53**	**629914,26**	**1727,37**		**89420,27**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Опробование на зажигание									
170	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	5	1178,11	19,92	5890,55	99,60	211,55	4033,73	10718,22
		НР - 72%; СП - 8%			1115,88	4,60	5579,40	23,00		793,94	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
171	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1134	476,00	--	539784,00	--	539784,00	--	582966,72
		СП - 8%			--	--	--	--		43182,72	
172	С1247-202-0103 247-202-0103 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	шт.	996	443,00	--	441228,00	--	441228,00	--	476526,24
		СП - 8%			--	--	--	--		35298,24	
173	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	1705	129,00	--	219945,00	--	219945,00	--	237540,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17595,60	
		Кабели силовые									
174	Ц13-080401-0418 1308-0401-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	30	697,47	10,90	20924,10	327,00	2585,10	13060,66	36703,54
		НР - 72%; СП - 8%			600,40	4,26	18012,00	127,80		2718,78	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
175	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 2х1,5-0,66**	км	0,03	289894,00	--	8696,82	--	8696,82	--	9392,57
		СП - 8%			--	--	--	--		695,75	
		Кабели силовые									
176	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	2883,7	404,96	2,67	1167783,15	7699,47	454153,92	510657,13	1812715,50
		НР - 72%; СП - 8%			244,80	1,15	705929,76	3316,25		134275,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка									
177	**С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1464**	**201696,00**	**--**	**29528,29**	**--**	**29528,29**	**--**	**31890,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2362,26**	
178	**С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,6336**	**301095,00**	**--**	**190773,79**	**--**	**190773,79**	**--**	**206035,69**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15261,90**	
179	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,2087**	**468325,00**	**--**	**566064,43**	**--**	**566064,43**	**--**	**611349,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45285,15**	
180	**С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,167**	**751664,00**	**--**	**125527,89**	**--**	**125527,89**	**--**	**135570,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10042,23**	
181	**С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,846**	**1095503,00**	**--**	**926795,54**	**--**	**926795,54**	**--**	**1000939,18**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**74143,64**	
182	**С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,612**	**400941,00**	**--**	**245375,89**	**--**	**245375,89**	**--**	**265005,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19630,07**	
183	**С1243-106-0705 243-106-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,12**	**2394989,00**	**--**	**287398,68**	**--**	**287398,68**	**--**	**310390,57**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22991,89**	
184	**С1243-106-0706 243-106-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,015**	**3897757,00**	**--**	**58466,35**	**--**	**58466,35**	**--**	**63143,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4677,31**	
185	**С1243-106-1013 243-106-1013 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1**	**км**	**0,13**	**14459086,00**	**--**	**1879681,18**	**--**	**1879681,18**	**--**	**2030055,67**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**150374,49**	
186	**С1243-106-0823 243-106-0823 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120 (мк)-1**	**км**	**0,01**	**26844144,00**	**--**	**268441,44**	**--**	**268441,44**	**--**	**289916,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21475,32	
		Электромонтажные изделия									
187	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,025	845594,00	--	21139,85	--	21139,85	--	22831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1691,19	
188	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	10	416,00	--	4160,00	--	4160,00	--	4492,80
		СП - 8%			--	--	--	--		332,80	
189	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	9560	364,09	161,08	3480700,40	1539924,80	430295,60	1463712,48	5339965,91
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	1510480,00	522454,00		395553,03	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
190	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	9500	251,40	9,95	2388300,00	94525,00	258875,00	1493992,80	4192876,22
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	4,22	2034900,00	40090,00		310583,42	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
191	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	8000	32,00	--	256000,00	--	256000,00	--	276480,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20480,00	
192	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	1500	66,00	--	99000,00	--	99000,00	--	106920,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7920,00	
193	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	60	876,52	56,06	52591,20	3363,60	22605,60	19532,45	77893,54
		НР - 72%; СП - 8%			443,70	8,44	26622,00	506,40		5769,89	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
194	**С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32**	**м**	**25**	**375,00**	**--**	**9375,00**	**--**	**9375,00**	**--**	**10125,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**750,00**	
195	**С1243-904-0109 243-904-0109 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50**	**м**	**35**	**574,00**	**--**	**20090,00**	**--**	**20090,00**	**--**	**21697,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1607,20**	
196	**С1243-902-0905 243-902-0905 РСНБ РК 2015**	**Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-50**	**100 шт.**	**2**	**79579,00**	**--**	**159158,00**	**--**	**159158,00**	**--**	**171890,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12732,64**	
197	**С1243-902-0907 243-902-0907 РСНБ РК 2015**	**Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-95**	**100 шт.**	**0,16**	**144045,00**	**--**	**23047,20**	**--**	**23047,20**	**--**	**24890,98**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1843,78**	
198	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**490**	**364,09**	**161,08**	**178404,10**	**78929,20**	**22054,90**	**75022,92**	**273701,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**158,00**	**54,65**	**77420,00**	**26778,50**		**20274,16**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
199	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**360**	**285,19**	**12,67**	**102668,40**	**4561,20**	**9979,20**	**64844,06**	**180913,46**
		НР - 72%; СП - 8%			**244,80**	**5,37**	**88128,00**	**1933,20**		**13401,00**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
200	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**130**	**291,13**	**19,85**	**37846,90**	**2580,50**	**3442,40**	**23703,26**	**66474,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**244,80**	**8,44**	**31824,00**	**1097,20**		**4924,01**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Затягивание проволоки									
201	**С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром 32х2,0 мм**	**м**	**240**	**151,00**	**--**	**36240,00**	**--**	**36240,00**	**--**	**39139,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2899,20**	
202	**С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая размерами 50х3,0 мм**	**м**	**120**	**340,00**	**--**	**40800,00**	**--**	**40800,00**	**--**	**44064,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3264,00**	
203	**С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая размерами 80х4,5 мм**	**м**	**130**	**745,00**	**--**	**96850,00**	**--**	**96850,00**	**--**	**104598,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7748,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**18295243,17**	**1777449,95**	**10093835,38**	**5066443,26**	**25230621,34**
							6423957,84	**612768,90**	**--**	**1868934,91**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**17562133,32**				
		Материалы	Тенге				**1903672,00**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7036726,74**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7457053,50**				
		Накладные расходы	Тенге				**5066443,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1810286,10**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**24438862,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4515,49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7036726,74**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**178920,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**178920,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14313,60**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**193233,60**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**21139,85**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**21139,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1691,19**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**22831,04**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**533050,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**533050,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42644,00**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**575694,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**25230621,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4515,49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7036726,74**			
		РАЗДЕЛ 13.Коллективное телевидение									
204	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1300**	**272,58**	**2,32**	**354354,00**	**3016,00**	**21827,00**	**237369,60**	**639061,49**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,47**	**0,13**	**329511,00**	**169,00**		**47337,89**	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	**С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**1300**	**65,00**	**--**	**84500,00**	**--**	**84500,00**	**--**	**91260,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6760,00**	
206	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**80**	**541,00**	**36,10**	**43280,00**	**2888,00**	**4896,00**	**26286,34**	**75131,64**
		НР - 72%; СП - 8%			**443,70**	**12,66**	**35496,00**	**1012,80**		**5565,31**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
207	**С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**80**	**140,00**	**--**	**11200,00**	**--**	**11200,00**	**--**	**12096,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**896,00**	
208	**С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**150**	**12,00**	**--**	**1800,00**	**--**	**1800,00**	**--**	**1944,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**495134,00**	**5904,00**	**124223,00**	**263655,94**	**819493,13**
							365007,00	**1181,80**	**--**	**60703,19**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**482134,00**				
		Материалы	Тенге				**26723,00**				
		Всего заработная плата	Тенге					**366188,80**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**84500,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**263655,94**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59663,20**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**805453,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**366188,80**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13000,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13000,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1040,00**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14040,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**819493,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**366188,80**			
		РАЗДЕЛ 14.Связь									
209	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1600**	**364,09**	**161,08**	**582544,00**	**257728,00**	**72016,00**	**244972,80**	**893718,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**158,00**	**54,65**	**252800,00**	**87440,00**		**66201,34**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
210	**Прайс лист**	**Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, FO-S2-IN-9S-1-LSZH-YL**	**м**	**1440**	**145,71**	**--**	**209822,40**	**--**	**209822,40**	**--**	**226608,19**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16785,79**	
211	**Прайс лист**	**Кабель волоконно-оптический FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR**	**м**	**100**	**1247,68**	**--**	**124768,00**	**--**	**124768,00**	**--**	**134749,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9981,44**	
212	**С1243-502-0111 243-502-0111 РСНБ РК 2015**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ 2**	**км**	**0,06**	**205463,00**	**--**	**12327,78**	**--**	**12327,78**	**--**	**13314,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**986,22**	
213	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1300**	**413,42**	**16,09**	**537446,00**	**20917,00**	**78949,00**	**319007,52**	**924969,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**336,60**	**4,22**	**437580,00**	**5486,00**		**68516,28**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
214	**С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**1300**	**27,00**	**--**	**35100,00**	**--**	**35100,00**	**--**	**37908,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2808,00**	
215	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**150**	**541,00**	**36,10**	**81150,00**	**5415,00**	**9180,00**	**49286,88**	**140871,83**
		НР - 72%; СП - 8%			**443,70**	**12,66**	**66555,00**	**1899,00**		**10434,95**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
216	**С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**150**	**140,00**	**--**	**21000,00**	**--**	**21000,00**	**--**	**22680,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1680,00**	
217	**С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**150**	**12,00**	**--**	**1800,00**	**--**	**1800,00**	**--**	**1944,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144,00**	
218	**С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**900**	**7,00**	**--**	**6300,00**	**--**	**6300,00**	**--**	**6804,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**504,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1612258,18**	**284060,00**	**571263,18**	**613267,20**	**2403567,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							756935,00	**94825,00**	**--**	**178042,03**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1535730,40**				
	Материалы		Тенге				**160145,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**851760,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**334590,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**613267,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171919,80**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2320917,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**553,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**851760,00**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12327,78**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12327,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**986,22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13314,00**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**64200,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**64200,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5136,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**69336,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2403567,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**553,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**851760,00**			
		РАЗДЕЛ 15.Внутреннее газоснабжение									
219	**С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**2893,00**	**--**	**11572,00**	**--**	**11572,00**	**--**	**12497,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**925,76**	
220	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**72**	**953,00**	**--**	**68616,00**	**--**	**68616,00**	**--**	**74105,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5489,28**	
221	**Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**36**	**1374,00**	**--**	**49464,00**	**--**	**--**	**37098,00**	**93486,96**
		НР - 75%; СП - 8%			**1374,00**	**--**	**49464,00**	**--**		**6924,96**	
222	**С1245-802-0101 245-802-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч**	**шт.**	**36**	**14347,00**	**--**	**516492,00**	**--**	**516492,00**	**--**	**557811,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41319,36**	
223	**Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**36**	**3980,36**	**282,34**	**143292,96**	**10164,24**	**73015,92**	**63836,69**	**223700,02**
		НР - 98%; СП - 8%			**1669,80**	**139,63**	**60112,80**	**5026,68**		**16570,37**	
		Состав работ:									
		1. Установка плиты с присоединением к газопроводу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	**С1245-801-0101 245-801-0101 РСНБ РК 2015**	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**36**	**50965,00**	**--**	**1834740,00**	**--**	**1834740,00**	**--**	**1981519,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**146779,20**	
225	**прайс**	**Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-15**	**шт.**	**36**	**16090,80**	**--**	**579268,80**	**--**		**--**	**579268,80**
					--	**--**	**--**	**--**	**579268,80**	**--**	
226	**С1261-107-0752 261-107-0752 РСНБ РК 2015**	**Рукав резинотканевый**	**м**	**81**	**343,00**	**--**	**27783,00**	**--**	**27783,00**	**--**	**30005,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2222,64**	
227	**С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**12**	**249,00**	**--**	**2988,00**	**--**	**2988,00**	**--**	**3227,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**239,04**	
228	**С1241-112-0111 241-112-0111 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм**	**шт.**	**3**	**236,00**	**--**	**708,00**	**--**	**708,00**	**--**	**764,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56,64**	
229	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**11,4**	**1044,90**	**1,22**	**11911,86**	**13,90**	**1587,80**	**8253,69**	**21778,80**
		НР - 80%; СП - 8%			**904,40**	**0,61**	**10310,16**	**6,95**		**1613,24**	
230	**Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**м2**	**39,1**	**909,33**	**4,48**	**35554,80**	**175,16**	**33812,51**	**1106,95**	**39594,69**
		НР - 69%; СП - 8%			**40,08**	**0,95**	**1567,13**	**37,14**		**2932,94**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**3282391,42**	**10353,30**	**2571315,23**	**110295,33**	**3617760,19**
							121454,09	**5070,77**	**579268,80**	**225073,44**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**579268,80**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**579268,80**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2400696,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49464,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2351232,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**37098,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195023,52**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2632817,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49464,00**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75249,66**				
	Материалы		Тенге				**35400,30**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**11921,38**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27783,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**9360,64**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6768,82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91379,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11921,38**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**227176,96**				
	Материалы		Тенге				**73015,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**65139,48**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**83884,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**63836,69**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23281,09**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**314294,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65139,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**3617760,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126524,86**			
		РАЗДЕЛ 16.Пожарная сигнализация									
		Кабели и провода									
231	**Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1650**	**725,99**	**79,65**	**1197883,50**	**131422,50**	**275847,00**	**506601,65**	**1840844,00**
		НР - 61%; СП - 8%			**479,16**	**24,17**	**790614,00**	**39880,50**		**136358,81**	
		Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)									
232	**С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**1,65**	**26765,00**	**--**	**44162,25**	**--**	**44162,25**	**--**	**47695,23**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3532,98**	
233	**Прайс лист**	**Кабели систем связи КСВПВэ-5е FTP**	**м**	**5**	**528,21**	**--**	**2641,05**	**--**	**2641,05**	**--**	**2852,33**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**211,28**	
		Материалы									
234	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1130**	**272,58**	**2,32**	**308015,40**	**2621,60**	**18972,70**	**206328,96**	**555491,91**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,47**	**0,13**	**286421,10**	**146,90**		**41147,55**	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
235	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**1000**	**67,00**	**--**	**67000,00**	**--**	**67000,00**	**--**	**72360,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5360,00**	
236	С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**130**	**173,00**	**--**	**22490,00**	**--**	**22490,00**	**--**	**24289,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1799,20**	
237	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**305**	**413,42**	**16,09**	**126093,10**	**4907,45**	**18522,65**	**74844,07**	**217012,15**
		НР - 72%; СП - 8%			**336,60**	**4,22**	**102663,00**	**1287,10**		**16074,97**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
238	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**300**	**72,00**	**--**	**21600,00**	**--**	**21600,00**	**--**	**23328,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1728,00**	
239	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**5**	**725,00**	**--**	**3625,00**	**--**	**3625,00**	**--**	**3915,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**290,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1793510,30**	**138951,55**	**474860,65**	**787774,68**	**2787787,78**
							1179698,10	**41314,50**	**--**	**206502,80**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1768285,30**				
	Материалы		Тенге				**313342,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1221012,60**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**136293,30**				
		Накладные расходы	Тенге				**787774,67**				
		Сметная прибыль	Тенге				**204484,79**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2760544,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**821,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1221012,60**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**25225,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25225,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2018,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27243,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2787787,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**821,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1221012,60**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**164971154,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**37680942,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3168099,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1127556,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**79029637,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**579269,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**32336030,00**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
- Сметная прибыль			Тенге								12177177,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами												164 391 885,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%												165 871 411,97
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%												167 364 254,67
Непревиденные работы и затрат 2%												170 711 539,77
Итого сметная стоимость												171 290 808,77
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1												37 683 977,93
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514												140 294 039,78
Итого в текущих ценах												177 978 017,71
Налог на добавленную стоимость, 12%												21 357 362,12
Итого с НДС												**199 335 379,83**
Понижающий коэффициент - 5%												**- 9 966 768,99**
Итого к оплате с НДС												**189 368 610,84**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Гумаров А.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.