Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2023 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				
				№2	16.11.2022г.				
				№17/3	12.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге) сумма аванса (тенге)	Аванс (тенге) сумма погашения до текущего месяца	Аванс (тенге) сумма погашения за текущий месяц	Аванс (тенге) остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	410 422 314,73	317 792 240,31	60 661 613,29	31 968 461,13	1 059 307 467,71	1 261 512 845,33	202 205 377,62	141 543 764,33

Итого к оплате: 141 543 764,33 (Сто сорок один миллионов пятьсот сорок три тысяча семьсот шестьдесят четыре) тенге 33 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на август 2023 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	Выполнение 2023г	
				июнь	август
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	595 611 877,10	2 023 558,99	
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82	134 388 122,89	241 468 673,29	108 605 501,44
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69		59 904 052,17	21 184 444,89
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01		9 964 158,73	32 420 315,67
5	Электроосвещение	55 753 547,37		15 164 134,64	28 965 723,29
6	Слаботочные сети	31 775 410,72			3 700 196,84
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87		782 889,89	4 128 707,65
8	Монтаж лифта	26 090 773,21			
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24			
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23			3 200 487,84
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**730 000 000,00**	**329 307 467,71**	**202 205 377,62**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		Тип2 полы жилого помещения на отм.0,000										
1	**Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**525,6**		**2876,01**	**72,43**	**1511630,86**	**38069,21**	**1286185,25**	**191533,79**	**1839417,82**
		НР - 94%; СП - 8%				**356,50**	**31,17**	**187376,40**	**16382,95**		**136253,17**	
		Состав работ: 1. Подготовка и очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Укладка ламинированного покрытия										
2	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**473,04**		**360,49**	**2,57**	**170526,19**	**1215,71**	**121434,10**	**45564,06**	**233377,47**
		НР - 94%; СП - 8%				**101,21**	**1,26**	**47876,38**	**596,03**		**17287,22**	
		Состав работ: 1. Разметка, нарезка и установка плинтусов										
		Тип3 полы сан узлов										
3	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,4**		**3880,51**	**85,24**	**164533,62**	**3614,18**	**99166,38**	**59663,63**	**242133,04**
		НР - 94%; СП - 8%				**1456,44**	**40,54**	**61753,06**	**1718,90**		**17935,78**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		Тип5 полы лоджии									
4	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**66,6**	**1025,76**	**33,28**	**68315,62**	**2216,45**	**38857,11**	**26659,29**	**102572,90**
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой			**409,04**	**16,80**	**27242,06**	**1118,88**		**7597,99**	
5	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (с уклоном 60-30 мм - 0,3%)**	**м2 стяжки**	**66,6**	**779,05**	**28,17**	**51884,73**	**1876,12**	**48323,63**	**2453,45**	**58685,24**
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора			**25,30**	**13,89**	**1684,98**	**925,07**		**4347,05**	
6	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**333**	**3866,37**	**85,24**	**1287501,21**	**28384,92**	**774121,77**	**468584,68**	**1896572,76**
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий			**1456,44**	**40,54**	**484994,52**	**13499,82**		**140486,87**	
7	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**715,5006723**	**1601,15**	**1,93**	**1145623,90**	**1380,92**	**881496,82**	**247620,33**	**1504703,77**
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе			**367,22**	**0,95**	**262746,16**	**679,73**		**111459,54**	
		Тип4,4а полы лестничной клетки									
		Лестничные марши									
8	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки из цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**57,609**	**1025,76**	**33,28**	**59093,01**	**1917,23**	**33611,39**	**23060,28**	**88725,56**
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой			**409,04**	**16,80**	**23564,39**	**967,83**		**6572,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**576,09**	**3866,37**	**85,24**	**2227377,09**	**49105,91**	**1339230,66**	**810651,50**	**3281070,87**
		НР - 94%; СП - 8%			**1456,44**	**40,54**	**839040,52**	**23354,69**		**243042,29**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		Лестничные площадки									
10	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**382,14**	**3866,37**	**85,24**	**1477494,63**	**32573,62**	**888357,03**	**537732,58**	**2176445,39**
		НР - 94%; СП - 8%			**1456,44**	**40,54**	**556563,98**	**15491,96**		**161218,18**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
11	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**297,8**	**1601,15**	**1,93**	**476822,47**	**574,75**	**366889,60**	**103062,56**	**626275,84**
		НР - 94%; СП - 8%			**367,22**	**0,95**	**109358,12**	**282,91**		**46390,80**	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		Тип2 полы жилого помещения									
12	**Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**4204,8**	**2876,01**	**72,43**	**12093046,85**	**304553,67**	**10289481,98**	**1532270,33**	**14715342,55**
		НР - 94%; СП - 8%			**356,50**	**31,17**	**1499011,20**	**131063,62**		**1090025,37**	
		Состав работ: 1. Подготовка и очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Укладка ламинированного покрытия									
13	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**3784,32**	**359,22**	**0,96**	**1359403,43**	**3632,95**	**807687,41**	**516869,99**	**2026375,30**
		НР - 94%; СП - 8%			**144,83**	**0,47**	**548083,07**	**1778,63**		**150101,87**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		Тип3 полы сан узлов									
14	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**339,2**	**3880,51**	**85,24**	**1316269,00**	**28913,41**	**793331,13**	**477309,08**	**1937064,31**
		НР - 94%; СП - 8%			**1456,44**	**40,54**	**494024,45**	**13751,17**		**143486,25**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23409522,60**	**498029,05**	**17768174,26**	**5043035,56**	**30728762,82**
							5143319,29	**221612,19**	**--**	**2276204,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23409522,60**				
	Материалы		Тенге				**17768174,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5364931,48**			
		Накладные расходы	Тенге				**5043035,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2276204,64**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30728762,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3759,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5364931,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30728762,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3759,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5364931,48**			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
		Двери									
15	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**118,17**	**3375,57**	**53,64**	**398891,11**	**6338,64**	**65905,77**	**227323,55**	**676311,83**
		НР - 69%; СП - 8%			**2764,21**	**23,76**	**326646,70**	**2807,72**		**50097,17**	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	18,48	3073,93	56,62	56806,23	1046,34	8237,09	33113,46	97113,27
		НР - 69%; СП - 8%			2571,58	25,31	47522,80	467,73		7193,58	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
17	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	**Двери стальные утепленные двупольные ДСН2100-1200, ДСН2100-1000**	м2	13,44	60468,00	--	812689,92	--	812689,92	--	877705,11
		СП - 8%			--	--	--	--		65015,19	
18	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Двери металлические ДСН1600-900, ДС21-7, ДСН2100-1000, ДСВ2100-900, ДСВ2100-1200**	м2	118,17	58149,00	--	6871467,33	--	6871467,33	--	7421184,72
		СП - 8%			--	--	--	--		549717,39	
19	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	75,6	3073,93	56,62	232389,11	4280,48	33697,18	135464,17	397281,54
		НР - 69%; СП - 8%			2571,58	25,31	194411,45	1913,44		29428,26	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
20	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Двери металлические ДСВ2100-1000 (входные в квартиры)**	м2	75,6	58149,00	--	4396064,40	--	4396064,40	--	4747749,55
		СП - 8%			--	--	--	--		351685,15	
21	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.3,12,13/**	м2 проемов	336,42	1938,82	89,12	652257,82	29981,75	171453,08	418097,06	1155983,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			**1340,06**	**40,81**	**450822,99**	**13729,30**		**85628,39**	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов									
22	**С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**245,7**	**5812,00**	**--**	**1428008,40**	**--**	**1428008,40**	**--**	**1542249,07**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114240,67**	
23	**С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**90,72**	**7622,00**	**--**	**691467,84**	**--**	**691467,84**	**--**	**746785,27**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55317,43**	
24	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**360**	**295,00**	**--**	**106200,00**	**--**	**106200,00**	**--**	**114696,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8496,00**	
25	**С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015**	**Ручки**	**пара**	**360**	**3663,00**	**--**	**1318680,00**	**--**	**1318680,00**	**--**	**1424174,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105494,40**	
26	**С1261-103-0141 261-103-0141 РСНБ РК 2015**	**Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**1929,6**	**513,00**	**--**	**989884,80**	**--**	**989884,80**	**--**	**1069075,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79190,78**	
27	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Люк для прочистки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**2,16**	**3669,11**	**194,93**	**7925,28**	**421,05**	**3402,09**	**3879,25**	**12748,89**
		НР - 90%; СП - 8%			**1899,14**	**96,36**	**4102,14**	**208,14**		**944,36**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
28	**С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Люк для прочистки 200х300 из ПВХ профилей глухие**	**м2**	**2,16**	**15387,00**	**--**	**33235,92**	**--**	**33235,92**	**--**	**35894,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2658,87**	
29	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**2,6**	**3625,07**	**566,17**	**9425,18**	**1472,04**	**3802,14**	**4106,26**	**14613,95**
		НР - 90%; СП - 8%			**1596,54**	**158,27**	**4151,00**	**411,50**		**1082,52**	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	2,6	33110,00	--	86086,00	--	86086,00	--	92972,88
		СП - 8%			--	--	--	--		6886,88	
		Витражи									
31	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы витражные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	5,508	2608,09	194,85	14365,36	1073,23	6223,60	6839,35	22901,09
		НР - 90%; СП - 8%			1283,32	96,36	7068,53	530,75		1696,38	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов									
32	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	5,508	22203,00	--	122294,12	--	122294,12	--	132077,65
		СП - 8%			--	--	--	--		9783,53	
		Окна									
33	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	14,64	3304,95	201,88	48384,47	2955,53	23058,58	21420,35	75389,21
		НР - 90%; СП - 8%			1528,03	97,68	22370,36	1430,04		5584,39	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
34	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	13,5	3942,86	200,86	53228,61	2711,61	26347,68	22923,16	82243,91
		НР - 90%; СП - 8%			1790,32	96,36	24169,32	1300,86		6092,14	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**14,64**	**25022,00**	**--**	**366322,08**	**--**	**366322,08**	**--**	**395627,85**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29305,77**	
36	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**13,5**	**26088,00**	**--**	**352188,00**	**--**	**352188,00**	**--**	**380363,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28175,04**	
37	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**11,2**	**4091,96**	**208,48**	**45829,95**	**2334,97**	**23680,39**	**18849,80**	**69854,13**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,16**	**100,86**	**19814,59**	**1129,63**		**5174,38**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
38	С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-8**	**м2**	**11,2**	**37725,00**	**--**	**422520,00**	**--**	**422520,00**	**--**	**456321,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33801,60**	
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**44,136**	**1295,16**	**5,83**	**57163,18**	**257,31**	**44532,78**	**11250,97**	**73887,28**
		НР - 90%; СП - 8%			**280,34**	**2,90**	**12373,09**	**127,99**		**5473,13**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
40	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**44,136**	**1538,00**	**--**	**67881,17**	**--**	**67881,17**	**--**	**73311,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5430,49**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**19641656,28**	**52872,95**	**18475330,36**	**903267,39**	**22188517,56**
							1113453,00	**24057,10**	**--**	**1643593,89**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5554668,18**				
	Материалы		Тенге				**302500,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**563740,23**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4666088,33**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**507366,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**484962,74**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6546997,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**409,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**563740,23**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14086988,10**				
	Материалы		Тенге				**107840,05**				
	Всего заработная плата		Тенге					**573769,84**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13398901,65**				
		Накладные расходы	Тенге				**395901,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1158631,14**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15641520,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**416,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**573769,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22188517,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**825,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1137510,07**			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
41	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1461,022**	**1229,68**	**8,08**	**1796589,53**	**11805,06**	**569857,02**	**975261,41**	**2993599,00**
		НР - 80%; СП - 8%			**831,56**	**2,84**	**1214927,45**	**4149,30**		**221748,08**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности									
42	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7305,11**	**527,85**	**3,47**	**3856002,31**	**25348,73**	**1122211,00**	**2176747,46**	**6515369,75**
		НР - 80%; СП - 8%			**370,76**	**1,71**	**2708442,58**	**12491,74**		**482619,98**	
43	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3109,704**	**1295,11**	**20,30**	**4027408,75**	**63126,99**	**1482333,71**	**2002947,91**	**6512785,19**
		НР - 80%; СП - 8%			**798,13**	**6,99**	**2481948,00**	**21736,83**		**482428,53**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	2990,48	241,60	1,79	722499,97	5352,96	49671,87	536133,25	1359323,88
		НР - 80%; СП - 8%			223,20	0,90	667475,14	2691,43		100690,66	
45	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	14582,52	477,69	3,47	6965924,00	50601,35	2111694,72	3862851,22	11695077,21
		НР - 80%; СП - 8%			329,41	1,71	4803627,91	24936,11		866302,02	
46	Е12-110101-0111 1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	291,42	3238,45	47,38	943749,10	13807,48	270219,20	483355,27	1541272,72
		НР - 72%; СП - 8%			2263,82	39,82	659722,42	11604,34		114168,35	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей									
47	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Откосы плоские оконные и дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	217,5	955,36	6,93	207790,80	1507,27	62990,18	115229,76	348862,20
		НР - 80%; СП - 8%			658,82	3,42	143293,35	743,85		25841,64	
48	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Откосы плоские оконные и дверные. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	73,92	241,60	1,79	17859,07	132,32	1227,81	13252,38	33600,36
		НР - 80%; СП - 8%			223,20	0,90	16498,94	66,53		2488,92	
49	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	511,456	5307,70	22,88	2714655,00	11702,11	1191089,00	1214200,64	4243164,10
		НР - 80%; СП - 8%			2956,00	11,51	1511863,94	5886,86		314308,45	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		Антикоррозийная защита решетки РЖ-1									
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	24,3	99,53	2,70	2418,58	65,61	1067,01	892,68	3576,16
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	1285,96	7,78		264,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
51	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**24,3**	**83,92**	**1,92**	**2039,26**	**46,66**	**1241,00**	**523,97**	**2768,29**
		НР - 69%; СП - 8%			**30,93**	**0,32**	**751,60**	**7,78**		**205,06**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
52	**Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	**м уголка**	**4048**	**527,78**	**0,69**	**2136453,44**	**2793,12**	**493775,04**	**1476880,42**	**3902400,56**
		НР - 90%; СП - 8%			**405,11**	**0,27**	**1639885,28**	**1092,96**		**289066,71**	
		Состав работ: 1. Нанесение гипсового раствора на внешние углы конструкций 2. Установка перфорированного уголка 3. Шпатлевание									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**23393389,80**	**186289,66**	**7357377,52**	**12858276,35**	**39151799,44**
							15849722,62	**85415,51**	**--**	**2900133,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23393389,80**				
	Материалы		Тенге				**7357377,51**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15935138,13**			
		Накладные расходы	Тенге				**12858276,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2900133,30**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39151799,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11070,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15935138,13**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**39151799,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11070,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15935138,13**			
		<u>РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка</u>									
		Ограждение Огл1									
53	**С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,1144**	**502081,00**	**--**	**57438,07**	**--**	**57438,07**	**--**	**62033,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4595,05**	
54	**С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм**	**т**	**0,7788**	**537159,00**	**--**	**418339,43**	**--**	**418339,43**	**--**	**451806,58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		33467,15	
55	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,1496	513715,00	--	76851,76	--	76851,76	--	82999,90
		СП - 8%			--	--	--	--		6148,14	
56	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,09196	268275,00	--	24670,57	--	24670,57	--	26644,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1973,65	
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	204,27484	99,53	2,70	20331,47	551,54	8969,71	7504,16	30062,48
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	10810,22	65,37		2226,85	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	204,27484	167,83	3,84	34283,45	784,41	20862,60	8807,94	46538,70
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	12636,44	128,69		3447,31	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Ограждение Огл2									
59	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,104	502081,00	--	52216,42	--	52216,42	--	56393,73
		СП - 8%			--	--	--	--		4177,31	
60	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм**	т	1,6672	537159,00	--	895551,48	--	895551,48	--	967195,60
		СП - 8%			--	--	--	--		71644,12	
61	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,1224	513715,00	--	62878,72	--	62878,72	--	67909,02
		СП - 8%			--	--	--	--		5030,30	
62	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0836	268275,00	--	22427,79	--	22427,79	--	24222,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1794,22	
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	57,3388	99,53	2,70	5706,93	154,82	2517,74	2106,38	8438,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	3034,37	18,35		625,06	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	57,3388	167,83	3,84	9623,17	220,18	5856,01	2472,34	13063,15
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	3546,98	36,12		967,64	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1680319,26**	**1710,95**	**1648580,30**	**20890,82**	**1837306,88**
							30028,01	**248,53**	**--**	**136096,81**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1680319,26**				
	Материалы		Тенге				**38206,06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30276,54**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1610374,24**				
		Накладные расходы	Тенге				**20890,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136096,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1837306,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30276,54**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1837306,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30276,54**			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
		Ограждение на лестничной площадке									
65	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,771498	84903,22	27871,99	65502,66	21503,19	9886,14	28831,51	101880,90
		НР - 69%; СП - 8%			44217,00	9943,60	34113,33	7671,47		7546,73	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
66	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,771498	701217,00	--	540987,51	--	540987,51	--	584266,51
		СП - 8%			--	--	--	--		43279,00	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,373442	99,53	2,70	2226,83	60,41	982,42	821,90	3292,63
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	1184,00	7,16		243,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
68	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**22,373442**	**167,83**	**3,84**	**3754,93**	**85,92**	**2284,99**	**964,70**	**5097,20**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,86**	**0,63**	**1384,02**	**14,10**		**377,57**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**612471,93**	**21649,52**	**554141,06**	**30618,11**	**694537,24**
							36681,35	**7692,73**	**--**	**51447,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5981,76**				
	Материалы		Тенге				**3267,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2589,28**			
		Накладные расходы	Тенге				**1786,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**621,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8389,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2589,28**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**606490,17**				
	Материалы		Тенге				**9886,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41784,80**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**540987,51**				
		Накладные расходы	Тенге				**28831,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50825,73**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**686147,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41784,80**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**694537,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44374,08**			
		РАЗДЕЛ 6.Отопление									
		Система отопления									
69	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**370,92**	**1272,51**	**17,92**	**471998,70**	**6647,63**	**165875,42**	**295889,83**	**829319,61**
		НР - 98%; СП - 8%			**807,39**	**6,61**	**299475,65**	**2452,75**		**61431,08**	
		Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**3091**	**2281,00**	**--**	**7050571,00**	**--**	**7050571,00**	**--**	**7614616,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**564045,68**	
71	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**606**	**2510,42**	**101,81**	**1521314,52**	**61696,86**	**166147,02**	**1276984,53**	**3022163,00**
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			**2134,44**	**15,80**	**1293470,64**	**9574,80**		**223863,92**	
72	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	**303**	**7635,00**	**--**	**2313405,00**	**--**	**2313405,00**	**--**	**2498477,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185072,40**	
73	С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	**303**	**5135,00**	**--**	**1555905,00**	**--**	**1555905,00**	**--**	**1680377,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124472,40**	
74	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**303**	**3259,00**	**--**	**987477,00**	**--**	**987477,00**	**--**	**1066475,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78998,16**	
75	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**36**	**2569,39**	**--**	**92498,06**	**--**	**79111,44**	**13118,89**	**114066,31**
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			**371,85**	**--**	**13386,62**	**--**		**8449,36**	
76	С1242-304-0601 242-304-0601 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**36**	**2686,00**	**--**	**96696,00**	**--**	**96696,00**	**--**	**104431,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7735,68**	
77	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**36**	**559,28**	**--**	**20134,04**	**--**	**2547,00**	**17235,30**	**40358,89**
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			**488,53**	**--**	**17587,04**	**--**		**2989,55**	
78	С1245-713-0202 245-713-0202 РСНБ РК 2015	**Термометр 100°С**	**шт.**	**36**	**1935,00**	**--**	**69660,00**	**--**	**69660,00**	**--**	**75232,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5572,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**5872**	**102,79**	**1,32**	**603582,88**	**7751,04**	**7457,44**	**576606,91**	**1274605,00**
		НР - 98%; СП - 8%			**100,20**	**--**	**588374,40**	**--**		**94415,18**	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
80	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12**	**2510,42**	**101,81**	**30125,04**	**1221,72**	**3290,04**	**25286,82**	**59844,81**
		НР - 98%; СП - 8%			**2134,44**	**15,80**	**25613,28**	**189,60**		**4432,95**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
81	**С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**12**	**2893,00**	**--**	**34716,00**	**--**	**34716,00**	**--**	**37493,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2777,28**	
82	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**7**	**2542,58**	**133,97**	**17798,06**	**937,79**	**1919,19**	**14859,03**	**35269,66**
		НР - 98%; СП - 8%			**2134,44**	**31,60**	**14941,08**	**221,20**		**2612,57**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**14865881,30**	**78255,04**	**12534777,55**	**2219981,32**	**18452731,63**
							2252848,71	**12438,35**	**--**	**1366869,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69660,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69660,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5572,80**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75232,80**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14796221,30**				
	Материалы		Тенге				**426347,55**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2265287,06**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12038770,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**9818,35**				
		Накладные расходы	Тенге				**2219981,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1361296,21**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18377498,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1450,38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**2265287,06**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**18452731,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1450,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2265287,06**			
		РАЗДЕЛ 7.Холодное водоснабжение									
83	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**715**	**1679,84**	**16,26**	**1201085,60**	**11625,90**	**7793,50**	**1158117,00**	**2547938,76**
		НР - 98%; СП - 8%			**1652,68**	**0,12**	**1181666,20**	**85,80**		**188736,20**	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
84	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**707,85**	**163,00**	**--**	**115379,55**	**--**	**115379,55**	**--**	**124609,91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9230,36**	
85	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**144**	**678,00**	**32,16**	**97632,00**	**4631,04**	**2669,76**	**90754,27**	**203457,17**
		НР - 98%; СП - 8%			**627,30**	**15,80**	**90331,20**	**2275,20**		**15070,90**	
		Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
86	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**144**	**3195,00**	**--**	**460080,00**	**--**	**460080,00**	**--**	**496886,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36806,40**	
87	**Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка**	**шт.**	**144**	**14030,47**	**247,80**	**2020388,28**	**35682,83**	**1395792,00**	**582712,41**	**2811348,74**
		НР - 98%; СП - 8%			**4089,68**	**39,52**	**588913,46**	**5691,04**		**208248,06**	
		Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
88	**С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**144**	**1040,00**	**--**	**149760,00**	**--**	**149760,00**	**--**	**161740,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11980,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	4555,35	306,41	13666,05	919,23	1421,22	11304,80	26968,52
		НР - 98%; СП - 8%			3775,20	69,97	11325,60	209,91		1997,67	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
90	С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	3	75986,00	--	227958,00	--	227958,00	--	246194,64
		СП - 8%			--	--	--	--		18236,64	
91	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	16	4879,00	--	78064,00	--	78064,00	--	84309,12
		СП - 8%			--	--	--	--		6245,12	
92	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	310	953,00	--	295430,00	--	295430,00	--	319064,40
		СП - 8%			--	--	--	--		23634,40	
93	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	144	2893,00	--	416592,00	--	416592,00	--	449919,36
		СП - 8%			--	--	--	--		33327,36	
94	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	12	919,00	--	11028,00	--	11028,00	--	11910,24
		СП - 8%			--	--	--	--		882,24	
95	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 63 мм**	шт.	1183	45,00	--	53235,00	--	53235,00	--	57493,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4258,80	
96	С1241-216-0202 241-216-0202 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм**	шт.	27	118,00	--	3186,00	--	3186,00	--	3440,88
		СП - 8%			--	--	--	--		254,88	
97	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 90 мм**	шт.	15	145,00	--	2175,00	--	2175,00	--	2349,00
		СП - 8%			--	--	--	--		174,00	
98	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	6	968,68	53,73	5812,08	322,38	278,82	5158,77	11848,52
		НР - 99%; СП - 8%			868,48	--	5210,88	--		877,67	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1261-301-1377 261-301-1377 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	2914,00	--	17484,00	--	17484,00	--	18882,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1398,72	
100	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 80 мм**	шт.	6	978,00	--	5868,00	--	5868,00	--	6337,44
		СП - 8%			--	--	--	--		469,44	
101	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1,72	94803,64	1230,04	163062,26	2115,67	114043,74	36410,36	215430,43
		НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек			27269,10	584,60	46902,85	1005,51		15957,81	
102	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	105	567,18	15,88	59553,90	1667,40	15424,50	32812,96	99756,21
		НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия			404,40	6,79	42462,00	712,95		7389,35	
103	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,105	419709,00	--	44069,44	--	44069,44	--	47595,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3525,56	
104	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0056	1483892,89	534557,01	8309,80	2993,52	2010,17	4256,36	13571,45
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			590377,60	177363,88	3306,11	993,24		1005,29	
105	С1241-114-0119 241-114-0119 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 90х3,5-76х3,5 мм**	шт.	2	622,00	--	1244,00	--	1244,00	--	1343,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		99,52	
106	**С1241-114-0109 241-114-0109 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 75х3,5-63х3 мм**	**шт.**	**2**	**502,00**	**--**	**1004,00**	**--**	**1004,00**	**--**	**1084,32**
		СП - 8%			--	--	--	--		80,32	
107	**С1241-114-0109 241-114-0109 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 63х3,5-50х2,5 мм**	**шт.**	**2**	**502,00**	**--**	**1004,00**	**--**	**1004,00**	**--**	**1084,32**
		СП - 8%			--	--	--	--		80,32	
108	**С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**362,00**	**--**	**724,00**	**--**	**724,00**	**--**	**781,92**
		СП - 8%			--	--	--	--		57,92	
109	**С1241-114-0104 241-114-0104 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**267,00**	**--**	**534,00**	**--**	**534,00**	**--**	**576,72**
		СП - 8%			--	--	--	--		42,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5454329,00**	**59957,97**	**3424252,69**	**1921526,89**	**7965924,32**
							1970118,30	**10973,65**	**--**	**590068,47**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**280807,48**				
	Материалы		Тенге				**131757,23**				
	Всего заработная плата		Тенге					**100593,54**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44069,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**78638,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28755,68**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**388201,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100593,54**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5173521,48**				
	Материалы		Тенге				**1407676,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1880498,41**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1840749,55**				
	Сдача и испытание		Тенге				**18192,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**1842888,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**561312,79**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7577722,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1210,86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1880498,41**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7965924,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1280,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1981091,95**			

РАЗДЕЛ 8.Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	685	1679,84	16,26	1150690,40	11138,10	7466,50	1109524,64	2441032,24
		НР - 98%; СП - 8%			1652,68	0,12	1132085,80	82,20		180817,20	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
111	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	678,15	163,00	--	110538,45	--	110538,45	--	119381,53
		СП - 8%			--	--	--	--		8843,08	
112	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	144	678,00	32,16	97632,00	4631,04	2669,76	90754,27	203457,17
		НР - 98%; СП - 8%			627,30	15,80	90331,20	2275,20		15070,90	
		Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
113	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	144	3195,00	--	460080,00	--	460080,00	--	496886,40
		СП - 8%			--	--	--	--		36806,40	
114	Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка**	шт.	144	14030,47	247,80	2020388,28	35682,83	1395792,00	582712,41	2811348,74
		НР - 98%; СП - 8%			4089,68	39,52	588913,46	5691,04		208248,06	
		Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
115	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	144	2124,00	--	305856,00	--	305856,00	--	330324,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24468,48	
116	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	12	919,00	--	11028,00	--	11028,00	--	11910,24
		СП - 8%			--	--	--	--		882,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-180701-0206 1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка**	шт.	4	12318,75	287,39	49274,98	1149,56	41009,52	7511,27	61329,15
		НР - 98%; СП - 8%			1778,97	137,17	7115,90	548,66		4542,90	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка воздухосборников 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке									
118	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	72	12264,64	32,72	883054,08	2355,84	598573,44	277597,15	1253503,33
		НР - 98%; СП - 8%			3918,40	15,80	282124,80	1137,60		92852,10	
		Состав работ: 1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам									
119	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	4555,35	306,41	13666,05	919,23	1421,22	11304,80	26968,52
		НР - 98%; СП - 8%			3775,20	69,97	11325,60	209,91		1997,67	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
120	С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	3	75986,00	--	227958,00	--	227958,00	--	246194,64
		СП - 8%			--	--	--	--		18236,64	
121	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2542,58	133,97	7627,74	401,91	822,51	6368,16	15115,57
		НР - 98%; СП - 8%			2134,44	31,60	6403,32	94,80		1119,67	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
122	С1242-101-1102 242-101-1102 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	91082,00	--	273246,00	--	273246,00	--	295105,68
		СП - 8%			--	--	--	--		21859,68	
123	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	34	4879,00	--	165886,00	--	165886,00	--	179156,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13270,88	
124	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	3	968,68	53,73	2906,04	161,19	139,41	2579,39	5924,26
		НР - 99%; СП - 8%			868,48	--	2605,44	--		438,83	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
125	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	3	661,10	35,82	1983,30	107,46	63,36	1794,36	4079,87
		НР - 99%; СП - 8%			604,16	--	1812,48	--		302,21	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
126	С1261-301-1377 261-301-1377 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	2914,00	--	8742,00	--	8742,00	--	9441,36
		СП - 8%			--	--	--	--		699,36	
127	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	1791,00	--	5373,00	--	5373,00	--	5802,84
		СП - 8%			--	--	--	--		429,84	
128	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 80 мм**	шт.	3	978,00	--	2934,00	--	2934,00	--	3168,72
		СП - 8%			--	--	--	--		234,72	
129	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	3	662,00	--	1986,00	--	1986,00	--	2144,88
		СП - 8%			--	--	--	--		158,88	
130	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 63 мм**	шт.	1250	45,00	--	56250,00	--	56250,00	--	60750,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4500,00	
131	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	2,5	94803,64	1230,04	237009,10	3075,10	165761,25	52922,03	313125,62
		НР - 76%; СП - 8%			27269,10	584,60	68172,75	1461,50		23194,49	
		Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**80**	**567,18**	**15,88**	**45374,40**	**1270,40**	**11752,00**	**25000,35**	**76004,73**
		НР - 76%; СП - 8%			**404,40**	**6,79**	**32352,00**	**543,20**		**5629,98**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия									
133	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,08**	**419709,00**	**--**	**33576,72**	**--**	**33576,72**	**--**	**36262,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2686,14**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**6173060,54**	**60892,66**	**3888925,13**	**2168068,82**	**9008419,71**
							2223242,75	**12044,11**	**--**	**667290,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**320849,56**				
	Материалы		Тенге				**177716,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**106947,37**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33576,72**				
		Накладные расходы	Тенге				**82296,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32251,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**435397,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106947,37**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5852211,00**				
	Материалы		Тенге				**2047754,95**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2128339,49**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1629877,45**				
	Сдача и испытание		Тенге				**18432,86**				
		Накладные расходы	Тенге				**2085772,70**				
		Сметная прибыль	Тенге				**635038,70**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8573022,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1368,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2128339,49**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**9008419,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1441,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2235286,86**			
		РАЗДЕЛ 9.Хозяйственно-бытовая канализация									
134	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**405**	**1285,50**	**1,49**	**520627,50**	**603,45**	**131896,35**	**380579,47**	**973303,53**
		НР - 98%; СП - 8%			**958,34**	**0,54**	**388127,70**	**218,70**		**72096,56**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	80	771,00	--	61680,00	--	61680,00	--	66614,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4934,40	
136	С1241-209-0510 241-209-0510 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 110 мм**	шт.	28	9691,00	--	271348,00	--	271348,00	--	293055,84
		СП - 8%			--	--	--	--		21707,84	
137	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**	шт.	72	8748,00	--	629856,00	--	629856,00	--	680244,48
		СП - 8%			--	--	--	--		50388,48	
138	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	72	1344,00	--	96768,00	--	96768,00	--	104509,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7741,44	
139	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	72	1729,00	--	124488,00	--	124488,00	--	134447,04
		СП - 8%			--	--	--	--		9959,04	
140	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	144	11649,26	103,61	1677493,44	14919,84	1218909,60	442123,32	2289186,10
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам			3081,00	51,96	443664,00	7482,24		169569,34	
141	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором**	шт.	144	3191,00	--	459504,00	--	459504,00	--	496264,32
		СП - 8%			--	--	--	--		36760,32	
142	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	144	785,00	--	113040,00	--	113040,00	--	122083,20
		СП - 8%			--	--	--	--		9043,20	
143	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	72	13073,29	205,90	941276,88	14824,80	677741,04	251072,24	1287737,00
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам			3454,32	103,96	248711,04	7485,12		95387,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	36	805,78	--	29008,08	--	14292,00	14421,76	46904,23
		НР - 98%; СП - 8%			408,78	--	14716,08	--		3474,39	
		Состав работ: 1. Подсоединение гибких подводок к штуцерам водоразборной арматуры вручную с доверткой накидных гаек ключом									
145	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	72	34708,63	403,18	2499021,36	29028,96	2248160,40	231354,24	2948805,65
		НР - 98%; СП - 8%			3081,00	197,83	221832,00	14243,76		218430,05	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
146	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	72	7481,87	77,88	538694,64	5607,36	355621,68	176690,71	772616,18
		НР - 98%; СП - 8%			2464,80	39,32	177465,60	2831,04		57230,83	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
147	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	72	785,00	--	56520,00	--	56520,00	--	61041,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4521,60	
148	С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором**	шт.	72	8762,00	--	630864,00	--	630864,00	--	681333,12
		СП - 8%			--	--	--	--		50469,12	
149	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	465	97,00	--	45105,00	--	45105,00	--	48713,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3608,40	
150	С1241-210-0205 241-210-0205 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм**	шт.	90	1103,00	--	99270,00	--	99270,00	--	107211,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7941,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8794564,90	64984,41	7235064,07	1496241,73	11114071,17
							1494516,42	32260,86	--	823264,53	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8794564,90				
	Материалы		Тенге				4646621,07				
	Всего заработная плата		Тенге					1526777,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2588443,00				
		Накладные расходы	Тенге				1496241,74				
		Сметная прибыль	Тенге				823264,54				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11114071,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**963,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1526777,28**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**11114071,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**963,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1526777,28**			
		РАЗДЕЛ 10.Канализация производственная									
151	**С1242-201-0102 242-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**14353,00**	**--**	**28706,00**	**--**	**28706,00**	**--**	**31002,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2296,48**	
152	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**661,10**	**35,82**	**2644,40**	**143,28**	**84,48**	**2392,47**	**5439,82**
		НР - 99%; СП - 8%			**604,16**	**--**	**2416,64**	**--**		**402,95**	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
153	**С1261-301-1742 261-301-1742 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	**комплект**	**4**	**3800,00**	**--**	**15200,00**	**--**	**15200,00**	**--**	**16416,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1216,00**	
154	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2542,58**	**133,97**	**5085,16**	**267,94**	**548,34**	**4245,44**	**10077,05**
		НР - 98%; СП - 8%			**2134,44**	**31,60**	**4268,88**	**63,20**		**746,45**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
155	**С1242-304-0604 242-304-0604 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**2**	**4083,00**	**--**	**8166,00**	**--**	**8166,00**	**--**	**8819,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**653,28**	
156	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7**	**964,61**	**44,49**	**6752,27**	**311,43**	**204,68**	**6229,57**	**14020,38**
		НР - 98%; СП - 8%			**890,88**	**17,22**	**6236,16**	**120,54**		**1038,55**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
157	**С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**7**	**671,00**	**--**	**4697,00**	**--**	**4697,00**	**--**	**5072,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**375,76**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**71250,83**	**722,65**	**57606,50**	**12867,48**	**90847,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							12921,68	**183,74**	**--**	**6729,46**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2644,40**				
	Материалы		Тенге				**84,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2416,64**			
		Накладные расходы	Тенге				**2392,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**402,95**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5439,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2416,64**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**68606,43**				
	Материалы		Тенге				**753,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10688,78**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56769,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**10475,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6326,52**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**85407,96**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10688,78**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**90847,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13105,42**			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренний водосток									
158	**С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2015**	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	**шт.**	**4**	**14001,00**	**--**	**56004,00**	**--**	**56004,00**	**--**	**60484,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4480,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**56004,00**	**--**	**56004,00**	**--**	**60484,32**
							--	**--**	**--**	**4480,32**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**56004,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56004,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4480,32**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**60484,32**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**60484,32**				
		РАЗДЕЛ 12.Электроосвещение									
		ЩЭ1...9									
159	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**72**	**1543,67**	**89,09**	**111144,24**	**6414,48**	**1937,52**	**75999,51**	**202115,25**
		НР - 72%; СП - 8%			**1427,67**	**38,37**	**102792,24**	**2762,64**		**14971,50**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
160	**С1247-301-0118 247-301-0118 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**72**	**5192,00**	**--**	**373824,00**	**--**	**373824,00**	**--**	**403729,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29905,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	72	5956,84	121,12	428892,48	8720,64	196107,84	163315,18	639584,27
		НР - 72%; СП - 8%			3112,00	38,37	224064,00	2762,64		47376,61	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
162	С1247-204-1633 247-204-1633 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	72	1031,00	--	74232,00	--	74232,00	--	80170,56
		СП - 8%			--	--	--	--		5938,56	
		ЩК1,2,3,4									
163	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки квартирные. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	72	4380,32	93,46	315383,04	6729,12	72349,92	172127,98	526511,90
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	38,37	236304,00	2762,64		39000,88	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
164	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	72	2769,00	--	199368,00	--	199368,00	--	215317,44
		СП - 8%			--	--	--	--		15949,44	
165	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	144	5956,84	121,12	857784,96	17441,28	392215,68	326630,36	1279168,55
		НР - 72%; СП - 8%			3112,00	38,37	448128,00	5525,28		94753,23	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
166	С1247-204-1632 247-204-1632 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	72	1000,00	--	72000,00	--	72000,00	--	77760,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5760,00	
167	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	72	454,00	--	32688,00	--	32688,00	--	35303,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2615,04	
168	С1247-204-0346 247-204-0346 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	144	4715,00	--	678960,00	--	678960,00	--	733276,80
		СП - 8%			--	--	--	--		54316,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩА03									
169	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**504**	**492,72**	**3,56**	**248330,88**	**1794,24**	**6688,08**	**173246,17**	**455303,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**475,89**	**1,53**	**239848,56**	**771,12**		**33726,16**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
170	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**72**	**492,72**	**3,56**	**35475,84**	**256,32**	**955,44**	**24749,45**	**65043,32**
		НР - 72%; СП - 8%			**475,89**	**1,53**	**34264,08**	**110,16**		**4818,02**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
171	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**18**	**554,90**	**3,57**	**9988,20**	**64,26**	**176,40**	**7033,13**	**18383,04**
		НР - 72%; СП - 8%			**541,53**	**1,15**	**9747,54**	**20,70**		**1361,71**	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание									
172	**С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**504**	**345,00**	**--**	**173880,00**	**--**	**173880,00**	**--**	**187790,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13910,40**	
173	**С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**72**	**368,00**	**--**	**26496,00**	**--**	**26496,00**	**--**	**28615,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2119,68**	
174	**С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**18**	**286,00**	**--**	**5148,00**	**--**	**5148,00**	**--**	**5559,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**411,84**	
175	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1129**	**587,22**	**3,56**	**662971,38**	**4019,24**	**29037,88**	**454781,97**	**1207173,62**
		НР - 72%; СП - 8%			**557,94**	**1,53**	**629914,26**	**1727,37**		**89420,27**	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Опробование на зажигание									
176	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	5	1178,11	19,92	5890,55	99,60	211,55	4033,73	10718,22
		НР - 72%; СП - 8%			1115,88	4,60	5579,40	23,00		793,94	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
177	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1134	476,00	--	539784,00	--	539784,00	--	582966,72
		СП - 8%			--	--	--	--		43182,72	
178	С1247-202-0103 247-202-0103 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	шт.	996	443,00	--	441228,00	--	441228,00	--	476526,24
		СП - 8%			--	--	--	--		35298,24	
179	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	1705	129,00	--	219945,00	--	219945,00	--	237540,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17595,60	
				Кабели силовые							
180	Ц13-080401-0418 1308-0401-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	30	697,47	10,90	20924,10	327,00	2585,10	13060,66	36703,54
		НР - 72%; СП - 8%			600,40	4,26	18012,00	127,80		2718,78	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
181	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 2х1,5-0,66**	км	0,03	289894,00	--	8696,82	--	8696,82	--	9392,57
		СП - 8%			--	--	--	--		695,75	
				Кабели силовые							
182	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	2883,7	404,96	2,67	1167783,15	7699,47	454153,92	510657,13	1812715,50
		НР - 72%; СП - 8%			244,80	1,15	705929,76	3316,25		134275,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка									
183	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,1464	201696,00	--	29528,29	--	29528,29	--	31890,55
		СП - 8%			--	--	--	--		2362,26	
184	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,6336	301095,00	--	190773,79	--	190773,79	--	206035,69
		СП - 8%			--	--	--	--		15261,90	
185	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,2087	468325,00	--	566064,43	--	566064,43	--	611349,58
		СП - 8%			--	--	--	--		45285,15	
186	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	км	0,167	751664,00	--	125527,89	--	125527,89	--	135570,12
		СП - 8%			--	--	--	--		10042,23	
187	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	км	0,846	1095503,00	--	926795,54	--	926795,54	--	1000939,18
		СП - 8%			--	--	--	--		74143,64	
188	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,612	400941,00	--	245375,89	--	245375,89	--	265005,96
		СП - 8%			--	--	--	--		19630,07	
189	С1243-106-0705 243-106-0705 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66**	км	0,12	2394989,00	--	287398,68	--	287398,68	--	310390,57
		СП - 8%			--	--	--	--		22991,89	
190	С1243-106-0706 243-106-0706 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,66**	км	0,015	3897757,00	--	58466,35	--	58466,35	--	63143,66
		СП - 8%			--	--	--	--		4677,31	
191	С1243-106-1013 243-106-1013 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1**	км	0,13	14459086,00	--	1879681,18	--	1879681,18	--	2030055,67
		СП - 8%			--	--	--	--		150374,49	
192	С1243-106-0823 243-106-0823 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120 (мк)-1**	км	0,01	26844144,00	--	268441,44	--	268441,44	--	289916,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21475,32	
		Электромонтажные изделия									
193	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,025	845594,00	--	21139,85	--	21139,85	--	22831,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1691,19	
194	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	10	416,00	--	4160,00	--	4160,00	--	4492,80
		СП - 8%			--	--	--	--		332,80	
195	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	9560	364,09	161,08	3480700,40	1539924,80	430295,60	1463712,48	5339965,91
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	1510480,00	522454,00		395553,03	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
196	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	9500	251,40	9,95	2388300,00	94525,00	258875,00	1493992,80	4192876,22
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	4,22	2034900,00	40090,00		310583,42	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
197	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	8000	32,00	--	256000,00	--	256000,00	--	276480,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20480,00	
198	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	1500	66,00	--	99000,00	--	99000,00	--	106920,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7920,00	
199	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	60	876,52	56,06	52591,20	3363,60	22605,60	19532,45	77893,54
		НР - 72%; СП - 8%			443,70	8,44	26622,00	506,40		5769,89	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
200	**С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32**	**м**	**25**	**375,00**	**--**	**9375,00**	**--**	**9375,00**	**--**	**10125,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**750,00**	
201	**С1243-904-0109 243-904-0109 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50**	**м**	**35**	**574,00**	**--**	**20090,00**	**--**	**20090,00**	**--**	**21697,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1607,20**	
202	**С1243-902-0905 243-902-0905 РСНБ РК 2015**	**Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-50**	**100 шт.**	**2**	**79579,00**	**--**	**159158,00**	**--**	**159158,00**	**--**	**171890,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12732,64**	
203	**С1243-902-0907 243-902-0907 РСНБ РК 2015**	**Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-95**	**100 шт.**	**0,16**	**144045,00**	**--**	**23047,20**	**--**	**23047,20**	**--**	**24890,98**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1843,78**	
204	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**490**	**364,09**	**161,08**	**178404,10**	**78929,20**	**22054,90**	**75022,92**	**273701,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**158,00**	**54,65**	**77420,00**	**26778,50**		**20274,16**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
205	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**360**	**285,19**	**12,67**	**102668,40**	**4561,20**	**9979,20**	**64844,06**	**180913,46**
		НР - 72%; СП - 8%			**244,80**	**5,37**	**88128,00**	**1933,20**		**13401,00**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
206	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**130**	**291,13**	**19,85**	**37846,90**	**2580,50**	**3442,40**	**23703,26**	**66474,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**244,80**	**8,44**	**31824,00**	**1097,20**		**4924,01**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Затягивание проволоки									
207	**С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром 32х2,0 мм**	**м**	**240**	**151,00**	**--**	**36240,00**	**--**	**36240,00**	**--**	**39139,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2899,20**	
208	**С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая размерами 50х3,0 мм**	**м**	**120**	**340,00**	**--**	**40800,00**	**--**	**40800,00**	**--**	**44064,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3264,00**	
209	**С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая размерами 80х4,5 мм**	**м**	**130**	**745,00**	**--**	**96850,00**	**--**	**96850,00**	**--**	**104598,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7748,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**18295243,17**	**1777449,95**	**10093835,38**	**5066443,26**	**25230621,34**
							6423957,84	**612768,90**	**--**	**1868934,91**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**17562133,32**				
		Материалы	Тенге				**1903672,00**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7036726,74**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7457053,50**				
		Накладные расходы	Тенге				**5066443,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1810286,10**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**24438862,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4515,49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7036726,74**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**178920,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**178920,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14313,60**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**193233,60**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**21139,85**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**21139,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1691,19**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**22831,04**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**533050,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**533050,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42644,00**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**575694,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**25230621,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4515,49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7036726,74**			
		РАЗДЕЛ 13.Коллективное телевидение									
210	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1300**	**272,58**	**2,32**	**354354,00**	**3016,00**	**21827,00**	**237369,60**	**639061,49**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,47**	**0,13**	**329511,00**	**169,00**		**47337,89**	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	м	1300	65,00	--	84500,00	--	84500,00	--	91260,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6760,00	
212	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	80	541,00	36,10	43280,00	2888,00	4896,00	26286,34	75131,64
		НР - 72%; СП - 8%			443,70	12,66	35496,00	1012,80		5565,31	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
213	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	80	140,00	--	11200,00	--	11200,00	--	12096,00
		СП - 8%			--	--	--	--		896,00	
214	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	150	12,00	--	1800,00	--	1800,00	--	1944,00
		СП - 8%			--	--	--	--		144,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				495134,00	5904,00	124223,00	263655,94	819493,13
							365007,00	1181,80	--	60703,19	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				482134,00				
	Материалы		Тенге				26723,00				
	Всего заработная плата		Тенге					366188,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84500,00				
		Накладные расходы	Тенге				263655,94				
		Сметная прибыль	Тенге				59663,20				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				805453,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235,63
		Сметная заработная плата	Тенге					366188,80			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13000,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13000,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1040,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14040,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				819493,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235,63
		Сметная заработная плата	Тенге					366188,80			
		РАЗДЕЛ 14.Связь									
215	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1600	364,09	161,08	582544,00	257728,00	72016,00	244972,80	893718,14
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	252800,00	87440,00		66201,34	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
216	Прайс лист	**Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, FO-S2-IN-9S-1-LSZH-YL**	м	1440	145,71	--	209822,40	--	209822,40	--	226608,19
		СП - 8%			--	--	--	--		16785,79	
217	Прайс лист	**Кабель волоконно-оптический FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR**	м	100	1247,68	--	124768,00	--	124768,00	--	134749,44
		СП - 8%			--	--	--	--		9981,44	
218	С1243-502-0111 243-502-0111 РСНБ РК 2015	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ 2**	км	0,06	205463,00	--	12327,78	--	12327,78	--	13314,00
		СП - 8%			--	--	--	--		986,22	
219	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1300	413,42	16,09	537446,00	20917,00	78949,00	319007,52	924969,80
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			336,60	4,22	437580,00	5486,00		68516,28	
220	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	1300	27,00	--	35100,00	--	35100,00	--	37908,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2808,00	
221	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	150	541,00	36,10	81150,00	5415,00	9180,00	49286,88	140871,83
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			443,70	12,66	66555,00	1899,00		10434,95	
222	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	150	140,00	--	21000,00	--	21000,00	--	22680,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1680,00	
223	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	150	12,00	--	1800,00	--	1800,00	--	1944,00
		СП - 8%			--	--	--	--		144,00	
224	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	шт.	900	7,00	--	6300,00	--	6300,00	--	6804,00
		СП - 8%			--	--	--	--		504,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1612258,18	284060,00	571263,18	613267,20	2403567,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							756935,00	**94825,00**	**--**	**178042,03**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1535730,40**				
	Материалы		Тенге				**160145,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**851760,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**334590,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**613267,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171919,80**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2320917,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**553,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**851760,00**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12327,78**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12327,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**986,22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13314,00**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**64200,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**64200,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5136,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**69336,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2403567,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**553,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**851760,00**			
		РАЗДЕЛ 15.Внутреннее газоснабжение									
225	**С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**2893,00**	**--**	**11572,00**	**--**	**11572,00**	**--**	**12497,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**925,76**	
226	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**72**	**953,00**	**--**	**68616,00**	**--**	**68616,00**	**--**	**74105,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5489,28**	
227	**Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**36**	**1374,00**	**--**	**49464,00**	**--**	**--**	**37098,00**	**93486,96**
		НР - 75%; СП - 8%			**1374,00**	**--**	**49464,00**	**--**		**6924,96**	
228	**С1245-802-0101 245-802-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч**	**шт.**	**36**	**14347,00**	**--**	**516492,00**	**--**	**516492,00**	**--**	**557811,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41319,36**	
229	**Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**36**	**3980,36**	**282,34**	**143292,96**	**10164,24**	**73015,92**	**63836,69**	**223700,02**
		НР - 98%; СП - 8%			**1669,80**	**139,63**	**60112,80**	**5026,68**		**16570,37**	
		Состав работ: 1. Установка плиты с присоединением к газопроводу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С1245-801-0101 245-801-0101 РСНБ РК 2015	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	36	50965,00	--	1834740,00	--	1834740,00	--	1981519,20
		СП - 8%			--	--	--	--		146779,20	
231	прайс	**Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-15**	шт.	36	16090,80	--	579268,80	--		--	579268,80
					--	--	--	--	579268,80	--	
232	С1261-107-0752 261-107-0752 РСНБ РК 2015	**Рукав резинотканевый**	м	81	343,00	--	27783,00	--	27783,00	--	30005,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2222,64	
233	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	12	249,00	--	2988,00	--	2988,00	--	3227,04
		СП - 8%			--	--	--	--		239,04	
234	С1241-112-0111 241-112-0111 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм**	шт.	3	236,00	--	708,00	--	708,00	--	764,64
		СП - 8%			--	--	--	--		56,64	
235	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	11,4	1044,90	1,22	11911,86	13,90	1587,80	8253,69	21778,80
		НР - 80%; СП - 8%			904,40	0,61	10310,16	6,95		1613,24	
236	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	м2	39,1	909,33	4,48	35554,80	175,16	33812,51	1106,95	39594,69
		НР - 69%; СП - 8%			40,08	0,95	1567,13	37,14		2932,94	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3282391,42	10353,30	2571315,23	110295,33	3617760,19
							121454,09	5070,77	579268,80	225073,44	
	Стоимость оборудования		Тенге				579268,80				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				579268,80				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2400696,00				
	Всего заработная плата		Тенге					49464,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2351232,00				
		Накладные расходы	Тенге				37098,00				
		Сметная прибыль	Тенге				195023,52				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2632817,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,00
		Сметная заработная плата	Тенге					49464,00			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75249,66				
	Материалы		Тенге				35400,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**11921,38**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27783,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**9360,64**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6768,82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91379,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11921,38**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**227176,96**				
	Материалы		Тенге				**73015,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**65139,48**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**83884,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**63836,69**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23281,09**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**314294,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65139,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**3617760,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126524,86**			
		РАЗДЕЛ 16.Пожарная сигнализация									
		Кабели и провода									
237	**Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1650**	**725,99**	**79,65**	**1197883,50**	**131422,50**	**275847,00**	**506601,65**	**1840844,00**
		НР - 61%; СП - 8%			**479,16**	**24,17**	**790614,00**	**39880,50**		**136358,81**	
		Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)									
238	**С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**1,65**	**26765,00**	**--**	**44162,25**	**--**	**44162,25**	**--**	**47695,23**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3532,98**	
239	**Прайс лист**	**Кабели систем связи КСВПВэ-5е FTP**	**м**	**5**	**528,21**	**--**	**2641,05**	**--**	**2641,05**	**--**	**2852,33**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**211,28**	
		Материалы									
240	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1130**	**272,58**	**2,32**	**308015,40**	**2621,60**	**18972,70**	**206328,96**	**555491,91**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,47**	**0,13**	**286421,10**	**146,90**		**41147,55**	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
241	**С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**1000**	**67,00**	**--**	**67000,00**	**--**	**67000,00**	**--**	**72360,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5360,00**	
242	**С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**130**	**173,00**	**--**	**22490,00**	**--**	**22490,00**	**--**	**24289,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1799,20**	
243	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**305**	**413,42**	**16,09**	**126093,10**	**4907,45**	**18522,65**	**74844,07**	**217012,15**
		НР - 72%; СП - 8%			**336,60**	**4,22**	**102663,00**	**1287,10**		**16074,97**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
244	**С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**300**	**72,00**	**--**	**21600,00**	**--**	**21600,00**	**--**	**23328,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1728,00**	
245	**С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**5**	**725,00**	**--**	**3625,00**	**--**	**3625,00**	**--**	**3915,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**290,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1793510,30**	**138951,55**	**474860,65**	**787774,68**	**2787787,78**
							1179698,10	**41314,50**	**--**	**206502,80**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1768285,30**				
		Материалы	Тенге				**313342,35**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1221012,60**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**136293,30**				
		Накладные расходы	Тенге				**787774,67**				
		Сметная прибыль	Тенге				**204484,79**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2760544,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**821,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1221012,60**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**25225,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**25225,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2018,00**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**27243,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2787787,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**821,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1221012,60**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**176152632,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**38973904,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3242084,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1162088,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**86835731,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**579269,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**33516211,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				27243,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2787787,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821,70
		Сметная заработная плата	Тенге					1221012,60			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**176152632,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**38973904,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3242084,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1162088,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**86835731,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**579269,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**33516211,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13005434,00**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											175 573 363,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											177 153 523,27
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											178 747 904,98
Непревиденные работы и затрат 2%											182 322 863,08
Итого сметная стоимость											182 902 132,08
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											40 238 469,06
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											149 804 179,08
Итого в текущих ценах											190 042 648,14
Налог на добавленную стоимость, 12%											22 805 117,78
Итого с НДС											**212 847 765,92**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 10 642 388,30**
Итого к оплате с НДС											**202 205 377,62**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Гумаров А.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.