Форма 2

Заказчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»
Наименование объекта: Строительство работы по Благоустройство и озеленение территории Национального теннисного центра города Шымкент
Договор: №05 от 17.06.2020 года

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Смета 1-1. Подготовка территории									
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**									
				м2 основания	3007,06	156,54	--	470720	--	--	338919	874410
2	2	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**			156,54	--	470720	--		64771	
				м	1463	998,00	267,62	1460074	391525	--	769355	2407784
3	3	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	**Опоры. Демонтаж элементов освещения**			730,38	--	1068549	--		178354	
				шт.	168	2639,92	1706,80	443507	286742	--	125411	614431
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			933,12	--	156764	--		45513	
				Тенге				2374301	678268	--	1233685	3896625
		Стоимость общестроительных работ						1696033	--	--	288638	
		Всего заработная плата		Тенге				2374301				
			Накладные расходы	Тенге					1696033			
			Сметная прибыль	Тенге				1233685				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3896625				
			Сметная заработная плата	Тенге								1915
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1696033			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3896625				
			Сметная заработная плата	Тенге								1915
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1						1696033			
				Тенге				2374301	678268	--	1233685	3896625
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1696033	--	--	288638	
		Всего заработная плата		Тенге				2374301				
			Накладные расходы	Тенге					1696033			
								1233685				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				288639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3896625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1915
			Сметная заработная плата	Тенге					1696033			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3896625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1915
			Сметная заработная плата	Тенге					1696033			
			ОТДЕЛ 2.Смета 4-1. Сети КЛ-0,4кВ.Наружное освещение									
			РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4кВ									
4	26	2306-0137-0657 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1219480,00	--	6097	--	6097	--	6585
						--	--	--	--		488	
5	27	2306-0137-0655 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,79	951396,00	--	751603	--	751603	--	811731
						--	--	--	--		60128	
6	28	2306-0137-0654 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,78	779504,00	--	608013	--	608013	--	656654
						--	--	--	--		48641	
7	29	2306-0137-0652 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,46	543825,00	--	250160	--	250160	--	270172
						--	--	--	--		20013	
8	30	2306-0137-0649 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,565	425130,00	--	240198	--	240198	--	259414
						--	--	--	--		19216	
9	31	2306-0137-0647 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	309031,00	--	15452	--	15452	--	16688
						--	--	--	--		1236	
10	32	2306-0217-1101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	3,45	209647,00	--	723282	--	723282	--	781145
						--	--	--	--		57863	
			ТРАНШЕЯ									
11	45	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	459,54	209,27	199,70	96167	91769	--	3166	107280
						9,57	--	4398	--		7947	
12	46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	306,36	34,02	34,02	10423	10423	--	--	11257
						--	--	--	--		834	
13	47	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	м3 грунта	153,18	34,02	34,02	5211	5211	--	--	5628
						--	--	--	--		417	
14	48	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	700	512,11	436,87	358480	305812	--	37921	428113
						75,24	--	52668	--		31712	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	49	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один(два кабеля). Устройство постели									
				м кабеля	168	512,11	436,87	86035	73395	--	9101	102747
						75,24	--	12640	--		7611	
16	50	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели. Добавлять на каждый последующий кабель кнорме 13-080201-0301									
				м кабеля	168	150,28	125,20	25246	21033	--	3034	30543
						25,08	--	4213	--		2262	
17	51	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один(три кабеля). Устройство постели									
				м кабеля	70,549	512,11	436,87	36129	30821	--	3822	43147
						75,24	--	5308	--		3196	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3212497**	**538464**	**2594805**	**57044**	**3531104**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**79228**	--	--	**261564**	
		Всего заработная плата		Тенге				**3100696**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**74830**			
			Накладные расходы	Тенге				**2594805**				
			Сметная прибыль	Тенге				**53878**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**252366**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3406939**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**158**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**74830**			
		Всего заработная плата		Тенге				**111801**				
			Накладные расходы	Тенге					**4398**			
			Сметная прибыль	Тенге				**3166**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9197**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**124165**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**32**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4398**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3531105**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**190**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**79228**			
								3212497	**538464**	**2594805**	**57044**	**3531104**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**79228**	--	--	**261564**	
		Всего заработная плата		Тенге				**3100696**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**74830**			
			Накладные расходы	Тенге				**2594805**				
			Сметная прибыль	Тенге				**53878**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**252366**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3406939**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**158**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**74830**			
		Всего заработная плата		Тенге				**111801**				
			Накладные расходы	Тенге					**4398**			
			Сметная прибыль	Тенге				**3166**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9197**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**124165**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**32**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**3531105**	**4398**			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
			Сметная заработная плата	Тенге					79228			
			ОТДЕЛ 3.Смета 4-2. Сети наружного видеонаблюдения									
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
18	12	Прайс-лист стр Юником	**ЩМП2IP54.Шкаф управления**									
				шт	11	14571,43	--	160286	--	160286	--	173109
						--	--	--	--		12823	
19	14	Прайс-лист стр UniCOM прим.	**Патч-панель Lengrand**									
				шт	12	23314,29	--	279771	--	279771	--	302153
						--	--	--	--		22382	
20	15	Прайс-лист стр UniCOM	**Патч-корд оптический /пигтейл оптоволоконный/**									
				шт	12	1366,07	--	16393	--	16393	--	17704
						--	--	--	--		1311	
21	16	2306-1706-0124 РСНБ РК 2015 прим.	**Полка оптическая**									
				шт.	12	16386,00	--	196632	--	196632	--	212363
						--	--	--	--		15731	
22	17	Прайс-лист стр LEngrAnd	**Патч-корд Lengrand 2 метра**									
				шт	20	3034,50	--	60690	--	60690	--	65545
						--	--	--	--		4855	
23	19	2306-0702-0503 РСНБ РК 2015 прим.	**КС ОКГ-П4.Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201**									
				км	1,655	155094,00	--	256681	--	256681	--	277215
						--	--	--	--		20534	
24	20	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**									
				км	1,112	81222,00	--	90319	--	90319	--	97544
						--	--	--	--		7226	
25	22	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 16 ммх 16 мм**									
				м	2767	63,00	--	174321	--	174321	--	188267
						--	--	--	--		13946	
26	24	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /опора видеонаблюдения высотой 4м/**									
				т	1,239	515052,00	--	638149	--	638149	--	689201
						--	--	--	--		51052	
			ОБОРУДОВАНИЕ									
27	27	2308-0501-2150 РСНБ РК 2015 прим.	**Видеокамера уличная моделиECZ380FIR, типа EverFocus /NBE 4502-AL/**									
				шт.	27	21342,00	--	576234	--	576234	--	622333
						--	--	--	--		46099	
28	29	Прайс-лист стр ТОО СТК-СОМ	**Сервер HPE ProLiant DL380 10поколения(MHW-S380RA SC)**									
			Отпускная цена - 3149976,79	шт	1	3186865,71	--	3186866	--		--	3186866
						--	--	--	--	3186866	--	
29	30	Прайс-лист стр ТОО СТК-СОМ	**Рабочая станция HPZ4GZ4 с видеокартой P40008GB(MHW-WZ4G4-HEN4)**									
			Отпускная цена - 1907051,79	шт	1	1929936,41	--	1929936	--		--	1929936
						--	--	--	--	1929936	--	
30	31	Прайс-лист стр ТОО СТК-СОМ	**Рабочая станция HPZ4GZ4 с видеокартой P20005GB(MHW-WZ4G4-HEN2)**									
			Отпускная цена - 1627982,14	шт	1	1647517,93	--	1647518	--		--	1647518
						--	--	--	--	1647518	--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	37	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический	шт.	2	57277,00	--	114554	--	114554	--	123718
						--	--	--	--		9164	
32	39	2308-0502-0402 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus	шт.	1	227184,00	--	227184	--	227184	--	245359
						--	--	--	--		18175	
33	41	2308-0102-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Коммутатор Cisco SG250-26-K9-EU.Ethernet-коммутатор доступа - MES2124M: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	141688,00	--	141688	--	141688	--	153023
						--	--	--	--		11335	
34	42	2308-0102-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Коммутатор Cisco SG350-28P-K9-EU.Ethernet-коммутатор агрегации - MES3124: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+),L3	шт.	8	434973,00	--	3479784	--	3479784	--	3758167
						--	--	--	--		278383	
35	43	2308-0102-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Коммутатор Small Business 300 Series.Ethernet-коммутатор доступа - MES2208P: 2порта 10/100/1000 Base-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45), 4 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45) PoE/PoE+4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	2	202024,00	--	404048	--	404048	--	436372
						--	--	--	--		32324	
36	45	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Медиаконвертер.Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	23	17348,00	--	399004	--	399004	--	430924
						--	--	--	--		31920	
37	46	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015 прим.	Трансивер MGBSX1.Разъем подвинт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	20	102,00	--	2040	--	2040	--	2203
						--	--	--	--		163	
38	48	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый220В, 3000 ВА/Smart UPC 1000VA LCD RM2U, Smart UPC2200VA LCD RM2U/	шт.	12	374484,00	--	4493808	--	4493808	--	4853313
						--	--	--	--		359505	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				18475906	--	11711586	--	19412833
		Стоимость оборудования		Тенге				--	--	6764320	936928	
		Заготов.складские расходы		Тенге				6684111				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				80209				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6764320				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11073436				
			Сметная прибыль	Тенге				11073436				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				885875				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11959311				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				638149				
			Сметная прибыль	Тенге				638149				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51052				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				689201				
								19412833				

ОТДЕЛ 4.Смета 6-2. Металлический резервуар емкостью 60 м3(3шт)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			КОТЛОВАН									
39	1	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3грунта	591,506	138,05	131,68	81658	77888	--	2715	91123
						6,37	--	3770	--		6750	
40	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,294	3014,69	--	55151	--	--	39709	102448
						3014,69	--	55151	--		7589	
41	3	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы /перемещаем разработанный грунт дополнительно/. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	609,8	57,41	57,41	35006	35006	--	--	37806
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			--	--	--	--		2800	
				Тенге				252024	112894	11711586	42424	19644210
		Стоимость общестроительных работ						58921	--	6764320	954067	
		Всего заработная плата		Тенге				171815				
			Накладные расходы	Тенге					58921			
			Сметная прибыль	Тенге				42423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231377				
			Сметная заработная плата	Тенге								76
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					58921			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				231377				
			Сметная заработная плата	Тенге								76
									58921			
			РАЗДЕЛ 4.ФУНДАМЕНТ ПОД РЕЗЕРВУАР Ф-1									
42	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные спропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	41,5	2117,47	141,90	87875	5889	71290	10054	105764
						257,74	--	10696	--		7834	
43	15	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 /В12,5, F50, W4, сульфатостойкий/. Устройство	м3	15,48	19347,19	437,57	299495	6774	244736	43666	370613
						3099,78	--	47985	--		27453	
44	16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,244	18975,38	977,26	4630	238	71	3932	9247
						17707,12	--	4321	--		685	
45	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.10мм/	т	0,244	214423,00	--	52319	--	52319	--	56505
						--	--	--	--		4186	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомдо 20 кг. Установка									
				т	0,1498	677285,00	1275,00	101457	191	91257	9108	119411
						66816,00	--	10009	--		8845	
47	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
				м2 поверхности	11,096	854,63	21,09	9483	234	6344	2702	13160
						261,82	--	2905	--		975	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				555259	13326	466017	69462	674700
		Стоимость общестроительных работ						75916	--	--	49978	
		Материалы		Тенге				555259				
		Всего заработная плата		Тенге				182163				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					75916			
		Местные материалы		Тенге				52319				
			Накладные расходы	Тенге				231535				
			Сметная прибыль	Тенге				69462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				674699				
			Сметная заработная плата	Тенге								76
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					75916			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				674699				
			Сметная заработная плата	Тенге								76
									75916			
			РАЗДЕЛ 5.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР									
48	20	1337-0101-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 3 т /установка металлического резервуара емкостью 60м3/. Монтаж на открытой площадке									
				шт.	1	159397,69	36686,89	159398	36687	24648	59818	236753
						98062,80	--	98063	--		17537	
49	21	Прайс Интерпромсервис компания	Металлическая емкость (резервуар) для питьевой и технической воды емкостью 60м3. Толщина металла-4мм									
			Оптовская цена - 1875000,00	комплект	1	1897500,00	--	1897500	--		--	1897500
						--	--	--	--	1897500	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2056898	36687	24648	59818	2134253
		Стоимость оборудования						98063	--	1897500	17537	
		Заготов.складские расходы		Тенге				1875000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22500				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1897500				
		Материалы		Тенге				159398				
		Всего заработная плата		Тенге				24648				
			Накладные расходы	Тенге					98063			
			Сметная прибыль	Тенге				59818				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				236753				
			Сметная заработная плата	Тенге								90
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					98063			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2134253				
												90

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					98063			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**2783972**	**162907**	**490665**	**171704**	**3040330**
		Стоимость оборудования						**232899**	**--**	**1897500**	**84654**	
		Заготов.складские расходы		Тенге				**1875000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**22500**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1897500**				
		Материалы		Тенге				**159398**				
		Всего заработная плата		Тенге				**24648**				
			Накладные расходы	Тенге					98063			
			Сметная прибыль	Тенге				**59818**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**17537**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**236753**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**90**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**727074**	98063			
		Материалы		Тенге				**182163**				
		Всего заработная плата		Тенге					**134837**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52319**				
		Местные материалы		Тенге				**231535**				
			Накладные расходы	Тенге				**111885**				
			Сметная прибыль	Тенге				**67117**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**906076**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
			Сметная заработная плата	Тенге					**134837**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**3040329**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
			Сметная заработная плата	Тенге					**232899**			
			ОТДЕЛ 5.Смета 6-3-1. Насосная станция									
			РАЗДЕЛ 6.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			КОТЛОВАН									
50	**1**	**1101-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2)м3**	**м3 грунта**	**94,42368**	**138,05**	**131,68**	**13035**	**12433**	**--**	**433**	**14546**
						6,37	**--**	**602**	**--**		**1077**	
51	**2**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,92032**	**3014,69**	**--**	**8804**	**--**	**--**	**6339**	**16354**
						3014,69	**--**	**8804**	**--**		**1211**	
52	**3**	**1101-0104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы /перемещаем разработанный грунт дополнительно/. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**97,344**	**57,41**	**57,41**	**5588**	**5588**	**--**	**--**	**6035**
						--	**--**	**--**	**--**		**447**	
			ПОДУШКА ИЗ МЕСТНОГО РАЗРАБОТАННОГО ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	4	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы /перемещаем грунт для подушки из отвала/. Разработка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунтадо 10 м	м3 грунта	30,42	57,41	57,41	1746	1746	--	--	1886
						--	--	--	--		140	
54	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3грунтовой подушки	30,42	445,56	444,01	13554	13507	4	31	14672
						1,43	--	43	--		1087	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
55	6	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы /перемещаем грунтдля засыпки из отвала/. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до10 м	м3 грунта	57,804	57,41	57,41	3318	3318	--	--	3584
						--	--	--	--		265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				46046	36593	4	6803	57077
								9449	--	--	4227	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46046				
		Материалы		Тенге				4				
		Всего заработная плата		Тенге					9449			
			Накладные расходы	Тенге				6803				
			Сметная прибыль	Тенге				4228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					9449			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				57077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					9449			
			РАЗДЕЛ 7.ФУНДАМЕНТЫ									
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
56	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные спропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,4	2117,47	141,90	30492	2043	24738	3489	36699
						257,74	--	3711	--		2718	
57	15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /В15, F50, W4, сульфатостойкий/. Устройство	м3	7,68	23548,03	2007,28	180849	15416	134716	27952	225505
						3999,60	--	30717	--		16704	
58	16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,084	18975,38	977,26	1594	82	25	1354	3183
						17707,12	--	1487	--		236	
59	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/	т	0,06408	214423,00	--	13740	--	13740	--	14839
						--	--	--	--		1099	
60	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.8мм/	т	0,01992	221381,00	--	4410	--	4410	--	4763
						--	--	--	--		353	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
				м2 поверхности	29,76	854,63	21,09	25434	628	17014	7246	35295
62	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная (раствор 1:2, 20мм)**			261,82	--	7792	--		2614	
				м2 поверхности	9,6	791,68	10,52	7600	101	3652	3578	12072
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			400,72	--	3847	--		894	
				Тенге				264119	18270	198295	43619	332356
		Стоимость общестроительных работ						47554	--	--	24618	
		Материалы		Тенге				264119				
		Всего заработная плата		Тенге				54006				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					47554			
		Местные материалы		Тенге				18150				
			Накладные расходы	Тенге				126138				
			Сметная прибыль	Тенге				43619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24619				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				332356				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								46
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					47554			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				332356				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								46
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					47554			
				Тенге				310164	54863	198299	50422	389433
		Стоимость общестроительных работ						57004	--	--	28845	
		Материалы		Тенге				310164				
		Всего заработная плата		Тенге				54010				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57004			
		Местные материалы		Тенге				18150				
			Накладные расходы	Тенге				126138				
			Сметная прибыль	Тенге				50422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28847				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				389433				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								62
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					57004			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				389433				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								62
				Тенге					57004			
ОТДЕЛ 6.Смета 7-1. Вертикальная планировка												
РАЗДЕЛ 8. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА												
63	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы(ВЫЕМКА). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
				м3 грунта	7623,9	48,54	48,54	370076	370076	--	--	399682
64	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (НАСЫПЬ). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**			--	--	--	--		29606	
				м3 грунта	1081,8	48,54	48,54	52512	52512	--	--	56713
						--	--	--	--		4201	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы (ПЛАНИРОВКА). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	1081,8	34,02	34,02	36804	36804	--	--	39749
						--	--	--	--		2944	
66	4	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЫСОКИХ ПОЛОВ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	379,8	343,17	313,64	130336	119122	26	8055	149462
						29,46	--	11188	--		11071	
67	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы(РАЗРАВНИВАНИЕ). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	379,8	34,02	34,02	12921	12921	--	--	13955
						--	--	--	--		1034	
68	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см,ПРИ 2 ПРОХОДАХ	м3 уплотненного грунта	379,8	66,09	66,09	25100	25100	--	--	27108
						--	--	--	--		2008	
69	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	379,8	6,45	6,45	2450	2450	--	--	2646
						--	--	--	--		196	
70	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	379,8	79,82	67,95	30316	25809	1101	2452	35390
						8,97	--	3406	--		2621	
71	9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенииРАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ до 10м	м3 грунта	4786,2	41,53	41,53	198793	198793	--	--	214697
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**		--	--	--	--		15903	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				859308	843588	1127	10507	939402
		Материалы		Тенге				14593	--	--	69584	
		Всего заработная плата		Тенге				859308				
			Накладные расходы	Тенге				1127				
			Сметная прибыль	Тенге					14593			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69585				
			Сметная заработная плата	Тенге				939401				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								214
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14593				
			Сметная заработная плата	Тенге				939401				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**								214
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				859308	843588	1127	10507	939402
		Материалы		Тенге				14593	--	--	69584	
		Всего заработная плата		Тенге				859308				
			Накладные расходы	Тенге				1127				
									14593			
								10507				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				69585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				939401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					14593			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				939401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					14593			
			ОТДЕЛ 7.Смета 7-2. Благоустройство территории									
			РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЯ									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК									
72	8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/**	м3	5,7105	38123,00	--	217701	--	217701	--	235118
						--	--	--	--		17416	
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ									
73	11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	м3	502,005816	1438,00	--	721884	--	721884	--	779635
						--	--	--	--		57751	
74	13	2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 ммГОСТ 17608-91**	м2	1609,2	1878,00	--	3022078	--	3022078	--	3263844
						--	--	--	--		241766	
75	15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	м3	29,3904	38123,00	--	1120450	--	1120450	--	1210086
						--	--	--	--		89636	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				5082114	--	5082113	--	5488683
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	406569	
		Местные материалы		Тенге				5082114				
			Сметная прибыль	Тенге				5082114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				406569				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5488683				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				5488683				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5082114	--	5082113	--	5488683
		Местные материалы		Тенге				--	--	--	406569	
			Сметная прибыль	Тенге				5082114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5082114				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				406569				
								5488683				
			ОТДЕЛ 8.Смета 7-3. Навес и трибуны									
			РАЗДЕЛ 10. ТРИБУНА на 68 мест 2-х рядная 3шт									
76	2	Прайс-лист стр ТОО Бак Арман	**Трибуна 3х рядная на 68 посадочных мест с пластмассовыми сиденьями "Авангард"**	шт	1	1785714,29	--	1785714	--	1785714	--	1928571
						--	--	--	--		142857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1785714	--	1785714	--	1928571
								--	--	--	142857	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1785714				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1785714				
			Сметная прибыль	Тенге				142857				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1928571				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1928571				
			РАЗДЕЛ 11. Реставрация трибун									
77	5	**Прайс-лист стр ТОО Бак Арман**	**Пластмассовыми сиденьями "Авангард"**	**шт**	**850**	**3642,86**	**--**	**3096429**	**--**	**3096429**	**--**	**3344143**
						--	--	--	--		247714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**3096429**	**--**	**3096429**	**--**	**3344143**
								--	--	--	247714	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3096429				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3096429				
			Сметная прибыль	Тенге				247714				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3344143				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3344143				
			РАЗДЕЛ 12.Навес для требун 2-х рядных 3шт									
78	21	**Прайс-лист стр ТОО Бак Арман**	**Навеса "Средний" под трибуны на 68 мест."**	**шт**	**1**	**1982142,86**	**--**	**1982143**	**--**	**1982143**	**--**	**2140714**
						--	--	--	--		158571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1982143**	**--**	**1982143**	**--**	**2140714**
								--	--	--	158571	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1982143				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1982143				
			Сметная прибыль	Тенге				158571				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2140714				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2140714				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**6864286**	**--**	**6864286**	**--**	**7413428**
								--	--	--	549142	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6864286				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6864286				
			Сметная прибыль	Тенге				549143				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7413429				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				7413429				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**44111839**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2079758				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2278089			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26942881		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8661820		
			- Накладные расходы	Тенге							1523362	
			- Сметная прибыль	Тенге							2625924	
			ИТОГО									**44111839**
			Оборудование									**8661820**
			итого без оборудования									**35450019**
			временные здания и сооружения 1,3%									**460850**
			итого									**35910869**
			доп.затраты на зимнее время 0,7%									**251376**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			итого									36162245
			Непревиденные работы и затраты 2%									723245
			итого									36885490
			Итого с оборудованием									45547310
			итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									47820166
			с пониж.коэф. К=0,99									47341964
			НДС 12%									5681036
			всего к оплате									53023000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «АлемСтрой-1»
_____ Сапарбеков М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Бірлік НС»
_____ Малибеков Н.А.