Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MBN Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры на 100 мест в селе Абай Ондирисского сельского округа Шуского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№4/22** от **12.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022г. (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел: Кровля									
1	168	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		9,746	97042,36	1404,49	945775	13688	710238	204601	1242406
			м3 древесины в конструкции			22763	562,92	221848	5486		92030	
2	169	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		9,746	8812,23	56,98	85884	556	76921	7785	101162
			м3 древесины в конструкции			862,68	24,81	8408	242		7493	
3	170	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		2,28	95422,21	1026,95	217563	2342	161459	49344	288259
			м3 древесины в конструкции			23580	466,56	53762	1064		21352	
4	171	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		136,8	306,81	2,64	41972	361	37136	4169	49832
			м2 обработанной поверхности			32,71	1,15	4475	157		3691	
5	172	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		361,9	698,91	21,12	252936	7643	5508	223172	514196
			м2 кровли			662,57	7,72	239784	2794		38089	
6	173	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		416,62	2590		1079046		1079046		1165369
				м2							86323	
7	174	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам		268	2991,19	60,32	801639	16166	699317	83424	955868
			м2 покрытия			321,48	24,39	86157	6537		70805	
8	175	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		31,32	3215,6	13,89	100713	435	67247	30489	141698
			м2 покрытия			1054,62	3,5	33031	110		10496	
9	176	Е11-340108-0705 Изм. и доп. вып. 19	Обшивка карниза Сайдингом		78,64	1171,99	29,11	92165	2289	6799	63774	168414
				м2		1056,42	10,63	83077	836		12475	
10	177	С121-100105-0301	Стоимость Сайдинга		80,9992	1240		100439		100439		108474
				м2							8035	
11	178	С121-100102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		36	574		20664		20664		22317
				м							1653	
12	179	Е11-120101-0601	Швы деформационные.		17	3050,45	63,34	51858	1077	35334	14365	71521
			м деформационных швов			908,62	9,83	15447	167		5298	
13	180	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,14464	761438,42	6557,32	110134	948	100558	10409	130186
				т		59651,9	1334,88	8628	193		9643	
14	181	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0469154	481883,22	11921,42	22608	559	10907	13224	38699
			т стальных элементов			237490	1386,72	11142	65		2867	
15	182	С121-100302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм		13	691		8983		8983		9702
				м							719	
16	183	С121-100302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм		42	811		34062		34062		36787

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							2725	
17	184	С121-100302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		13	812		10556		10556		11400
				шт.							844	
18	185	С121-100302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		65	345		22425		22425		24219
				шт.							1794	
19	186	С121-100302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый		56	406		22736		22736		24555
				шт.							1819	
20	187	С121-100302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм		14	781		10934		10934		11809
				шт.							875	
21	188	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм		7	1386		9702		9702		10478
				шт.							776	
			Итого по разделу: Кровля									5127351
			Раздел: Перегородки									
22	210	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные В15 W4F50. Устройство		16,03	21273,17	1334,27	341009	21388	269624	49803	422077
				м3		3118,92	295,19	49996	4732		31265	
23	211	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13974	225938		31573		31573		34099
				т							2526	
24	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0204	234691		4788		4788		5171
				т							383	
25	213	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов без опалубки		0,27	28057,69	4677,35	7576	1263	3707	2603	10993
				м3		9652,5	941,81	2606	254		814	
26	214	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		513,09	2455,65	115,87	1259969	59452	203214	940419	2376419
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1943,72	27,09	997303	13900		176031	
27	215	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,24669	283988		70057		70057		75662
				т							5605	
28	216	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников, бетон В12,5		3,07	25092,69	3927,76	77035	12058	47835	18027	102667
				м3		5583,6	869,2	17142	2668		7605	
29	217	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,40846	246529		100697		100697		108753
				т							8056	
30	218	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,452	761438,42	6557,32	344170	2964	314244	32528	406834
			т стальных элементов			59651,9	1334,88	26963	603		30136	
31	219	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0124288	334290,53	2229,53	4155	28	0	3766	8555
				т		332061	942,52	4127	12		634	
32	220	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90		320	29		9280		9280		10022
				шт.							742	
			Итого по разделу: Перегородки									3561252
			Раздел: . Отделочные работы									
33	259	Е11-150108-1603 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами гипсокатонными по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа		143	16092	79,94	2301156	11431	661414	1689379	4348112
				м2		12183,93	38,3	1742302	5477		357577	
			Итого по разделу: Отделочные работы									4348112
			ИТОГО:									13036715
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**378065**				
			Итого с временными									**13414780**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**120733**				
			Итого с зимними удорожаниями									**13535513**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**270710**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13806223**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**14497031**
			Итого									**14497031**
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,95			**0,95**						**13772180**
			Итого с учетом субподрядной скидки, к = 0,85			**0,85**						**11706353**
			НДС			**12 %**		**1404762**				
			Итого с НДС									**13111115**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MBN Building"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуратбаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Әбдірәсілов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)