Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MBN Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Байтерек Жуалынского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№1/22** от **23.05.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел: Стены									
1	18	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м		80	25853,5	1649,09	2068280	131927	1356663	569880	2849212
				м3 кладки		7246,13	413,55	579691	33084		211053	
2	19	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		71,5	25397,02	1640,65	1815887	117306	1212517	479399	2478910
				м3 кладки		6798,09	411,47	486063	29420		183623	
			Итого по разделу: Стены									5328122
			Раздел: Перегородки									
3	41	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		132,98	4431,81	121,61	589342	16172	276697	279562	938417
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2229,46	31,06	296474	4130		69513	
4	42	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,052606	296003		15571		15571		16817
				т							1246	
5	43	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,333384	772068,5	7371,12	257395	2457	232147	27495	307682
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	22791	510		22791	
6	44	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0013186	383082,73	2469,73	505	3	0	458	1041
				т		380613	1080,57	502	1		77	
7	45	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		244	30		7320		7320		7905
				шт.							585	
			Итого по разделу: Перегородки									1271862
			Раздел: Покрытие									
9	48	С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		342,6928	7191		2464304		2464304		2661448
				м2							197144	
			Итого по разделу: Покрытие									2661448
			Раздел: Кровля									
10	67	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		80,9168	41173		3331587		3331587		3598114
				м3							266527	
11	99	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,1439	301324		43361		43361		46830
				т							3469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	100	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,1787	273545		48882		48882		52793
				т							3911	
13	102	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0336	250492		8417		8417		9090
				т							673	
14	103	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0047	267997		1260		1260		1361
				т							101	
15	108	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,04472	584919		26158		26158		28251
				т							2093	
			Итого по разделу: Кровля									3736439
			ИТОГО:					10678270	267864	9024884	1356794	12997871
								1385520	67145		962806	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,9 %		376938				13374809
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		120373				13495183
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		269904				13765086
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №06-02-01 Теплосеть и резервуар топлива 3 м3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010102-0417 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		6	604,68	604,68	3628	3628	0	418	4370
				м3 грунта		0	96,85	0	581		324	
2	2	Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1	4856,84	0	4857	0	0	3497	9022
				м3 грунта		4856,84	0	4857	0		668	
3	3	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		6	42,39	42,39	254	254	0	72	352
				м3 грунта		0	16,74	0	100		26	
4	4	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6	207,3	94,94	1244	570	0	686	2084
				м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	674	279		154	
5	5	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1	1380,61	0	1381	0	0	994	2565
				м3 грунта		1380,61	0	1381	0		190	
6	6	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,06	21468,18	7,68	44224	16	35606	8087	56496
				м3 подстилающего слоя		4176,06	0	8603	0		4185	
7	7	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,71	9389,22	1842,99	44223	8680	18131	19986	69346
				м3 подстилающего слоя		3696,84	817,3	17412	3849		5137	
8	8	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками		6,09	15050,16	3260,79	91655	19858	22061	57385	160963
				м3 подстилающего слоя		8166,8	1857,5	49736	11312		11923	
9	9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,17	6238,42	1811,92	1061	308	588	284	1453
				м3 основания		969,85	825,72	165	140		108	
10	10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,72	24315,52	1047,03	17507	754	13287	3420	22601
				м3		4814,68	404,44	3467	291		1674	
11	11	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,0476	684612,99	1443,99	32588	69	31218	1211	36503

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		27320	630,51	1300	30		2704	
12	16	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,06	496841,58	73595,76	29810	4415	651	26159	60447
				км трубопровода		412390	27988,82	24743	1679		4478	
13	18	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		60,24	310		18674		18674		20168
				м							1494	
14	35	С1225-203-0203	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Л4-8)		0,72	65513		47169		47169		50943
				м3)							3774	
15	36	С1225-203-0203	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л4д-8, бетон В15)		0,72	63527		45739		45739		49398
				м3							3659	
16	37	С1225-202-1102	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8,П5д-8)		0,64	45100		28864		28864		31173
				м3							2309	
17	39	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	10982,74		10983		10983		11862
				шт.							879	
18	40	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	11536,22		11536		11536		12459
				шт.							923	
19	41	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	10820,13		10820		10820		11686
				шт.							866	
20	42	С1225-101-0208	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		1	2024,04		2024		2024		2186
				шт.							162	
21	43	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	18935		18935		18935		20450
				комплект							1515	
			ИТОГО:					467176	38552	316286	122199	636527
								112338	18261		47152	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		18459				654988
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		5895				660883
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13218				674101
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №06-05-01 РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 100 М3 2 шт									
			Раздел: Резервуар									
1	1	Е11-010101-0417 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		206	625,76	625,76	128907	128907	0	14865	155273
				м3 грунта		0	100,22	0	20646		11502	
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6	3574,18	0	21445	0	0	15441	39837
				м3 грунта		3574,18	0	21445	0		2951	
3	3	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		212	61,2	61,2	12975	12975	0	3690	17997

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	24,17	0	5124		1333	
4	4	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		137	42,39	42,39	5808	5808	0	1651	8055
				м3 грунта		0	16,74	0	2294		597	
5	5	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		137	18,36	18,36	2516	2515	0	715	3489
				м3 грунта		0	7,25	0	993		259	
6	6	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		137	207,3	94,94	28400	13007	0	15664	47589
				м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	15394	6363		3525	
7	7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		3	1380,61	0	4142	0	0	2982	7694
				м3 грунта		1380,61	0	4142	0		570	
8	8	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		201	320,18	309,25	64356	62160	75	10330	80661
				м3 грунта		10,56	60,82	2123	12225		5975	
9	9	С3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		1055,25	45		47486				51285
				т·км							3799	
10	10	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м для обсыпка резервуара		273	61,2	61,2	16708	16708	0	4751	23175
				м3 грунта		0	24,17	0	6599		1717	
11	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		236,5	207,3	94,94	49027	22453	0	27041	82153
				м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	26573	10983		6086	
12	12	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 обсыпки резервуара		1	1380,61	0	1381	0	0	994	2565
				м3 грунта		1380,61	0	1381	0		190	
13	13	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м обсыпка резервуара		72	61,2	61,2	4407	4406	0	1253	6112
				м3 грунта		0	24,17	0	1740		453	
14	14	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 обсыпки резервуара		72	1380,61	0	99404	0	0	71571	184653
				м3 грунта		1380,61	0	99404	0		13678	
15	15	Е11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 планировка обсыпки		124	202,77	0	25144	0	0	18104	46707
				м2 спланированной площади		202,77	0	25144	0		3460	
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,42	19378,74	1136,42	85654	5023	74420	6736	99781
				м3		1405,35	269,41	6212	1191		7391	
17	17	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		41,2	35103,91	3274,69	1446281	134917	925407	397415	1991191
				м3		9367,89	1232,09	385957	50762		147496	
18	18	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,11595	267997		31075		31075		33561
				т							2486	
19	19	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		2,7319	250492		684319		684319		739065
				т							54746	
20	20	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,0542	684612,99	1443,99	37106	78	35547	1379	41564
				т		27320	630,51	1481	34		3079	
21	21	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		4	6570,9	1534,32	26284	6137	8891	15344	44957
				шт. сборных конструкций		2813,96	436,76	11256	1747		3330	
22	22	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		3,8	72217		274425		274425		296379

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,86	38985,97	4893,24	33528	4208	19798	9510	46481
				м3		11071,5	1079,88	9522	929		3443	
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0906	277977		25185		25185		27200
				т							2015	
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115888	275482		31925		31925		34479
				т							2554	
26	26	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение бетоном(усиление плит)	м3	0,6	95641,68	1396,2	57385	838	38503	15464	78677
				м3		30073,42	609,28	18044	366		5828	
27	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06364	22108,03	1411,99	1407	90	19	1207	2823
				т		20408,04	424,6	1299	27		209	
28	28	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	275482		17532		17532		18934
				т							1403	
29	29	Е11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	31,2	357,82	30,79	11164	961	3427	7996	20693
				м шва		217,19	0	6777	0		1533	
30	30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальники ТМ90-02. диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0208	1441954,94	527328,76	29993	10968	7467	14880	48463
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	11558	3472		3590	
31	31	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН 124-2 10шт. МН 118-6 7 шт)	т	0,0852	736520,99	1443,99	62752	123	55879	6192	74459
				т		79228	630,51	6750	54		5516	
32	32	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм Хамаст под плитой днища	м2	41,58	1429,88	260,11	59455	10816	11	40683	108148
				м2		1169,5	69	48628	2869		8011	
33	33	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00832	96193,47	7682,49	801	64	680	70	940
				т		6803,94	3869,39	57	32		70	
34	34	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,58	746,11	31,52	31024	1311	13871	15510	50256
				м2 стяжки		381,01	15,8	15843	657		3723	
35	35	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	41,58	1118,15	65,51	46493	2724	41484	3374	53856
				м2 стяжки		54,96	31,35	2285	1304		3990	
36	36	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону перекрытия	м2 стяжки	42	725,28	111,48	30462	4683	15156	10889	44659
				м2 стяжки		252,96	28,83	10625	1211		3308	
37	37	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	42	724,37	57,72	30424	2424	26618	1874	34882
				м2 стяжки		32,9	15,6	1382	655		2584	
38	38	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42	640,08	56,38	26884	2368	14798	9492	39286
				м2 утепляемого покрытия		231,38	14,27	9718	600		2910	
39	39	С1234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,1	26457		55560		55560		60005
				м3							4445	
40	40	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по сетке перекрытия	м2 стяжки	42	725,28	111,48	30462	4683	15156	10889	44659
				м2 стяжки		252,96	28,83	10625	1211		3308	
41	41	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	42	103,49	8,25	4347	347	3803	268	4984
				м2 стяжки		4,7	2,23	198	94		369	
42	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,103	16836,2	1527,64	1734	157	3	1495	3487
				т		15277,2	666,6	1574	69		259	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		42	553		23226		23226		25084
				м2							1858	
44	44	Е11-410101-0104	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ АСФАЛЬТОВОЙ В ТРИ СЛОЯ ПО 5 ММ/ХАМАСТ/ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ,ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРА,В Т.Ч.СБОКУ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕКРЫТИЯ/		155,68	1601,21	370,86	249277	57736	42	163400	445690
				м2		1230,08	98,51	191499	15336		33014	
45	45	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,03114	96193,47	7682,49	2996	239	2545	263	3519
				т		6803,94	3869,39	212	121		261	
46	46	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРИМЕТРУ		18,84	3345,5	95,81	63029	1806	42185	13686	82852
				м2		1010,6	42,16	19040	795		6137	
47	47	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя по плите днища		18,84	1676,99	87,26	31595	1644	15757	13584	48792
				м2 изолируемой поверхности		753,38	13,62	14194	257		3614	
48	48	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		18,84	1036,06	43,5	19520	820	10136	8188	29924
				м2 изолируемой поверхности		454,56	7,76	8564	146		2217	
			Итого по разделу: Резервуар									5436964
			ИТОГО:					4075395	524093	2514925	958840	5436975
								988898	150899		402746	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		157672				
			Итого с временными									5594647
			Зимние удорожания			0,9 %		50352				
			Итого с зимними удорожаниями									5644999
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		112900				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5757899
			Итого по АКТУ									20197084
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,95			0,95						19187230
			НДС			12 %		2302468				
			Итого с НДС									21489698

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MBN Building"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуратбаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Әбдірәсілов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)