Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Генподрядчик: **ТОО "Асанас-Дар"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Жанкент"**

Объект: **"Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора"СПМК дачного массива Болашак" г. Кызылорда"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		2	**05.09.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора"СПМК дачного массива Болашак" г. Кызылорда"	**2 437 242,09**	**2 437 242,09**							**0,00**	**2 437 242,09**

Генподрядчик:

ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Р.А.

Подрядчик:

ТОО "Компания Жанкент"

Ғылман Т.Ж.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"
Объект: **"Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора"СПМК дачного массива Болашак" г. Кызылорда"**
Договор: № 2 от 05.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Поселковые сети										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,52498		342575,36	86555,00	179845	45440	590	146356	352297
		НР - 99%; СП - 8%				254896,00	26703,40	133815	14019		26096	
13	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	530,2298		538,00	--	285264	--	285264	--	308085
		СП - 8%				--	--	--	--		22821	
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	1,8544		323617,96	76557,88	600117	141969	1313	495708	1183491
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	456835	43880		87666	
15	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	1872,944		92,00	--	172311	--	172311	--	186096
		СП - 8%				--	--	--	--		13785	
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/**	км трубопровода	0,133		684262,70	255046,36	91007	33921	109	67169	170830
		НР - 99%; СП - 8%				428400,00	81729,44	56977	10870		12654	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										2200799
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					647627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						221330			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						68769			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							459587		
		- Накладные расходы	Тенге								709233	
		- Сметная прибыль	Тенге								163022	

ИТОГО ПО АКТУ Тенге 2 200 799,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3%		28 610,39	2 229 409,39				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	2,07%		46 148,77	2 275 558,16				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		45 511,16	2 321 069,32				
		ИТОГО в текущих ценах на 2022 год	Тенге	К=1,0500514			2 437 242,09				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				**2 437 242,09**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Кирабаева Р.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Жанкент"

_____ **Гылман Г.Ж.**