Генподрядчик: **ТОО "Асанас-Дар"**

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: **ТОО "Компания Жанкент"**

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас алаш и Теректи г. Кызылорда.Строительство водопроводной сети"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

	код заказчика		код подрядчика		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименование	код
						05.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас алаш и Теректи г. Кызылорда.Строительство водопроводной сети"	**4 404 743,01**	**4 404 743,01**							**0,00**	**4 404 743,01**

Генподрядчик:

ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Карабаева Р.А.**

Подрядчик:

ТОО "Компания Жанкент"

_____ **Ғылман Г.Ж.**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"
Объект: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас алаш и Теректи г. Кызылорда.Строительство водопроводной сети"**
Договор: б/н от 05.09.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ УЛ. ЖАС АЛАШ										
		РАЗДЕЛ 2. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИИ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
47	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1918,9316	210,58	210,58	404088,62	404088,62	--	73019,19	515276,43
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,85	--	101415,54		38168,62	
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		59,3484	1894,97	--	112463,44	--	--	80973,68	208912,08
		НР - 72%; СП - 8%				1894,97	--	112463,44	--		15474,97	
49	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1363,772272	34,93	34,93	47636,57	47636,57	--	12519,43	64968,48
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	17388,10		4812,48	
50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		340,943068	860,22	--	293286,05	--	--	211165,95	544808,16
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	293286,05	--		40356,16	
51	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	уплотненного		1363,772272	159,33	75,52	217289,84	102992,08	--	116425,78	360412,87
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	34,76	114297,75	47404,72		26697,25	
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ										
52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		138,0768	4112,24	158,80	567804,94	21926,60	402645,75	148134,76	773214,87
		НР - 99%; СП - 8%				1037,34	46,34	143232,59	6398,48		57275,18	
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ										
53	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода		1,72596	292691,94	74035,78	505174,58	127782,79	1167,03	408244,37	986492,47
		НР - 99%; СП - 8%				217980,00	20940,98	376224,76	36143,29		73073,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1743,2196**	**124,00**	**--**	**216159,23**	**--**	**216159,23**	**--**	**233451,97**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17292,74**	
		ВРЕЗКА									
55	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**37**	**4597,94**	**2329,45**	**170123,78**	**86189,65**	**11639,83**	**98347,15**	**289948,61**
		НР - 99%; СП - 8%			**1953,90**	**730,98**	**72294,30**	**27046,26**		**21477,67**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2534027,00**	**790616,31**	**631611,84**	**1148830,31**	**3977485,95**
							1111798,89	**235796,39**	**--**	**294628,59**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2317867,82**				
	Материалы		Тенге				**415452,62**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1347595,28**			
		Накладные расходы	Тенге				**1148830,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**277335,85**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3744034,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1226,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1347595,28**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**216159,23**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**216159,23**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17292,74**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**233451,97**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3977486,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1226,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1347595,28**			

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3 977 485,95
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,3%**	51 707,32	4 029 193,27
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**2,07%**	83 404,30	4 112 597,57
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	82 251,95	4 194 849,52
ИТОГО в текущих ценах на 2021 год	Тенге	**К=1,050036**		4 404 743,01
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**4 404 743,01**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО"Асанас-Дар"

_____ **Карабаева Р.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Компания Жанкент"

_____ **Гылман Г.Ж.**