исх. акт №3

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь**
(наименование, адрес)

Договор генподряда №17 от 2023-01-25, доп.согл.№17/1 от 2023-06-09

Акт выполненных работ №3-1 за август месяц 2023 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1,2 УЧАСТКИ

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. № 02-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 УЧАСТОК										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	4	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Отвозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1632,75		-119,00	--	-194297	--		--	-209841
			СП - 8%				--	--	--	--		-15544	
2	23	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	3976,898442		-119,00	--	-473251	--		--	-511111
			СП - 8%				--	--	--	--		-37860	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-667548	--	--	--	-720952
									--	--	--	-53404	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					-667548				
			Транспортные расходы	Тенге					-667548				
			Сметная прибыль	Тенге					-53404				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-720952				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-720952				
			РАЗДЕЛ 2. строительные работы										
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 250мм										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	28	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	20,9402	-46007,00	--	-963396	--	-963396	--	-1040467
			СП - 8%			--	--	--	--		-77072	
4	29	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,2092	-484119,00	--	-101278	--	-101278	--	-109380
			СП - 8%			--	--	--	--		-8102	
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 200мм									
5	37	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	13,35921	-46007,00	--	-614617	--	-614617	--	-663787
			СП - 8%			--	--	--	--		-49169	
6	38	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,13359	-484119,00	--	-64673	--	-64673	--	-69847
			СП - 8%			--	--	--	--		-5174	
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 160мм									
7	46	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	53,9761	-46007,00	--	-2483278	--	-2483278	--	-2681941
			СП - 8%			--	--	--	--		-198662	
8	47	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,4658	-484119,00	--	-225503	--	-225503	--	-243543
			СП - 8%			--	--	--	--		-18040	
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 110мм									
9	55	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	38,14771	-46007,00	--	-1755062	--	-1755062	--	-1895467
			СП - 8%			--	--	--	--		-140405	
10	56	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,38148	-484119,00	--	-184682	--	-184682	--	-199456
			СП - 8%			--	--	--	--		-14775	
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 63мм									
11	62	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,717	-46007,00	--	-125001	--	-125001	--	-135001
			СП - 8%			--	--	--	--		-10000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	63	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	т	0,02718	-484119,00	--	-13158	--	-13158	--	-14211
			СП - 8%			--	--	--	--		-1053	
13	64	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	650	-2767,58	-160,76	-1798924	-104491	-990990	-727535	-2728575
			НР - 99%; СП - 8%			-1082,22	-48,37	-703443	-31441		-202117	
			Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	96	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев**	м3	664,775	-270,00	--	-179489	--	-179489	--	-193848
			СП - 8%			--	--	--	--		-14359	
15	111	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	345	-13608,00	--	-4694760	--	-4694760	--	-5070341
			СП - 8%			--	--	--	--		-375581	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-13203821	-104491	-12395887	-727535	-15045864
								-703443	-31441	--	-1114509	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-13203821				
			Материалы	Тенге				-990990				
			Всего заработная плата	Тенге					-734884			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-5463543				
			Местные материалы	Тенге				-5941354				
			Накладные расходы	Тенге				-727535				
			Сметная прибыль	Тенге				-1114508				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-15045864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-686
			Сметная заработная плата	Тенге					-734884			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-15045864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-686
			Сметная заработная плата	Тенге					-734884			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				-13871369	-104491	-12395887	-727535	-15766816
								-703443	-31441	--	-1167913	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-13871369				
			Материалы	Тенге				-990990				
			Всего заработная плата	Тенге					-734884			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-5463543				
			Местные материалы	Тенге				-5941354				
			Транспортные расходы	Тенге				-667548				
			Накладные расходы	Тенге				-727535				
			Сметная прибыль	Тенге				-1167912				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-15766816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-686
			Сметная заработная плата	Тенге					-734884			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	Страниц - 11			-15766816				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-686
			Сметная заработная плата	Тенге					-734884			

ОТДЕЛ 2. № 02-02. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 2 УЧАСТОК

РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	4	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Отвозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	896,3	-119,00	--	-106660	--		--	-115192
			СП - 8%			--	--	--	--		-8533	
17	10	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	2593,324	-376,55	-376,55	-976515	-976515	--	-276447	-1353199
			НР - 72%; СП - 8%			--	-148,06	--	-383955		-100237	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
18	11	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	130,8	-414,20	-414,20	-54178	-54178	--	-15338	-75077
			НР - 72%; СП - 8%			--	-162,86	--	-21302		-5561	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1137353	-1030693	--	-291785	-1543468
								--	-405257	--	-114331	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1137353				
		Всего заработная плата		Тенге					-405257			
		Транспортные расходы		Тенге				-106660				
			Накладные расходы	Тенге				-291785				
			Сметная прибыль	Тенге				-114331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1543469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-245
			Сметная заработная плата	Тенге					-405257			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1543469				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-245
			Сметная заработная плата	Тенге					-405257			
			РАЗДЕЛ 4.Строительные работы									
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 200мм									
19	26	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	17,969417	-46007,00	--	-826719	--	-826719	--	-892856
			СП - 8%			--	--	--	--		-66138	
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 160мм									
20	35	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	8	-46007,00	--	-368056	--	-368056	--	-397500
			СП - 8%			--	--	--	--		-29444	
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 110мм									
21	44	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	24	-46007,00	--	-1104168	--	-1104168	--	-1192501
			СП - 8%			--	--	--	--		-88333	
22	45	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	т	0,015	-484119,00	--	-7262	--	-7262	--	-7843
			СП - 8%			--	--	--	--		-581	
			Строительные работы									
23	75	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев**	м3	250	-270,00	--	-67500	--	-67500	--	-72900
			СП - 8%			--	--	--	--		-5400	
24	91	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	110	-13608,00	--	-1496880	--	-1496880	--	-1616630
			СП - 8%			--	--	--	--		-119750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-3870585	--	-3870585	--	-4180230
								--	--	--	-309646	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3870585				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1571642				
		Местные материалы		Тенге				-2298943				
			Сметная прибыль	Тенге				-309647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4180232				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-4180232				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				-5007937	-1030693	-3870585	-291785	-5723698
								--	-405257	--	-423977	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5007937				
		Всего заработная плата		Тенге					-405257			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1571642				
		Местные материалы		Тенге				-2298943				
		Транспортные расходы		Тенге				-106660				
			Накладные расходы	Тенге				-291785				
			Сметная прибыль	Тенге				-423978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5723700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-245
			Сметная заработная плата	Тенге					-405257			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				-5723700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-245
			Сметная заработная плата	Тенге					-405257			
			ОТДЕЛ 3. № 02-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 УЧАСТОК									
			РАЗДЕЛ 5. строительные работы									
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 160мм									
25	44	**Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**900**	**2937,44**	**2304,25**	**2643698**	**2073826**	**4841**	**1182550**	**4132348**
			НР - 99%; СП - 8%			**627,81**	**699,40**	**565031**	**629464**		**306100**	
			Состав работ: 1. Разметка траектории бурения 2. Установка механизмов в рабочее положение, подготовка к работе и снятие после работы 3. Приготовление бурового раствора 4. Подготовка стыка и сварка трубопровода 5. Бурение пилотной буровой скважины 6. Замена бурового оборудования 7. Расширение пилотной буровой скважины до необходимого диаметра с протягиванием трубопровода									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	45	**С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**900**	**2855,00**	**--**	**2569500**	**--**	**2569500**	**--**	**2775060**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205560**	
27	46	**С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**7,56**	**46007,00**	**--**	**347813**	**--**	**347813**	**--**	**375638**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27825**	
28	47	**С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	**т**	**0,079**	**484119,00**	**--**	**38245**	**--**	**38245**	**--**	**41305**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3060**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5599257**	**2073826**	**2960399**	**1182550**	**7324351**
								565031	**629464**	**--**	**542545**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5599257				
		Материалы		Тенге				4841				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					1194495			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2607745				
		Местные материалы		Тенге				347813				
			Накладные расходы	Тенге				1182550				
			Сметная прибыль	Тенге				542545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7324351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
			Сметная заработная плата	Тенге					1194495			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7324351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
			Сметная заработная плата	Тенге					1194495			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**5599257**	**2073826**	**2960399**	**1182550**	**7324351**
								565031	**629464**	**--**	**542545**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5599257				
		Материалы		Тенге				4841				
		Всего заработная плата		Тенге					1194495			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2607745				
		Местные материалы		Тенге				347813				
			Накладные расходы	Тенге				1182550				
			Сметная прибыль	Тенге				542545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7324351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
			Сметная заработная плата	Тенге					1194495			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				7324351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
			Сметная заработная плата	Тенге					1194495			
ОТДЕЛ 4. № 02-02.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 2 УЧАСТОК												
РАЗДЕЛ 6.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
29	**10**	**Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**480**	**376,55**	**376,55**	**180744**	**180744**	**--**	**51168**	**250465**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**148,06**	**--**	**71066**		**18553**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**11**	**Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**20,8**	**414,20**	**414,20**	**8615**	**8615**	**--**	**2439**	**11939**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**162,86**	**--**	**3388**		**884**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**189359**	**189359**	**--**	**53607**	**262404**
								--	**74454**	**--**	**19437**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**189359**				
		Всего заработная плата		Тенге					**74454**			
			Накладные расходы	Тенге				**53607**				
			Сметная прибыль	Тенге				**19437**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**262403**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**74454**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**262403**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**74454**			
			РАЗДЕЛ 7.Строительные работы									
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 110мм									
31	**42**	**Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**300**	**2675,04**	**2121,84**	**802512**	**636551**	**1338**	**354674**	**1249761**
			НР - 99%; СП - 8%			**548,74**	**645,45**	**164623**	**193634**		**92575**	
			Состав работ: 1. Разметка траектории бурения 2. Установка механизмов в рабочее положение, подготовка к работе и снятие после работы 3. Приготовление бурового раствора 4. Подготовка стыка и сварка трубопровода 5. Бурение пилотной буровой скважины 6. Замена бурового оборудования 7. Расширение пилотной буровой скважины до необходимого диаметра с протягиванием трубопровода									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	43	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	300	1359,00	--	407700	--	407700	--	440316
			СП - 8%			--	--	--	--		32616	
33	44	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	1,2	46007,00	--	55208	--	55208	--	59625
			СП - 8%			--	--	--	--		4417	
34	45	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	т	0,015	484119,00	--	7262	--	7262	--	7843
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
35	50	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,022	-633072,91	-222665,73	-13928	-4899	-609	-9797	-25623
			НР - 99%; СП - 8%			-382728,00	-67100,42	-8420	-1476		-1898	
			Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	53	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	550,78	6875,00	--	3786613	--	3786613	--	4089542
			СП - 8%			--	--	--	--		302929	
37	73	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,8	23471,48	9397,57	18777	7518	2739	11519	32720
			НР - 99%; СП - 8%			10649,72	3894,08	8520	3115		2424	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	74	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50	45011,58	9507,06	2250579	475353	861301	1098432	3616932

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3912,04	913925	195602		267921	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	77	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	30	25596,00	--	767880	--	767880	--	829310
			СП - 8%			--	--	--	--		61430	
40	81	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	30	15960,00	--	478800	--	478800	--	517104
			СП - 8%			--	--	--	--		38304	
41	82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	90	20681,00	--	1861290	--	1861290	--	2010193
			СП - 8%			--	--	--	--		148903	
42	86	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	30	19603,00	--	588090	--	588090	--	635137
			СП - 8%			--	--	--	--		47047	
43	91	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	30	13608,00	--	408240	--	408240	--	440899
			СП - 8%			--	--	--	--		32659	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				11419023	1114523	9225852	1454828	13903759
								1078648	390875	--	1029908	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11419023				
			Материалы	Тенге				864769				
			Всего заработная плата	Тенге					1469523			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4609814				
			Местные материалы	Тенге				3751268				
			Накладные расходы	Тенге				1454827				
			Сметная прибыль	Тенге				1029908				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13903759				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041
			Сметная заработная плата	Тенге					1469523			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13903759				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041
			Сметная заработная плата	Тенге					1469523			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				11608382	1303882	9225852	1508435	14166163
								1078648	465329	--	1049345	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11608382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				864769				
	Всего заработная плата		Тенге					1543977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4609814				
	Местные материалы		Тенге				3751268				
		Накладные расходы	Тенге				1508434				
		Сметная прибыль	Тенге				1049345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14166162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086
		Сметная заработная плата	Тенге					1543977			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				14166162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086
		Сметная заработная плата	Тенге					1543977			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								--
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				940236				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2242525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					658095			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-4080221		
		- Перевозка грузов	Тенге				-774208				
		- Накладные расходы	Тенге							1671665	
	ИТОГО в ценах на 2020 года				0		0				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%		0	0 0							
	Итого с зимними удорожаниями 3,96%		0	0 0							
	Непредвиденные работы и затраты 2%			0							
	Итого в ценах на 2021-2022		0	0							
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	0							
	Итого по смете				0						
	Итого со скидкой				0						

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел строительства города Шахтинск" _____ **Шотт О.П.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Жаменкин В.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Гипроводхоз"

Расценки проверены:

Главный инженер проекта _____ **Акашев Т.М.**

Инженер-сметчик _____ **Мисонова В.**