Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла 13** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №41/03/21 (Междуреченск)

Номер документа	Дата составления
143	05.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	66 141 202,00	66 141 202,00	7 086 557,36
				Итого	1	x	66 141 202,00	7 086 557,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи_____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 05.12.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		41/03/21	12.03.2021 г.						НДС 12%	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	1 407 352 252									
к оплате:	1 407 352 252	59 054 645							7 086 557	66 141 202

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нурашев С.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр №8

Актов выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-16	67		Блок 1. Водопровод, канализация	5 137 498	
2	02-01-20	68		отопление и вентиляцию	61 003 704	
				Всего:	**66 141 202**	-

Составил: инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 67

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-16 Блок 1 Водопровод, канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой											
1	8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	165		1729,50	16,76	285368	2766	1798	275207	605421	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				1701,84	0,12	280804	20		44846		
2	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	126		1868,17	20,14	235389	2537	1384	226864	499233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				1837,05	0,20	231468	25		36980		
3	10	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	38		2038,97	23,79	77481	904	408	74658	164310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				2004,46	0,32	76169	12		12171		
4	11	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8		2260,19	28,16	18082	226	135	17371	38289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				2215,16	0,47	17721	4		2836		
5	12	С1241-205-2301	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	163,35		163,00	--	26626	--	26626	--	28756	
							--	--	--	--		2130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	13	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	124,74	278,00	--	34678	--	34678	--	37452	
						--	--	--	--		2774		
7	14	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	37,62	424,00	--	15951	--	15951	--	17227	
						--	--	--	--		1276		
8	15	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	7,92	669,00	--	5298	--	5298	--	5722	
						--	--	--	--		424		
9	16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	461	105,24	1,38	48516	636	323	46606	102731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,16	--	47557	--		7610		
10	17	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	121	106,02	1,38	12828	167	179	12233	27066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,16	--	12482	--		2005		
11	18	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	174,6	537,00	--	93760	--	93760	--	101261	
						--	--	--	--		7501		
12	19	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	19,00	--	152	--	152	--	164	
						--	--	--	--		12		
13	20	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	4	35,00	--	140	--	140	--	151	
						--	--	--	--		11		
14	21	С1241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	2	65,00	--	130	--	130	--	140	
						--	--	--	--		10		
15	29	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	89	858,00	--	76362	--	76362	--	82471	
						--	--	--	--		6109		
16	30	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	29	1040,00	--	30160	--	30160	--	32573	
						--	--	--	--		2413		
17	31	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	1457,00	--	11656	--	11656	--	12588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		932		
18	32	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2131,00	--	6393	--	6393	--	6904	
						--	--	--	--		511		
			Системы Т3,Т4,Т3.1										
19	43	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	275	1729,50	16,76	475612	4609	2997	458678	1009033	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1701,84	0,12	468006	33		74743		
20	44	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	128	1868,17	20,14	239126	2578	1406	230465	507158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1837,05	0,20	235142	26		37567		
21	45	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2038,97	23,79	36701	428	193	35364	77831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2004,46	0,32	36080	6		5765		
22	46	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	272,25	163,00	--	44377	--	44377	--	47927	
						--	--	--	--		3550		
23	47	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	126,72	278,00	--	35228	--	35228	--	38046	
						--	--	--	--		2818		
24	48	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	17,82	424,00	--	7556	--	7556	--	8160	
						--	--	--	--		604		
25	49	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	821	105,24	1,38	86402	1133	575	83000	182955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,16	--	84694	--		13552		
26	50	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	27	19,00	--	513	--	513	--	554	
						--	--	--	--		41		
27	51	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	5	35,00	--	175	--	175	--	189	
						--	--	--	--		14		
			Канализация бытовая К1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	68	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	242	954,90	3,66	231086	886	1171	224752	492305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			946,40	1,28	229029	310		36467		
29	69	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	186	990,56	1,51	184244	281	388	180005	393389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			986,96	0,56	183575	104		29140		
30	70	С1241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	241,516	493,00	--	119067	--	119067	--	128592	
						--	--	--	--		9525		
31	71	С1241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	185,628	232,00	--	43066	--	43066	--	46511	
						--	--	--	--		3445		
32	72	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	642,00	--	7704	--	7704	--	8320	
						--	--	--	--		616		
33	73	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	209,00	--	4180	--	4180	--	4514	
						--	--	--	--		334		
34	74	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	188,7	537,00	--	101332	--	101332	--	109439	
						--	--	--	--		8107		
35	75	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	72,6	302,13	--	21935	--	3071	15092	39989	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			259,84	--	18864	--		2962		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	тенге								4857370	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1921591					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17151				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					540				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						678530			
			- Накладные расходы	тенге							1880295		
			- Сметная прибыль	тенге							359801		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		72 861						
			Итого с временными								4 930 231		
			Зимние удорожания		1,35 %		66 558						
			Итого с зимними удорожаниями								4 996 789		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		99 936						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								5 096 724		
			НДС		12 %		611 607						
			Итого с НДС								5 708 331		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %								**5 137 498**		
			в том числе НДС, 12%								*550 446*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "T-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физических объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки