Счет-фактура № 75 от 19 августа 2015 г.

(12 стр)

Дата оборота по реализации:

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040000364, РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0045654, от 12.11.2012

ИИК поставщика: KZ618560000000090560, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№25-Д-1276 от 29.12.2012г. "Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская-ПС 500 кВ Семей,Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500кВ Семей- ПС 500 кВ Усть-Каменогорск в рамкках проекта Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз-ШГЭС-Усть-Каменогорск"

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г .Экибастуз, улица Ауэзова 126

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040000364, Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго",РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980141004122, Филиал "Северные межсистемные электрические сети" Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 141200 , Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица Ауэзова 126

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000838, 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

ИИК получателя: KZ736010111000023853, в банке Астанинском региональном филиале АО Народный Банк Казахстана г.Астана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ,	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ Экибастуз-Семей в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз-ШГЭС - Усть- Каменогорск	услуга	1	1 242 184 942,83	1 242 184 942,83	12%	149 062 193,14	1 391 247 135,97	0	
Всего по счету:					**1 242 184 942,83**		**149 062 193,14**	**1 391 247 135,97**		

Руководитель: Жаманаков А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Куандыкова М. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер материального стола

(должность)

Абдибекова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

12

Форма 2

Заказчик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricty Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик: ТОО "ПромСтройЭнерго" г. Алматы ул. Жандосова, 20, РНН 600400524208, БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ Экибастуз-Семей в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС-Усть-Каменогорск"

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

по смете 2-1-1 Строительство ВЛ 500кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2150,976	18,51	17,50	39821	37649	11301	0,01	15
		м3		1,01	4,41	2172	9478	97	0,02	33
2	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	43,86	200,88	--	8811	--	9956	1,42	62
		м3		200,88	--	8811	--	113	--	--
4	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	258,672	262,72	--	67957	--	76792	1,85	478
		м3		262,72	--	67957	--	113	--	--
7	1-12-10	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1	38,59	36,49	39	36	11	0,01	--
		м3		2,10	9,19	2	9	97	0,03	--
9	1-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	2148,528	5,55	5,55	11935	11935	3759	--	--
		м3		--	1,80	--	3875	97	0,01	15
10	1-27-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	2148,528	3,11	3,11	6684	6684	2105	--	--
		м3		--	1,01	--	2170	97	--	8
11	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	11580,264	6,48	6,48	75034	75034	23630	--	--
		м3		--	2,10	--	24361	97	0,01	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	11580,264	3,20	3,20	37051	37051	11668	--	--
		м3		--	1,04	--	12029	97	--	46
13	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8726,1	7,57	7,57	66080	66080	20811	--	--
		м3		--	2,46	--	21454	97	0,01	82
14	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	8726,1	3,28	3,28	28621	28621	9013	--	--
		м3		--	1,06	--	9292	97	--	36
15	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13728,792	21,55	4,52	295801	62000	226787	0,11	1483
		м3		17,03	--	233801	--	97	--	--
16	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	8726,1	25,65	5,38	223792	46914	171572	0,13	1126
		м3		20,27	--	176878	--	97	--	--
17	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	58,548	7,91	7,91	463	463	146	--	--
		м3		--	2,57	--	150	97	0,01	1
18	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	58,548	7,32	7,32	429	429	135	--	--
		м3		--	2,38	--	139	97	0,01	1
19	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	625,872	9,24	9,24	5786	5786	1822	--	--
		м3		--	3,00	--	1879	97	0,01	7
20	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	625,872	7,91	7,91	4951	4951	1559	--	--
		м3		--	2,57	--	1607	97	0,01	6
21	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	2855,796	10,93	10,93	31223	31223	9833	--	--
		м3		--	3,55	--	10137	97	0,01	39
22	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2855,796	8,28	8,28	23646	23646	7447	--	--
		м3		--	2,69	--	7677	97	0,01	29
23	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	312,528	29,26	29,26	9145	9145	2880	--	--
		м3		--	9,50	--	2969	97	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	312,528	12,78	12,78	3995	3995	1258	--	--
		м3		--	4,15	--	1297	97	0,02	5
25	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	409,836	52,40	49,54	21473	20301	6094	0,02	8
		м3		2,86	12,47	1172	5111	97	0,04	18
26	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы до 5 м	296,004	7,57	7,57	2242	2242	706	--	--
		м3		--	2,46	--	728	97	0,01	3
27	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы добавлять на каждые последующие 5 м	296,004	3,28	3,28	971	971	306	--	--
		м3		--	1,06	--	315	97	--	1
28	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов до 10 м	98,532	29,26	29,26	2883	2883	908	--	--
		м3		--	9,50	--	936	97	0,04	4
29	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	98,532	12,78	12,78	1259	1259	397	--	--
		м3		--	4,15	--	409	97	0,02	2
40	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	74,46	7,57	7,57	564	564	178	--	--
		м3		--	2,46	--	183	97	0,01	1
41	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	74,46	3,28	3,28	244	244	77	--	--
		м3		--	1,06	--	79	97	--	--
42	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	559,368	29,26	29,26	16368	16368	5155	--	--
		м3		--	9,50	--	5314	97	0,04	20
43	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	559,368	12,78	12,78	7150	7150	2252	--	--
		м3		--	4,15	--	2321	97	0,02	9
44	1-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	721,344	20,36	19,25	14690	13888	4169	0,01	6
		м3		1,11	4,85	801	3496	97	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	1-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,7288	220,97	--	3255	--	3678	1,56	23
		м3		220,97	--	3255	--	113	--	--
46	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	702,576	5,55	5,55	3903	3903	1229	--	--
		м3		--	1,80	--	1267	97	0,01	5
47	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	702,576	3,11	3,11	2186	2186	688	--	--
		м3		--	1,01	--	710	97	--	3
48	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	33,456	7,91	7,91	265	265	83	--	--
		м3		--	2,57	--	86	97	0,01	--
49	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	33,456	7,32	7,32	245	245	77	--	--
		м3		--	2,38	--	80	97	0,01	--
50	1-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3082,644	25,70	24,29	79209	74869	22493	0,01	30
		м3		1,41	6,11	4340	18848	97	0,02	65
51	1-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	62,832	302,12	--	18983	--	21451	2,13	134
		м3		302,12	--	18983	--	113	--	--
52	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3005,94	6,48	6,48	19477	19477	6134	--	--
		м3		--	2,10	--	6323	97	0,01	24
53	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3005,94	3,20	3,20	9618	9618	3029	--	--
		м3		--	1,04	--	3123	97	--	12
54	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	941,868	9,24	9,24	8707	8707	2742	--	--
		м3		--	3,00	--	2827	97	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	941,868	7,91	7,91	7451	7451	2346	--	--
		м3		--	2,57	--	2419	97	0,01	9
56	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3708,516	21,55	4,52	79904	16748	61261	0,11	401
		м3		17,03	--	63156	--	97	--	--
57	1-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1176,876	32,60	30,83	38368	36284	10882	0,01	14
		м3		1,77	7,76	2084	9134	97	0,03	32
58	1-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,868	560,52	--	13378	--	15118	3,57	85
		м3		560,52	--	13378	--	113	--	--
59	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1165,86	7,57	7,57	8829	8829	2780	--	--
		м3		--	2,46	--	2866	97	0,01	11
60	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1165,86	3,28	3,28	3824	3824	1204	--	--
		м3		--	1,06	--	1242	97	--	5
61	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	27,132	10,93	10,93	297	297	93	--	--
		м3		--	3,55	--	96	97	0,01	--
62	1-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	27,132	8,28	8,28	225	225	71	--	--
		м3		--	2,69	--	73	97	0,01	--
63	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1165,86	25,65	5,38	29900	6268	22923	0,13	150
		м3		20,27	--	23632	--	97	--	--
64	1-12-10 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1165,86	42,45	40,14	49494	46801	14041	0,02	19
		м3		2,31	10,11	2693	11782	97	0,04	41
65	1-164-4 т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		988,88	--	--	--	--	5,34	--
		м3		988,88	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	18,36	7,57	7,57	139	139	44	--	--
		м3		--	2,46	--	45	97	0,01	--
67	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1000,824	3,28	3,28	3283	3283	1034	--	--
		м3		--	1,06	--	1066	97	--	4
68	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	--	29,26	29,26	--	--	--	--	--
		м3		--	9,50	--	--	--	0,04	--
69	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	108,528	12,78	12,78	1387	1387	437	--	--
		м3		--	4,15	--	450	97	0,02	2
70	1-12-5 т.ч. п-3.50 К=1,32	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	86,496	64,43	61,88	5573	5353	1940	0,02	2
		м3		2,55	20,57	220	1779	97	0,08	7
71	1-164-4 т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,7544	988,88	--	1735	--	1960	5,34	9
		м3		988,88	--	1735	--	113	--	--
72	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы до 5 м	65,892	7,57	7,57	499	499	157	--	--
		м3		--	2,46	--	162	97	0,01	1
73	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы добавлять на каждые последующие 5 м	65,892	3,28	3,28	216	216	68	--	--
		м3		--	1,06	--	70	97	--	--
74	1-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов до 10 м	2,244	29,26	29,26	66	66	21	--	--
		м3		--	9,50	--	21	97	0,04	--
75	1-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2,244	12,78	12,78	29	29	9	--	--
		м3		--	4,15	--	9	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Кор 3654	10680,42	32,23	30,77	344267	328639	101165	0,01	105
		м3		1,42	8,34	15166	89128	97	0,03	305
77	0103-33-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 6571,8 Кар	19224,756	196,00	196,00	3768052	3768052	753610	--	--
		т		--	39,20	--	753610	100	0,82	15826
78	33-119-1 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство банкеток	1634,652	115,69	58,88	189112	96247	130855	0,39	638
		м3		56,81	19,43	92865	31759	105	0,07	121
79	1-151-1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений	--	289,18	0,02	--	--	--	0,16	--
		м		23,18	--	--	--	--	--	--
80	1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	--	238,20	27,15	--	--	--	--	--
		м2		--	6,30	--	--	--	0,02	--
81	1-173-2	Водоотлив из котлованов	2398,836	343,74	343,74	824576	824576	516216	--	--
		м3		--	221,85	--	532182	97	1,02	2447
82	8-3-2 АСПМК - 71,244 Кор 144	Устройство щебеночного основания под фундаменты	188,088	1656,27	100,89	311525	18976	35955	0,85	160
		м3		123,75	38,25	23276	7194	118	0,18	34
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов								
170	13-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	14931,78	174,86	0,09	2610910	1344	126457	0,05	753
		м2		9,36	0,05	139761	747	90	--	3
171	13-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	14931,78	180,72	0,14	2698510	2090	136402	0,05	806
		м2		10,10	0,05	150811	747	90	--	4
172	33-1-8 АСПМК - 58,564 Кор 119,28	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	273,36	2187,61	1338,23	598006	365820	260624	3,46	946
		1м3		609,75	298,26	166681	81532	105	1,06	290
173	33-1-8 т.ч. п-3.16 К=1,4 АСПМК 81,6	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 в мокрых грунтах	150	2966,81	1873,53	445021	281029	200216	4,84	727
		1м3		853,65	417,56	128048	62635	105	1,48	223
176	33-1-3 т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 в мокрых грунтах	10,76	2724,11	1728,03	29311	18594	13305	4,52	49
		1м3		796,95	380,72	8575	4097	105	1,33	14
177	33-1-12 АСПМК-81	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	21	1717,63	923,38	36070	19391	13339	2,43	51
		1м3		425,25	179,69	8930	3774	105	0,73	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	1066,94	2175,59	1248,36	2321224	1331925	1212330	4,19	4468
		1м3		737,10	345,06	786441	368158	105	1,27	1357
190	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент Ф5-А5м-Р	120	130948,87	--	15713864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент Ф3-А5м-Р	36	93114,44	--	3352120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент ФП-6-4	--	168418,72	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.28	Фундамент Ф2-2	16	49386,38	--	790182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент Ф4-1/5	376	68784,21	--	25862863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент ФК4-1/5	--	59978,81	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.28	Фундамент АФ4	274	73799,96	--	20221188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.28	Фундамент АФ5	98	93862,01	--	9198477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.29	Фундамент ФП6-0	4	145966,33	--	583865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	"АСПМК-519"вып.3стр.56пр ил.стр.27	Плита ПЗ-Р	30	44945,75	--	1348372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1478,86	83,00	--	122745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
208	010-31-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3697,15	183,36	183,36	677909	677909	474537	--	--
		т		--	128,35	--	474537	100	2,70	9982
209	010-31-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3697,15	168,00	168,00	621121	621121	434785	--	--
		т		--	117,60	--	434785	100	2,47	9139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	0103-32-А69-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 69 км, класс груза 1	3697,15	400,44	400,44	1480487	1480487	296097	--	--
		т		--	80,09	--	296097	100	1,68	6218
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
213	33-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т	155,605808	14964,95	8157,57	2328634	1269366	1378289	37,50	5835
		1т		6502,50	1933,28	1011827	300830	105	7,22	1123
214	33-11-13	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой более 20 т	208,102539	14964,95	8157,57	3114245	1697612	1843283	37,50	7804
		1т		6502,50	1933,28	1353187	402321	105	7,22	1503
215	33-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т	1062,91829	13838,92	6758,17	14709641	7183382	8814701	38,30	40710
		1т		6457,50	1440,52	6863795	1531159	105	5,58	5931
221	1-1-199	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм	4061,2	2400,00	--	9746880	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
222	1-1-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	11,14113	115400,00	--	1285686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	96,236299	154700,00	--	14887755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1469,42545	154400,00	--	226879289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	2-1-237	Доплата за сталь 245	1119,32572	1860,00	--	2081946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	2-1-237	Доплата за сталь 255	33,28033	3385,00	--	112654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	2-1-237	Доплата за сталь 345	95,52838	3385,00	--	323364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	2-1-237	Доплата за оцинковку	1469,42545	30424,00	--	44705800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			415 725 224	20761039			67095
			Тенге			11 374 436	5567188			55250
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121 469 651				
	Материалы -		Тенге			5 330 671				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			793 212				
	Всего заработная плата -		Тенге				5478505			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102 991 254				
	Местные материалы -		Тенге			391 420				
	Транспортные расходы -		Тенге			555 248				
		Накладные расходы -	Тенге			5 516 614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2758
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				827492			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 619 176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134 605 440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62198
		Сметная заработная плата -	Тенге				6305997			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			294 255 572				
	Материалы -		Тенге			773 351				
	Всего заработная плата -		Тенге				11463118			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274 103 053				
		Накладные расходы -	Тенге			12 036 274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6018
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1805441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18 377 511				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			324 669 357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68924
		Сметная заработная плата -	Тенге				13268559			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			459 274 799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131122
		Сметная заработная плата -	Тенге				19574556			
		Всего СМР	Тенге			459 274 799				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			17 911 717				
		Итого с временными	Тенге			477 186 516				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, (1,3*1,2*1,05%)	Тенге			7 816 315				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			4 771 865				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			1 908 746				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			491 683 442				
		Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,476854559852	Тенге			1 217 828 375,32				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			24 356 567,51				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			1 242 184 942,83				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			149 062 193,14				
		Итого с НДС	Тенге			1 391 247 135,97				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			1 391 247 135,97				

Заказчик:

Директор филиала "Северные МЭС" **Уражанов К.М.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО "ПромСтройЭнерго" **Шайдилдинов М.Т.**

Инженер-эксперт-технолог ТОО "Тарат Технопроект" **Сартаев А.С.**