стр 9

Счет-фактура № 27 от 28 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040000364, РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0045654, от 12.11.2012

ИИК поставщика: KZ618560000000090560, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№25-Д-1276 от 29.12.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, улица Ауэзова 126. Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040000364, Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго",РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980141004122, Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" , 141208, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, улица Ауэзова 126

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000838, 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

ИИК получателя: KZ736010111000023853, в банке Астанинском региональном филиале АО Народный Банк Казахстана г.Астана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству ВЛ 500 кВ Экибастуз-Семей в рамках проекта "Строительстволинии500кВ Экибастуз-ШульбинскаяГЭС(Семей) -Усть-Каменогорск"	работа	1	1 138 878 296,96	1 138 878 296,96	12%	136 665 395,64	1 275 543 692,60	0	
Всего по счету:					**1 138 878 296,96**		**136 665 395,64**	**1 275 543 692,60**		

Руководитель: Бектенов Р.М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Куандыкова М. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.главного бухгалтера

(должность)

Стамбекова К.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

НСПМК-519 № 863 от 30.04.16 г 1513 [illegible],00

Карэлектросеть №3 от 25.09.16. -586 SD 831.

Заказчик (застройщик) - **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик **ТОО "ПромСтрой-Энерго"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ Экибастуз-Семей в рамках проекта "Строительство линии 500 кВ Экибастуз - Шульбинская ГЭС(Семей)-Усть-Каменогорск", Павлодарская область**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-апрель месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимено-вание	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наимено-вание	Организационно-правовая форма: код
		25-Д-1276	29.12.2012г				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 361 984,130**		**834 753,551**	**823 411,571**	**0,000**	**11 341,980**	**0,000**	**0,000**	**253 069,72818**	**2 361 984,12961**
в т.ч. за отчетный месяц		**1 138 878,297**	**450 792,456**	**444 667,440**	**0,000**	**6 125,016**	**0,000**	**0,000**	**136 665,39564**	**1 275 543,69260**
В базовых ценах 2001 года	**1 218 714,646**	**450 792,456**	**450 792,456**	**444 667,440**	**0,000**	**6 125,016**	**0,000**			
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,476854559852	2 067 563,13866	1 116 547,34996								
Строительно-монтажные работы	2 039 470,70292	1 101 376,57520								1 101 376,57520
Оборудование										
Прочие не входящие в СМР	28 092,43574	15 170,77476								15 170,77476
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	41 351,26277	22 330,94700								22 330,94700
Пусконаладочные работы										
Итого	**2 108 914,40143**	**1 138 878,29696**								**1 138 878,29696**
Н Д С 12 %	**253 069,72818**	**136 665,39564**								**136 665,39564**
ВСЕГО с НДС	**2 361 984,12961**	**1 275 543,69260**								**1 275 543,69260**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго" _____ **Шайдилдинов М.Т.**
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
_____
(подпись) (ФИО)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект" _____
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"
_____ **Уражанов К.М.**
(подпись) (ФИО)

Нач-к ОКС Дубкова Н.

Форма 2В

Наименование стройки - **"Строительство линии 500 кВ Экибастуз - Шульбинская ГЭС(Семей)-Усть-Каменогорск"**

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства: **Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ Экибастуз-Семей в рамках проекта "Строительство линии 500 кВ Экибастуз - Шульбинская ГЭС(Семей)-Усть-Каменогорск"**

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2016 года

по смете 2-1-1 Строительство ВЛ 500кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
		Производство работ вдоль действующей ВЛ								
216	33-11-13	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т** ЛСПМК-168,026763 1т	168,026763	17896,97	9789,09	3007170	1644829	1785971	45,00	7561
				7803,00	2319,94	1311113	389812	105	8,66	1456
218	33-11-9	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т** ЛСПМК-438,065035 1т	438,065035	16482,05	8109,80	7220212	3552622	4359408	45,96	20133
				7749,00	1728,63	3394566	757252	105	6,70	2933
219	33-11-13	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой более 20 т** ЛСПМК-13,400658 1т	13,400658	17896,97	9789,09	239831	131180	142437	45,00	603
				7803,00	2319,94	104565	31089	105	8,66	116
220	33-11-9	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т** ЛСПМК-120,31121 1т	120,31121	16482,05	8109,80	1982976	975700	1197278	45,96	5530
				7749,00	1728,63	932292	207973	105	6,70	806
221	1-1-199	**Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм** 10м	933,6	2400,00	--	2240640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
224	2-1-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т** т	50,3713377	154400,00	--	7777335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
225	2-1-237	**Доплата за сталь 245** т	153,9762944	1860,00	--	286396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
226	2-1-237	**Доплата за сталь 255**	4,532687	3385,00	--	15343	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	2-1-237	Доплата за сталь 345	13,1095320	3385,00	--	44376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	2-1-237	Доплата за оцинковку	50,371338	30424,00	--	1532498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода								
254	33-17-10	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км КорПВ-35,211	84,2 ч	195601,60	120594,47	16469655	10154054	8354243	379,20	31929
		1км		66420,00	28074,33	5592564	2363858	105	116,38	9799
262	33-18-2	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км Кор35, 211	84,2	9454,97	4119,09	796108	346827	519558	27,72	2334
		1км		4779,00	1097,69	402392	92425	105	4,21	355
275	16-7-469 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80 Кор-483,983723	1162,99566 ч	204413,00	--	237731432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	1-1-194	Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм Кор 3521,098	10420 ч	1400,00	--	14588000	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Линейное оборудование								
280	18-4-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 Кор-68	197 ч	628,00	--	123716	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
281	18-4-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 Кор 648	2520 ч	893,00	--	2250360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
282	18-4-1093 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93 Кор - 8	28 ч	698,00	--	19544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
285	18-4-1103 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93 Кор - 6771	19503 ч	1195,00	--	23306085	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
286	18-4-1112 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС210В 212W ГОСТ 6490-93 Кор 2797	9324 ч	1650,00	--	15384600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
287	18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 Кор-22	84 ч	134,00	--	11256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
288	18-4-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 Кер-82 шт.	225 ч	190,00	--	42750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
289	18-4-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98 Кер-205 шт.	591 ч	368,00	--	217488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
290	18-4-1365 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-21-20 ГОСТ Р 51177-98 Кер-151 шт.	504 ч	449,00	--	226296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
292	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 Кер 68 шт.	197 ч	265,00	--	52205	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
293	18-4-1392 Изм. и доп. вып. 20	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98 Кер-22 шт.	84 ч	425,00	--	35700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
294	18-4-1374 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98 Кер 8 шт.	28 ч	365,00	--	10220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
297	18-4-1394 Изм. и доп. вып. 20	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98 Кер-205 шт.	591 ч	1356,00	--	801396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
298	18-4-1375 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-21-20 ГОСТ Р 51177-98 Кер-151 шт.	504 ч	681,00	--	343224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
299	18-4-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 Кер 22 шт.	84 ч	157,00	--	13188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
300	18-4-1531 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 Кер 90 шт.	253 ч	296,00	--	74888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
301	18-4-1532 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98 Кер-206 шт.	591 ч	443,00	--	261813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
303	18-4-1533 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-21-1А ГОСТ Р 51177-98 Кер-76 шт.	270 ч	802,00	--	216540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
306	18-4-1523 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла лучевые типа ЗКЛ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 Кер-25 шт.	84 ч	25245,00	--	2120580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
307	18-4-1570 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98 Кер-22 шт.	84 ч	137,00	--	11508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
308	18-4-1602 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98 Кер-43 шт.	168 ч	543,00	--	91224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
309	18-4-1671 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98 Кар-22 шт.	84	282,00 --	-- --	23688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
310	18-4-1645 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 Кер-10 шт.	28	243,00 --	-- --	6804 --	-- --	-- --	-- --	-- --
311	18-4-1604 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98 Кар-10 шт.	37	992,00 --	-- --	36704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
314	18-4-1674 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98 Кар-10 шт.	28	503,00 --	-- --	14084 --	-- --	-- --	-- --	-- --
315	18-4-1678 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 Кар-151 шт.	504	2441,00 --	-- --	1230264 --	-- --	-- --	-- --	-- --
316	18-4-1572 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98 Кар-205 шт.	591	378,00 --	-- --	223398 --	-- --	-- --	-- --	-- --
318	18-4-1631 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 Кар-28 шт.	84	572,00 --	-- --	48048 --	-- --	-- --	-- --	-- --
319	18-4-1677 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98 Кар-205 шт.	591	1009,00 --	-- --	596319 --	-- --	-- --	-- --	-- --
320	18-4-1625 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-21-2 ГОСТ Р 51177-98 Кар-96 шт.	252	2865,00 --	-- --	721980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
321	18-4-1573 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные прямые типа ПР-21-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	879,00 --	-- --	7911 --	-- --	-- --	-- --	-- --
322	18-4-1647 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-21-1 ГОСТ Р 51177-98 Кар 76 шт.	252	643,00 --	-- --	162036 --	-- --	-- --	-- --	-- --
323	18-4-1607 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-21-1 ГОСТ Р 51177-98 Кар-151 шт.	486	4626,00 --	-- --	2248236 --	-- --	-- --	-- --	-- --
324	18-4-1713 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/16-2 ГОСТ Р 51177-98 Кар 76 шт.	252	628,00 --	-- --	158256 --	-- --	-- --	-- --	-- --

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
325	18-4-1664 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные типа ПТР-21-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	5734,00	--	51606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
327	18-4-1416 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р51177-98 Кор -22 шт.	84	363,00	--	30492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
328	18-4-1433 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98 Кор -68 шт.	197	509,00	--	100273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
329	18-4-1431 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТР 51177-98 Кор -10 шт.	28	214,00	--	5992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
331	18-4-1436 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р51177-98 Кор -281 шт.	843	933,00	--	786519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
332	СТ"ИНВЕСТОР М"прил.стр.24	Распорки глухие трехлучевые ЗРС-3-400 ГОСТ Р 51177-98 Кор -11 шт.	42	39669,27	--	1666109	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
333	18-4-2291 Изм. и доп. вып. 20	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98 Кор 73 шт.	211	364,00	--	76804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
335	18-4-2047 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98 Кор -26 шт.	84	3470,00	--	291480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
336	18-4-2342 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98 Кор-25 шт.	84	2265,00	--	190260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
337	СТ"ИНВЕСТОР М"прил.стр.22	Зажимы поддерживающие глухие ЗПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98 Кор-205 шт.	591	10578,47	--	6251877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
338	18-4-1731 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98 Кор-68 шт.	197	1087,00	--	214139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
339	18-4-1893 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 Кор -8 шт.	28	676,00	--	18928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
340	18-4-2014 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98 Кор-4 шт.	14	164,00	--	2296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
341	СТ"ИНВЕСТОР М"прил.стр.24	Зажимы натяжные прессуемые НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98 Кор-76 шт.	252	2016,52	--	508163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
343	18-4-1953 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	88	182,00	--	16016	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
344	18-4-1937 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные прессуемые САС-500-1 ГОСТ Р 51177-98	429	2691,00	--	1154439	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
345	18-4-1937 Изм. и доп. вып. 20	Корпус зажима соединительного прессуемого САС-500-1 ГОСТ Р 51177-98	126	2691,00	--	339066	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
346	18-4-2039 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ремонтные РАС-500-5А ГОСТ Р 51177-98	17	1651,00	--	28067	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
348	СТ"АВЕРС"ПРИЛ.СТР.9	Гаситель вибрации ГВ-4432-02 Кор-145	414	942,30	--	390110	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
349	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"ПРИЛ.СТР.10	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.600.32.CCR Кор-23	99	5394,07	--	534013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
350	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"ПРИЛ.СТР.10	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.500.32.CCR Кор-23	78	4976,73	--	388185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
351	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"ПРИЛ.СТР.11	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.400.32.CCR Кор-2542	6993	3262,75	--	22816410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**380885525**	**16805212**			**68090**
			Тенге			**11737491**	**3842409**			**15464**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			341950748				
	Материалы -		Тенге			769926				
	Всего заработная плата -		Тенге				8451240			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			324684985				
		Накладные расходы -	Тенге			8873802				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4437
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1331070			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21049473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			371874023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48853
		Сметная заработная плата -	Тенге				9782310			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16828640				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16828640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1009718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17838358				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22106135				
	Материалы -		Тенге			403322				
	Всего заработная плата -		Тенге				7128661			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9655947				
		Накладные расходы -	Тенге			7485094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3743
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1122764			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1775474**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**31366703**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42881**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8251425**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**421079086**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**91734**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18033735**			
		Всего СМР	Тенге			**421 079 086**				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			**16 422 084**				
		Итого с временными	Тенге			**437 501 170**				
		Зимние удорожания, (1,3*1,2*1,05%)	Тенге			**7 166 269**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			**4 375 012**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			**1 750 005**				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			**450 792 456**				
		Итого в текущих ценах 2015 г. K=2,476854559852	Тенге			**1 116 547 349,96**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			**22 330 947,00**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			**1 138 878 296,96**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**136 665 395,64**				
		Итого с НДС	Тенге			**1 275 543 692,60**				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	**Тенге**			**1 275 543 692,60**				

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

Шайдилдинов М.Т.
(подпись) (ФИО)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

Уражанов К.М.
(подпись) (ФИО)