Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла 13**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240001439

Договор (контракт) Договор №41/03/21 (Междуреченск)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
147	**09.12.2022**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	228 471 084,00	228 471 084,00	24 479 044,71
				Итого	1	x	228 471 084,00	24 479 044,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 09.12.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 11

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		41/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
			из графы I							
							дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	1 893 561 672									
к оплате:	1 893 561 672	203 992 039							24 479 045	228 471 084

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нурашев С.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 11

Актов выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-05	71		Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0	479 472	
2	02-01-08	72		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы	5 569 914	
3	02-01-09	73		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1 работы	431 742	
4	02-01-10	74		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1 работы	17 376 382	
5	02-01-13	75		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1 работы	2 387 377	
6	02-01-15	76		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	109 122 234	
7	02-01-21	77		структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация	46 713 863	
8	02-01-24	78		силовое оборудование и электроосвещение	46 390 100	
				Всего:	**228 471 084**	-

Составил: инженер ПТО

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 71

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы											
			Приямок Пр-1 (по оси 2/4 в осях И-К)											
1	146	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/**	м3	0,4		20762,90	1168,03	8305	467	7222	668	9690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				1539,00	294,98	616	118		718		
2	147	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/**	м3	2,3		33775,90	3396,45	77685	7812	46291	24281	110124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				10253,25	1347,96	23582	3100		8157		
3	150	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	12,48		937,30	20,49	11698	256	7204	3979	16932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				339,62	3,25	4238	41		1254		
			Приямок Пр-2 (по оси К/4 в осях 3-4)											
4	151	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/**	м3	0,4		20762,90	1168,03	8305	467	7222	668	9690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				1539,00	294,98	616	118		718		
5	152	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/**	м3	2,5		33775,90	3396,45	84440	8491	50316	26393	119699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10253,25	1347,96	25633	3370		8867		
6	155	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	12,48	937,30	20,49	11698	256	7204	3979	16932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,62	3,25	4238	41		1254		
			Приямок Пр-3 (по оси Е/4 в осях 8-9)										
7	156	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/**	м3	0,4	20762,90	1168,03	8305	467	7222	668	9690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	616	118		718		
8	157	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/**	м3	3	33775,90	3396,45	101328	10189	60379	31671	143639	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10253,25	1347,96	30760	4044		10640		
9	160	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	12,48	937,30	20,49	11698	256	7204	3979	16932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,62	3,25	4238	41		1254		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**									
		Стоимость общестроительных работ		тенге				323462	28661	200264	96286	453328	
		Материалы		тенге				94537	10991	--	33580		
		Всего заработная плата		тенге				323462					
			Накладные расходы	тенге				200260					
			Сметная прибыль	тенге					105528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				96286					
			Нормативная трудоемкость	тенге				33580					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				453328					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								69	
			Нормативная трудоемкость	тенге					105528				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				453328					
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге								69	
		Стоимость общестроительных работ		**тенге**					105528				
		Материалы		тенге				323462	28661	200264	96286	453328	
		Всего заработная плата		тенге				94537	10991	--	33580		
			Накладные расходы	тенге				323462					
			Сметная прибыль	тенге				200260					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					105528				
			Нормативная трудоемкость	тенге				96286					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				33580					
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				453328					
			Нормативная трудоемкость	тенге					105528			69	
			Сметная заработная плата	чел.-ч				453328					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								69	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**					105528				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге								453328	
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				94537					
									28661				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						10991				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							200260			
			- Накладные расходы	тенге								96286		
			- Сметная прибыль	тенге								33580		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		6 800				460 128		
			Итого с временными									466 340		
			Зимние удорожания			1,35 %		6 212				475 666		
			Итого с зимними удорожаниями									532 746		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9 327				479 472		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*51 372*		
			НДС			12 %		57 080						
			Итого с НДС											
			Итого со скидкой 10 %											
			в том числе НДС, 12%											

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(фамилия, и.о.)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 72

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытия											
1	235	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	224		3062,93	64,08	686096	14354	278803	360691	1130530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1754,19	15,29	392939	3425		83743		
2	235	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	224		1062,47	32,31	237993	7237	--	211580	485539	
			Парапет на отм. +10,700 (л.63)				1030,16	7,81	230756	1749		35966		
3	253	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	62,7		36983,72	3931,13	2318879	246482	1437158	630484	3185312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				10131,40	918,67	635239	57601		235949		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3242968	268073	1715961	1202755	4801381	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					1258934	62775	--	355658		
			Материалы	тенге					3242968					
			Всего заработная плата	тенге					1715963					
			Накладные расходы	тенге						1321709				
			Сметная прибыль	тенге					1202755					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					355658					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4801381					
			Сметная заработная плата	тенге						1321709			919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4801381					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								919	
			Сметная заработная плата	тенге					1321709				
			РАЗДЕЛ 2.Разные работы										
			Крыльцо 2 (л.74)										
4	290	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,2	4497,24	1102,12	5397	1323	2905	1642	7602	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			974,22	497,19	1169	597		563		
5	291	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	м3	1,3	20377,34	1168,03	26491	1518	22972	2170	30953	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1539,00	294,98	2001	383		2293		
6	292	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	3,6	27818,73	2246,70	100147	8088	71761	20323	130107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5638,36	565,10	20298	2034		9638		
7	293	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0315	441876,00	--	13919	--	13919	--	15033	
						--	--	--	--		1114		
8	294	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки /В10/**	м3	0,82	20377,34	1168,03	16709	958	14489	1369	19524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1539,00	294,98	1262	242		1446		
9	295	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20/**	м3	3,14	38290,68	2723,17	120233	8551	71739	38333	171251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			12720,85	694,56	39943	2181		12685		
10	296	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0018	349485,00	--	629	--	629	--	679	
						--	--	--	--		50		
11	297	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,22679	334486,00	--	75858	--	75858	--	81927	
						--	--	--	--		6069		
12	298	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	5,712	937,30	20,49	5354	117	3297	1821	7749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			339,62	3,25	1940	19		574		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				364737	20555	277569	65658	464825	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				66613	5456	--	34432		
			Материалы	тенге				364737					
			Всего заработная плата	тенге				187163					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					72069				
			Накладные расходы	тенге				90406					
								65658					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	тенге				34432					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				464827					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	тенге								48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					72069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				464827					
			Сметная заработная плата	тенге								48	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**					72069				
		Стоимость общестроительных работ						3607705	288628	1993530	1268413	5266206	
		Материалы		тенге				1325547	68231	--	390090		
		Всего заработная плата		тенге				3607705					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1903126					
			Накладные расходы	тенге					1393778				
			Сметная прибыль	тенге				90406					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1268413					
			Нормативная трудоемкость	тенге				390090					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				5266208					
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге								967	
			Нормативная трудоемкость	тенге					1393778				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				5266208					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								967	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**					1393778				
			- Зарплата рабочих строителей									5266208	
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				1325547					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					288628				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					68231				
			- Накладные расходы	тенге						1993532			
			- Сметная прибыль	тенге							1268413		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		78 993				390090		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,35 %		72 160				5 345 201		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		108 347				5 417 361		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС		12 %		663 085				5 525 709		
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %								6 188 794		
			в том числе НДС, 12%								5 569 914		
											596 777		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(физические объемы, расценки)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №73

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы											
			Крыльцо 3											
1	291	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,2		4497,24	1102,12	5397	1323	2905	1642	7602	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				974,22	497,19	1169	597		563		
2	292	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	м3	1,52		20377,34	1168,03	30974	1775	26860	2537	36192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				1539,00	294,98	2339	448		2681		
3	293	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	4,32		27818,73	2246,70	120177	9706	86113	24387	156129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				5638,36	565,10	24358	2441		11565		
4	294	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0384		441876,00	--	16968	--	16968	--	18325	
							--	--	--	--		1357		
5	295	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки /В10/**	м3	0,46		20377,34	1168,03	9374	538	8128	768	10953	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				1539,00	294,98	708	136		811		
6	296	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20/**	м3	3,14		38290,68	2723,17	120233	8551	71739	38333	171251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				12720,85	694,56	39943	2181		12685		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	299	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	5,712	937,30	20,49	5354	117	3297	1821	7749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			339,62	3,25	1940	19		574		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				308477	22010	216010	69488	408201	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				70457	5822	--	30236		
			Материалы	тенге				308477					
			Всего заработная плата	тенге				199041					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					76279				
			Накладные расходы	тенге				16968					
			Сметная прибыль	тенге				69488					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				30236					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				408201					
			Сметная заработная плата	тенге								51	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					76279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				408201					
			Сметная заработная плата	тенге								51	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**					76279				
			Стоимость общестроительных работ					308477	22010	216010	69488	408201	
			Материалы	тенге				70457	5822	--	30236		
			Всего заработная плата	тенге				308477					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				199041					
			Накладные расходы	тенге					76279				
			Сметная прибыль	тенге				16968					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				69488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30236					
			Сметная заработная плата	тенге				408201					
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					76279			51	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				408201					
			Сметная заработная плата	тенге								51	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					76279				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									408201	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				70457					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22010				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					5822				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						216009			
			- Накладные расходы	тенге							69488		
			- Сметная прибыль	тенге							30236		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		6 123				414 324		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,35 %		5 593				419 917		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		8 398				428 316		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС		12 %		51 398				479 714		
			Итого с НДС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %								**431 742**		
			в том числе НДС, 12%								*46 258*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 74

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
			Ригели на отм +3,500											
			Ригели 1Рм1 /5шт/ (л.32)											
1	71	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,1		45982,30	6056,45	96563	12719	45901	37534	144825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				18068,26	1572,65	37943	3303		10728		
			Ригели 1Рм1а /2шт/ (л.32)											
2	74	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84		45982,30	6056,45	38625	5087	18361	15014	57930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				18068,26	1572,65	15177	1321		4291		
			Ригели 1Рм2 /6шт/ (л.32)											
3	77	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,88		45982,30	6056,45	132429	17442	62950	51475	198616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				18068,26	1572,65	52037	4529		14712		
			Ригели 1Рм10 /1шт/ (л.32)											
4	80	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,1		45982,30	6056,45	50581	6662	24044	19661	75861	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				18068,26	1572,65	19875	1730		5619		
			Ригели 1Рм3 /3шт/ (л.33)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	83	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	45982,30	6056,45	496609	65410	236062	193031	744811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	195137	16985		55171		
			Ригели 1Рм4 /4шт/ (л.34)										
6	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10	45982,30	6056,45	459823	60564	218576	178732	689640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	180683	15726		51084		
			Ригели 1Рм5 /2шт/ (л.34)										
7	89	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	45982,30	6056,45	137947	18169	65573	53620	206892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	54205	4718		15325		
			Ригели 1Рм6 /4шт/ (л.35)										
8	92	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	45982,30	6056,45	91965	12113	43715	35746	137928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	36137	3145		10217		
			Ригели 1Рм7 /1шт/ (л.35)										
9	95	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	45982,30	6056,45	41384	5450	19673	16086	62068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	16261	1415		4598		
			Ригели 1Рм8 /1шт/ (л.36)										
10	98	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,5	45982,30	6056,45	22991	3028	10929	8937	34482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	9034	786		2554		
			Ригели 1Рм9 /6шт/ (л.36)										
11	101	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,6	45982,30	6056,45	165536	21804	78686	64344	248270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	65046	5662		18390		
			Ригели 1Рм9а /2шт/ (л.36)										
12	104	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,2	45982,30	6056,45	55179	7268	26229	21448	82757	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	21682	1887		6130		
			Ригели 1Рм11 (л.36)										
13	107	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,3	45982,30	6056,45	13795	1817	6558	5362	20690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	5420	472		1533		
			Балка 1Б1 /2шт/ (л.36)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	110	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/**	м3	1,6	62400,67	6692,41	99841	10708	57153	31389	141728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			19987,20	1570,84	31980	2513		10498		
			Консоль 1КС1 /1шт/ (л.36)										
15	113	**Е11-060701-0401** **Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	0,2	45982,30	6056,45	9196	1212	4370	3575	13792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			18068,26	1572,65	3614	315		1022		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1912464	249453	918780	735954	2860290	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				744231	64507	--	211872		
		Материалы		тенге				1912464					
		Всего заработная плата		тенге				918780					
			Накладные расходы	тенге					808738				
			Сметная прибыль	тенге				735954					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				211872					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2860290					
			Сметная заработная плата	тенге								556	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					808738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2860290					
			Сметная заработная плата	тенге								556	
									808738				
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия										
16	255	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	885	3062,93	64,08	2710693	56711	1101524	1425051	4466603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1754,19	15,29	1552458	13532		330860		
17	256	**Е11-061906-0301** **Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	885	1062,47	32,31	940286	28594	--	835929	1918312	
			Плита перекрытия на отм. +3,500 (л.44)			1030,16	7,81	911692	6912		142097		
18	257	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	15,56358	33325,82	1220,94	518669	19002	120654	349050	937136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			24352,56	292,86	379013	4558		69417		
19	260	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,64507	334486,00	--	215767	--	215767	--	233028	
						--	--	--	--		17261		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	261	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	195	24974,45	3341,16	4870018	651527	3707850	698078	6013543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2618,67	1315,27	510641	256478		445448		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9255433	755834	5145795	3308108	13568622	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3353804	281480	--	1005083		
		Материалы		тенге				9255433					
		Всего заработная плата		тенге				4930029					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3635284				
			Накладные расходы	тенге				215767					
			Сметная прибыль	тенге				3308108					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1005083					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13568624					
			Сметная заработная плата	тенге					3635284			2514	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13568624					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3635284			2514	
			Сметная заработная плата	тенге									
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				11167897	1005287	6064575	4044062	16428912	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4098035	345987	--	1216955		
		Материалы		тенге				11167897					
		Всего заработная плата		тенге				5848809					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					4444022				
			Накладные расходы	тенге				215767					
			Сметная прибыль	тенге				4044062					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1216955					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16428914					
			Сметная заработная плата	тенге					4444022			3070	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				16428914					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4444022			3070	
			Сметная заработная плата	тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								16428914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4098035					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1005287				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					345987				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6064576			
			- Накладные расходы	тенге							4044062		
			- Сметная прибыль	тенге							1216955		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		246 434						
			Итого с временными								16 675 348		
			Зимние удорожания		1,35 %		225 117						
			Итого с зимними удорожаниями								16 900 465		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		338 009						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								17 238 474		
			НДС		12 %		2 068 617						
			Итого с НДС								19 307 091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %								**17 376 382**		
			в том числе НДС, 12%								*1 861 755*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 75

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-13 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы											
			Крыльцо Кр-2 (л.22)											
1	107	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,9		4497,24	1102,12	4048	991	2180	1232	5702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				974,22	497,19	877	447		422		
2	108	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	м3	2,1		20377,34	1168,03	42792	2452	37108	3505	50001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1539,00	294,98	3232	619		3704		
3	109	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	3,7		27818,73	2246,70	102929	8313	73754	20887	133721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				5638,36	565,10	20862	2091		9905		
4	110	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0384		441876,00	--	16968	--	16968	--	18325	
							--	--	--	--		1357		
5	111	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	м3	2,46		20377,34	1168,03	50128	2874	43468	4106	58572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1539,00	294,98	3786	726		4339		
6	112	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20/**	м3	13,55		38290,68	2723,17	518839	36899	309572	165419	738998	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				12720,85	694,56	172368	9411		54741		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	115	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,736	937,30	20,49	19436	424	11970	6612	28132	
						339,62	3,25	7042	67		2084		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Крыльцо Кр-8 (л.23-30)										
8	116	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/ (л.24)	м3	2,5	20377,34	1168,03	50943	2920	44175	4172	59525	
						1539,00	294,98	3848	737		4409		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
9	117	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20/	м3	11,1	27040,47	2162,59	300149	24004	218523	57560	386326	
						5191,20	507,23	57622	5630		28617		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
10	119	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,06318	334486,00	--	355619	--	355619	--	384069	
						--	--	--	--		28450		
11	120	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,72	937,30	20,49	12860	282	7918	4375	18614	
						339,62	3,25	4660	45		1379		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
12	121	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,9	20377,34	1168,03	18340	1051	15904	1502	21429	
						1539,00	294,98	1385	265		1587		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
13	122	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20/	м3	5,5	38290,68	2723,17	210599	14977	125657	67144	299963	
						12720,85	694,56	69965	3820		22219		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
14	124	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,149	334486,00	--	49838	--	49838	--	53825	
						--	--	--	--		3987		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1753488	95187	1312654	336514	2257202	
								345647	23858	--	167200		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1753488					
			Материалы	тенге				890229					
			Всего заработная плата	тенге					369505				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				422425					
			Накладные расходы	тенге				336514					
			Сметная прибыль	тенге				167200					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2257202					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254	
			Сметная заработная плата	тенге					369505				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2257202					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254	
			Сметная заработная плата	тенге					369505				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**					**1753488**	**95187**	**1312654**	**336514**	**2257202**	
									345647	**23858**	**--**	**167200**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**1753488**					
		Материалы		тенге					**890229**					
		Всего заработная плата		тенге						**369505**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**422425**					
			Накладные расходы	тенге					**336514**					
			Сметная прибыль	тенге					**167200**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**2257202**					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									254	
			Сметная заработная плата	тенге						**369505**				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					**2257202**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254	
			Сметная заработная плата	тенге						**369505**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**2257202**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**345647**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**95187**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**23858**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**1312654**			
			- Накладные расходы	тенге								**336514**		
			- Сметная прибыль	тенге								**167200**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**33 858**						
			Итого с временными									**2 291 060**		
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**30 929**						
			Итого с зимними удорожаниями									**2 321 989**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**46 440**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 368 429**		
			НДС			**12 %**		**284 211**						
			Итого с НДС									**2 652 641**		
			Итого со скидкой 10 %									**2 387 377**		
			в том числе НДС, 12%									*255 790*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(физические объемы,

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 76

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-15, Блок 1-6. Общестроительные работы - АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки											
			Блок 1. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.53)											
1	14	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)** НР - 90%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	210,82		8377,55	57,68	1766155	12160	1314418	400491	2339978	
							2085,08	25,68	439577	5414		173332		
2	15	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)** НР - 90%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	172,13		6811,87	31,43	1172527	5410	908598	234747	1519856	
							1501,88	13,43	258519	2312		112582		
			Блок 2. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.54)											
3	17	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)** НР - 90%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	210,45		8377,55	57,68	1763055	12138	1312112	399788	2335871	
							2085,08	25,68	438805	5404		173028		
4	18	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	172,13		6811,87	31,43	1172527	5410	908598	234747	1519856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%										
			Блок 4. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.56)			**1501,88**	**13,43**	**258519**	**2312**		**112582**		
5	**22**	**Е11-080301-0303** **Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8%	**м3**	**42,54**	**31340,75** **6964,19**	**521,36** **143,18**	**1333236** **296257**	**22179** **6091**	**1014800**	**281183** **129153**	**1743573**	
6	**23**	**Е11-080301-0101** **Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** НР - 91%; СП - 8%	**м3 кладки**	**15,46**	**9409,49** **5163,36**	**2824,80** **715,88**	**145471** **79826**	**43672** **11068**	**21973**	**84531** **18400**	**248402**	
7	**24**	**С1213-305-0102**	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50** СП - 8%	**шт.**	**1335,818714**	**281,00** **--**	**--** **--**	**375365** **--**	**--** **--**	**375365**	**--** **30029**	**405394**	
8	**25**	**Е11-100402-0701** **Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)** НР - 90%; СП - 8%	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**367,38**	**8377,55** **2085,08**	**57,68** **25,68**	**3077744** **766017**	**21190** **9434**	**2290537**	**697906** **302052**	**4077702**	
9	**26**	**Е11-100402-0601** **Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)** НР - 90%; СП - 8%	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**28,37**	**6811,87** **1501,88**	**31,43** **13,43**	**193253** **42608**	**892** **381**	**149753**	**38690** **18555**	**250499**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10999333**	**123051**	**8296154**	**2372083**	**14441131**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2580128**	**42416**	**--**	**1069713**		
			Материалы	Тенге				**10999333**					
			Всего заработная плата	Тенге				**7920792**					
			Местные материалы	Тенге					**2622544**				
			Накладные расходы	Тенге				**375365**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2372083**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1069713**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**14441129**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**1759**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2622544**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**14441129**					
			Сметная заработная плата	Тенге					**2622544**			**1759**	
			Тип 5										
10	**186**	**С1233-102-0203**	**Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34** СП - 8%	**м2**	**2046,8**	**10311,00** **--**	**--** **--**	**21104905** **--**	**--** **--**	**21104905**	**--** **1688392**	**22793297**	
			Тип 5"										
11	**200**	**С1233-102-0203**	**Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34** СП - 8%	**м2**	**975,6**	**10311,00** **--**	**--** **--**	**10059721** **--**	**--** **--**	**10059721**	**--** **804778**	**10864499**	

РАЗДЕЛ 2.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип 6										
12	214	С1233-102-0203	**Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34**	м2	131,3	10311,00	--	1353566	--	1353566	--	1461851	
			СП - 8%			--	--	--	--		108285		
			Тип 7										
13	224	С1233-102-0203	**Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34**	м2	3144,2	10311,00	--	32420172	--	32420172	--	35013786	
			СП - 8%			--	--	--	--		2593614		
			Тип 7"										
14	238	С1233-102-0203	**Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34**	м2	282,0	10311,00	--	2908011	--	2908011	--	3140652	
			СП - 8%			--	--	--	--		232641		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67846375	--	67846375	--	73274085	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	5427710		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67846375					
			Сметная прибыль	Тенге				67846375					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5427710					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73274085					
								73274085					
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы										
			Сэндвич панели (л.115)										
15	945	С1222-502-0307	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	715,575	14208,00	--	10166890	--	10166890	--	10980241	
			СП - 8%			--	--	--	--		813351		
16	947	С1222-502-0204	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	263,40136	15737,00	--	4145147	--	4145147	--	4476759	
			СП - 8%			--	--	--	--		331612		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14312037	--	14312037	--	15457000	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				--	--	--	1144963		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14312037					
			Сметная прибыль	Тенге				14312037					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1144963					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15457000					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15457000				103172214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2580128					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123051				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42416				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90454569			
			- Накладные расходы	Тенге							2372083		
			- Сметная прибыль	Тенге							7642386		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		1 547 583				104 719 797		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,35 %		1 413 717				106 133 514		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		2 122 670						

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**108 256 185**		
			НДС			**12 %**		**12 990 742**						
			Итого с НДС									**121 246 927**		
			Итого со скидкой 10 %									**109 122 234**		
			в том числе НДС, 12%									*11 691 668*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(физические объемы,

Технический надзор:
Эксперт ТОО "T-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd."

_____ *Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и

Форма до приложения 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 77

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-21 .структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Структурированная кабельная система											
1	32	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Патч-панель 4 мудуля по 6 портов RJ45 категории 6 UTP 33561 СП - 8%	шт	14		156916,98 --	-- --	2196838 --	-- --	2196838	-- 175747	2372585	
2	33	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Кабель патч-корд UTP 6 кат 1м. 51772 СП - 8%	шт	210		25135,71 --	-- --	5278499 --	-- --	5278499	-- 422280	5700779	
3	34	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Кабель патч-корд UTP 6 кат 3м. 51774 СП - 8%	шт	206		8829,38 --	-- --	1818852 --	-- --	1818852	-- 145508	1964360	
4	35	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72% СП - 8%	м кабеля	1200		371,16 162,70	163,45 56,27	445392 195240	196140 67524	54012	189190 50767	685349	
5	36	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72% СП - 8%	м кабеля	12550		616,34 292,86	255,46 86,04	7735067 3675393	3206023 1079802	853651	3423740 892705	12051512	
6	37	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Кабель UTP 6PVC 32755 СП - 8%	м	13260		460,82 --	-- --	6110473 --	-- --	6110473	-- 488838	6599311	
7	50	С1241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм СП - 8%	м	1111		237,00 --	-- --	263307 --	-- --	263307	-- 21065	284372	
8	51	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	101		90,00	--	9090	--	9090	--	9817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		727		
9	52	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Модуль RJ-45 (размер 2 модуля) 76564										
			СП - 8%	шт	4	7458,75	--	29835	--	29835	--	32222	
						--	--	--	--		2387		
10	53	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Модуль RJ-45 (размер 1 модуля) 76561										
			СП - 8%	шт	206	6991,55	--	1440259	--	1440259	--	1555480	
						--	--	--	--		115221		
11	55	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Суппорт (размер 2 модуля) 80251										
			СП - 8%	шт	107	592,88	--	63438	--	63438	--	68513	
						--	--	--	--		5075		
12	56	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Монтажная коробка ГКЛ 80041										
			СП - 8%	шт	107	1172,09	--	125414	--	125414	--	135447	
						--	--	--	--		10033		
13	60	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Кабель UTP 6PVC 32755										
			СП - 8%	м	612	414,74	--	253821	--	253821	--	274127	
						--	--	--	--		20306		
14	63	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Модуль (розетка) RJ45 (размер 1 модуля) 76561										
			СП - 8%	шт	48	6991,55	--	335594	--	335594	--	362442	
						--	--	--	--		26848		
15	65	C1243-907-0903	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 300 мм										
			СП - 8%	м	30	4282,00	--	128460	--	128460	--	138737	
						--	--	--	--		10277		
16	66	C1243-907-0902	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 200 мм										
			СП - 8%	м	1200	3925,00	--	4710000	--	4710000	--	5086800	
						--	--	--	--		376800		
17	67	C1243-907-1405	Поворот 45° и 90° /угол горизонтальный/ для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм										
			СП - 8%	шт.	29	4204,00	--	121916	--	121916	--	131669	
						--	--	--	--		9753		
18	68	C1243-907-1405	Поворот 45° и 90° /угол вертикальный/ для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм										
			СП - 8%	шт.	12	4204,00	--	50448	--	50448	--	54484	
						--	--	--	--		4036		
19	69	C1243-907-1705	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм										
			СП - 8%	шт.	12	5754,00	--	69048	--	69048	--	74572	
						--	--	--	--		5524		
20	70	C1243-907-1606	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм										
			СП - 8%	шт.	1	14421,00	--	14421	--	14421	--	15575	
						--	--	--	--		1154		
21	71	C1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000										
			СП - 8%	шт.	2100	348,00	--	730800	--	730800	--	789264	
						--	--	--	--		58464		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	72	С1243-907-4902	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	2,1	100888,00	--	211865	--	211865	--	228814	
			СП - 8%			--	--	--	--		16949		
			Система видеонаблюдения										
23	106	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Патч-панель 4 модуля по 6 портов RJ45 категории 6 UTP 33561	шт	11	71708,73	--	788796	--	788796	--	851900	
			СП - 8%			--	--	--	--		63104		
24	107	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Кабель патч-корд UTP 6 кат. 1м. 51772	шт	77	25135,71	--	1935450	--	1935450	--	2090286	
			СП - 8%			--	--	--	--		154836		
25	109	Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty"	Кабель UTP 6 PVC 32755	м	3876	460,82	--	1786138	--	1786138	--	1929029	
			СП - 8%			--	--	--	--		142891		
			Система телевидения										
26	183	Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Кабель коаксиальный 90%, 305 м F 690 BV	м	3733,2	168,48	--	628970	--	628970	--	679288	
			СП - 8%			--	--	--	--		50318		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44166734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3870633					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3402163				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1147326				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30009395			
			- Накладные расходы	Тенге							3612930		
			- Сметная прибыль	Тенге							3271613		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		662 501				44 829 235		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,35 %		605 195				45 434 430		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		908 689				46 343 118		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС		12 %		5 561 174				51 904 292		
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %								46 713 863		
			в том числе НДС, 12%								*5 005 057*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(физические объемы, расценки)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 1-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 78

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-24 . Силовое оборудование и электроосвещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование											
		ЦСС1												
1	21	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене ПР - 72% СП - 8%	шт.	1		17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639 3380	1068 395	13191	2718 1629	21986	
2	22	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1		7068,00 --	-- --	7068 --	-- --	7068	-- 565	7633	
3	23	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР - 72% СП - 8%	шт.	1		6052,06 3204,00	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2723	2335 671	9058	
4	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР - 72% СП - 8%	шт.	9		3243,74 1602,00	27,90 --	29194 14418	251 --	14525	10381 3166	42741	
5	25	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1		1815,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960	
6	26	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1		1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
7	27	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2		1645,00 --	-- --	3290 --	-- --	3290	-- 263	3553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	28	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	558,00 --	-- --	1116 --	-- --	1116	-- 89	1205	
9	29	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	4	527,00 --	-- --	2108 --	-- --	2108	-- 169	2277	
			ЩСС2										
10	30	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72% СП - 8%	шт.	1	17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639 3380	1068 395	13191	2718 1629	21986	
11	31	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	6700,00 --	-- --	6700 --	-- --	6700	-- 536	7236	
12	32	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	1	6052,06 3204,00	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2723	2335 671	9058	
13	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	13	3243,74 1602,00	27,90 --	42169 20826	363 --	20980	14995 4573	61737	
14	34	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1815,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960	
15	35	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	13	1645,00 --	-- --	21385 --	-- --	21385	-- 1711	23096	
			ЩО1										
16	36	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91 4116,10	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
17	37	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364	
18	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	19	3243,74 1602,00	27,90 --	61631 30438	530 --	30663	21915 6684	90230	
19	39	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
20	40	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	18	527,00 --	-- --	9486 --	-- --	9486	-- 759	10245	
			ЩО2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	41	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЗР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91 4116,10	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
22	42	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5781,00 --	-- --	5781 --	-- --	5781	-- 462	6243	
23	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ЗР - 72% СП - 8%	шт.	11	3243,74 1602,00	27,90 --	35681 17622	307 --	17752	12688 3870	52238	
24	44	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
25	45	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	10	527,00 --	-- --	5270 --	-- --	5270	-- 422	5692	
			ЩО3										
26	46	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЗР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91 4116,10	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
27	47	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5781,00 --	-- --	5781 --	-- --	5781	-- 462	6243	
28	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ЗР - 72% СП - 8%	шт.	11	3243,74 1602,00	27,90 --	35681 17622	307 --	17752	12688 3870	52238	
29	49	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
30	50	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	10	527,00 --	-- --	5270 --	-- --	5270	-- 422	5692	
			ЩАО1										
31	51	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЗР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91 4116,10	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
32	52	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5781,00 --	-- --	5781 --	-- --	5781	-- 462	6243	
33	53	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ЗР - 72% СП - 8%	шт.	9	3243,74 1602,00	27,90 --	29194 14418	251 --	14525	10381 3166	42741	
34	54	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	55	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"			--	--	--	--		135		
			СП - 8%	шт.	8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553	
			1ЩО.1			--	--	--	--		337		
36	56	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене										
			НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91	126,15	6406	126	2164	3002	10161	
37	57	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31			4116,10	53,73	4116	54		753		
			СП - 8%	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364	
38	58	Ц3-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		471		
			НР - 72% СП - 8%	шт.	17	3243,74	27,90	55144	474	27436	19608	80733	
39	59	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"			1602,00	--	27234	--		5980		
			СП - 8%	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
40	60	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"			--	--	--	--		135		
			СП - 8%	шт.	16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107	
			1ЩО.2			--	--	--	--		675		
41	61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене										
			НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91	126,15	6406	126	2164	3002	10161	
42	62	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31			4116,10	53,73	4116	54		753		
			СП - 8%	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364	
43	63	Ц3-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		471		
			НР - 72% СП - 8%	шт.	17	3243,74	27,90	55144	474	27436	19608	80733	
44	64	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"			1602,00	--	27234	--		5980		
			СП - 8%	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
45	65	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"			--	--	--	--		135		
			СП - 8%	шт.	16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107	
			1ЩО.3			--	--	--	--		675		
46	66	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене										
			НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91	126,15	6406	126	2164	3002	10161	
47	67	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31			4116,10	53,73	4116	54		753		
			СП - 8%	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364	
						--	--	--	--		471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР - 72% СП - 8%	шт.	17	3243,74 1602,00	27,90 --	55144 27234	474 --	27436	19608 5980	80733	
49	69	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
50	70	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	16	527,00 --	-- --	8432 --	-- --	8432	-- 675	9107	
			1ЩАО										
51	71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ПР - 72% СП - 8%	шкаф	1	5503,19 3645,65	126,15 53,73	5503 3646	126 54	1731	2664 653	8820	
52	72	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419	
53	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР - 72% СП - 8%	шт.	7	3243,74 1602,00	27,90 --	22706 11214	195 --	11297	8074 2462	33243	
54	74	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
55	75	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	6	527,00 --	-- --	3162 --	-- --	3162	-- 253	3415	
			2ЩО.0										
56	76	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ПР - 72% СП - 8%	шкаф	1	5503,19 3645,65	126,15 53,73	5503 3646	126 54	1731	2664 653	8820	
57	77	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419	
58	78	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР - 72% СП - 8%	шт.	7	3243,74 1602,00	27,90 --	22706 11214	195 --	11297	8074 2462	33243	
59	79	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
60	80	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	6	527,00 --	-- --	3162 --	-- --	3162	-- 253	3415	
			2ЩО1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	81	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91 4116,10	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
62	82	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364	
63	83	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	18	3243,74 1602,00	27,90 --	58387 28836	502 --	29049	20762 6332	85481	
64	84	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
65	85	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	17	527,00 --	-- --	8959 --	-- --	8959	-- 717	9676	
			2ЩО2										
66	86	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91 4116,10	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
67	87	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364	
68	88	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	17	3243,74 1602,00	27,90 --	55144 27234	474 --	27436	19608 5980	80733	
69	89	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
70	90	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	16	527,00 --	-- --	8432 --	-- --	8432	-- 675	9107	
			2ЩО3										
71	91	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91 4116,10	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
72	92	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364	
73	93	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	17	3243,74 1602,00	27,90 --	55144 27234	474 --	27436	19608 5980	80733	
74	94	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
75	95	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107	
			СП - 8%			--	--	--	--		675		
			ЩАО										
76	96	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5503,19	126,15	5503	126	1731	2664	8820	
			НР - 72% СП - 8%			3645,65	53,73	3646	54		653		
77	97	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419	
			СП - 8%			--	--	--	--		401		
78	98	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3243,74	27,90	22706	195	11297	8074	33243	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	11214	--		2462		
79	99	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
80	100	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415	
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
			ЩВ5										
81	121	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65	1068,10	17639	1068	13191	2718	21986	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1629		
82	122	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947	
			СП - 8%			--	--	--	--		737		
83	123	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058	
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671		
84	124	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3243,74	27,90	25950	223	12911	9228	37992	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	12816	--		2814		
85	125	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960	
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
86	126	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553	
			СП - 8%			--	--	--	--		263		
87	127	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846	
			СП - 8%			--	--	--	--		211		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	128	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	6	8422,56 4647,00	118,54 39,51	50535 27882	711 237	21942	20246 5662	76443	
89	129	С1247-208-0205	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54 СП - 8%	шт.	2	12545,00 --	-- --	25090 --	-- --	25090	-- 2007	27097	
90	130	С1247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54 СП - 8%	шт.	4	8378,00 --	-- --	33512 --	-- --	33512	-- 2681	36193	
91	131	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	2	2724,00 2724,00	-- --	5448 5448	-- --	--	3323 702	9473	
92	132	С1247-211-0108	Реле электротепловое типа РТИ 1308, от 2,5 до 4 А СП - 8%	шт.	2	2507,00 --	-- --	5014 --	-- --	5014	-- 401	5415	
93	133	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47 СП - 8%	шт.	1	5976,00 --	-- --	5976 --	-- --	5976	-- 478	6454	
			ЩВ4										
94	134	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72% СП - 8%	шт.	1	17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639 3380	1068 395	13191	2718 1629	21986	
95	135	С1247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	22060,00 --	-- --	22060 --	-- --	22060	-- 1765	23825	
96	136	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	1	6052,06 3204,00	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2723	2335 671	9058	
97	137	С1247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2128,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298	
98	138	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	30	3243,74 1602,00	27,90 --	97312 48060	837 --	48415	34603 10553	142468	
99	139	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	8	1645,00 --	-- --	13160 --	-- --	13160	-- 1053	14213	
100	140	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	21	527,00 --	-- --	11067 --	-- --	11067	-- 885	11952	
101	141	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47 СП - 8%	шт.	1	5976,00 --	-- --	5976 --	-- --	5976	-- 478	6454	
102	142	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	19	8422,56 4647,00	118,54 39,51	160029 88293	2253 751	69483	64111 17931	242072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	143	С1247-208-0205	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	14	12545,00	--	175630	--	175630	--	189680	
			СП - 8%			--	--	--	--		14050		
104	144	С1247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	5	8378,00	--	41890	--	41890	--	45241	
			СП - 8%			--	--	--	--		3351		
105	145	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	5	2724,00	--	13620	--	--	8308	23682	
			НР - 61%, СП - 8%			2724,00	--	13620	--		1754		
106	146	С1247-211-0108	Реле электротепловое типа РТИ 1308, от 2,5 до 4 А	шт.	5	2507,00	--	12535	--	12535	--	13538	
			СП - 8%			--	--	--	--		1003		
			ЩВ1										
107	157	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	13284,24	1021,90	13284	1022	8882	2718	17282	
			НР - 72%, СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1280		
108	158	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243	
			СП - 8%			--	--	--	--		462		
109	159	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3243,74	27,90	29194	251	14525	10381	42741	
			НР - 72%, СП - 8%			1602,00	--	14418	--		3166		
110	160	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
111	161	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689	--	3689	--	3984	
			СП - 8%			--	--	--	--		295		
112	162	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976,00	--	5976	--	5976	--	6454	
			СП - 8%			--	--	--	--		478		
113	163	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	8422,56	118,54	42113	593	18285	16871	63703	
			НР - 72%, СП - 8%			4647,00	39,51	23235	198		4719		
114	164	С1247-208-0205	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	5	12545,00	--	62725	--	62725	--	67743	
			СП - 8%			--	--	--	--		5018		
			ЩВ2										
115	165	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	13284,24	1021,90	13284	1022	8882	2718	17282	
			НР - 72%, СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1280		
116	166	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243	
			СП - 8%			--	--	--	--		462		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	167	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	9	3243,74 1602,00	27,90 --	29194 14418	251 --	14525	10381 3166	42741	
118	168	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
119	169	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	7	527,00 --	-- --	3689 --	-- --	3689	-- 295	3984	
120	170	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47 СП - 8%	шт.	1	5976,00 --	-- --	5976 --	-- --	5976	-- 478	6454	
121	171	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	5	8422,56 4647,00	118,54 39,51	42113 23235	593 198	18285	16871 4719	63703	
122	172	С1247-208-0205	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54 СП - 8%	шт.	5	12545,00 --	-- --	62725 --	-- --	62725	-- 5018	67743	
			ЩСн1										
123	181	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
124	182	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	12726,00 --	-- --	12726 --	-- --	12726	-- 1018	13744	
125	183	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	10	3243,74 1602,00	27,90 --	32437 16020	279 --	16138	11534 3518	47489	
126	184	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
127	185	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	9	4715,00 --	-- --	42435 --	-- --	42435	-- 3395	45830	
			ЩС1										
128	186	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
129	187	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364	
130	188	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671		
131	189	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960	
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
132	190	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3243,74	27,90	38925	335	19366	13841	56988	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	19224	--		4221		
133	191	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013	
			СП - 8%			--	--	--	--		223		
134	192	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689	--	3689	--	3984	
			СП - 8%			--	--	--	--		295		
135	193	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8422,56	118,54	8423	119	3657	3374	12741	
			НР - 72% СП - 8%			4647,00	39,51	4647	40		944		
136	194	С1247-208-0208	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	14050,00	--	14050	--	14050	--	15174	
			СП - 8%			--	--	--	--		1124		
			ЩС2										
137	195	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	13284,24	1021,90	13284	1022	8882	2718	17282	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1280		
138	196	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364	
			СП - 8%			--	--	--	--		471		
139	197	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3243,74	27,90	42169	363	20980	14995	61737	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	20826	--		4573		
140	198	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
141	199	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013	
			СП - 8%			--	--	--	--		223		
142	200	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689	--	3689	--	3984	
			СП - 8%			--	--	--	--		295		
143	201	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8422,56	118,54	8423	119	3657	3374	12741	
			НР - 72% СП - 8%			4647,00	39,51	4647	40		944		
144	202	С1247-208-0208	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	14050,00	--	14050	--	14050	--	15174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1124		
			ЩСТ1										
145	212	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65	1068,10	17639	1068	13191	2718	21986	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1629		
146	213	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12726,00	--	12726	--	12726	--	13744	
			СП - 8%			--	--	--	--		1018		
147	214	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6052,06	124,34	24208	497	10895	9341	36233	
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	12816	158		2684		
148	215	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3243,74	27,90	32437	279	16138	11534	47489	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	16020	--		3518		
149	216	С1247-204-1847	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368	
			СП - 8%			--	--	--	--		916		
150	217	С1247-204-0458	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 30 мА	шт.	5	8621,00	--	43105	--	43105	--	46553	
			СП - 8%			--	--	--	--		3448		
151	218	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	8	4715,00	--	37720	--	37720	--	40738	
			СП - 8%			--	--	--	--		3018		
			ЩСТ3										
152	219	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65	1068,10	17639	1068	13191	2718	21986	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1629		
153	220	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12726,00	--	12726	--	12726	--	13744	
			СП - 8%			--	--	--	--		1018		
154	221	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6052,06	124,34	12104	249	5447	4671	18117	
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	6408	79		1342		
155	222	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3243,74	27,90	45412	391	22593	16148	66485	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	22428	--		4925		
156	223	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298	
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
157	224	С1247-204-0458	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 30 мА	шт.	1	8621,00	--	8621	--	8621	--	9311	
			СП - 8%			--	--	--	--		690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	225	С1247-204-0446	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	1	8083,00	--	8083	--	8083	--	8730	
			СП - 8%			--	--	--	--		647		
159	226	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	13	4715,00	--	61295	--	61295	--	66199	
			СП - 8%			--	--	--	--		4904		
			ЩСТ4										
160	227	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65	1068,10	17639	1068	13191	2718	21986	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1629		
161	228	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12726,00	--	12726	--	12726	--	13744	
			СП - 8%			--	--	--	--		1018		
162	229	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058	
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671		
163	230	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3243,74	27,90	64875	558	32277	23069	94979	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	32040	--		7035		
164	231	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298	
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
165	232	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	20	4715,00	--	94300	--	94300	--	101844	
			СП - 8%			--	--	--	--		7544		
			ЩСТ5										
166	233	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65	1068,10	17639	1068	13191	2718	21986	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1629		
167	234	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893,00	--	5893	--	5893	--	6364	
			СП - 8%			--	--	--	--		471		
168	235	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058	
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671		
169	236	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3243,74	27,90	32437	279	16138	11534	47489	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	16020	--		3518		
170	237	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960	
			СП - 8%			--	--	--	--		145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	238	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	10	4715,00	--	47150	--	47150	--	50922	
			СП - 8%			--	--	--	--		3772		
			5ЩР1										
172	239	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65	1068,10	17639	1068	13191	2718	21986	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1629		
173	240	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054	
			СП - 8%			--	--	--	--		671		
174	241	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058	
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671		
175	242	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3243,74	27,90	42169	363	20980	14995	61737	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	20826	--		4573		
176	243	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960	
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
177	244	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	13	4715,00	--	61295	--	61295	--	66199	
			СП - 8%			--	--	--	--		4904		
			5ЩР1										
178	245	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17638,65	1068,10	17639	1068	13191	2718	21986	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1629		
179	246	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054	
			СП - 8%			--	--	--	--		671		
180	247	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058	
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671		
181	248	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3243,74	27,90	42169	363	20980	14995	61737	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	20826	--		4573		
182	249	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960	
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
183	250	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	13	4715,00	--	61295	--	61295	--	66199	
			СП - 8%			--	--	--	--		4904		
			5ЩР2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	251	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72% СП - 8%	шт.	1	17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639 3380	1068 395	13191	2718 1629	21986	
185	252	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054	
186	253	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	1	6052,06 3204,00	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2723	2335 671	9058	
187	254	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	12	3243,74 1602,00	27,90 --	38925 19224	335 --	19366	13841 4221	56988	
188	255	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1815,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960	
189	256	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	12	4715,00 --	-- --	56580 --	-- --	56580	-- 4526	61106	
			1ЩСТ2										
190	257	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72% СП - 8%	шкаф	1	6405,91 4116,10	126,15 53,73	6406 4116	126 54	2164	3002 753	10161	
191	258	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	12726,00 --	-- --	12726 --	-- --	12726	-- 1018	13744	
192	259	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	17	6052,06 3204,00	124,34 39,51	102885 54468	2114 672	46303	39701 11407	153992	
193	260	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	1	3243,74 1602,00	27,90 --	3244 1602	28 --	1614	1153 352	4749	
194	261	С1247-204-1847	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 100А 10 кА "С" СП - 8%	шт.	1	11452,00 --	-- --	11452 --	-- --	11452	-- 916	12368	
195	262	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2128,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298	
196	263	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	1815,00 --	-- --	5445 --	-- --	5445	-- 436	5881	
197	264	С1247-204-0458	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 30 мА	шт.	4	8621,00	--	34484	--	34484	--	37243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2759		
198	265	С1247-204-0446	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	1	8083,00	--	8083	--	8083	--	8730	
			СП - 8%			--	--	--	--		647		
199	266	С1247-204-0358	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С32 30 мА	шт.	8	4715,00	--	37720	--	37720	--	40738	
			1ЩР1			--	--	--	--		3018		
200	267	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	13284,24	1021,90	13284	1022	8882	2718	17282	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1280		
201	268	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12726,00	--	12726	--	12726	--	13744	
			СП - 8%			--	--	--	--		1018		
202	269	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058	
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671		
203	270	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	3243,74	27,90	71362	614	35504	25376	104477	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	35244	--		7739		
204	271	С1247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298	
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
205	272	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	22	4715,00	--	103730	--	103730	--	112028	
			СП - 8%			--	--	--	--		8298		
			1ЩР2										
206	273	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	13284,24	1021,90	13284	1022	8882	2718	17282	
			НР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1280		
207	274	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12726,00	--	12726	--	12726	--	13744	
			СП - 8%			--	--	--	--		1018		
208	275	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6052,06	124,34	18156	373	8171	7006	27175	
			НР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	9612	119		2013		
209	276	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3243,74	27,90	58387	502	29049	20762	85481	
			НР - 72% СП - 8%			1602,00	--	28836	--		6332		
210	277	С1247-204-1847	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368	
			СП - 8%			--	--	--	--		916		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	278	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	1815,00 --	-- --	3630 --	-- --	3630	-- 290	3920	
212	279	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	18	4715,00 --	-- --	84870 --	-- --	84870	-- 6790	91660	
			1ЩР3										
213	280	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
214	281	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	12726,00 --	-- --	12726 --	-- --	12726	-- 1018	13744	
215	282	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	1	6052,06 3204,00	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2723	2335 671	9058	
216	283	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	21	3243,74 1602,00	27,90 --	68119 33642	586 --	33891	24222 7387	99729	
217	284	С1247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2128,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298	
218	285	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	21	4715,00 --	-- --	99015 --	-- --	99015	-- 7921	106936	
			1ЩК1										
219	286	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
220	287	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054	
221	288	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	12	3243,74 1602,00	27,90 --	38925 19224	335 --	19366	13841 4221	56988	
222	289	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
223	290	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	11	4715,00 --	-- --	51865 --	-- --	51865	-- 4149	56014	
			1ЩК2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	291	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
225	292	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054	
226	293	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	12	3243,74 1602,00	27,90 --	38925 19224	335 --	19366	13841 4221	56988	
227	294	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
228	295	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	11	4715,00 --	-- --	51865 --	-- --	51865	-- 4149	56014	
			2ЩР1										
229	296	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
230	297	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	12726,00 --	-- --	12726 --	-- --	12726	-- 1018	13744	
231	298	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	1	6052,06 3204,00	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2723	2335 671	9058	
232	299	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	22	3243,74 1602,00	27,90 --	71362 35244	614 --	35504	25376 7739	104477	
233	300	С1247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2128,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298	
234	301	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	22	4715,00 --	-- --	103730 --	-- --	103730	-- 8298	112028	
			2ЩР2										
235	302	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
236	303	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	12726,00 --	-- --	12726 --	-- --	12726	-- 1018	13744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	304	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР - 72% СП - 8%	шт.	3	6052,06 3204,00	124,34 39,51	18156 9612	373 119	8171	7006 2013	27175	
238	305	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР - 72% СП - 8%	шт.	18	3243,74 1602,00	27,90 --	58387 28836	502 --	29049	20762 6332	85481	
239	306	С1247-204-1847	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 100А 10 кА "С" СП - 8%	шт.	1	11452,00 --	-- --	11452 --	-- --	11452	-- 916	12368	
240	307	С1247-204-1613	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	469,00 --	-- --	938 --	-- --	938	-- 75	1013	
241	308	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	18	4715,00 --	-- --	84870 --	-- --	84870	-- 6790	91660	
			2ЩР3										
242	309	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише ПР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
243	310	С1247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	12726,00 --	-- --	12726 --	-- --	12726	-- 1018	13744	
244	311	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР - 72% СП - 8%	шт.	1	6052,06 3204,00	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2723	2335 671	9058	
245	312	С1247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	2128,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298	
246	313	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ПР - 72% СП - 8%	шт.	21	3243,74 1602,00	27,90 --	68119 33642	586 --	33891	24222 7387	99729	
247	314	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	21	4715,00 --	-- --	99015 --	-- --	99015	-- 7921	106936	
			2ЩК1										
248	315	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише ПР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
249	316	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	317	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	12	3243,74 1602,00	27,90 --	38925 19224	335 --	19366	13841 4221	56988	
251	318	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
252	319	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	11	4715,00 --	-- --	51865 --	-- --	51865	-- 4149	56014	
			2ЩК2										
253	320	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
254	321	С1247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054	
255	322	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	12	3243,74 1602,00	27,90 --	38925 19224	335 --	19366	13841 4221	56988	
256	323	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
257	324	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	11	4715,00 --	-- --	51865 --	-- --	51865	-- 4149	56014	
			ЩС4										
258	360	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
259	361	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5781,00 --	-- --	5781 --	-- --	5781	-- 462	6243	
260	362	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	1	6052,06 3204,00	124,34 39,51	6052 3204	125 40	2723	2335 671	9058	
261	363	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	7	3243,74 1602,00	27,90 --	22706 11214	195 --	11297	8074 2462	33243	
262	364	С1247-204-0458	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 30 мА СП - 8%	шт.	1	8621,00 --	-- --	8621 --	-- --	8621	-- 690	9311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263	365	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	558,00	--	2232	--	2232	--	2411	
			СП - 8%			--	--	--	--		179		
264	366	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707	
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
265	367	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8422,56	118,54	8423	119	3657	3374	12741	
			ВР - 72% СП - 8%			4647,00	39,51	4647	40		944		
266	368	С1247-208-0208	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	14050,00	--	14050	--	14050	--	15174	
			СП - 8%			--	--	--	--		1124		
		ЩС5											
267	369	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	13284,24	1021,90	13284	1022	8882	2718	17282	
			ВР - 72% СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1280		
268	370	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243	
			СП - 8%			--	--	--	--		462		
269	371	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058	
			ВР - 72% СП - 8%			3204,00	39,51	3204	40		671		
270	372	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3243,74	27,90	19462	167	9683	6921	28493	
			ВР - 72% СП - 8%			1602,00	--	9612	--		2111		
271	373	С1247-204-0458	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 30 мА	шт.	1	8621,00	--	8621	--	8621	--	9311	
			СП - 8%			--	--	--	--		690		
272	374	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	558,00	--	1674	--	1674	--	1808	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
273	375	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707	
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
274	376	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8422,56	118,54	8423	119	3657	3374	12741	
			ВР - 72% СП - 8%			4647,00	39,51	4647	40		944		
275	377	С1247-208-0208	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	14050,00	--	14050	--	14050	--	15174	
			СП - 8%			--	--	--	--		1124		
		ЩС6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
276	378	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72% СП - 8%	шт.	1	13284,24 3380,00	1021,90 395,10	13284 3380	1022 395	8882	2718 1280	17282	
277	379	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364	
278	380	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	11	3243,74 1602,00	27,90 --	35681 17622	307 --	17752	12688 3870	52238	
279	381	С1247-204-0454	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С25 30 мА СП - 8%	шт.	1	8083,00 --	-- --	8083 --	-- --	8083	-- 647	8730	
280	382	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	558,00 --	-- --	1116 --	-- --	1116	-- 89	1205	
281	383	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	8	527,00 --	-- --	4216 --	-- --	4216	-- 337	4553	
282	384	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	1	8422,56 4647,00	118,54 39,51	8423 4647	119 40	3657	3374 944	12741	
283	385	С1247-208-0208	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54 СП - 8%	шт.	1	14050,00 --	-- --	14050 --	-- --	14050	-- 1124	15174	
			ЩСн2										
284	386	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72% СП - 8%	шт.	1	17638,65 3380,00	1068,10 395,10	17639 3380	1068 395	13191	2718 1629	21986	
285	387	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5781,00 --	-- --	5781 --	-- --	5781	-- 462	6243	
286	388	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	5	3243,74 1602,00	27,90 --	16219 8010	140 --	8069	5767 1759	23745	
287	389	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	
288	390	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	4	1645,00 --	-- --	6580 --	-- --	6580	-- 526	7106	
289	427	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1540	77,00	--	118580	--	118580	--	128066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		9486		
290	428	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	1410	717,00	--	1010970	--	1010970	--	1091848	
			СП - 8%			--	--	--	--		80878		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6775505	59481	5281724	1042077	8442990	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1434300	15977	--	625395		
			Материалы	Тенге				5676622					
			Всего заработная плата	Тенге				1521431					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1393307				
			Накладные расходы	Тенге				2719400					
			Сметная прибыль	Тенге				1001063					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				534200					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7211885					
			Сметная заработная плата	Тенге					1393307			863	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1098883					
			Материалы	Тенге				28997					
			Всего заработная плата	Тенге					56970				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1011908					
			Накладные расходы	Тенге				41014					
			Сметная прибыль	Тенге				91195					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1231092					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					56970				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8442977					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					1450277			902	
			РАЗДЕЛ 2.Электрообогрев кровли, желобов и трубопровода										
291	441	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	1,59966	109097,96	16890,84	174520	27020	3891	110498	307819	
			НР - 72%, СП - 8%			89775,00	6163,56	143609	9860		22801		
292	443	С1243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	3	7958,00	--	23874	--	23874	--	25784	
			СП - 8%			--	--	--	--		1910		
293	444	С1243-907-1406	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	11	4527,00	--	49797	--	49797	--	53781	
			СП - 8%			--	--	--	--		3984		
294	445	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	545	278,68	36,67	151881	19985	54642	60740	229630	
			НР - 72%, СП - 8%			141,75	13,04	77254	7107		17010		
295	446	С1243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	545	2237,00	--	1219165	--	1219165	--	1316698	
			СП - 8%			--	--	--	--		97533		
296	447	С1243-907-2001	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	12	264,00	--	3168	--	3168	--	3421	
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
297	448	С1243-907-2005	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 50 мм, длиной 450 мм	шт.	126	367,00	--	46242	--	46242	--	49941	
			СП - 8%			--	--	--	--		3699		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	449	С1261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,54326	310306,00	--	168577	--	168577	--	182063	
			СП - 8%			--	--	--	--		13486		
299	450	С1217-103-0103	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,181	17246,00	--	20368	--	20368	--	21997	
			СП - 8%			--	--	--	--		1629		
			Трубы										
300	469	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	9734,88	90,00	--	876139	--	876139	--	946230	
			СП - 8%			--	--	--	--		70091		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2733731	47005	2465863	171238	3137364	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				220863	16967	--	232396		
			Материалы	Тенге				2544786					
			Всего заработная плата	Тенге				58533					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					237830				
			Накладные расходы	Тенге				2218385					
			Сметная прибыль	Тенге				171238					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				217281					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2933305					
			Сметная заработная плата	Тенге								149	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					237830				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				188945					
			Сметная прибыль	Тенге				188945					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15115					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				204060					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3137365					
			Сметная заработная плата	Тенге					237830			149	
			РАЗДЕЛ 3.Кабельные изделия и материалы										
301	477	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8398	513,22	201,15	4310022	1689257	571233	1879634	6684828	0
			НР - 72% СП - 8%			244,05	66,81	2049532	561070		495172		
302	483	С1243-107-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,0102	32422308,00	--	330708	--	330708	--	357165	
			СП - 8%			--	--	--	--		26457		
303	484	С1243-107-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	км	0,0204	26084568,00	--	532125	--	532125	--	574695	
			СП - 8%			--	--	--	--		42570		
304	485	С1243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	км	0,1377	20783272,00	--	2861857	--	2861857	--	3090806	
			СП - 8%			--	--	--	--		228949		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305	486	С1243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 СП - 8%	км	0,1173	15306111,00 --	-- --	1795407 --	-- --	1795407	-- 143633	1939040	
306	487	С1243-107-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1 СП - 8%	км	0,0408	11275718,00 --	-- --	460049 --	-- --	460049	-- 36804	496853	
307	488	С1243-107-2012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1 СП - 8%	км	0,0153	7948556,00 --	-- --	121613 --	-- --	121613	-- 9729	131342	
308	489	С1243-107-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1 СП - 8%	км	0,0204	5766619,00 --	-- --	117639 --	-- --	117639	-- 9411	127050	
309	490	С1243-107-1010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1 СП - 8%	км	0,2346	3597429,00 --	-- --	843957 --	-- --	843957	-- 67517	911474	
310	494	С1243-107-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1 СП - 8%	км	0,5916	622574,00 --	-- --	368315 --	-- --	368315	-- 29465	397780	
311	495	С1243-107-0507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,408	3571297,00 --	-- --	1457089 --	-- --	1457089	-- 116567	1573656	
312	496	С1243-107-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,6681	2190742,00 --	-- --	1463635 --	-- --	1463635	-- 117091	1580726	
313	498	С1243-107-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1 СП - 8%	км	4,2534	617022,00 --	-- --	2624441 --	-- --	2624441	-- 209955	2834396	
314	499	С1243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1 СП - 8%	км	12,1839	395433,00 --	-- --	4817916 --	-- --	4817916	-- 385433	5203349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315	500	С1243-107-0601	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1**	км	11,3883	248994,00	--	2835618	--	2835618	--	3062467	
			СП - 8%			--	--	--	--		226849		
316	501	С1243-202-0103	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5**	км	5,6304	326557,00	--	1838647	--	1838647	--	1985739	
			СП - 8%			--	--	--	--		147092		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				26779038	1689257	23040249	1879634	30951366	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2049532	561070	--	2292694		
			Материалы	Тенге				16501063					
			Всего заработная плата	Тенге				571232					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2610602				
			Накладные расходы	Тенге				12191041					
			Сметная прибыль	Тенге				1879634					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1470457					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19851154					
			Сметная заработная плата	Тенге								1653	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2610602				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10277975					
			Сметная прибыль	Тенге				10277975					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				822237					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11100212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30951366					
			Сметная заработная плата	Тенге					2610602			1653	
			РАЗДЕЛ 4.Заземление										
317	514	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	300	674,38	4,64	202314	1392	16647	132935	362069	
			НР - 72% СП - 8%			614,25	1,19	184275	357		26820		
318	515	С1243-142-0109	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	км	0,309	158098,00	--	48852	--	48852	--	52760	
			СП - 8%			--	--	--	--		3908		
319	516	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	182	2025,10	--	368568	--	--	265369	684652	
			НР - 72% СП - 8%			2025,10	--	368568	--		50715		
320	519	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	40	4477,38	180,24	179095	7209	127786	33345	229435	
			НР - 72% СП - 8%			1102,50	55,31	44100	2212		16995		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				798829	8601	193285	431649	1328916	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				596943	2569	--	98438		
			Материалы	Тенге				430261					
			Всего заработная плата	Тенге				144433					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					230944				
			Накладные расходы	Тенге				48852					
			Сметная прибыль	Тенге				166280					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				47723					
								644264					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146	
			Сметная заработная плата	Тенге					230944				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				368568					
		Всего заработная плата		Тенге					368568				
			Накладные расходы	Тенге				265369					
			Сметная прибыль	Тенге				50715					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				684652					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280	
			Сметная заработная плата	Тенге					368568				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1328916					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426	
			Сметная заработная плата	Тенге					599512				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43860624**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4301638					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1804344				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					596583				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30981132			
			- Накладные расходы	Тенге							3524598		
			- Сметная прибыль	Тенге							3248923		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		657 909						
			Итого с временными								44 518 533		
			Зимние удорожания		1,35 %		601 000						
			Итого с зимними удорожаниями								45 119 534		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		902 391						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								46 021 924		
			НДС		12 %		5 522 631						
			Итого с НДС								51 544 555		
			Итого со скидкой 10 %								46 390 100		
			в том числе НДС, 12%								*4 970 368*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы,

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd"

_____ *Уваанов Ф.А.*