Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла 13** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №41/03/21 (Междуреченск)

Номер документа	Дата составления
161	15.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	23 995 848,00	23 995 848,00	2 570 983,71
				Итого	1	x	23 995 848,00	2 570 983,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 15

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		41/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
			из графы I							
							дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	2 168 878 658									
к оплате:	2 168 878 658	21 424 865							2 570 984	23 995 848

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нурашев С.С.

Форма по ОКУД 0-1
Утверждена приказом председателя правления
Республиканского казенного от 2 апреля 2019 г. № 156

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 85

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-15, Блок 1-6. Общестроительные работы - АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки											
			Блок 5. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.57)											
1	31	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	106,57		8377,55	57,68	892796	6147	664442	202449	1182865	
							2085,08	25,68	222207	2737		87620		
2	32	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,14		6811,87	31,43	130379	602	101031	26103	169000	
							1501,88	13,43	28746	257		12519		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1023175	6749	765473	228552	1351865	
									250953	2994	--	100139		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1023175					
		Материалы		Тенге					765474					
		Всего заработная плата		Тенге						253947				
			Накладные расходы	Тенге					228552					
			Сметная прибыль	Тенге					100139					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1351866					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									169	
			Сметная заработная плата	Тенге						253947				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1351866					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									169	
			Сметная заработная плата	Тенге						253947				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1351866	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					250953					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6749				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2994				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							765474			
			- Накладные расходы	Тенге								228552		
			- Сметная прибыль	Тенге								100139		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		20 278						
			Итого с временными									1 372 144		
			Зимние удорожания			1,35 %		18 524						
			Итого с зимними удорожаниями									1 390 668		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27 813						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 418 481		
			НДС			12 %		170 218						
			Итого с НДС									1 588 699		
			Итого со скидкой 10 %									1 429 829		
			в том числе НДС, 12%									*153 196*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(объемы и расценки

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

(физические объемы, расценки

Форма по приложению 51
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция. Пятно 7.1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41/03/21 от 12.03.2021 г.

Акт выполненных работ № 86

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-02-01. Насосная станция. общестроительные работы - АС

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	81,29316		303,79	292,17	24696	23752	--	4599	31638	
							11,62	66,95	945	5443		2344		
2	2	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,11884		3676,74	--	22497	--	--	16198	41791	
							3676,74	--	22497	--		3096		
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка)	м3 грунта	6,11884		303,79	292,17	1859	1788	--	346	2382	
							11,62	66,95	71	410		176		
4	4	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)	т*км	116,712495		152,00	--	17740	--		--	19159	
							--	--	--	--		1419		
5	5	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(лишний грунт)	т*км	1194,95736		24,00	--	28679	--		--	30973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		2294		
6	6	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	87,412	22,86	19,08	1998	1668	--	774	2994	
						3,78	8,52	330	745		222		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				97469	27208	--	21917	128937	
								23843	6598	--	9551		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				97469					
			Всего заработная плата	тенге					30441				
			Транспортные расходы	тенге				46419					
			Накладные расходы	тенге				21917					
			Сметная прибыль	тенге				9551					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				128937					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								20	
			Сметная заработная плата	тенге					30441				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				128937					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								20	
			Сметная заработная плата	тенге					30441				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								128937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				23843					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					27208				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					6598				
			- Перевозка грузов	тенге				46419					
			- Накладные расходы	тенге							21917		
			- Сметная прибыль	тенге							9551		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		1 934						
			Итого с временными								130 871		
			Зимние удорожания		1,35 %		1 767						
			Итого с зимними удорожаниями								132 638		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		2 653						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								135 291		
			НДС		12 %		16 235						
			Итого с НДС								151 525		
			Итого со скидкой 10 %								136 373		
			в том числе НДС, 12%								*14 611*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельднев А.К.

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center Ltd"

Усманов Ф.А.

(объемы и расценки)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

(физические объемы, расценки

Форма по ОКУД 0-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Накопитель сточных вод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 87

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-05-01 накопитель сточных вод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2964,872233		303,79	292,17	900699	866247	--	167724	1153897	
							11,62	66,95	34452	198498		85474		
2	2	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	91,6970794		3676,74	--	337146	--	--	242745	626283	
							3676,74	--	337146	--		46391		
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка)	м3 грунта	91,6970794		303,79	292,17	27857	26791	--	5187	35688	
							11,62	66,95	1066	6139		2644		
4	4	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)	т·км	3916,212806		152,00	--	595264	--		--	642885	
							--	--	--	--		47621		
5	5	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(лишний грунт)	т·км	49700,61504		24,00	--	1192815	--		--	1288240	
							--	--	--	--		95425		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале										
				м3 грунта	3056,569313	22,86	19,08	69873	58319	--	27069	104697	
						3,78	8,52	11554	26042		7755		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3123654	951357	--	442725	3851690	
								384218	230679	--	285310		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3123654					
		Всего заработная плата		тенге					614897				
		Транспортные расходы		тенге				1788079					
			Накладные расходы	тенге				442725					
			Сметная прибыль	тенге				285310					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3851689					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								396	
			Сметная заработная плата	тенге					614897				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3851689					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								396	
			Сметная заработная плата	тенге					614897				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3851689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				384218					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					951357				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					230679				
			- Перевозка грузов	тенге				1788079					
			- Накладные расходы	тенге							442725		
			- Сметная прибыль	тенге							285310		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		57 775					
			Итого с временными								3 909 464		
			Зимние удорожания			1,35 %		52 778					
			Итого с зимними удорожаниями								3 962 242		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79 245					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								4 041 487		
			НДС			12 %		484 978					
			Итого с НДС								4 526 465		
			Итого со скидкой 10 %								4 073 819		
			в том числе НДС, 12%								*436 481*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(фамилия)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы,

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd"

Уеманов Ф.А.
(объемы и расценки)

Форма, не приведенная в соответствие с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 175

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Скважины. Пятно 7.2, 7.3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 88

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-06-01.бурение скважины

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	Е11-040101-0403	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	124,0171		7765,20	5014,49	963018	621882	36252	480018	1558479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				2458,40	2095,22	304884	259843		115443		
2	10	Е11-040101-0407	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	66		28174,34	17473,51	1859506	1153252	73774	876411	2954790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				9583,03	6039,27	632480	398592		218873		
3	11	С1211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	31,81		43828,00	--	1394169	--	1394169	--	1505702	
							--	--	--	--		111533		
4	12	С1217-603-0104	Вода техническая	м3	193,46		28,00	--	5417	--	5417	--	5850	
							--	--	--	--		433		
5	14	С1261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	2		198760,00	--	397520	--	397520	--	429322	
							--	--	--	--		31802		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	15	С1261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	6	207617,00	--	1245702	--	1245702	--	1345358	
						--	--	--	--		99656		
7	16	Е11-040201-0208	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	20,2	6356,89	3528,75	128409	71281	731	65755	209697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2791,93	1037,72	56397	20962		15533		
8	17	Е11-040201-0208	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	120,5	5303,45	2940,63	639066	354346	4363	326876	1043217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2326,61	864,76	280357	104204		77275		
9	18	Е11-040201-0208	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	170	4776,73	2646,57	812044	449917	6156	415039	1325249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2093,95	778,29	355971	132309		98167		
10	22	Е11-040401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	30	2404,43	1505,39	72133	45161	984	33207	113767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			866,25	435,98	25988	13079		8427		
11	23	С1261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	10	39814,00	--	398140	--	398140	--	429991	
						--	--	--	--		31851		
12	24	Е11-040301-0104	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1028755,06	600854,06	1028755	600854	--	534941	1688791	
						427901,00	201440,94	427901	201441		125096		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	25	С1216-101-0701	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	7,57	29127,00 --	-- --	220491 --	-- --	220491	-- 17639	238130	
14	26	С1217-603-0104	Вода техническая	м3	7,57	28,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229	
15	27	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	7	382746,53 105833,10	276913,43 93190,37	2679226 740832	1938394 652333	--	1184190 309073	4172489	
16	28	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	157479,40 76272,00	81207,40 26221,60	157479 76272	81208 26222	--	87120 19568	264166	
17	29	Е11-040701-0101	Оголовок на шахтном колодце. Устройство	колодец	1	7778,80 6622,85	533,10 246,36	7779 6623	533 246	623	5839 1089	14707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
18	30	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	16984,00 --	-- --	8492 --	-- --	8492	-- 679	9171	
19	31	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/	м3 грунта	70	53,60 --	53,60 22,36	3752 --	3752 1565	--	1127 390	5269	
20	32	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	70	183,46 --	183,46 76,52	12842 --	12842 5356	--	3857 1336	18035	
21	33	Е11-010104-0110 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /обратное перемещение грунта/	м3 грунта	70	229,32 --	229,32 95,64	16052 --	16053 6695	--	4820 1670	22542	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17354954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2907705					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5349475				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1822847				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3793026			
			- Накладные расходы	тенге							4019200		
			- Сметная прибыль	тенге							1285550		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		260 324						
			Итого с временными								17 615 278		
			Зимние удорожания		1,35 %		237 806						
			Итого с зимними удорожаниями								17 853 085		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**357 062**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**18 210 146**		
			НДС		**12 %**		**2 185 218**						
			Итого с НДС								**20 395 364**		
			Итого со скидкой 10 %								**18 355 827**		
			в том числе НДС, 12%								*1 966 696*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(объемы и расценки)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

(физические объемы, расценки