Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области", г.Конаев, улица Жамбыла 13** ИИН/БИН **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17** **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №41/03/21 (Междуреченск)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
177	21.12.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	105 399 134,00	105 399 134,00	11 292 764,36
				Итого	1	x	105 399 134,00	11 292 764,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 21.12.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

СПРАВКА № 16

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		41/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
			из графы I							
							дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	2 274 277 792									
к оплате:	2 274 277 792	94 106 370							11 292 764	105 399 134

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нурашев С.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 16

Актов выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-15	89	10100140	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	13 685 326	
2	02-01-24	90	10101080	Силовое оборудование и электроосвещение	35 826 212	
3	04-02	91	10200300	внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ	25 107 340	
4	06-01	92	10200700	наружные сети водопровода и канализации	8 673 658	
5	06-02-02	93	10200810	Насосная станция. технологическая часть, 10/20-7,1 ТХ, ОВ	20 828 916	20 828 916
6	06-06-02	94	102030100	Скважина. общестроительные работы АС, ТХ, ОВ	1 277 683	1 277 683
				Всего:	**105 399 134**	**22 106 599**

Составил: инженер ПТО _____

Форма до приложения 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 89

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6 Общестроительные работы -АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Проемы											
			Двери (л.96)											
1	109	С1223-207-0101	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	22,4		40727,00	--	912285	--	912285	--	985268	
			СП - 8%				--	--	--	--		72983		
2	110	С1223-207-0203	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	33,36		45546,00	--	1519415	--	1519415	--	1640968	
			СП - 8%				--	--	--	--		121553		
3	111	С1223-207-0103	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	23		27695,00	--	636985	--	636985	--	687944	
			СП - 8%				--	--	--	--		50959		
4	112	С1223-207-0104	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	18,9		36431,00	--	688546	--	688546	--	743630	
			СП - 8%				--	--	--	--		55084		
5	113	С1223-207-0204	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	16,38		53987,00	--	884307	--	884307	--	955052	
			СП - 8%				--	--	--	--		70745		
6	114	С1223-207-0201	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	11,2		58149,00	--	651269	--	651269	--	703371	
			СП - 8%				--	--	--	--		52102		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	120	С1223-201-0202	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** СП - 8%	м2	343,77	9918,00 --	--	3409511 --	--	3409511	-- 272761	3682272	
8	121	С1223-201-0201	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** СП - 8%	м2	133,56	14016,00 --	--	1871977 --	--	1871977	-- 149758	2021735	
9	122	С1223-201-0202	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** СП - 8%	м2	30,24	9918,00 --	--	299920 --	--	299920	-- 23994	323914	
10	123	С1223-502-0304	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** СП - 8%	шт.	131	5262,00 --	--	689322 --	--	689322	-- 55146	744468	
11	124	С1223-502-0903	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80** СП - 8%	пара	125	3337,00 --	--	417125 --	--	417125	-- 33370	450495	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				11980662 --	--	11980662 --	-- 958455	12939117	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				5581408					
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				5581408					
Сметная прибыль				Тенге				446513					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				6027921					
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				6399254					
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				6399254					
Сметная прибыль				Тенге				511942					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				6911196					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				12939117					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**								12939117	
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						11980662			
- Сметная прибыль				Тенге							958455		
Временные здания и сооружения					1,5 %		194 087				13 133 204		
Итого с временными													
Зимние удорожания					1,35 %		177 298				13 310 502		
Итого с зимними удорожаниями													
Непредвиденные работы и затраты					2 %		266 210				13 576 712		
Итого с непредвиденными работами и затратами													
НДС					12 %		1 629 205				15 205 917		
Итого с НДС													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %								**13 685 326**		
			в том числе НДС, 12%								*1 466 285*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Сабитов А.С.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IF-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 90

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-24 . Силовое оборудование и электроосвещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	478	С1243-108-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-1	км	0,2652		2682386,00	--	711369	--	711369	--	768279	
			СП - 8%				--	--	--	--		56910		
2	479	С1243-108-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-1	км	0,4335		1728090,00	--	749127	--	749127	--	809057	
			СП - 8%				--	--	--	--		59930		
3	480	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0408		1258135,00	--	51332	--	51332	--	55439	
			СП - 8%				--	--	--	--		4107		
4	481	С1243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,051		862509,00	--	43988	--	43988	--	47507	
			СП - 8%				--	--	--	--		3519		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	482	С1243-108-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1	км	1,6626	397578,00	--	661013	--	661013	--	713894	
			СП - 8%			--	--	--	--		52881		
6	483	С1243-107-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,0102	32422308,00	--	330708	--	330708	--	357165	
			СП - 8%			--	--	--	--		26457		
7	484	С1243-107-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	км	0,0204	26084568,00	--	532125	--	532125	--	574695	
			СП - 8%			--	--	--	--		42570		
8	485	С1243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	км	0,1377	20783272,00	--	2861857	--	2861857	--	3090806	
			СП - 8%			--	--	--	--		228949		
9	486	С1243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,1173	15306111,00	--	1795407	--	1795407	--	1939040	
			СП - 8%			--	--	--	--		143633		
10	487	С1243-107-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	км	0,0408	11275718,00	--	460049	--	460049	--	496853	
			СП - 8%			--	--	--	--		36804		
11	488	С1243-107-2012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	км	0,0153	7948556,00	--	121613	--	121613	--	131342	
			СП - 8%			--	--	--	--		9729		
12	489	С1243-107-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	км	0,0204	5766619,00	--	117639	--	117639	--	127050	
			СП - 8%			--	--	--	--		9411		
13	490	С1243-107-1010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1	км	0,2346	3597429,00	--	843957	--	843957	--	911474	
			СП - 8%			--	--	--	--		67517		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	491	С1243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	км	0,7089	2274033,00	--	1612062	--	1612062	--	1741027	
			СП - 8%			--	--	--	--		128965		
15	492	С1243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	1,0455	1392995,00	--	1456376	--	1456376	--	1572886	
			СП - 8%			--	--	--	--		116510		
16	493	С1243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,4743	964873,00	--	457639	--	457639	--	494250	
			СП - 8%			--	--	--	--		36611		
17	494	С1243-107-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,5916	622574,00	--	368315	--	368315	--	397780	
			СП - 8%			--	--	--	--		29465		
18	495	С1243-107-0507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	км	0,408	3571297,00	--	1457089	--	1457089	--	1573656	
			СП - 8%			--	--	--	--		116567		
19	496	С1243-107-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	км	0,6681	2190742,00	--	1463635	--	1463635	--	1580726	
			СП - 8%			--	--	--	--		117091		
20	497	С1243-107-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	км	3,5394	890470,00	--	3151730	--	3151730	--	3403868	
			СП - 8%			--	--	--	--		252138		
21	498	С1243-107-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	км	4,2534	617022,00	--	2624441	--	2624441	--	2834396	
			СП - 8%			--	--	--	--		209955		
22	499	С1243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	12,1839	395433,00	--	4817916	--	4817916	--	5203349	
			СП - 8%			--	--	--	--		385433		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	500	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	11,3883	248994,00	--	2835618	--	2835618	--	3062467	
			СП - 836			--	--	--	--		226849		
24	501	С1243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	5,6304	326557,00	--	1838647	--	1838647	--	1985739	
			СП - 836			--	--	--	--		147092		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33872745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31363652			
			- Сметная прибыль	Тенге							2509093		
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**508 091**						
			Итого с временными								34 380 836		
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**464 141**						
			Итого с зимними удорожаниями								34 844 977		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**696 900**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								35 541 877		
			НДС		**12 %**		**4 265 025**						
			Итого с НДС								39 806 902		
			Итого со скидкой 10 %								35 826 212		
			в том числе НДС, 12%								*3 838 523*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**
(наименование)

Акт выполненных работ № 91

за декабрь 2022 (месяц, год) на 04-02 внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ

ЗАВТРА ЗАКОНЧАТ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	Е11-010102-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	108,965532		408,16	408,16	44475	44475	--	6574	55133	
							--	83,79	--	9130		4084		
2	2	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	212,211168		389,22	389,22	82597	82597	--	12208	102389	
							--	79,90	--	16956		7584		
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,9333		2430,12	--	24139	--	--	17380	44841	
							2430,12	--	24139	--		3322		
4	4	Е11-010102-0431 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,370068		408,16	408,16	1376	1375	--	203	1706	
							--	83,79	--	282		126		
5	5	С3412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км СП - 8%	т*км	9382,269312		36,00	--	337762	--		--	364783	
							--	--	--	--		27021		
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	112,3356		22,98	19,08	2581	2143	13	995	3862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%										
			Обратная засыпка			3,78	8,52	425	957		286		
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	185,95824	32,21	32,21	5990	5989	--	1798	8411	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,43	--	2497		623		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	185,95824	186,35	83,32	34653	15494	--	19513	58499	
			НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	19159	7942		4333		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,81616	962,00	--	31569	--	--	22730	58643	
			НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	31569	--		4344		
			Монтажные работы КЛ-0,4кВ										
10	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	593	549,91	452,29	326097	268208	--	125855	488108	
			НР - 72%; СП - 8%			97,62	197,15	57889	116910		36156		
11	11	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1663	162,16	129,62	269672	215559	--	106613	406388	
			НР - 72%; СП - 8%			32,54	56,50	54114	93960		30103		
12	12	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	110,37	2197,00	--	242483	--	242483	--	261882	
			СП - 8%			--	--	--	--		19399		
13	13	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	424	87,27	0,99	37002	420	3281	24126	66019	
			НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,49	33301	208		4890		
14	14	С1241-207-1203	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	432,48	1006,00	--	435075	--	435075	--	469881	
			СП - 8%			--	--	--	--		34806		
15	15	С1241-211-1005	Муфта полиэтиленовая для гофрированных двухслойных труб, на защелке IP 54, DN 110	шт.	44	693,00	--	30492	--	30492	--	32931	
			СП - 8%			--	--	--	--		2439		
16	16	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	352	857,37	421,88	301794	148502	15843	137446	474379	
			НР - 72%; СП - 8%			390,48	151,84	137449	53448		35139		
17	17	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	68	521,72	232,66	35477	15821	3061	15873	55458	
			НР - 72%; СП - 8%			244,05	80,15	16595	5450		4108		
18	18	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	371,16	163,45	11877	5231	1440	5045	18276	
			НР - 72%; СП - 8%			162,70	56,27	5206	1801		1354		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Ц13-080201-0813 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	336	1049,60 504,37	480,47 166,40	352666 169468	161438 55910	21760	162273 41195	556134	
20	20	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	1196	718,19 292,86	361,35 132,75	858955 350261	432175 158769	76519	366501 98037	1323493	
21	21	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	367	447,47 195,24	188,25 65,98	164221 71653	69088 24215	23480	69025 18660	251905	
22	22	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	241	415,79 178,97	172,84 59,27	100205 43132	41654 14284	15419	41339 11324	152868	
23	23	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	593	481,93 97,62	384,31 167,52	285784 57889	227895 99339	--	113204 31919	430907	
24	24	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	1239	279,04 48,81	230,23 100,36	345731 60476	285255 124346	--	133072 38304	517107	
25	25	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	1,008	48938,00 --	-- --	49330 --	-- --	49330	-- 3946	53276	
26	26	С1243-113-0924	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1 СП - 8%	км	1,92168	6895897,00 --	-- --	13251707 --	-- --	13251707	-- 1060137	14311844	
27	27	С1243-113-0918	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-1 СП - 8%	км	0,34884	1791107,00 --	-- --	624810 --	-- --	624810	-- 49985	674795	
28	28	С1243-113-0917	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-1 СП - 8%	км	0,09486	1357347,00 --	-- --	128758 --	-- --	128758	-- 10301	139059	
29	29	С1243-113-0916	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1 СП - 8%	км	0,21012	1081160,00 --	-- --	227173 --	-- --	227173	-- 18174	245347	
30	30	С1243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 СП - 8%	км	0,03672	433749,00 --	-- --	15927 --	-- --	15927	-- 1274	17201	
31	31	С1243-214-0504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 14х2,5 СП - 8%	км	0,03162	1668353,00 --	-- --	52753 --	-- --	52753	-- 4220	56973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Ц13-080201-2303 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	3428,60	90,64	54858	1450	1344	37941	100223	
			НР - 72%, СП - 8%			3254,00	39,51	52064	632		7424		
33	33	С1243-903-2006	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	55727,00	--	891632	--	891632	--	962963	
			СП - 8%			--	--	--	--		71331		
34	34	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	22	1801,60	90,64	39635	1994	1847	26398	71315	
			НР - 72%, СП - 8%			1627,00	39,51	35794	869		5283		
35	35	С1243-903-2004	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	36345,00	--	436140	--	436140	--	471031	
			СП - 8%			--	--	--	--		34891		
36	36	С1243-903-2105	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	5738,00	--	57380	--	57380	--	61970	
			СП - 8%			--	--	--	--		4590		
37	37	С1243-902-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,28	8116,00	--	2272	--	2272	--	2454	
			СП - 8%			--	--	--	--		182		
38	38	Прайс-лист ТОО "Электроцентр"	Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201	шт.	3	19125,00	--	57375	--	57375	--	61965	
			СП - 8%			--	--	--	--		4590		
39	39	С1261-102-0261	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,6	6176,00	--	3706	--	3706	--	4002	
			СП - 8%			--	--	--	--		296		
40	40	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,593	32750,72	21908,42	19421	12992	--	5851	27294	
			НР - 61%; СП - 8%			10842,30	5332,46	6429	3162		2022		
41	41	С1249-101-0503	Лента сигнальная	м	593	76,00	--	45068	--	45068	--	48673	
			СП - 8%			--	--	--	--		3605		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики железобетонные. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	7	2088,52 855,68	993,75 441,56	14620 5990	6956 3091	1674	9807 1954	26381	
43	43	С1225-203-1002	Столбик железобетонный , размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	7	2046,00 --	-- --	14322 --	-- --	14322	-- 1146	15468	
44	44	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки. Установка. НР - 108%; СП - 8%	шт.	7	1043,56 939,78	-- --	7305 6578	-- --	727	7105 1153	15563	
45	45	С1261-401-0327	Знаки СП - 8%	100 шт.	0,07	115334,00 --	-- --	8073 --	-- --	8073	-- 646	8719	
			Заземление										
46	46	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14	2025,10 2025,10	-- --	28351 28351	-- --	--	20413 3901	52665	
47	47	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	40	893,20 220,50	26,51 8,69	35728 8820	1061 348	25847	6601 3386	45715	
48	48	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14	962,00 962,00	-- --	13468 13468	-- --	--	9697 1853	25018	
49	49	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	4477,38 1102,50	180,24 55,31	26864 6615	1082 332	19167	5002 2549	34415	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								23738332	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1296834					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2048854				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					794838				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16785901			
			- Перевозка грузов	Тенге				337762					
			- Накладные расходы	Тенге							1510588		
			- Сметная прибыль	Тенге							1758395		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		356 075						
			Итого с временными								24 094 407		
			Зимние удорожания		1,35 %		325 274						
			Итого с зимними удорожаниями								24 419 681		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		488 394						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								24 908 075		
			НДС		12 %		2 988 969						
			Итого с НДС								27 897 044		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %								**25 107 340**		
			в том числе НДС, 12%								*2 690 072*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "T.T. Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 92

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-01 наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Сети водопровода											
			Земляные работы											
1	15	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**68,9955**		**962,00**	**--**	**66374**	**--**	**--**	**47789**	**123296**	
							962,00	**--**	**66374**	**--**		**9133**		
2	17	E11-080101-0401	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**34,49775**		**12115,55**	**1821,20**	**417959**	**62827**	**82593**	**283737**	**757831**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**7900,20**	**943,66**	**272539**	**32554**		**56136**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**484333**	**62827**	**82593**	**331526**	**881127**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**338913**	**32554**	**--**	**65269**		
			Материалы	тенге					**484333**					
			Всего заработная плата	тенге					**82593**					
			Накладные расходы	тенге						**371467**				
			Сметная прибыль	тенге					**331526**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**65269**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**881128**					
			Сметная заработная плата	тенге									**320**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						**371467**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**881128**					
			Сметная заработная плата	тенге									**320**	
										371467				
			РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевая система В1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	416472,50	112783,78	1249	339	8	1003	2432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			300506,00	37234,85	902	112		180		
4	20	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	79027,77	--	237	--	27	208	481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			70143,00	--	210	--		36		
5	21	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,165	501929,10	131301,38	82818	21665	835	66778	161564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			365564,00	43241,23	60318	7135		11968		
6	23	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,165	98349,42	--	16228	--	2340	13749	32376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			84171,60	--	13888	--		2398		
7	24	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0616	632852,37	121918,51	38984	7511	1802	32458	77158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			481680,00	50562,14	29671	3115		5715		
8	26	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0616	1041554,59	262,40	64160	16	49835	14171	84597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			232290,00	81,35	14309	5		6266		
9	27	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0616	79027,77	--	4868	--	547	4278	9877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			70143,00	--	4321	--		732		
10	28	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0586	550579,55	76198,67	32264	4465	1350	27962	65044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			451352,00	30628,63	26449	1795		4818		
11	30	Е11-220601-0901 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0586	631280,88	157,44	36993	9	25155	11713	52603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			201852,00	48,81	11829	3		3896		
12	31	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0586	72373,64	--	4241	--	131	4069	8975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			70143,00	--	4110	--		665		
13	32	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1456,40	32,85	1456	33	154	1272	2947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1268,96	16,27	1269	16		218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	34	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	681,00	37,80	1362	76	42	1232	2801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			622,08	--	1244	--		207		
15	36	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2352,31	98,55	2352	99	292	1990	4689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1961,12	48,81	1961	49		347		
16	38	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	997,41	56,70	1995	113	94	1771	4067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			894,24	--	1788	--		301		
17	40	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2409,99	98,55	24100	985	2927	20469	48135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2018,80	48,81	20188	488		3566		
18	42	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1303,25	75,60	26065	1512	1225	23095	53092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1166,40	--	23328	--		3933		
19	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1509016,11	542169,03	2264	813	539	1174	3713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			607888,80	182624,97	912	274		275		
20	46	Е11-220601-1201 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0003248	173756,40	38817,29	56	12	20	29	92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			75036,00	16538,56	24	5		7		
21	47	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1587,50	968,57	26988	16465	--	15611	46007	
						618,93	308,66	10522	5247		3408		
22	52	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	997,41	56,70	1995	113	94	1771	4067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			894,24	--	1788	--		301		
23	54	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1303,25	75,60	5213	302	245	4619	10618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1166,40	--	4666	--		787		
		Футляр											
24	56	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1500383,42	595706,10	9002	3574	708	5989	16190	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			786744,00	221456,61	4720	1329		1199		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	57	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	-109,35	-1,38	-656	-8	-29	-607	-1364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-103,16	--	-619	--		-101		
26	59	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,006	3703073,64	666458,82	22218	3999	17478	2172	26342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			123567,80	242170,98	741	1453		1951		
27	60	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1541,78	8,71	9251	53	959	8173	18818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1373,19	2,77	8239	17		1394		
28	61	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	33811,17	3183,23	33811	3183	18899	11693	49144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11729,32	81,35	11729	81		3640		
			Гильзы										
29	62	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,070296	88210,75	1500,75	6201	106	--	5591	12735	
						86710,00	690,27	6095	49		943		
			Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1000										
30	65	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	25590,21	10295,21	37874	15237	4082	25086	67997	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12536,90	4584,49	18555	6785		5037		
31	73	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,05316	973447,55	1478,25	51748	79	48170	4175	60397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			65822,30	732,15	3499	39		4474		
32	75	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	887579,00	--	26627	--	26627	--	28757	
33	76	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,35	--	--	--	--		2130		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,12	2,72	137	3	60	51	203	
34	77	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,35	54,49	0,33	74	--		15		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			169,68	3,87	229	5	138	60	312	
						63,68	0,65	86	1		23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	78	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,7484	937,30	20,49	11949	261	7358	4065	17295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			339,62	3,25	4330	41		1281		
			Колодец водопроводный прямоугольный с бетонными монолитными стенами 2000х2500										
36	79	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,9	36955,62	3284,81	513683	45659	289659	200316	771119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			12832,02	1724,76	178365	23974		57120		
37	85	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,01552	973447,55	1478,25	15108	23	14063	1219	17633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			65822,30	732,15	1022	11		1306		
38	88	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06832	887579,00	--	60639	--	60639	--	65490	
39	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0744	--	--	--	--		4851		
			В ТОМ ЧИСЛЕ			101,12	2,72	311	8	135	116	461	
40	90	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,0744	54,49	0,33	168	1		34		
			В ТОМ ЧИСЛЕ			169,68	3,87	522	12	314	136	711	
41	91	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,5	63,68	0,65	196	2		53		
			В ТОМ ЧИСЛЕ			937,30	20,49	46396	1014	28571	15784	67154	
42	93	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0108119	339,62	3,25	16811	161		4974		
			В ТОМ ЧИСЛЕ			228627,68	40982,85	2472	443	1161	1044	3797	
43	94	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,64	80275,00	17240,42	868	186		281		
			В ТОМ ЧИСЛЕ			24040,24	1084,86	15386	694	11321	3326	20209	
44	95	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5267,78	442,49	3371	283		1497		
			В ТОМ ЧИСЛЕ			12679,19	1193,71	25358	2387	14174	8769	36858	
						4398,50	30,51	8797	61		2730		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	97	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,1682	32750,72	21908,42	5509	3685	--	1660	7742	
						10842,30	5332,46	1824	897		573		
46	99	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1877,22	98,55	1877	99	149	1661	3821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1628,54	48,81	1629	49		283		
47	101	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	681,00	37,80	1362	76	42	1232	2801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,08	--	1244	--		207		
48	103	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3537,63	164,25	3538	164	284	3139	7211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3089,66	81,35	3090	81		534		
49	105	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1303,25	75,60	2606	151	122	2309	5309	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1166,40	--	2333	--		393		
50	106	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594	
51	107	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,626	--	--	--	--		414		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			48929,48	3753,00	128489	9856	75412	42969	185174	
						16458,75	1522,41	43221	3998		13717		
			Контрольный колодец из сб. ж/б элементов диаметром 1000										
52	108	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,72	26258,72	10295,21	18906	7413	2466	12204	33599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12536,90	4584,49	9027	3301		2489		
53	115	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0504	973447,55	1478,25	49062	75	45670	3958	57262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			65822,30	732,15	3317	37		4242		
54	117	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16373	
55	118	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7686	--	--	--	--		1213		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,12	2,72	78	2	34	29	116	
						54,49	0,33	42	--		9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	119	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7686	169,68	3,87	130	2	79	34	177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			63,68	0,65	49	--		13		
57	120	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,7484	937,30	20,49	11949	261	7358	4065	17295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			339,62	3,25	4330	41		1281		
58	121	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,68	33234,32	7914,76	155537	37041	62089	72210	245967	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			12052,69	3532,61	56407	16533		18220		
59	127	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,11944	973447,55	1478,25	116269	176	108231	9380	135701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			65822,30	732,15	7862	87		10052		
60	128	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04382	887579,00	--	38894	--	38894	--	42005	
						--	--	--	--		3111		
61	129	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9719	101,12	2,72	199	6	86	75	296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			54,49	0,33	107	1		22		
62	130	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9719	169,68	3,87	335	7	202	88	456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			63,68	0,65	126	1		34		
63	131	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,724	937,30	20,49	19425	424	11963	6608	28116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			339,62	3,25	7038	67		2083		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1838659**	**190698**	**1005570**	**708201**	**2750608**	
			Стоимость монтажных работ	тенге				642390	77811	--	203746		
			Всего заработная плата	тенге				5509					
			Накладные расходы	тенге					2721				
			Сметная прибыль	тенге				1660					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				573					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7742					
			Сметная заработная плата	тенге								6	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					2721				
			Материалы	тенге				1687306					
			Всего заработная плата	тенге				859096					
			Накладные расходы	тенге					718099				
			Сметная прибыль	тенге				707148					
								191555					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2586009				459	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					718099				
			Сметная заработная плата	тенге				141320					
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				141320					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				11305					
			Сметная прибыль	тенге				152625					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				4524					
			Стоимость сантехнических работ	тенге				-29					
			Материалы	тенге					-619				
			Всего заработная плата	тенге				5180					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				-607					
			Накладные расходы	тенге				313					
			Сметная прибыль	тенге				4230					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					-619				
			Сметная заработная плата	тенге				2750606					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					720201			465	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	тенге									

РАЗДЕЛ 3.Подающие трубопроводы для питьевых резервуаров ПД

64	132	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0911	632852,37	121918,51	57653	11107	2665	48002	114108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			481680,00	50562,14	43881	4606		8452		
65	134	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0911	1041554,59	262,40	94886	23	73701	20957	125111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			232290,00	81,35	21162	7		9267		
66	135	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0911	79027,77	--	7199	--	809	6326	14607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			70143,00	--	6390	--		1082		
67	136	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	2409,99	98,55	28920	1183	3511	24563	57762	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2018,80	48,81	24226	586		4279		
68	138	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	24	1303,25	75,60	31278	1814	1470	27714	63711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1166,40	--	27994	--		4719		
69	140	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0243	1168777,11	542169,03	28401	13175	454	19017	51212	
						607888,80	182624,97	14772	4438		3793		
70	142	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1303,25	75,60	2606	151	122	2309	5309	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1166,40	--	2333	--		393		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	144	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3175,28	206,67	3175	206	490	2548	6181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2478,84	95,29	2479	95		458		
72	147	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	1509016,11	542169,03	15090	5421	3590	7826	24749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			607888,80	182624,97	6079	1826		1833		
73	149	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0009748	228627,68	40982,85	223	40	105	94	342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			80275,00	17240,42	78	17		25		
			Колодец водопроводный прямоугольный с бетонными монолитными стенами 2000х2500										
74	150	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,84	36955,62	3284,81	474510	42177	267570	185040	712314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12832,02	1724,76	164763	22146		52764		
75	158	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3058	101,12	2,72	233	7	100	87	346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,49	0,33	126	1		26		
76	159	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3058	169,68	3,87	391	8	236	102	533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,68	0,65	147	1		39		
77	160	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,79	937,30	20,49	36358	795	22389	12369	52625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,62	3,25	13174	126		3898		
78	162	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0140556	228627,68	40982,85	3213	576	1509	1357	4936	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			80275,00	17240,42	1128	242		366		
79	163	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	5707,90	866,50	5708	867	483	5057	11626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4358,40	323,67	4358	324		861		
80	165	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,6	6354,67	1887,12	16522	4906	8856	4753	22977	
						1061,65	903,94	2760	2350		1702		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
81	166	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,9	17708,00	1168,03	69061	4555	58504	6509	81615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1539,00	294,98	6002	1150		6046		
82	167	Е11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	3537,63	164,25	28301	1314	2270	25114	57689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3089,66	81,35	24717	651		4273		
83	169	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	16	1303,25	75,60	20852	1210	980	18476	42474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1166,40	--	18662	--		3146		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				924580	89535	449814	418220	1450227	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				385231	38566	--	107422		
			Материалы	тенге				924580					
			Всего заработная плата	тенге				449814					
			Накладные расходы	тенге					423797				
			Сметная прибыль	тенге				418220					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				107422					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1450222					
			Сметная заработная плата	тенге								256	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					423797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1450222					
			Сметная заработная плата	тенге								256	
									423797				
			РАЗДЕЛ 4.Отводящие трубопроводы (ОТ) для питьевых резервуаров										
84	171	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0419	632852,37	121918,51	26517	5109	1226	22078	52482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			481680,00	50562,14	20182	2119		3888		
85	173	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0419	1041554,59	262,40	43641	11	33897	9639	57542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			232290,00	81,35	9733	3		4262		
86	174	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0419	79027,77	--	3311	--	372	2910	6718	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			70143,00	--	2939	--		498		
87	175	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,005	1509016,11	542169,03	7545	2711	1795	3913	12375	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			607888,80	182624,97	3039	913		917		
88	177	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0004874	228627,68	40982,85	111	20	52	47	171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ			80275,00	17240,42	39	8		13		
89	178	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2409,99	98,55	14460	591	1756	12282	28881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2018,80	48,81	12113	293		2139		
90	180	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1303,25	75,60	15639	907	735	13857	31855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1166,40	--	13997	--		2360		
			Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500										
91	182	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,41	26258,72	10295,21	168318	65993	21963	108651	299126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			12536,90	4584,49	80362	29387		22158		
92	190	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,26896	973447,55	1478,25	261818	398	243716	21123	305576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			65822,30	732,15	17704	197		22635		
93	192	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,0328	101,12	2,72	509	14	221	190	755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			54,49	0,33	274	2		56		
94	193	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,0328	169,68	3,87	854	19	515	223	1164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			63,68	0,65	320	3		86		
95	194	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,448	937,30	20,49	38849	850	23922	13216	56231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			339,62	3,25	14077	135		4165		
96	196	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0085	228627,68	40982,85	1943	349	912	821	2985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			80275,00	17240,42	682	147		221		
97	197	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,32	24040,24	1084,86	7693	348	5659	1663	10104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5267,78	442,49	1686	142		748		
98	198	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,2	6354,67	1887,12	33044	9813	17710	9506	45954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1061,65	903,94	5521	4700		3404		
99	199	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,8	17708,00	1168,03	138122	9111	117007	13018	163231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1539,00	294,98	12004	2301		12091		
100	200	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3537,63	164,25	21226	985	1703	18836	43267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3089,66	81,35	18538	488		3205		
101	202	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1303,25	75,60	15639	907	735	13857	31855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1166,40	--	13997	--		2360		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				799239	98136	473896	265830	1150272	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				227207	40838	--	85206		
			Материалы	тенге				799239					
			Всего заработная плата	тенге				473902					
			Накладные расходы	тенге					268045				
			Сметная прибыль	тенге				265830					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				85206					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1150275					
			Сметная заработная плата	тенге								170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					268045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1150275					
			Сметная заработная плата	тенге					268045			170	
			РАЗДЕЛ 5.Переливной (ПР) и спускной (СП) трубопроводы для питьевых резервуаров										
102	204	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0264	632852,37	121918,51	16707	3219	772	13911	33067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			481680,00	50562,14	12716	1335		2449		
103	206	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0264	1041554,59	262,40	27497	7	21358	6073	36256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			232290,00	81,35	6132	2		2686		
104	207	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0264	79027,77	--	2086	--	234	1833	4233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			70143,00	--	1852	--		314		
105	208	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2409,99	98,55	9640	394	1171	8188	19254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2018,80	48,81	8075	195		1426		
106	210	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1303,25	75,60	10426	605	490	9238	21237	
						1166,40	--	9331	--		1573		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500										
107	212	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,1**	**26258,72**	**10295,21**	**81402**	**31915**	**10623**	**52546**	**144663**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**12536,90**	**4584,49**	**38864**	**14212**		**10716**		
108	220	Е11-070112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	**т арматуры**	**0,13392**	**973447,55**	**1478,25**	**130364**	**198**	**121351**	**10517**	**152152**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**65822,30**	**732,15**	**8815**	**98**		**11271**		
109	222	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,5372**	**101,12**	**2,72**	**155**	**5**	**66**	**58**	**230**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**54,49**	**0,33**	**84**	**1**		**17**		
110	223	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,5372**	**169,68**	**3,87**	**261**	**6**	**157**	**68**	**356**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**63,68**	**0,65**	**98**	**1**		**26**		
111	224	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**23,8326**	**937,30**	**20,49**	**22338**	**488**	**13756**	**7599**	**32333**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**339,62**	**3,25**	**8094**	**77**		**2395**		
112	225	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,06**	**6354,67**	**1887,12**	**6736**	**2000**	**3611**	**1938**	**9368**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**1061,65**	**903,94**	**1125**	**958**		**694**		
113	226	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,59**	**17708,00**	**1168,03**	**28156**	**1857**	**23852**	**2654**	**33274**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**1539,00**	**294,98**	**2447**	**469**		**2465**		
			Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1000										
114	227	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,16**	**26258,72**	**10295,21**	**56719**	**22237**	**7402**	**36612**	**100798**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**12536,90**	**4584,49**	**27080**	**9902**		**7466**		
115	233	Е11-070112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	**т арматуры**	**0,16112**	**973447,55**	**1478,25**	**156842**	**238**	**145999**	**12653**	**183055**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**65822,30**	**732,15**	**10605**	**118**		**13560**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	235	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,916	101,12	2,72	295	8	128	110	438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			54,49	0,33	159	1		32		
117	236	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,916	169,68	3,87	495	11	298	129	674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			63,68	0,65	186	2		50		
118	237	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,6612	937,30	20,49	19366	423	11926	6588	28031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			339,62	3,25	7017	67		2076		
119	238	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,256	6354,67	1887,12	7981	2370	4278	2296	11099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1061,65	903,94	1333	1135		822		
120	239	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,884	17708,00	1168,03	33362	2201	28262	3144	39427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1539,00	294,98	2899	556		2920		
121	241	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0041754	228627,68	40982,85	955	171	449	403	1467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			80275,00	17240,42	335	72		109		
122	242	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3537,63	164,25	14151	657	1135	12557	28845	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3089,66	81,35	12359	325		2137		
123	244	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1303,25	75,60	10426	605	490	9238	21237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1166,40	--	9331	--		1573		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				636360	69615	397808	198353	901494	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				168937	29526	--	66777		
			Материалы	тенге				636360					
			Всего заработная плата	тенге				397804					
			Накладные расходы	тенге					198463				
			Сметная прибыль	тенге				198353					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				66777					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				901490					
			Сметная заработная плата	тенге									128
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					198463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				901490					
			Сметная заработная плата	тенге									128
									198463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 6.Отводящие трубопроводы (ОТ) от пожарных резервуаров													
124	246	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	1336922,49	564107,87	21391	9026	1632	13893	38107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			670784,00	206301,81	10733	3301		2823		
125	248	Е11-220601-0906 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,016	2316340,82	575646,20	37061	9211	26380	4785	45193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			91901,40	210167,19	1470	3363		3348		
126	249	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	119786,29	--	1917	--	570	1333	3510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			84171,60	--	1347	--		260		
127	250	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3523,69	229,95	7047	460	816	5938	14024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2885,35	113,89	5771	228		1039		
128	252	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3132,67	230,25	12531	921	490	11073	25492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2779,92	16,27	11120	65		1888		
129	254	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7318,63	2189,15	14637	4378	1005	10666	27327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4626,88	759,97	9254	1520		2024		
Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500													
130	256	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,02	26258,72	10295,21	184336	72272	24055	118990	327592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			12536,90	4584,49	88009	32183		24266		
131	262	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,30112	973447,55	1478,25	293125	445	272860	23648	342115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			65822,30	732,15	19820	220		25342		
132	264	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7	101,12	2,72	273	7	119	102	405	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			54,49	0,33	147	1		30		
133	265	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7	169,68	3,87	458	11	275	120	624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ			63,68	0,65	172	2		46		
134	266	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**72,534**	**937,30**	**20,49**	**67986**	**1486**	**41866**	**23129**	**98404**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**339,62**	**3,25**	**24634**	**236**		**7289**		
135	267	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**5707,90**	**866,50**	**11416**	**1733**	**966**	**10113**	**23252**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**4358,40**	**323,67**	**8717**	**647**		**1722**		
136	269	Е11-220901-0204	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**9319,59**	**2871,73**	**37278**	**11487**	**1987**	**27505**	**69966**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**5951,02**	**994,70**	**23804**	**3979**		**5183**		
137	271	Е11-221201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**8**	**3132,67**	**230,25**	**25061**	**1842**	**980**	**22146**	**50983**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			**2779,92**	**16,27**	**22239**	**130**		**3777**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**714517**	**113279**	**374001**	**273441**	**1066994**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**227237**	**45875**	--	**79037**		
			Материалы	тенге				**714517**					
			Всего заработная плата	тенге				**374003**					
			Накладные расходы	тенге					**273112**				
			Сметная прибыль	тенге				**273441**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**79037**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1066995**					
			Сметная заработная плата	тенге								**173**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					**273112**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1066995**					
			Сметная заработная плата	тенге								**173**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**273112**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									**8200716**	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1989915**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**624090**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**265170**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2783683**			
			- Накладные расходы	тенге							**2195571**		
			- Сметная прибыль	тенге							**607457**		
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**123 011**				**8 323 727**		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**112 370**				**8 436 097**		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**168 722**				**8 604 819**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС		**12 %**		**1 032 578**				**9 637 397**		
			Итого с НДС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %								**8 673 658**		
			в том числе НДС, 12%								*929 320*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция Пятно 7,1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 93

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-02-02 технологическая часть, 10/20-7,1 ТХ, ОВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование														
1	3	Прайс-лист "EnKo"	**Насосная станция совмещенная повышения давления + пожаротушения EnKo 4AP 248 MVI 3602 2 раб.насоса + 2 рез. Q1=28м3/h, Q2=56м3/h H=28м, N=4х4кВт**	шт	1		14549428,22	--	14549428	--		--	14549428	
							--	--	--	--	14549428	--		
2	6	Прайс-лист ТОО "Kaser Industrial Group"	**Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением ОДВ-20 мощностью 340 Вт, 20 м3/час с УФ датчиком со шкафом управления**	шт	3		2038059,57	--	6114179	--		--	6114179	
							--	--	--	--	6114179	--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					20663607	--	--	--	20663607	
Стоимость оборудования				Тенге					--	--	20663607	--		
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге					20663607					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					20663607					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге									20663607	
В ТОМ ЧИСЛЕ														
- Оборудование, инвентарь				Тенге							20663607			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		-				20 663 607		
			Итого с временными											
			Зимние удорожания			1,35 %						20 663 607		
			Итого с зимними удорожаниями											
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						20 663 607		
			Итого с непредвиденными работами и затратами											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС		12 %		2 479 633						
											23 143 240		
			Итого со скидкой 10 %								20 828 916		
			в том числе НДС, 12%								*2 230 670*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Скважина Пятно 7,2.7,3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 94

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-06-02 общестроительные работы АС, ТХ, ОВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование														
1	59	Прайс "АО Келет"	**Насос ЭВЦ 6-16-90**	**шт.**	2		633771,32	--	1267543	--		--	1267543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			--	--	--	--	1267543	--		
									1267543	--	--	--	1267543	
			Стоимость оборудования	тенге					--	--	1267543	--		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					1267543					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1267543					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					1267543					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										1267543	
			- Оборудование, инвентарь	тенге										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		-			1267543			
			Итого с временными									1 267 543		
			Зимние удорожания			1,35 %								
			Итого с зимними удорожаниями									1 267 543		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 267 543		
			НДС			12 %		152 105						
			Итого с НДС									1 419 648		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %								**1 277 683**		
			в том числе НДС, 12%								*136 895*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT_invest_company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)