Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла 13** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №41/03/21 (Междуреченск)

Номер документа	Дата составления
184	22.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	28 262 633,00	28 262 633,00	3 028 139,25
				Итого	1	x	28 262 633,00	3 028 139,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 22.12.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 21

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		41/03/21	12.03.2021 г.						НДС 12%	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	2 486 055 592									
к оплате:	2 486 055 592	25 234 494							3 028 139	28 262 633

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М._____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К._____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нурашев С.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 21

Актов выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-10	99		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	7 991 675	
2	02-01-15	100		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	20 270 958	
				Всего:	**28 262 633**	**-**

Составил: инженер ПТО _____

Форма 4
Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 99

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
			Колонны с отметки +3,500 до отм +7,100											
1	1	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	411		2189,72	974,10	899975	400355	249374	313951	1311041	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				608,87	230,55	250246	94756		97114		
2	2	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	411		520,08	370,26	213753	152177	--	89501	327514	
							149,82	89,48	61576	36776		24260		
			Колонна 1К1 500х500 /51шт/ (л.6)											
3	3	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	6,0996		50229,48	2950,66	306380	17997	13867	253331	604488	
							45005,54	634,53	274516	3870		44777		
4	6	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	45,9		25801,61	3806,56	1184294	174721	870473	164563	1456766	
							3030,51	909,33	139100	41738		107909		
			Колонна 2К1-1 500х500 /5шт/ (л.8)											
5	27	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,652		50229,48	2950,66	32750	1924	1482	27079	64615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				45005,54	634,53	29344	414		4786		
6	30	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	4,5		25801,61	3806,56	116107	17130	85340	16134	142820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3030,51	909,33	13637	4092		10579		
			Колонна 2К1-2 500х500 /3шт/ (л.8)										
7	31	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,4659	50229,48	2950,66	23402	1375	1059	19350	46172	
						45005,54	634,53	20968	296		3420		
8	34	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	2,7	25801,61	3806,56	69664	10278	51204	9680	85692	
						3030,51	909,33	8182	2455		6348		
			Колонна 2К1-3 500х500 /6шт/ (л.8)										
9	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,852	50229,48	2950,66	42796	2514	1937	35386	84436	
						45005,54	634,53	38345	541		6254		
10	38	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	5,4	25801,61	3806,56	139329	20555	102409	19360	171384	
						3030,51	909,33	16365	4910		12695		
			Колонна 2К1-4 500х500 /3шт/ (л.8)										
11	39	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями** В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,3726	50229,48	2950,66	18716	1099	848	15475	36926	
						45005,54	634,53	16769	236		2735		
12	42	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	2,7	25801,61	3806,56	69664	10278	51204	9680	85692	
						3030,51	909,33	8182	2455		6348		
			Колонна 2К1-5 500х500 /1шт/ (л.8)										
13	43	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями** В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1299	50229,48	2950,66	6525	383	296	5395	12874	
						45005,54	634,53	5846	82		954		
14	46	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	0,9	25801,61	3806,56	23221	3426	17068	3227	28564	
						3030,51	909,33	2727	818		2116		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3146576	814212	1446561	982112	4458984	
								885803	193439	--	330295		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3146576					
			Материалы	тенге				1446557					
			Всего заработная плата	тенге					1079242				
			Накладные расходы	тенге				982112					
			Сметная прибыль	тенге				330295					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4458983					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725	
			Сметная заработная плата	тенге					1079242				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4458983					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725	
			Сметная заработная плата	тенге					1079242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Стены										
			Диафрагма жесткости с отм. +3,500 до отм. +7,100										
15	158	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	129	4886,33 1652,12	1903,50 459,14	630337 213123	245551 59229	171663	247841 70254	948432	
16	159	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	129	2618,92 1255,65	1363,27 329,47	337841 161979	175862 42502	--	186077 41913	565832	
			Диафрагма жесткости 2Д1 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /7шт/ (л.18)										
17	194	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,9257	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	80323 74037	3435 783	2851	68087 11873	160282	
18	197	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,05	25985,67 2975,78	4069,75 1597,06	572984 65616	89738 35215	417630	91756 53179	717920	
			Диафрагма жесткости 2Д2 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.19)										
19	198	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48269	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	20133 18558	861 196	714	17066 2976	40175	
20	202	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	25985,67 2975,78	4069,75 1597,06	67563 7737	10581 4152	49245	10819 6271	84653	
			Диафрагма жесткости 2Д3 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.20)										
21	203	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,32722	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	13649 12581	584 133	484	11569 2017	27236	
22	207	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	25985,67 2975,78	4069,75 1597,06	81855 9374	12820 5031	59661	13108 7597	102560	
			Диафрагма жесткости 2Д4 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.21)										
23	208	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48269	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	20133 18558	861 196	714	17066 2976	40175	
24	212	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	25985,67 2975,78	4069,75 1597,06	67563 7737	10581 4152	49245	10819 6271	84653	
			Диафрагма жесткости 2Д5 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.22)										
25	213	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,38537	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	16074 14816	688 157	570	13625 2376	32075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	217	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	3,15	25985,67 2975,78	4069,75 1597,06	81855 9374	12820 5031	59661	13108 7597	102560	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1990310** **613490**	**564382** **156777**	**812438** --	**700941** **215300**	**2906553**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**1990310**					
			Материалы	тенге				**812438**					
			Всего заработная плата	тенге					**770267**				
			Накладные расходы	тенге				**700941**					
			Сметная прибыль	тенге				**215300**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**2906551**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**509**	
			Сметная заработная плата	тенге					**770267**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**2906551**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**509**	
			Сметная заработная плата	тенге					**770267**				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				**5136886** **1499293**	**1378594** **350216**	**2258999** --	**1683053** **545595**	**7365537**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**5136886**					
			Материалы	тенге				**2258995**					
			Всего заработная плата	тенге					**1849509**				
			Накладные расходы	тенге				**1683053**					
			Сметная прибыль	тенге				**545595**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**7365534**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1234**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1849509**				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				**7365534**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1234**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1849509**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**7365534**	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1499293**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1378594**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**350216**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2258995**			
			- Накладные расходы	тенге							**1683053**		
			- Сметная прибыль	тенге							**545595**		
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**110 483**						
			Итого с временными								**7 476 017**		
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**100 926**						
			Итого с зимними удорожаниями								**7 576 943**		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**151 539**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**7 728 482**		
			НДС		**12 %**		**927 418**						
			Итого с НДС								**8 655 900**		
			Итого со скидкой 10 %								**7 991 675**		
			в том числе НДС, 12%								*856 251*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(ознакомлен) *Сабитов А.С.*

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно НСД подтверждаю)

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 100

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-15, Блок 1-6. Общестроительные работы - АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Кровля														
Тип А (л.131)														
1	443	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	68,59		186554,88	1604,88	12796527	110085	10726351	1807700	15772565	
							28575,30	706,54	1960091	48464		1168338		
2	444	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	68,59		9043,12	66,45	620303	4558	541483	68759	744187	
							1082,64	31,14	74262	2136		55125		
3	445	C1235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** *СП - 8%*	м2	511		238,00	--	121618	--	121618	--	131347	
							--	--	--	--		9729		
4	446	E11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,35		186727,94	1239,51	252083	1674	210466	36660	311843	
							29587,50	585,72	39943	791		23099		
5	447	E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	108		315,63	3,08	34088	333	29323	4130	41275	
							41,04	1,45	4432	157		3057		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					13824619	116650	11629241	1917249	17001217	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					2078728	51548	--	1259348		
Материалы				Тенге					13824619					
Всего заработная плата				Тенге					11507622					
Стоимость материалов и конструкций				Тенге						2130276				
			Накладные расходы	Тенге					121618					
			Сметная прибыль	Тенге					1917249					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					1259348					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17001216					
			Сметная заработная плата	Тенге									1629	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						2130276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17001216					
			Сметная заработная плата	Тенге									1629	
										2130276				
РАЗДЕЛ 2.Разные работы														
Сэндвич панели (л.115)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	944	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	430	2007,64 600,36	495,53 213,20	863285 258155	213078 91676	392052	241383 88373	1193042	
7	946	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	131	2948,46 442,39	1023,75 288,39	386248 57953	134111 37779	194184	66055 36184	488487	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1249533 316108	347189 129455	586236 --	307438 124557	1681529	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1249533					
			Материалы	Тенге				586236					
			Всего заработная плата	Тенге					445563				
			Накладные расходы	Тенге				307438					
			Сметная прибыль	Тенге				124557					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1681528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253	
			Сметная заработная плата	Тенге					445563				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1681528					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253	
			Сметная заработная плата	Тенге					445563				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								18682744	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2394836					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					463839				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181003				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12215476			
			- Накладные расходы	Тенге							2224687		
			- Сметная прибыль	Тенге							1383905		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		280 241						
			Итого с временными								18 962 985		
			Зимние удорожания		1,35 %		256 000						
			Итого с зимними удорожаниями								19 218 985		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		384 380						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								19 603 365		
			НДС		12 %		2 352 404						
			Итого с НДС								21 955 769		
			Итого со скидкой 10 %								20 270 958		
			в том числе НДС, 12%								*2 171 888*		

Заказчик:
И. О. Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С.

(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)