Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		42/03/21	12.03.2021 г.						НДС 12%	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге									
			из графы I							
							дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	336 041 121									
к оплате:	336 041 121	99 734 014							11 968 082	111 702 096

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 3

Актов выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-05	27	10100040	Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0	31 787 367	
2	02-01-09	28	10100080	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	21 267 462	
3	02-01-11	29	10100110	Блок5. Общестроительные работы - КЖ1	14 477 628	
5	02-01-25	30	10101090	Лифт	31 446 519	31 446 519
9	06-03-01	31	102009000	Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/	6 145 286	
10	06-04	32	102010000	Пожарные резервуары	6 577 834	
				Всего:	**111 702 096**	**31 446 519**

Составил: инженер ПТО _____

Форма 4
Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 27

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-05 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	32	**Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	437		5362,87	2252,07	2343574	984155	461511	1033520	3647262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2054,71	544,23	897908	237829		270168		
2	33	**Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	437		2759,36	1696,46	1205840	741353	--	585728	1934894	
							1062,90	410,00	464487	179170		143325		
3	34	**Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,29763		33017,72	6205,48	9827	1846	2559	5313	16352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				18218,34	1399,22	5422	416		1211		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	37	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,8	25148,13	3151,17	45267	5672	34107	7027	56477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	5488	2234		4183		
5	38	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,45522	33017,72	6205,48	15030	2825	3912	8127	25009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	8293	637		1853		
6	41	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,4	25148,13	3151,17	60356	7563	45476	9369	75303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	7317	2979		5578		
7	42	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,10017	33017,72	6205,48	3307	621	861	1788	5503	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	1825	140		408		
8	45	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,7	25148,13	3151,17	17604	2206	13264	2733	21963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	2134	869		1627		
9	46	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,91202	33017,72	6205,48	30113	5659	7839	16281	50106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	16615	1276		3712		
10	49	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,81	25148,13	3151,17	120963	15158	91141	18776	150919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	14664	5970		11179		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	50	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,81851	33017,72	6205,48	27025	5079	7034	14612	44968	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	14912	1145		3331		
12	53	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	25148,13	3151,17	105622	13235	79583	16395	131779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	12804	5213		9761		
13	54	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,23908	33017,72	6205,48	7894	1484	2054	4268	13135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	4356	335		973		
14	57	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,3	25148,13	3151,17	32693	4096	24634	5075	40789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	3963	1613		3021		
15	58	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,01886	33017,72	6205,48	623	117	162	337	1036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	344	26		77		
16	61	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,1	25148,13	3151,17	27663	3466	20844	4294	34514	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	3353	1365		2557		
17	62	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,95924	33017,72	6205,48	31672	5952	8244	17124	52700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	17476	1342		3904		
18	65	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,8	25148,13	3151,17	145859	18277	109900	22641	181980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	17682	7198		13480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	66	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,70746	33017,72	6205,48	23359	4390	6080	12630	38868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	12889	990		2879		
20	69	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	25148,13	3151,17	105622	13235	79583	16395	131779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	12804	5213		9761		
21	70	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,53992	33017,72	6205,48	17827	3350	4641	9639	29663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	9836	755		2197		
22	73	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,8	25148,13	3151,17	70415	8823	53056	10930	87853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	8536	3475		6508		
23	74	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,34343	33017,72	6205,48	11339	2132	2950	6131	18868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	6257	481		1398		
24	77	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,1	25148,13	3151,17	52811	6617	39792	8198	65889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	6402	2606		4881		
25	78	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4611	33017,72	6205,48	15224	2861	3963	8232	25332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	8400	645		1876		
26	81	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,8	25148,13	3151,17	70415	8823	53056	10930	87853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	8536	3475		6508		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	82	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,1654	33017,72	6205,48	5461	1026	1422	2953	9087	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	3013	231		673		
28	85	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	0,8	25148,13	3151,17	20119	2521	15159	3123	25101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	2439	993		1859		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4623524	1872542	1172827	1862569	7004982	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1578155	468621	--	518888		
		Материалы		тенге				4623524					
		Всего заработная плата		тенге				1172822					
			Накладные расходы	тенге					2046776				
			Сметная прибыль	тенге				1862569					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				518888					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7004981					
			Сметная заработная плата	тенге								1397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2046776					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7004981					
			Сметная заработная плата	тенге								1397	
									2046776				
			РАЗДЕЛ 2.Стены										
29	132	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,46707	334486,00	--	156228	--	156228	--	168726	
						--	--	--	--		12498		
30	133	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	6,44	25985,67	4069,75	167348	26209	121975	26799	209678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	19164	10285		15532		
31	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,33745	41711,02	1783,66	14075	602	499	11931	28087	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	12974	137		2081		
32	135	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00513	349485,00	--	1793	--	1793	--	1936	
						--	--	--	--		143		
33	136	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,13587	349459,00	--	47481	--	47481	--	51279	
						--	--	--	--		3798		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	137	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,19645	334486,00	--	65710	--	65710	--	70967	
						--	--	--	--		5257		
35	138	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	3,22	25985,67	4069,75	83674	13105	60987	13399	104839	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	9582	5143		7766		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				536309	39916	454673	52129	635512	
								41720	15565	--	47075		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				536309					
		Материалы		тенге				183462					
		Всего заработная плата		тенге					57285				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				271212					
			Накладные расходы	тенге				52129					
			Сметная прибыль	тенге				47075					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				635513					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	тенге					57285				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				635513					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	тенге					57285				
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытия										
36	139	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1116,2	3062,93	64,08	3418842	71526	1389289	1797335	5633471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1754,19	15,29	1958027	17067		417294		
37	140	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1116,2	1062,47	32,31	1185929	36065	--	1054310	2419458	
						1030,16	7,81	1149865	8718		179219		
38	141	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	16,0077	33325,82	1220,94	533470	19544	124098	359010	963878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24352,56	292,86	389828	4688		71398		
39	142	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6752	349485,00	--	235972	--	235972	--	254850	
						--	--	--	--		18878		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	143	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	15,1554	349459,00	--	5296191	--	5296191	--	5719886	
						--	--	--	--		423695		
41	144	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1771	334486,00	--	59237	--	59237	--	63976	
						--	--	--	--		4739		
42	145	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	238,6	24974,45	3341,16	5958904	797200	4536889	854161	7358110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2618,67	1315,27	624815	313823		545045		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				16688545	924335	11641676	4064816	22413629	
								4122535	344296	--	1660268		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				16688545					
			Материалы	тенге				6050274					
			Всего заработная плата	тенге					4466831				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5591400					
			Накладные расходы	тенге				4064816					
			Сметная прибыль	тенге				1660268					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				22413629					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3085	
			Сметная заработная плата	тенге					4466831				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				22413629					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3085	
			Сметная заработная плата	тенге					4466831				
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				21848378	2836793	13269176	5979514	30054123	
								5742410	828482	--	2226231		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				21848378					
			Материалы	тенге				7406558					
			Всего заработная плата	тенге					6570892				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5862612					
			Накладные расходы	тенге				5979514					
			Сметная прибыль	тенге				2226231					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				30054123					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4520	
			Сметная заработная плата	тенге					6570892				
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				30054123					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4520	
			Сметная заработная плата	тенге					6570892				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								30054123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5742410					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2836793				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					828482				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13269170			
			- Накладные расходы	тенге							5979514		
			- Сметная прибыль	тенге							2226231		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		450 812						
			Итого с временными								30 504 935		
			Зимние удорожания		1,35 %		411 817						

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**30 916 751**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**618 335**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 535 086**		
			НДС			**12 %**		**3 784 210**						
			Итого с НДС									**35 319 297**		
			Итого со скидкой 10 %									**31 787 367**		
			в том числе НДС, 12%									*3 405 789*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***

(объемы и расценки

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***

(физические объемы, расценки

Форма 4
Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 28

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	59	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	2,1		45982,30	6056,45	96563	12719	45901	37534	144825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				18068,26	1572,65	37943	3303		10728		
2	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	1,68		45982,30	6056,45	77250	10175	36720	30027	115859	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				18068,26	1572,65	30355	2642		8582		
3	65	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	3,84		45982,30	6056,45	176572	23257	83933	68633	264822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				18068,26	1572,65	69382	6039		19616		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	74	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	1,5	45982,30	6056,45	68973	9085	32786	26810	103446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	27102	2359		7663		
5	77	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	2,5	45982,30	6056,45	114956	15141	54644	44683	172410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	45171	3932		12771		
6	80	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	0,9	45982,30	6056,45	41384	5450	19673	16086	62068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	16261	1415		4598		
7	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	6	45982,30	6056,45	275894	36339	131145	107239	413784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	108410	9436		30651		
8	101	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/**	м3	1,6	62400,67	6692,41	99841	10708	57153	31389	141728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			19987,20	1570,84	31980	2513		10498		
9	104	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	14,4	45982,30	6056,45	662145	87213	314749	257374	993081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	260183	22646		73562		
10	107	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	12,5	45982,30	6056,45	574779	75705	273221	223415	862050	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	225853	19658		63856		
11	110	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	1,4	45982,30	6056,45	64375	8479	30600	25023	96549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	25296	2202		7152		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2252732	294271	1080525	868213	3370622	
								877936	76145	--	249677		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2252732					
		Материалы		тенге				1080527					
		Всего заработная плата		тенге					954081				
			Накладные расходы	тенге				868213					
			Сметная прибыль	тенге				249677					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3370622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656	
			Сметная заработная плата	тенге					954081				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3370622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656	
			Сметная заработная плата	тенге					954081				
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия										
12	235	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1149	3062,93	64,08	3519307	73628	1430115	1850151	5799014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1754,19	15,29	2015564	17568		429557		
13	236	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1149	1062,47	32,31	1220778	37124	--	1085291	2490555	
						1030,16	7,81	1183654	8974		184486		
14	242	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	20,143	33325,82	1220,94	671283	24593	156155	451755	1212881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24352,56	292,86	490535	5899		89843		
15	246	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	234,6	24974,45	3341,16	5859006	783836	4460830	839841	7234755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2618,67	1315,27	614340	308562		535908		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11270374	919181	6047100	4227038	16737205	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				4304093	341003	--	1239794		
			Материалы	тенге				11270374					
			Всего заработная плата	тенге				6047099					
			Накладные расходы	тенге					4645096				
			Сметная прибыль	тенге				4227038					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1239794					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16737206					
			Сметная заработная плата	тенге								3216	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4645096				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16737206					
			Сметная заработная плата	тенге								3216	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					4645096				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				13523106	1213452	7127625	5095251	20107827	
			Материалы	тенге				5182029	417148	--	1489471		
								13523106					
								7127626					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		тенге						5599177				
			Накладные расходы	тенге					5095251					
			Сметная прибыль	тенге					1489471					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					20107828					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3872	
			Сметная заработная плата	тенге						5599177				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					20107828					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3872	
			Сметная заработная плата	тенге						5599177				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**20107828**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					5182029					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1213452				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						417148				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							7127626			
			- Накладные расходы	тенге								5095251		
			- Сметная прибыль	тенге								1489471		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		301 617						
			Итого с временными									20 409 445		
			Зимние удорожания			1,35 %		275 528						
			Итого с зимними удорожаниями									20 684 973		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		413 699						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 098 672		
			НДС			12 %		2 531 841						
			Итого с НДС									23 630 513		
			Итого со скидкой 10 %									21 267 462		
			в том числе НДС, 12%									*2 278 657*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки

Форма 4
Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 29

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-11 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04826		349485,00	--	16866	--	16866	--	18215	
							--	--	--	--		1349		
2	23	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	90		5362,87	2252,07	482658	202687	95047	212853	751152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2054,71	544,23	184924	48981		55641		
3	24	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	90		2759,36	1696,46	248342	152681	--	120631	398490	
							1062,90	410,00	95661	36900		29518		
4	25	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,350305		33017,72	6205,48	11566	2174	3010	6254	19245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				18218,34	1399,22	6382	490		1426		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	29	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	6097	2482		4648		
6	34	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,90973	33017,72	6205,48	30037	5645	7818	16240	49980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	16574	1273		3702		
7	37	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4	25148,13	3151,17	100593	12604	75795	15615	125504	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	12194	4964		9297		
8	38	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,42392	33017,72	6205,48	13997	2630	3644	7568	23290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	7723	593		1725		
9	41	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	6097	2482		4648		
10	42	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,26229	33017,72	6205,48	8660	1628	2254	4682	14410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	4778	367		1067		
11	45	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,15	25148,13	3151,17	28920	3624	21790	4489	36082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	3506	1427		2673		
12	46	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,357485	33017,72	6205,48	11803	2218	3072	6382	19640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	6513	500		1455		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	49	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	1,75	25148,13	3151,17	44009	5515	33159	6831	54908	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	5335	2172		4067		
14	50	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,396345	33017,72	6205,48	13086	2460	3405	7076	21774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	7221	555		1613		
15	53	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	6097	2482		4648		
16	54	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,059695	33017,72	6205,48	1971	371	512	1066	3280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	1088	84		243		
17	57	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	0,3	25148,13	3151,17	7544	945	5684	1171	9412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	915	372		697		
18	58	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,069155	33017,72	6205,48	2283	429	594	1235	3799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	1260	97		281		
19	61	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	0,3	25148,13	3151,17	7544	945	5684	1171	9412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	915	372		697		
20	62	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,53896	33017,72	6205,48	17795	3344	4632	9622	29610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	9819	754		2193		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	65	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3	25148,13	3151,17	75444	9453	56845	11711	94127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	9146	3723		6972		
22	66	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1961	33017,72	6205,48	6475	1217	1685	3501	10774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	3573	274		798		
23	69	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,85	25148,13	3151,17	21376	2679	16106	3318	26670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	2591	1055		1976		
24	70	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,213695	33017,72	6205,48	7056	1326	1837	3815	11741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	3893	299		870		
25	73	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,9	25148,13	3151,17	22633	2836	17053	3513	28238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	2744	1117		2092		
26	74	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,440955	33017,72	6205,48	14559	2736	3790	7872	24225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	8033	617		1794		
27	77	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,5	25148,13	3151,17	62870	7878	47370	9759	78439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	7622	3103		5810		
28	78	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48486	33017,72	6205,48	16009	3008	4168	8656	26638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	8833	678		1973		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	81	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,55	25148,13	3151,17	64128	8036	48318	9954	80009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	7774	3165		5927		
30	90	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,87954	33017,72	6205,48	29040	5458	7558	15702	48321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	16024	1231		3579		
31	93	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,8	25148,13	3151,17	95563	11974	72004	14834	119229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	11585	4716		8832		
32	94	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,117695	33017,72	6205,48	3886	731	1011	2101	6466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	2144	165		479		
33	97	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,5	25148,13	3151,17	12574	1576	9474	1952	15688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	1524	621		1162		
34	98	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,103345	33017,72	6205,48	3412	642	887	1845	5677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	1883	145		421		
35	101	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,5	25148,13	3151,17	12574	1576	9474	1952	15688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	1524	621		1162		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1646161	479932	694237	546792	2368389	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				471992	128877	--	175435		
			Материалы	тенге				1646161					
			Всего заработная плата	тенге				677377					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					600869				
			Накладные расходы	тенге				16866					
								546792					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	тенге				175435					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2368388					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403	
			Сметная заработная плата	тенге					600869				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2368388					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403	
			Сметная заработная плата	тенге					600869				
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия										
36	157	**Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**834,5**	**3062,93**	**64,08**	**2556015**	**53475**	**1038668**	**1343734**	**4211729**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1754,19**	**15,29**	**1463872**	**12760**		**311980**		
37	158	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**834,5**	**1062,47**	**32,31**	**886631**	**26962**	**--**	**788229**	**1808849**	
						1030,16	**7,81**	**859669**	**6517**		**133989**		
38	159	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**10,478**	**33325,82**	**1220,94**	**349188**	**12793**	**81229**	**234994**	**630916**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**24352,56**	**292,86**	**255166**	**3069**		**46735**		
39	164	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0016**	**1143104,75**	**1500,75**	**1829**	**2**	**1353**	**432**	**2442**	
						296010,00	**690,27**	**474**	**1**		**181**		
40	165	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**151,3**	**24974,45**	**3341,16**	**3778634**	**505517**	**2876912**	**541637**	**4665892**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2618,67**	**1315,27**	**396205**	**199000**		**345622**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7572297**	**598749**	**3998162**	**2909026**	**11319828**	
								2975386	**221347**	**--**	**838507**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7572297					
		Материалы		тенге				3998163					
		Всего заработная плата		тенге					3196733				
			Накладные расходы	тенге				2909026					
			Сметная прибыль	тенге				838507					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11319830					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2209	
			Сметная заработная плата	тенге					3196733				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11319830					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	тенге					3196733				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				9218458	1078681	4692399	3455818	13688217	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3447378	350224	--	1013942		
		Материалы		тенге				9218458					
		Всего заработная плата		тенге				4675540					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3797602				
			Накладные расходы	тенге				16866					
			Сметная прибыль	тенге				3455818					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1013942					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13688218					
			Сметная заработная плата	тенге								2612	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					3797602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13688218					
			Сметная заработная плата	тенге								2612	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					3797602				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									13688218	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3447378					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1078681				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					350224				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4692406			
			- Накладные расходы	тенге							3455818		
			- Сметная прибыль	тенге							1013942		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		205 323						
			Итого с временными								13 893 541		
			Зимние удорожания		1,35 %		187 563						
			Итого с зимними удорожаниями								14 081 104		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		281 622						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								14 362 726		
			НДС		12 %		1 723 527						
			Итого с НДС								16 086 253		
			Итого со скидкой 10 %								14 477 628		
			в том числе НДС, 12%								*1 551 174*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
физические объемы, расценки

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 31

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-25 . Лифт

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0301	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	**комплект**	**3**		**10398981,00**	**--**	**31196943**	**--**		**--**	**31196943**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**--**	**--**	**--**	**--**	**31196943**	**--**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										**31196943**	
			- Оборудование, инвентарь	тенге							**31196943**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**								
			Итого с временными									**31 196 943**		
			Зимние удорожания			**1,35 %**								
			Итого с зимними удорожаниями									**31 196 943**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 196 943**		
			НДС			**12 %**		**3 743 633**						
			Итого с НДС									**34 940 576**		
			Итого со скидкой 10 %									**31 446 519**		
			в том числе НДС, 12%									*3 369 270*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TI-invest company"

Рмекельдиев А.К.
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 35

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 06-03-01 Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	E11-010102-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	557,2456		346,69	346,69	193191	193191	--	27692	238554	
							--	69,02	--	38461		17671		
2	2	E11-010205-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	17,2344		3676,74	--	63366	--	--	45624	117709	
							3676,74	--	63366	--		8719		
3	3	E11-010102-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	17,2344		346,69	346,69	5975	5975	--	856	7378	
							--	69,02	--	1190		547		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	621,84672	152,00	--	94521	--		--	102083	
						--	--	--	--		7562		
5	5	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	14822,92224	33,00	--	489156	--		--	528289	
						--	--	--	--		39133		
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	574,48	22,98	19,08	13202	10962	68	5088	19753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,78	8,52	2172	4895		1463		
7	7	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	383,856	285,99	285,99	109779	109779	--	15737	135557	
						--	56,94	--	21857		10041		
8	8	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	621,84672	152,00	--	94521	--		--	102083	
						--	--	--	--		7562		
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	326,2776	37,57	37,57	12258	12258	--	3681	17214	
						--	15,67	--	5113		1275		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	326,2776	186,35	83,32	60802	27185	--	34237	102642	
						103,03	42,71	33616	13935		7603		
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	57,5784	962,00	--	55390	--	--	39881	102893	
						962,00	--	55390	--		7622		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010101-0421 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	46,23381	298,05	298,05	13780	13780	--	1715	16735	
						--	51,52	--	2382		1240		
13	13	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	66,0483	136,20	--	8996	--	--	6477	16711	
						136,20	--	8996	--		1238		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1214937	373130	68	180988	1507601	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				163540	87833	--	111676		
		Материалы		тенге				1214937					
		Всего заработная плата		тенге				69					
		Транспортные расходы		тенге					251373				
			Накладные расходы	тенге				678198					
			Сметная прибыль	тенге				180988					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				111676					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1507601					
			Сметная заработная плата	тенге								185	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					251373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1507601					
			Сметная заработная плата	тенге								185	
									251373				
14	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,568	20881,22	1168,03	116267	6503	101195	9293	135604	
						1539,00	294,98	8569	1642		10045		
15	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,116	349485,00	--	40540	--	40540	--	43783	
						--	--	--	--		3243		
16	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,34084	346394,00	--	464459	--	464459	--	501616	
						--	--	--	--		37157		
17	27	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,4871	335138,00	--	1503798	--	1503798	--	1624102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		120304		
18	30	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	15,5	46275,31	1600,44	717267	24807	477320	201690	992473	
						13880,00	419,16	215140	6497		73517		
19	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	349485,00	--	27008	--	27008	--	29169	
						--	--	--	--		2161		
20	32	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,16776	335138,00	--	726499	--	726499	--	784619	
						--	--	--	--		58120		
21	33	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1746	923855,83	7846,05	161305	1370	146866	15767	191238	
						74853,10	1675,81	13069	293		14166		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3757143	32680	3487685	226750	4302604	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				236778	8432	--	318713		
			Материалы	тенге				3757143					
			Всего заработная плата	тенге				725380					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					245210				
			Накладные расходы	тенге				2762304					
			Сметная прибыль	тенге				226750					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				318713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4302606					
			Сметная заработная плата	тенге								175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					245210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4302606					
			Сметная заработная плата	тенге								175	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					245210				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									5810207	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				400318					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					405810				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					96265				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3487753			
			- Перевозка грузов	тенге				678198					
			- Накладные расходы	тенге							407738		
			- Сметная прибыль	тенге							430389		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		87 153						
			Итого с временными								5 897 360		
			Зимние удорожания		1,35 %		79 614						

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**5 976 974**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**119 539**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 096 514**		
			НДС			**12 %**		**731 582**						
			Итого с НДС									**6 828 096**		
			Итого со скидкой 10 %									**6 145 286**		
			в том числе НДС, 12%									*658 424*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***

(объемы и расценки

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***

(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарные резервуары. Пятно 8.1, 8.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 36

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 06-04 Пожарные резервуары

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	E11-010102-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1070,673875		346,69	346,69	371192	371192	–	53206	458350	
							–	69,02	–	73898		33952		
2	2	E11-010205-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	33,113625		3676,74	–	121750	–	–	87660	226163	
							3676,74	–	121750	–		16753		
3	3	E11-010102-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	33,113625		346,69	346,69	11480	11481	–	1646	14176	
							–	69,02	–	2286		1050		
4	4	C3412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1265,93847		152,00	–	192423	–		–	207817	
							–	–	–	–		15394		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	25065,46944	24,00	--	601571	--		--	649697	
						--	--	--	--		48126		
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1103,7875	22,98	19,08	25365	21060	133	9775	37951	
						3,78	8,52	4172	9404		2811		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	119,32	528,59	526,63	63071	62837	13	15328	84671	
						1,85	176,57	221	21068		6272		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	662,1235	249,37	239,54	165114	158605	199	30711	211491	
						9,53	54,89	6310	36344		15666		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1072,64007	80,00	--	85811	--		--	92676	
						--	--	--	--		6865		
10	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	562,804975	37,57	37,57	21145	21144	--	6350	29694	
						--	15,67	--	8819		2200		
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	562,804975	186,35	83,32	104879	46893	--	59057	177051	
						103,03	42,71	57986	24037		13115		
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	99,318525	962,00	--	95544	--	--	68792	177483	
						962,00	--	95544	--		13147		
13	13	Е11-010101-0337 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	106,35	234,63	234,63	24953	24953	--	3577	30812	
						--	46,71	--	4968		2282		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-010203-0104	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	106,35	136,20	–	14485	–	–	10429	26907	
						136,20	–	14485	–		1993		
			Днище и стены (л.3,4)										
15	15	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	9,24	21623,78	1168,03	199804	10793	174791	15421	232443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	14220	2726		17218		
16	16	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	26,2	34743,20	3396,45	910272	88987	552650	276596	1281817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10253,25	1347,96	268635	35317		94949		
17	17	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01088	349485,00	–	3802	–	3802	–	4106	
						–	–	–	–		304		
18	18	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,01836	349459,00	–	6416	–	6416	–	6929	
						–	–	–	–		513		
19	19	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	6,28088	334486,00	–	2100866	–	2100866	–	2268935	
						–	–	–	–		168069		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				5119943	817945	2838870	638548	6219169	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				583323	218867	–	460679		
			Материалы	тенге				5119943					
			Всего заработная плата	тенге				727785					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					802190				
			Транспортные расходы	тенге				2111084					
			Накладные расходы	тенге				879805					
			Сметная прибыль	тенге				638548					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				460679					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6219170					
			Сметная заработная плата	тенге								551	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					802190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6219170					
			Сметная заработная плата	тенге								551	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					802190				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									6219170	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					583323					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						817945				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						218867				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2838869			
			- Перевозка грузов	тенге					879805					
			- Накладные расходы	тенге								638548		
			- Сметная прибыль	тенге								460679		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		93 288						
			Итого с временными									6 312 458		
			Зимние удорожания			1,35 %		85 218						
			Итого с зимними удорожаниями									6 397 676		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		127 954						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 525 629		
			НДС			12 %		783 076						
			Итого с НДС									7 308 705		
			Итого со скидкой 10 %									6 577 834		
			в том числе НДС, 12%									*704 768*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки