Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла, 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, г. Астана, Улица Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240001439

Договор (контракт) Договор № 41/03/21 от 12.03.21 г.

Номер документа	Дата составления
107	22.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту "Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области"			тенге	1	345 111 820,00	345 111 820,00	36 976 266,43
				Итого	1	x	345 111 820,00	36 976 266,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Рук.проекта / _____ / Ергалиев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурашев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услу 22.10.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		42/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	681 152 941									
к оплате:	681 152 941	308 135 554							36 976 266	345 111 820

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К._____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 4

Актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-04	33	10100030	Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0	14 589 345	
2	02-01-08	34	10100070	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	20 497 535	
3	02-01-09	35	10100080	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	28 975 236	
4	01-01-12	36	10100100	Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1	1 756 039	
5	01-01-11	37	10100110	Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1	7 105 012	
6	02-01-14	38	10100130	КМ	14 711 728	
7	02-01-15	39	10100140	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	6 763 960	
8	02-01-16	40	10101000	Блок 1. Водопровод, канализация	2 413 677	
9	02-01-17	41	10101010	Блок 2. Водопровод, канализация	2 413 677	
10	02-01-19	42	10101030	Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация	6 269 502	
11	02-01-20	43	10101040	отопление и вентиляцию	157 934 917	151 456 457
12	02-01-21	44	10101050	структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация	33 422 009	
	04-03-02	45	10200410	Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. Силовое электрооборудование	11 475 548	11 475 548
14	05-03	46	10200620	Внутриплощадочная система видеонаблюдения	4 645 771	
15	06-03-01	47	102009000	Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/	612 917	
16	06-04	48	102010000	Пожарные резервуары	1 974 907	
17	06-06-01	49	102030000	бурение скважины	29 550 040	
					345 111 820	**162 932 005**

Составил: инженер ПТО

_____

Форма 4
Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 33

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытия											
1	127	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	936		3062,93	64,08	2866902	59978	1165002	1507172	4724000	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				1754,19	15,29	1641922	14311		349926		
2	128	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	936		1062,47	32,31	994472	30242	--	884101	2028859	
							1030,16	7,81	964230	7310		150286		
3	129	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	19,88021		33325,82	1220,94	662524	24272	154118	445860	1197055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				24352,56	292,86	484134	5822		88671		
4	133	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	189,5		24974,45	3341,16	4732658	633150	3603270	678388	5843930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				2618,67	1315,27	496238	249244		432884		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					9256556	747642	4922390	3515521	13793844	
									3586524	276687	--	1021767		

Стоимость общестроительных работ	тенге				9256556					
Материалы	тенге				4922390					
Всего заработная плата	тенге					3863211				
Накладные расходы	тенге				3515521					
Сметная прибыль	тенге				1021767					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				13793844					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2677	
Сметная заработная плата	тенге					3863211				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13793844					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2677	
Сметная заработная плата	тенге					3863211				
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				9256556	747642	4922390	3515521	13793844	
Стоимость общестроительных работ	тенге				3586524	276687	--	1021767		
Материалы	тенге				9256556					
Всего заработная плата	тенге				4922390					
Накладные расходы	тенге					3863211				
Сметная прибыль	тенге				3515521					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1021767					
Нормативная трудоемкость	тенге				13793844					
Сметная заработная плата	чел.-ч								2677	
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					3863211				
Нормативная трудоемкость	тенге				13793844					
Сметная заработная плата	чел.-ч								2677	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					3863211				
В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								13793844	
- Зарплата рабочих строителей	тенге				3586524					
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					747642				
- в том числе зарплата машинистов	тенге					276687				
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4922390			
- Накладные расходы	тенге							3515521		
- Сметная прибыль	тенге							1021767		
Временные здания и сооружения			1,5 %	206 908						
Итого с временными								14 000 752		
Зимние удорожания			1,35 %	189 010						
Итого с зимними удорожаниями								14 189 762		
Непредвиденные работы и затраты			2 %	283 795						
Итого с непредвиденными работами и затратами								14 473 557		
НДС			12 %	1 736 827						
Итого с НДС								16 210 384		
Итого со скидкой 10 %								14 589 345		
в том числе НДС, 12%								*1 563 144*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ (ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest-company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки

Форма 4
Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Школа на 1500 мест. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41/03/21 от 12.03.2021 г.

Акт выполненных работ № 34

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	6		45982,30	6056,45	275894	36339	131145	107239	413784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				18068,26	1572,65	108410	9436		30651		
2	113	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	3,78		45982,30	6056,45	173813	22894	82621	67561	260684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				18068,26	1572,65	68298	5945		19310		
3	116	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	4,8		45982,30	6056,45	220715	29071	104916	85791	331027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				18068,26	1572,65	86728	7549		24521		
4	119	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	14,4		45982,30	6056,45	662145	87213	314749	257374	993081	
							18068,26	1572,65	260183	22646		73562		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
5	122	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	12,5	45982,30	6056,45	574779	75705	273221	223415	862050	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	225853	19658		63856		
6	123	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1025	349485,00	--	385307	--	385307	--	416132	
						--	--	--	--		30825		
7	124	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,30595	334486,00	--	436822	--	436822	--	471768	
						--	--	--	--		34946		
8	125	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	1,5	45982,30	6056,45	68973	9085	32786	26810	103446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	27102	2359		7663		
9	128	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	2,5	45982,30	6056,45	114956	15141	54644	44683	172410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	45171	3932		12771		
10	131	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	0,9	45982,30	6056,45	41384	5450	19673	16086	62068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	16261	1415		4598		
11	134	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	м3	1,4	45982,30	6056,45	64375	8479	30600	25023	96549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18068,26	1572,65	25296	2202		7152		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3019163	289377	1866484	853982	4182999	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				863302	75142	--	309855		
			Материалы	тенге				3019163					
			Всего заработная плата	тенге				1044356					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					938444				
			Накладные расходы	тенге				822129					
			Сметная прибыль	тенге				853982					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				309855					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4183000					
			Сметная заработная плата	тенге								644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					938444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4183000					
			Сметная заработная плата	тенге								644	
									938444				

РАЗДЕЛ 2.Перекрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	235	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	896	3062,93	64,08	2744385	57416	1115215	1442763	4522120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1754,19	15,29	1571754	13700		334972		
13	236	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	896	1062,47	32,31	951973	28950	--	846319	1942156	
						1030,16	7,81	923023	6998		143863		
14	247	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	19,1825	33325,82	1220,94	639273	23421	148709	430212	1155044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			24352,56	292,86	467143	5618		85559		
15	251	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,2050077	412314,13	1539,70	84528	316	48047	33007	126938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			176410,00	516,32	36165	106		9403		
16	252	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	241,6	24974,45	3341,16	6033827	807224	4593932	864900	7450626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2618,67	1315,27	632671	317769		551898		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10453986	917327	5905903	3617201	15196884	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3630756	344191	--	1125695		
			Материалы	тенге				10453986					
			Всего заработная плата	тенге				5905903					
			Накладные расходы	тенге					3974947				
			Сметная прибыль	тенге				3617201					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1125695					
			Нормативная трудоемкость	тенге				15196882					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2746	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3974947				
			Нормативная трудоемкость	тенге				15196882					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2746	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				13473149	1206704	7772387	4471183	19379883	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				4494058	419333	--	1435550		
			Материалы	тенге				13473149					
			Всего заработная плата	тенге				6950259					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					4913391				
			Накладные расходы	тенге				822129					
			Сметная прибыль	тенге				4471183					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1435550					
				тенге				19379882					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3390	
			Сметная заработная плата	тенге					4913391				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:										
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19379882					
			Сметная заработная плата	тенге					4913391			3390	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								19379882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4494058					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1206704				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					419333				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7772388			
			- Накладные расходы	тенге							4471183		
			- Сметная прибыль	тенге							1435550		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		290 698				19 670 580		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,35 %		265 553				19 936 133		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		398 723				20 334 856		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС		12 %		2 440 183				22 775 038		
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %								20 497 535		
			в том числе НДС, 12%								*2 196 164*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ (ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*

(объемы и расценки)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*

(физические объемы, расценки

Форма 4
Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 35

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	333		2189,72	974,10	729177	324375	202048	254369	1062230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				608,87	230,55	202754	76773		78684		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	333		520,08	370,26	173187	123297	--	72515	265358	
							149,82	89,48	49890	29797		19656		
3	43	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	7,329		50229,48	2950,66	368132	21625	16661	304391	726325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				45005,54	634,53	329846	4650		53802		
4	46	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	63		25801,61	3806,56	1625501	239813	1194766	225871	1999482	

			В ТОМ ЧИСЛЕ			3030,51	909,33	190922	57288		148110	
5	47	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,5015	50229,48	2950,66	75420	4431	3413	62361	148803
			В ТОМ ЧИСЛЕ			45005,54	634,53	67576	953		11022	
6	50	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	11,7	25801,61	3806,56	301879	44537	221885	41947	371333
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3030,51	909,33	35457	10639		27506	
7	51	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,1393	50229,48	2950,66	6997	411	317	5785	13805
			В ТОМ ЧИСЛЕ			45005,54	634,53	6269	88		1023	
8	54	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	0,9	25801,61	3806,56	23221	3426	17068	3227	28564
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3030,51	909,33	2727	818		2116	
9	55	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,1474	50229,48	2950,66	7404	435	335	6122	14608
			В ТОМ ЧИСЛЕ			45005,54	634,53	6634	94		1082	
10	58	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	0,9	25801,61	3806,56	23221	3426	17068	3227	28564
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3030,51	909,33	2727	818		2116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3334139	765776	1673561	979815	4659072
			Стоимость общестроительных работ	тенге				894802	181918	--	345117	
			Материалы	тенге				3334139				
			Всего заработная плата	тенге				1673561				
			Накладные расходы	тенге					1076720			
			Сметная прибыль	тенге				979815				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				345117				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4659071				
			Сметная заработная плата	тенге								723
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1076720			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4659071				
			Сметная заработная плата	тенге					1076720			723

РАЗДЕЛ 2.Стены

11	137	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	439	4886,33	1903,50	2145099	835636	584182	843427	3227608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1652,12	459,14	725281	201562		239082		
12	138	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	439	2618,92	1363,27	1149706	598475	--	633240	1925581	
						1255,65	329,47	551230	144637		142636		
13	197	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,67126	41711,02	1783,66	27999	1197	994	23734	55871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	25808	273		4139		
14	200	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	25985,67	4069,75	201129	31500	146596	32208	252004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	23033	12361		18667		
15	201	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,14767	41711,02	1783,66	89582	3831	3180	75935	178758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	82571	874		13241		
16	204	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	25985,67	4069,75	736694	115378	536953	117972	923040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	84363	45277		68373		
17	205	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33551	41711,02	1783,66	13994	598	497	11863	27925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	12899	136		2069		
18	209	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	25985,67	4069,75	62885	9849	45835	10070	78792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	7201	3865		5836		
19	210	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,524	41711,02	1783,66	21857	935	776	18527	43615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	20146	213		3231		

20	213	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119324	26216	205120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
21	214	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,23881	41711,02	1783,66	9961	426	353	8444	19877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	9182	97		1472		
22	217	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	3,15	25985,67	4069,75	81855	12820	59661	13108	102560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	9374	5031		7597		
23	218	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,59228	41711,02	1783,66	24705	1057	877	20941	49298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	22771	241		3652		
24	221	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	5,2	25985,67	4069,75	135125	21163	98488	21639	169305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	15474	8305		12541		
25	231	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,52812	41711,02	1783,66	22028	942	781	18673	43957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	20305	215		3256		
26	234	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119324	26216	205120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5050039	1685085	1717821	1902213	7508431	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1647132	443209	--	556180		
			Материалы	тенге				5050039					
			Всего заработная плата	тенге				1717822					
			Накладные расходы	тенге					2090341				
			Сметная прибыль	тенге				1902213					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				556180					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7508432					
			Сметная заработная плата	тенге								1380	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2090341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7508432					
			Сметная заработная плата	тенге								1380	
									2090341				

РАЗДЕЛ 3.Перекрытия

27	235	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	900	3062,93	64,08	2756637	57672	1120194	1449204	4542308
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1754,19	15,29	1578771	13761		336467	
28	236	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	900	1062,47	32,31	956223	29079	--	850097	1950826
						1030,16	7,81	927144	7029		144506	
29	247	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	19,2171	33325,82	1220,94	640426	23463	148977	430988	1157127
			В ТОМ ЧИСЛЕ			24352,56	292,86	467986	5628		85713	
30	251	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,2050077	412314,13	1539,70	84528	316	48047	33007	126938
			В ТОМ ЧИСЛЕ			176410,00	516,32	36165	106		9403	
31	252	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	241,6	24974,45	3341,16	6033827	807224	4593932	864900	7450626
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2618,67	1315,27	632671	317769		551898	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				10471641	917754	5911150	3628196	15227825
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3642737	344293	--	1127987	
			Материалы	тенге				10471641				
			Всего заработная плата	тенге				5911150				
			Накладные расходы	тенге					3987030			
			Сметная прибыль	тенге				3628196				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1127987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15227824				
			Сметная заработная плата	тенге								2755
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3987030			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15227824				
			Сметная заработная плата	тенге								2755
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**					3987030			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				18855819	3368615	9302532	6510224	27395328
			Материалы	тенге				6184671	969420	--	2029284	
			Всего заработная плата	тенге				18855819				
			Накладные расходы	тенге				9302533				
			Сметная прибыль	тенге					7154091			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6510224				
								2029284				
								27395327				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4858	
			Сметная заработная плата	тенге					7154091				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				27395327					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4858	
			Сметная заработная плата	тенге					7154091				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								27395327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6184671					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3368615				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					969420				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9302533			
			- Накладные расходы	тенге							6510224		
			- Сметная прибыль	тенге							2029284		
			Временные здания и сооружения			1,5 %	410 930						
			Итого с временными								27 806 257		
			Зимние удорожания			1,35 %	375 384						
			Итого с зимними удорожаниями								28 181 641		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	563 633						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								28 745 274		
			НДС			12 %	3 449 433						
			Итого с НДС								32 194 707		
			Итого со скидкой 10 %								28 975 236		
			в том числе НДС, 12%								*3 104 490*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***

(объемы/расценки

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***

(физические объемы, расценки

Форма 4
Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 36

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-11 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	102	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,2432		33017,72	6205,48	8030	1509	2090	4342	13361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				18218,34	1399,22	4431	340		990		
2	106	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	1		25148,13	3151,17	25148	3151	18948	3904	31376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				3048,62	1241,08	3049	1241		2324		
3	107	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,4577		33017,72	6205,48	48130	9046	12527	26023	80085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				18218,34	1399,22	26557	2040		5932		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	111	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	6,3	25148,13	3151,17	158433	19853	119374	24593	197668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	19206	7819		14642		
5	112	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,1654	33017,72	6205,48	5461	1026	1422	2953	9087	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	3013	231		673		
6	115	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	0,6	25148,13	3151,17	15089	1891	11369	2342	18826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	1829	745		1394		
7	116	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,1051	33017,72	6205,48	3470	652	903	1876	5774	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	1915	147		428		
8	119	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	0,5	25148,13	3151,17	12574	1576	9474	1952	15688	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	1524	621		1162		
9	120	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,4104	33017,72	6205,48	13550	2546	3527	7326	22547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18218,34	1399,22	7477	574		1670		
10	124	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3048,62	1241,08	6097	2482		4648		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				340181	47552	217531	83118	457164	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				75098	16240	--	33863		
			Материалы	тенге				340181					
			Всего заработная плата	тенге				217531					
			Накладные расходы	тенге					91338				
			Сметная прибыль	тенге				83118					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				33863					
								457162					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59	
			Сметная заработная плата	тенге					91338				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				457162					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59	
			Сметная заработная плата	тенге					91338				
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия										
11	169	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,28675	33325,82	1220,94	76208	2792	17728	51286	137693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24352,56	292,86	55688	670		10199		
12	172	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,0343802	412314,13	1539,70	14175	53	8057	5535	21287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			176410,00	516,32	6065	18		1577		
13	173	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0032	1143104,75	1500,75	3658	5	2706	864	4884	
						296010,00	690,27	947	2		362		
14	174	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	33,7	24974,45	3341,16	841639	112597	640793	120642	1039264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2618,67	1315,27	88249	44325		76982		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				935680	115447	669284	178327	1203128	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				150949	45015	--	89120		
			Материалы	тенге				935680					
			Всего заработная плата	тенге				669284					
			Накладные расходы	тенге					195964				
			Сметная прибыль	тенге				178327					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				89120					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1203127					
			Сметная заработная плата	тенге								134	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					195964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1203127					
			Сметная заработная плата	тенге								134	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				1275861	162999	886815	261445	1660292	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				226047	61255	--	122983		
			Материалы	тенге				1275861					
			Всего заработная плата	тенге				886815					
			Накладные расходы	тенге					287302				
			Сметная прибыль	тенге				261445					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				122983					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1660289					
			Сметная заработная плата	тенге								193	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					287302				
								1660289					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
			Сметная заработная плата	тенге									193	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						287302				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										1660289	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге										
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					226047					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						162999				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						61255				
			- Накладные расходы	тенге							886815			
			- Сметная прибыль	тенге								261445		
			Временные здания и сооружения									122983		
			Итого с временными			1,5 %		24 904						
			Зимние удорожания									1 685 193		
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		22 750						
			Непредвиденные работы и затраты									1 707 943		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		34 159						
												1 742 102		
			НДС											
			Итого с НДС			12 %		209 052						
												1 951 155		
			Итого со скидкой 10 %									1 756 039		
			в том числе НДС, 12%									*188 147*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(объемы и расценки)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки)

Форма 4
Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 37

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-12 Блок 4 Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	213,1		2189,72	974,10	466629	207581	129298	162781	679763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				608,87	230,55	129750	49130		50353		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	213,1		520,08	370,26	110829	78902	--	46405	169813	
							149,82	89,48	31927	19068		12579		
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	3,18123		50229,48	2950,66	159792	9387	7232	132124	315270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				45005,54	634,53	143173	2019		23353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	6	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	26,13	26632,06	3806,56	695896	99466	495441	113522	874171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3864,85	909,33	100989	23761		64753		
5	7	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,12374	50229,48	2950,66	6215	366	280	5139	12263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			45005,54	634,53	5569	79		908		
6	10	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,67	26632,06	3806,56	17843	2550	12704	2911	22414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3864,85	909,33	2589	609		1660		
7	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5113	50229,48	2950,66	25682	1508	1163	21236	50671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			45005,54	634,53	23011	324		3753		
8	14	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,35	26632,06	3806,56	89217	12752	63518	14554	112073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3864,85	909,33	12947	3046		8302		
9	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,09189	50229,48	2950,66	4616	271	209	3816	9107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			45005,54	634,53	4136	58		675		
10	18	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,67	26632,06	3806,56	17843	2550	12704	2911	22414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3864,85	909,33	2589	609		1660		
11	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,24092	50229,48	2950,66	12101	711	547	10006	23876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			45005,54	634,53	10843	153		1769		
12	22	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,34	26632,06	3806,56	35687	5101	25407	5822	44829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3864,85	909,33	5179	1219		3321		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1642350	421145	748503	521227	2336664	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				472702	100075	--	173086		
		Материалы		тенге				1642350					
		Всего заработная плата		тенге				748505					
			Накладные расходы	тенге					572777				
			Сметная прибыль	тенге				521227					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				173086					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2336663					
			Сметная заработная плата	тенге								386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					572777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2336663					
			Сметная заработная плата	тенге								386	
									572777				
			РАЗДЕЛ 2.Стены										
13	77	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	260,1	4886,33	1903,50	1270934	495100	346118	499716	1912302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1652,12	459,14	429716	119422		141652		
14	78	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	260,1	2618,92	1363,27	681181	354586	--	375184	1140874	
						1255,65	329,47	326595	85695		84509		
15	79	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,58327	41711,02	1783,66	24329	1040	864	20623	48548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	22425	237		3596		
16	83	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	5,6	25985,67	4069,75	145520	22791	106065	23303	182329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	16664	8944		13506		
17	84	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,58247	41711,02	1783,66	24295	1039	862	20594	48480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38446,92	406,75	22394	237		3591		
18	88	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	5,6	25985,67	4069,75	145520	22791	106065	23303	182329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2975,78	1597,06	16664	8944		13506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	89	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7957	41711,02	1783,66	33189	1420	1177	28133	66228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			38446,92	406,75	30592	324		4906		
20	93	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,5	25985,67	4069,75	116936	18314	85231	18726	146515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2975,78	1597,06	13391	7187		10853		
21	94	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,409	41711,02	1783,66	17060	729	606	14461	34043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			38446,92	406,75	15725	166		2522		
22	97	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	25985,67	4069,75	145520	22791	106065	23303	182329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2975,78	1597,06	16664	8944		13506		
23	98	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,51564	41711,02	1783,66	21508	920	763	18231	42919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			38446,92	406,75	19825	210		3179		
24	102	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	25985,67	4069,75	145520	22791	106065	23303	182329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2975,78	1597,06	16664	8944		13506		
25	103	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,56823	41711,02	1783,66	23701	1013	841	20091	47295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			38446,92	406,75	21847	231		3503		
26	107	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,05	25985,67	4069,75	131228	20552	95648	21014	164422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2975,78	1597,06	15028	8065		12179		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2926441	985877	956370	1129985	4380942	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				984194	257550	--	324514		
		Материалы		тенге				2926441					
		Всего заработная плата		тенге				956369					
			Накладные расходы	тенге				1129985	1241744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	тенге				324514					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4380940					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								814	
			Сметная заработная плата	тенге					1241744				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4380940					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								814	
			Сметная заработная плата	тенге					1241744				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				**4568791**	**1407022**	**1704873**	**1651212**	**6717606**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1456896**	**357625**	--	**497600**		
		Материалы		тенге				**4568791**					
		Всего заработная плата		тенге				**1704874**					
			Накладные расходы	тенге					**1814521**				
			Сметная прибыль	тенге				**1651212**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**497600**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6717603**					
			Сметная заработная плата	тенге								1200	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					**1814521**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6717603**					
			Сметная заработная плата	тенге								1200	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**1814521**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**6717603**	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1456896**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1407022**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**357625**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1704874**			
			- Накладные расходы	тенге							**1651212**		
			- Сметная прибыль	тенге							**497600**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**100 764**					
			Итого с временными								**6 818 367**		
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**92 048**					
			Итого с зимними удорожаниями								**6 910 415**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**138 208**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**7 048 623**		
			НДС			**12 %**		**845 835**					
			Итого с НДС								**7 894 458**		
			Итого со скидкой 10 %								**7 105 012**		
			в том числе НДС, 12%								*761 251*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 38

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-14 Блок 6 Общестроительные работы - КМ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Масса металла приведена без учета 3% на уточнение массы металла по чертежам КМД и 1% наплавленного металла											
1	1	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,414**		**31962,56**	**13930,13**	**45195**	**19697**	**13293**	**12598**	**62416**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**8631,84**	**4280,33**	**12205**	**6052**		**4623**		
2	2	Е11-090302-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**7,152**		**98601,28**	**17621,81**	**705196**	**126031**	**20537**	**414239**	**1208990**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**78108,00**	**5833,09**	**558628**	**41718**		**89555**		
3	3	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**9,869**		**105661,25**	**22765,65**	**1042771**	**224674**	**29095**	**592573**	**1766172**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**79947,50**	**7072,63**	**789002**	**69800**		**130828**		
4	5	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**18,329**		**35649,65**	**10955,89**	**653422**	**200811**	**86920**	**298124**	**1027670**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**19951,50**	**3621,19**	**365691**	**66373**		**76124**		
5	7	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,414**		**3629,38**	**534,00**	**5132**	**755**	**404**	**2743**	**8505**	
							2809,98	**1,63**	**3973**	**2**		**630**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	8	Е11-090501-0204	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	35,35	15843,42	2009,25	560065	71027	64414	293110	921429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12012,00	4,88	424624	173		68254		
7	9	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.п 3	**Доплата за марку стали С255**	т	32,98048	10504,00	--	346427	--	346427	--	374141	
						--	--	--	--		27714		
8	10	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.п 6	Доплата за марку стали С345	т	5,25408	16276,00	--	85515	--	85515	--	92356	
						--	--	--	--		6841		
9	11	ССЦ таблица 7. п 7	**Доплата на изменение противокоррозийного покрытия. Окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115, ПФ-133**	т	36,764	35073,04	--	1289425	--	1289425	--	1392579	
						--	--	--	--		103154		
10	12	Е11-130301-1706	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (2 слоя) (л.1 Основные исходные данные п.4.1)**	м2	1382,3636	4298,27	72,86	5941774	100722	5025501	590907	7055295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			589,97	29,54	815551	40835		522614		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13909553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2969674					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					743717				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					224953				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6961530			
			- Накладные расходы	тенге							2204294		
			- Сметная прибыль	тенге							1030337		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		208 643						
			Итого с временными								14 118 196		
			Зимние удорожания		1,35 %		190 596						
			Итого с зимними удорожаниями								14 308 792		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		286 176						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								14 594 968		
			НДС		12 %		1 751 396						
			Итого с НДС								16 346 364		
			Итого со скидкой 10 %								14 711 728		
			в том числе НДС, 12%								*1 576 257*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center Ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*

(объемы и расценки)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*

(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 39

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6 Общестроительные работы -АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки											
			Блок 1. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.53)											
1	13	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 80%	м3	79,69		31340,75	521,36	2497544	41547	1901021	526739	3266226	
							6964,19	143,18	554976	11410		241943		
			Блок 2. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.54)											
2	16	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 80%	м3	76,34		31340,75	521,36	2392553	39800	1821107	504596	3128921	
							6964,19	143,18	531646	10930		231772		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4890097	81347	3722128	1031335	6395147	
									1086622	22340	--	473715		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					4890097					
			Материалы	Тенге					3722127					
			Всего заработная плата	Тенге						1108962				
			Накладные расходы	Тенге					1031335					
			Сметная прибыль	Тенге					473715					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6395147					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									754	
			Сметная заработная плата	Тенге						1108962				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6395147					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									754	
			Сметная заработная плата	Тенге						1108962				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6395147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1086622					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						81347				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						22340				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3722127			
			- Накладные расходы	Тенге								1031335		
			- Сметная прибыль	Тенге								473715		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		95 927						
			Итого с временными									6 491 074		
			Зимние удорожания			1,35 %		87 630						
			Итого с зимними удорожаниями									6 578 704		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131 574						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 710 278		
			НДС			12 %		805 233						
			Итого с НДС									7 515 511		
			Итого со скидкой 10 %									6 763 960		
			в том числе НДС, 12%									*724 710*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 40

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-16 Блок 1 Водопровод, канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой											
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	15		1805,50	23,76	27082	356	18502	8208	38114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				548,30	10,09	8224	151		2823		
1.1		157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	15	1222,00				18330			
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	33		1879,83	23,76	62034	784	43156	18058	86500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				548,30	10,09	18094	333		6407		
2.1		157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	33	1296,00				42768			
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	46		2164,26	23,76	99556	1093	73241	25172	134706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				548,30	10,09	25222	464		9978		
3.1		157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	46	1580,00				72680			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28		2426,01	23,76	67928	666	51910	15322	89910	
							548,30	10,09	15352	283		6660		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	28	1841,00				51548			
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2		3326,18	41,90	6652	84	5159	1416	8714	
							704,49	18,06	1409	36		645		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1		157971 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	2	2561,00				5122			
6	6	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25		4478,67	55,55	111967	1389	89460	21278	143905	
							844,71	23,80	21118	595		10660		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		157972 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	м	1	25	3546,00				88650			
7	7	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	96		5113,75	55,55	490920	5333	404495	81709	618440	
							844,71	23,80	81092	2285		45810		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1		157973 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм**	м	1	96	4177,00				400992			
			Системы Т3,Т4,Т3.1											
8	38	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	112		1805,50	23,76	202216	2661	138145	61289	284585	
							548,30	10,09	61410	1130		21080		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1		157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	112	1222,00				136864			
9	39	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72		1879,83	23,76	135348	1710	94160	39400	188728	
							548,30	10,09	39478	726		13980		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1		157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	72	1296,00				93312			
10	40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84		2164,26	23,76	181798	1996	133745	45967	245986	
							548,30	10,09	46057	848		18221		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
10.1		157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	84	1580,00				132720			
11	41	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98		2426,01	23,76	237749	2329	181687	53628	314687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				548,30	10,09	53733	989		23310		
11.1		157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	98	1841,00				180418			
12	42	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34		2933,08	23,76	99725	808	80275	18606	127797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				548,30	10,09	18642	343		9466		
12.1		157970 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1	34	2347,00				79798			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2282068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					389831					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						19209				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						8183				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1313936			
			- Накладные расходы	тенге								390053		
			- Сметная прибыль	тенге								169040		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		34 231						
			Итого с временными									2 316 299		
			Зимние удорожания			1,35 %		31 270						
			Итого с зимними удорожаниями									2 347 569		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46 951						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 394 520		
			НДС			12 %		287 342						
			Итого с НДС									2 681 863		
			Итого со скидкой 10 %									2 413 677		
			в том числе НДС, 12%									*258 608*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы,

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки)

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 41

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-17 Блок 2 Водопровод, канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой											
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	15		1805,50	23,76	27082	356	18502	8208	38114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				548,30	10,09	8224	151		2823		
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	33		1879,83	23,76	62034	784	43156	18058	86500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				548,30	10,09	18094	333		6407		
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	46		2164,26	23,76	99556	1093	73241	25172	134706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				548,30	10,09	25222	464		9978		
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	28		2426,01	23,76	67928	666	51910	15322	89910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				548,30	10,09	15352	283		6660		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3326,18	41,90	6652	84	5159	1416	8714	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			704,49	18,06	1409	36		645		
6	6	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25	4478,67	55,55	111967	1389	89460	21278	143905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			844,71	23,80	21118	595		10660		
7	7	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	96	5113,75	55,55	490920	5333	404495	81709	618440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			844,71	23,80	81092	2285		45810		
			Системы Т3,Т4,Т3.1										
8	38	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1805,50	23,76	202216	2661	138145	61289	284585	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	61410	1130		21080		
9	39	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1879,83	23,76	135348	1710	94160	39400	188728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	39478	726		13980		
10	40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2164,26	23,76	181798	1996	133745	45967	245986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	46057	848		18221		
11	41	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	2426,01	23,76	237749	2329	181687	53628	314687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	53733	989		23310		
12	42	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2933,08	23,76	99725	808	80275	18606	127797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	18642	343		9466		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2282068	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				389831					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					19209				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					8183				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1313936			
			- Накладные расходы	тенге							390053		

Форма по приложению № 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 42

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-19 Блок 4,5,6 Водопровод, канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)											
1	1	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	40		1879,83	23,76	75193	951	52310	21889	104848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				548,30	10,09	21932	404		7767		
2	2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		2164,26	23,76	21643	238	15922	5472	29284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				548,30	10,09	5483	101		2169		
3	3	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	6		2426,01	23,76	14556	143	11123	3283	19266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				548,30	10,09	3290	61		1427		
4	4	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6		2933,08	23,76	17598	143	14165	3283	22552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				548,30	10,09	3290	61		1671		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3326,18	41,90	19957	251	15479	4249	26142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			704,49	18,06	4227	108		1936		
6	6	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	18	5113,75	55,55	92048	1000	75843	15321	115958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			844,71	23,80	15205	428		8589		
7	7	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	82	7315,42	87,50	599864	7175	506574	87305	742142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1050,18	36,24	86115	2972		54974		
8	18	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,8	537,00	--	38020	--	38020	--	41062	
						--	--	--	--		3042		
9	19	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,147	1072,05	1,24	158	--	21	110	289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			931,53	0,62	137	--		21		
10	20	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4677,00	316,26	9354	632	948	7760	18483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3887,00	72,05	7774	144		1369		
11	21	С1242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	47835,00	--	95670	--	95670	--	103324	
						--	--	--	--		7654		
12	22	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486,00	--	9944	--	9944	--	10740	
						--	--	--	--		796		
			Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный										
13	36	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1879,83	23,76	37597	475	26156	10944	52425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	10966	202		3883		
14	37	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2164,26	23,76	99556	1093	73241	25172	134706	
						548,30	10,09	25222	464		9978		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	38	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2426,01	23,76	24260	238	18539	5472	32111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	5483	101		2379		
16	39	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2933,08	23,76	29331	238	23610	5472	37587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	5483	101		2784		
17	40	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3326,18	41,90	19957	251	15479	4249	26142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			704,49	18,06	4227	108		1936		
18	41	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	54	4478,67	55,55	241848	2999	193235	45962	310834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			844,71	23,80	45614	1285		23025		
19	42	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	220	5113,75	55,55	1125025	12221	926968	187251	1417258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			844,71	23,80	185836	5236		104982		
			Системы Т3,Т4										
20	81	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	135	1805,50	23,76	243742	3207	166515	73875	343026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	74020	1362		25409		
21	82	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1879,83	23,76	105270	1331	73234	30644	146788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	30705	565		10873		
22	83	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2164,26	23,76	86570	951	63687	21889	117136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	21932	404		8677		
23	84	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2426,01	23,76	388162	3801	296633	87556	513775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	87728	1614		38057		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	85	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2933,08	23,76	87992	713	70830	16417	112761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			548,30	10,09	16449	303		8353		
25	86	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	3326,18	41,90	498927	6285	386968	106215	653553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			704,49	18,06	105674	2709		48411		
			Система Т3.1 (столовая)										
26	122	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1805,50	23,76	9028	118	6168	2736	12705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			548,30	10,09	2742	50		941		
27	123	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1879,83	23,76	48876	617	34003	14228	68152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			548,30	10,09	14256	262		5048		
28	124	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2164,26	23,76	25971	285	19106	6567	35141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			548,30	10,09	6580	121		2603		
29	125	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2426,01	23,76	12130	118	9270	2736	16055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			548,30	10,09	2742	50		1189		
30	126	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2933,08	23,76	29331	238	23610	5472	37587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			548,30	10,09	5483	101		2784		
31	127	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3326,18	41,90	49893	629	38697	10621	65356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			704,49	18,06	10567	271		4841		
32	128	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	87	5113,75	55,55	444896	4833	366573	74049	560461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			844,71	23,80	73490	2071		41516		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5927650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	40	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	105	223,80	7,02	23499	737	17739	3537	29199	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,84	0,98	5023	103		2163		
			Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										
			Система ПВ1										
6	122	Прайс-лист поз. 1027 ТОО "АВЗ"	Приточно-вытяжная камера. AHU 1000 RL. Моноблок (ВхНхL)1100х1300х7520, 1100х1300х5360 m=130кг; приточная часть, воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785мм; фильтр кассетнный; класс G4 (ВхН) 620х955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,58%, Рнагр.188,21Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-100320Вт, Р по воздуху-37,58Па, Р по воде-5,27Па; увлажнитель сотовый(1000); вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ну-7,5кВт-3/380/50, эл.двиг. АИР112М2, дв.-2197об/мин, част.рег.(ВхНхL)1100х1300х1200мм; фильтр карманный класс F7 (ВхН) 620х955мм(2шт); шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 1160х960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 1160х960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(ВхН) 620х955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ну-4кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР100L2, дв.-2442об/мин, част.рег.(ВхНхL) 1100х1300х1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,58%, Ргр.-153,14Па; воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Ра, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 4кВт	комплект	1	24114357,03	--	24114357	--		--	24114357	
						--	--	--	--	24114357	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	166	Прайс-лист поз. 1029 ТОО "АВЗ"	Приточно-вытяжная камера. AHU 1000 RL. Моноблок (ВхНхL)1100х1300х7520, 1100х1300х5360 m=130кг; приточная часть, воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785мм; фильтр кассетный; класс G4 (ВхН) 620х955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,03%, Рнагр.208,64Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-106290Вт, Р по воздуху-41,93Па, Р по воде-5,86Па; увлажнитель сотовый(1000); вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ny-7,5кВт-3/380/50, эл.двиг. АИР112М2, дв.-2252об/мин, част.рег.(ВхНхL)1100х1300х1200мм; фильтр карманный класс F7 (ВхН) 620х955мм(2шт); шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 1160х960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 1160х960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(ВхН) 620х955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ну-5,5кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР100L2, дв.-2524об/мин, част.рег.(ВхНхL) 1100х1300х1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,03%, Ргр.-172,49Па; воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 5,5кВт	комплект	1	20093451,96	--	20093452	--	--	--	20093452	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	--	--	20093452	--		
								44751085	8621	387212	142584	44948537	
			Стоимость оборудования	тенге				147443	2973	44207809	54868		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				44207809					
			Стоимость общестроительных работ	тенге				44207809					
			Материалы	тенге				44734					
			Всего заработная плата	тенге				26961					
			Накладные расходы	тенге					16637				
			Сметная прибыль	тенге				11480					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4497					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60711					
			Сметная заработная плата	тенге								9	
			Стоимость сантехнических работ	тенге					16637				
			Материалы	тенге				498542					
			Всего заработная плата	тенге				360251					
			Накладные расходы	тенге					133779				
			Сметная прибыль	тенге				131104					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				50371					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				680017					
			Сметная заработная плата	тенге								81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				133779					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44948537					
			Сметная заработная плата	тенге								90	
									150416				

РАЗДЕЛ 2.Блок 2

I.Система отопления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	345	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	56	3038,51	45,23	170157	2533	116279	51291	239164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			916,87	17,73	51345	993		17716		
9	346	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3629,44	54,12	116142	1731	79606	34759	162973	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1087,65	20,73	34805	663		12072		
10	347	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	28	4452,74	78,51	124677	2199	88821	33793	171148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1202,05	29,49	33657	826		12678		
11	348	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45	202,24	5,43	9101	244	3953	3404	13505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			108,98	0,65	4904	29		1000		
12	349	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	45	223,80	7,02	10071	316	7602	1516	12514	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,84	0,98	2153	44		927		
			Система ПВ1										
13	391	Прайс-лист поз.1028 ТОО "АВЗ"	Приточно-вытяжная камера. AHU 800 RL. Моноблок (ВхНхL)1100х1000х7280, 1100х1000х5160 m=1389кг; приточная часть, воздушный клапан (ВхН) 880х785мм; гибкая вставка 880х785мм; фильтр кассетный; класс G4 (ВхН) 468х955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/709-5,5, n-63,38%, Ргагр.307,29Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-745-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-89780Вт, Р по воздуху-74,76Па, Р по воде-3,53Па; увлажнитель сотовый(800); вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ny-7,5кВт-3/380/50, эл.двиг. АИР112М2, дв.-2322об/мин, част.рег.(ВхНхL)1100х1000х1000мм; фильтр карманный класс G4 (ВхН) 620х955мм(2шт);класс F7 ВхН 468х955мм (2шт). шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 860х960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 860х960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(ВхН) 468х955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ну-4кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР100L2, дв.-2546об/мин, част.рег.(ВхНхL) 1100х1000х1000мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/709-5,5, n-63,38%, Ргр.-250,02Па; воздушный клапан (ВхН) 880х785мм; гибкая вставка 880х785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 4кВт	комплект	1	24386401,60	--	24386402	--		--	24386402	
						--	--	--	--	24386402	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	435	Прайс-лист поз.1030 ТОО "АВЗ"	**Приточно-вытяжная камера AHU 1000 RL. Моноблок (BxHxL)1100x1300x7520, 1100x1300x5360 m=130кг; приточная часть, воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; гибкая вставка 1180x785мм; фильтр кассетный; класс G4 (BxH) 620x955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, η-64,1%, Рнагр.226,37,64Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-97390Вт, Р по воздуху-46,64Па, Р по воде-4,99Па; увлажнитель сотовый(1000); вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ну-11кВт-3/380/50, эл.двиг. АИР132М2, дв.-2354об/мин, част.рег.(BxHxL)1100x1300x1200мм; фильтр карманный класс F7 (BxH) 620x955мм(2шт); шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 1160x960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 1160x960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(BxH) 620x955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ну-5,5кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР100L2, дв.-2638об/мин, част.рег.(BxHxL) 1100x1300x1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, η-64,1%, Ргр.-184,33Па; воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; гибкая вставка 1180x785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 5,5кВт**	**комплект**	**1**	**24571169,05**	**--**	**24571169**	**--**		**--**	**24571169**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**	**24571169**	**--**		
								49387719	**7023**	**296261**	**124763**	**49556875**	
		Стоимость оборудования		тенге				**126864**	**2555**	**48957571**	**44393**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**48957571**					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**48957571**					
		Материалы		тенге				**19172**					
		Всего заработная плата		тенге				**11554**					
			Накладные расходы	тенге					**7130**				
			Сметная прибыль	тенге				**4920**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1927**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**26019**					
			Сметная заработная плата	тенге								**4**	
		Стоимость сантехнических работ		тенге					**7130**				
		Материалы		тенге				**410976**					
		Всего заработная плата		тенге				**284705**					
			Накладные расходы	тенге					**122289**				
			Сметная прибыль	тенге				**119843**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**42466**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**573285**					
			Сметная заработная плата	тенге								**73**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**122289**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**49556875**					
			Сметная заработная плата	тенге								**77**	
									129419				

РАЗДЕЛ 3.Блок 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										
			Система ПВ1										
15	690	Прайс-лист поз.1031 ТОО "АВЗ"	Приточно-вытяжная камера AHU 1000 RL.Моноблок (ВхНхL)1100х1300х7520, 1100х1300х5360 m=1996кг; приточная часть, воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785мм; фильтр кассетный; класс G4 (ВхН) 620х955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-67,79%, Рнагр.373,43Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-139250Вт, Р по воздуху-78,79Па, Р по воде-9,63Па; увлажнитель сотовый(1000); вентилятор.выхлоп сверху K3G630AT0911, Ну-15кВт-3/380/50, эл.двиг. K3G630AT0911, дв.-2181об/мин, част.рег.(ВхНхL)1100х1300х1200мм; фильтр карманный класс F7 ВхН 620х955мм (2шт). шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 1160х960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 1160х960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(ВхН) 620х955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху K3G630AS050, Ну-11кВт, 3/380/50, эл.двиг.K3G630AS050, дв.-1758об/мин, част.рег.(ВхНхL) 1100х1300х1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-67,79%, Ргр.-228.62Па; воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 15кВт, 11кВт	комплект	1	24571169,05	--	24571169	--		--	24571169	
						--	--	--	--	24571169	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				24571169	--	--	--	24571169	
								--	--	24571169	--		
		Стоимость оборудования		тенге				24571169					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				24571169					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				24571169					
			РАЗДЕЛ 4.Блок 4,5,6										
			Система отопления										
16	1069	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	215	4452,74	78,51	957339	16879	682019	259485	1314170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1202,05	29,49	258441	6340		97346		
17	1070	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	460	5439,52	78,51	2502179	36114	1913122	555178	3301946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1202,05	29,49	552943	13565		244589		
18	1071	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	292,4	202,24	5,43	59135	1588	25681	22119	87754	
						108,98	0,65	31866	190		6500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
19	1072	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	292,4	223,80	7,02	65439	2053	49398	9850	81312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			47,84	0,98	13988	287		6023		
			Система вентиляции										
			Спортзал-П1										
20	1151	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточная камера AHU 1000 в комплект:Моноблок (BxHxL)1300x1100x7380, m=1088кг; гибкая вставка 1180x785мм; воздушный клапан 1180x785; Пустая секция L=1200мм; Фильтр карманный класс G4 955x620 (2шт); Водяной нагреватель DC-VL-V-3-18-1050-2,7-14-Cu40-Al15; Увлажнитель сотовый (1000) ; Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH45C (4/3000), Ny=4кВт Эл. двиг. АИР100S2 дв=2539 об/мин част.рег. 1300x1100x1200мм; Фильтр карманный класс F7 955x620мм (2шт); Шумоглушитель ШГ 1000 (1000) L=1000мм; Пустая секция L=900мм; Гибкая вставка 785x510мм; Автоматика Щит управления Фильтр. Дифференциальный датчик давления 50-500Pa; Термостат защиты от заморозки по воздуху 6м; Привод. вод. нагреватель 5 трехходовой клапан DN32 RP1 1/4 RVS16; Автоматика Канальный датчик температуры; Датчик температуры наружного воздуха; Водяной нагреватель. Датчик температуры обратной воды; Вентилятор. Частотный преобразователь 4кВт	комплект	1	14947850,36	--	14947850	--		--	14947850	
						--	--	--	--	14947850	--		
			Малый спортзал-П2										
21	1171	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточная камера AHU 315R в комплект:Моноблок (BxHxL)700x800x5980, m=548кг; гибкая вставка 580x510мм; воздушный клапан 580x510; Пустая секция L=660мм; Фильтр карманный класс G4 665x634 (1шт); Водяной нагреватель DC-VL-H-3-24-450-2,2-18-Cu35-Al12; Увлажнитель сотовый (315) ; Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH35C (1,5/3000), Ny=15кВт Эл. двиг. АИР80А2 дв=2429об/мин част.рег. 700x800x850мм; Фильтр карманный класс F7 665x634мм (1шт); Шумоглушитель ШГ 1000 (315) L=1000мм; Пустая секция L=460мм; Гибкая вставка 310x510мм; Автоматика Щит управления Фильтр. Дифференциальный датчик давления 50-500Pa; Термостат защиты от заморозки по воздуху 3м; Привод, вод. нагреватель 5. Электропривод вентиля 24V, 2Nm 0-10V Привод. вод. нагреватель 5 трехходовой клапан DN20 RP 3/4 RVS4,0; Клапан привод 230V, 2,5 Nm, 90 Канальный датчик температуры; Датчик температуры наружного воздуха; Водяной нагреватель. Датчик температуры обратной воды; Вентилятор. Частотный преобразователь 1,5кВт	комплект	1	7085920,97	--	7085921	--		--	7085921	
						--	--	--	--	7085921	--		
			Обеденный зал+пищеблок-П3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1191	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточная камера AHU 1000R в комплект:Моноблок (BxHxL)1300x1100x6140, m=978кг; гибкая вставка 900x785мм; воздушный клапан 900x785; Пустая секция L=1080мм; Фильтр карманный класс G4 955x620 (2шт); Водяной нагреватель DC-VL-V-3-18-1050-2,7-14-Cu40-Al15; Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH45C (5,5/3000), Ny=5,5кВт Эл. двиг. АИР100L2 дв=2761 об/мин част.рег. 1300x1100x1200мм; Фильтр карманный класс F7 955x620мм (2шт); Шумоглушитель ШГ 1000 (1000) L=1000мм; Пустая секция L=880мм; Гибкая вставка 785x510мм; Автоматика Щит управления Фильтр. Дифференциальный датчик давления 50-500Pa; Термостат защиты от заморозки по воздуху 6м; Привод, вод. нагреватель 5.Электропривод вентиля 24V, 2Nm 0-10V Привод. вод. нагреватель 5 трехходовой клапан DN25 RP 1 RVS10; Клапан привод 230V, 2,5 Nm, 90 Канальный датчик температуры; Датчик температуры наружного воздуха; Водяной нагреватель. Датчик температуры обратной воды; Вентилятор. Частотный преобразователь 5,5кВт	комплект	1	7328129,44	--	7328129	--		--	7328129	
						--	--	--	--	7328129	--		
			Образовательный центр+медиатека-П4										
23	1228	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточная камера AHU 160R в комплект:Моноблок (BxHxL)650x700x4430, m=300кг; гибкая вставка 580x310мм; воздушный клапан 580x310; Фильтр кассетный класс G3 300x365 (1шт); Водяной нагреватель DC-VL-H-3-12-450-2,2-9-Cu35-Al12; Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH25C (0,37/3000), Ny=0,37кВт Эл. двиг. АИР63А2 дв=3185об/мин част.рег. 650x700x720мм; Шумоглушитель ШГ 500 (160) L=500мм; Фильтр карманный класс F7 640x365мм (1шт); Увлажнитель паровый (160); Гибкая вставка 380x580мм; Автоматика Щит управления Фильтр. Дифференциальный датчик давления 50-500Pa; Термостат защиты от заморозки по воздуху 3м; Привод, вод. нагреватель 5.Электропривод вентиля 24V, 2Nm 0-10V Привод. вод. нагреватель 5 трехходовой клапан DN15 RP 1/2 RVS1.0; Клапан привод 230V, 2,5 Nm, 90 Канальный датчик температуры; Датчик температуры наружного воздуха; Водяной нагреватель. Датчик температуры обратной воды; Вентилятор. Частотный преобразователь 0,75 кВт	комплект	1	3155973,23	--	3155973	--		--	3155973	
						--	--	--	--	3155973	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				36101966	56634	2670220	846632	37303056	
								857238	20382	32517874	354458		
		Стоимость оборудования		тенге				32517873					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				32517873					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				124574					
		Материалы		тенге				75079					
		Всего заработная плата		тенге					46331				
			Накладные расходы	тенге				31969					

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 44

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-21 .структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	74	Прайс-лист ТОО "INTANT- Astana"	Видеорегистратор 64-х канальный DS-9664NI-I16	шт	2		1466699,89	--	2933400	--	2933400	--	3168072	
			СП - 8%				--	--	--	--		234672		
2	75	Прайс-лист ТОО "INTANT- Astana"	Жесткий диск 8000ГБ WD82PURX	шт	16		178500,00	--	2856000	--	2856000	--	3084480	
			СП - 8%				--	--	--	--		228480		
3	77	Прайс-лист ТОО "INTANT- Astana"	Уличная купольная видеокамера DS-2CD2723G2-IZS	шт	61		142536,80	--	8694745	--	8694745	--	9390325	
			СП - 8%				--	--	--	--		695580		
4	78	Прайс-лист ТОО "INTANT- Astana"	Уличная цилиндрическая видеокамера DS-2CD2T23G2-21	шт	14		106889,62	--	1496455	--	1496455	--	1616171	
			СП - 8%				--	--	--	--		119716		
5	79	Прайс-лист ТОО "INTANT- Astana"	Распределительная коробка DS-1280ZJ-S	шт	14		63669,86	--	891378	--	891378	--	962688	
			СП - 8%				--	--	--	--		71310		
6	81	Прайс-лист ТОО "INTANT- Astana"	Коммутатор ядра 24 портовый DS-3E3756TF	шт	1		2004026,79	--	2004027	--	2004027	--	2164349	
			СП - 8%				--	--	--	--		160322		
7	83	Прайс-лист ТОО "INTANT- Astana"	Коммутатор доступа 24 порта с PoE DS-3E0526P-E	шт	2		1693977,75	--	3387956	--	3387956	--	3658992	
			СП - 8%				--	--	--	--		271036		

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. Пятно 5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 45

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 04-03-02 . Силовое электрооборудование

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование											
1	4	515-101-0111	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА**	**шт.**	**2**		**5692236,00**	**--**	**11384472**	**--**		**--**	**11384472**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**--**	**--**	**--**	**--**	**11384472**	**--**		
			Стоимость оборудования	Тенге					**11384472**	**--**	**--**	**--**	**11384472**	
			ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге					**--**	**--**	**11384472**	**--**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**11384472**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**11384472**					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										**11384472**	
			- Оборудование, инвентарь	Тенге										
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**					**11384472**			
			Итого с временными									**11 384 472**		
			Зимние удорожания			**1,35 %**								
			Итого с зимними удорожаниями									**11 384 472**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 384 472**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС											
			Итого с НДС			**12 %**		**1 366 137**						
												12 750 609		
			Итого со скидкой 10 %											
			в том числе НДС, 12%									**11 475 548**		
												1 229 523		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***

(объемы, расценки)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***

(физические объемы, расценки

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочная система видеонаблюдения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 46

за октябрь 2022 (месяц, год) на 05-03. Внутриплощадочная система видеонаблюдения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	"INTANT"	IP камера DS-2CD2622F-IS	шт	12		110143,61	--	1321723	--	1321723	--	1427461	
			СП - 8%				--	--	--	--		105738		
2	3	"INTANT"	IP купольная скоростная поворотная видео камера DS-2DE5220I-AE	шт	5		273104,09	--	1365520	--	1365520	--	1474762	
			СП - 8%				--	--	--	--		109242		
3	4	"INTANT"	Кронштейн для крепления поворотных камер S-1602ZJ-CORNER	шт	5		16212,54	--	81063	--	81063	--	87548	
			СП - 8%				--	--	--	--		6485		
4	6	"INTANT"	32-канальный сетевой видеорегистратор DS-7732NI-I4	шт	1		286465,18	--	286465	--	286465	--	309382	
			СП - 8%				--	--	--	--		22917		
5	7	"INTANT"	Жесткий диск 6000ГБ	шт	4		107070,86	--	428283	--	428283	--	462546	
			СП - 8%				--	--	--	--		34263		
6	8	"INTANT"	Монитор (21.5") DS-D5022QE-B	шт	1		109987,88	--	109988	--	109988	--	118787	
			СП - 8%				--	--	--	--		8799		
7	9	"INTANT"	Монитор цветной(43") DS-D5043FC	шт	1		363425,09	--	363425	--	363425	--	392499	
			СП - 8%				--	--	--	--		29074		
8	10	"INTANT"	Монтажная коробка DS-1260ZJ	шт	17		6507,05	--	110620	--	110620	--	119470	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СТ - 8%				--	--	--	--		8850		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4392455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4067087			
			- Сметная прибыль	Тенге								325368		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		65 887						
			Итого с временными									4 458 342		
			Зимние удорожания			1,35 %		60 188						
			Итого с зимними удорожаниями									4 518 529		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		90 371						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 608 900		
			НДС			12 %		553 068						
			Итого с НДС									5 161 968		
			Итого со скидкой 10 %									4 645 771		
			в том числе НДС, 12%									*497 761*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(объемы и расценки)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №47

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-03-01. Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	14	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,36**		**26258,72**	**10295,21**	**140747**	**55182**	**18367**	**90853**	**250128**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				**12536,90**	**4584,49**	**67198**	**24573**		**18528**		
2	15	С1225-101-0110	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**4**		**25667,00**	**--**	**102668**	**--**	**102668**	**--**	**110881**	
							--	**--**	**--**	**--**		**8213**		
3	16	С1225-101-0105	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**4**		**9654,00**	**--**	**38616**	**--**	**38616**	**--**	**41705**	
							--	**--**	**--**	**--**		**3089**		
4	17	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**		**31328,00**	**--**	**62656**	**--**	**62656**	**--**	**67668**	
							--	**--**	**--**	**--**		**5012**		
5	18	С1225-101-0601	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**2**		**12294,00**	**--**	**24588**	**--**	**24588**	**--**	**26555**	
							--	**--**	**--**	**--**		**1967**		
6	19	С1225-101-0103	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**4**		**11203,00**	**--**	**44812**	**--**	**44812**	**--**	**48397**	

7	20	С1212-101-0509	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**			--	--	--	--		3585		
				м3	1,82	17380,00	--	31632	--	31632	--	34163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			--	--	--	--		2531		
				тенге				445719	55182	323339	90853	579497	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				67198	24573	--	42925		
			Материалы	тенге				445719					
			Всего заработная плата	тенге				18367					
			Местные материалы	тенге					91771				
			Накладные расходы	тенге				304972					
			Сметная прибыль	тенге				90853					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				42925					
			Нормативная трудоемкость	тенге				579497					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								59	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					91771				
			Нормативная трудоемкость	тенге				579497					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								59	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					91771				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									579497	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				67198					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					55182				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					24573				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						323339			
			- Накладные расходы	тенге							90853		
			- Сметная прибыль	тенге							42925		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		8 692						
			Итого с временными								588 189		
			Зимние удорожания		1,35 %		7 941						
			Итого с зимними удорожаниями								596 130		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		11 923						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								608 053		
			НДС		12 %		72 966						
			Итого с НДС								681 019		
			Итого со скидкой 10 %								612 917		
			в том числе НДС, 12%								*65 670*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы,

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарные резервуары. Пятно 8.1, 8.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 48

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-04.Пожарные резервуары

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
			Плита покрытия (л.5)											
1	21	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	15,6		60886,27	1952,68	949826	30462	581580	314675	1365662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				21652,80	513,69	337784	8014		101160		
2	22	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01574		349485,00	--	5501	--	5501	--	5941	
							--	--	--	--		440		
3	23	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,01836		349459,00	--	6416	--	6416	--	6929	
							--	--	--	--		513		
4	24	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,3528		334486,00	--	452493	--	452493	--	488692	
							--	--	--	--		36199		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1414236	30462	1045990	314675	1867224	
									337784	8014	--	138312		
			Стоимость общестроительных работ	тенге					1414236					
			Материалы	тенге					581580					
			Всего заработная плата	тенге						345798				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					464410					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	тенге				314675					
			Сметная прибыль	тенге				138312					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1867223					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248	
			Сметная заработная плата	тенге					345798				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1867223					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248	
			Сметная заработная плата	тенге					345798				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1867223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				337784					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30462				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					8014				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1045990			
			- Накладные расходы	тенге							314675		
			- Сметная прибыль	тенге							138312		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		28 008						
			Итого с временными								1 895 231		
			Зимние удорожания		1,35 %		25 586						
			Итого с зимними удорожаниями								1 920 817		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		38 416						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1 959 233		
			НДС		12 %		235 108						
			Итого с НДС								2 194 341		
			Итого со скидкой 10 %								1 974 907		
			в том числе НДС, 12%								*211 597*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ (ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center Ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*

(объемы и расценки,

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*

(физические объемы, расценки

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Скважины. Пятно 7.2, 7.3**
(наименование) .

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 49

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-06-01.бурение скважины

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	Е11-040101-0403	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	**м бурения**	**85**		**7765,20**	**5014,49**	**660042**	**426232**	**24846**	**328999**	**1068164**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				**2458,40**	**2095,22**	**208964**	**178094**		**79123**		
2	10	Е11-040101-0407	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы**	**м бурения**	**66**		**28174,34**	**17473,51**	**1859506**	**1153252**	**73774**	**876411**	**2954790**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ				**9583,03**	**6039,27**	**632480**	**398592**		**218873**		
3	13	С1261-403-0107	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ**	**шт.**	**1**		**382621,00**	**--**	**382621**	**--**	**382621**	**--**	**413231**	
							--	**--**	**--**	**--**		**30610**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	14	С1261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	2	198760,00	--	397520	--	397520	--	429322	
						--	--	--	--		31802		
5	15	С1261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	6	207617,00	--	1245702	--	1245702	--	1345358	
						--	--	--	--		99656		
6	16	Е11-040201-0208	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	20,2	6356,89	3528,75	128409	71281	731	65755	209697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2791,93	1037,72	56397	20962		15533		
7	17	Е11-040201-0208	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	120,5	5303,45	2940,63	639066	354346	4363	326876	1043217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2326,61	864,76	280357	104204		77275		
8	18	Е11-040201-0208	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	170	4776,73	2646,57	812044	449917	6156	415039	1325249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2093,95	778,29	355971	132309		98167		
9	19	С1241-110-0205	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецендальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	40,4	34408,00	--	1390083	--	1390083	--	1501290	
						--	--	--	--		111207		
10	20	С1241-110-0203	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецендальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 245, толщина стенки 7,9 мм	м	241	21743,00	--	5240063	--	5240063	--	5659268	
						--	--	--	--		419205		
11	21	С1241-110-0201	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецендальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	340	13649,00	--	4640660	--	4640660	--	5011913	
						--	--	--	--		371253		
12	22	Е11-040401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	30	2404,43	1505,39	72133	45161	984	33207	113767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			866,25	435,98	25988	13079		8427		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	23	С1261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	10	39814,00	--	398140	--	398140	--	429991	
						--	--	--	--		31851		
14	24	Е11-040301-0104	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1028755,06	600854,06	1028755	600854	--	534941	1688791	
						427901,00	201440,94	427901	201441		125096		
15	25	С1216-101-0701	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	7,57	29127,00	--	220491	--	220491	--	238130	
						--	--	--	--		17639		
16	26	С1217-603-0104	Вода техническая	м3	7,57	28,00	--	212	--	212	--	229	
						--	--	--	--		17		
17	27	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	7	382746,53	276913,43	2679226	1938394	--	1184190	4172489	
						105833,10	93190,37	740832	652333		309073		
18	28	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	157479,40	81207,40	157479	81208	--	87120	264166	
						76272,00	26221,60	76272	26222		19568		
19	29	Е11-040701-0101	Оголовок на шахтном колодце. Устройство	колодец	1	7778,80	533,10	7779	533	623	5839	14707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6622,85	246,36	6623	246		1089		
20	30	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	16984,00	--	8492	--	8492	--	9171	
						--	--	--	--		679		
21	31	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта/	м3 грунта	70	53,60	53,60	3752	3752	--	1127	5269	
						--	22,36	--	1565		390		
22	32	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	70	183,46	183,46	12842	12842	--	3857	18035	
						--	76,52	--	5356		1336		
23	33	Е11-010104-0110 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /обратное перемещение грунта/	м3 грунта	70	229,32	229,32	16052	16053	--	4820	22542	
						--	95,64	--	6695		1670		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								27938789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2811785					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5153825				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1741098				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14035462			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Накладные расходы	тенге								3868181		
			- Сметная прибыль	тенге								2069539		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**419 082**						
			Итого с временными									**28 357 871**		
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**382 831**						
			Итого с зимними удорожаниями									**28 740 702**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**574 814**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 315 516**		
			НДС			**12 %**		**3 517 862**						
			Итого с НДС									**32 833 378**		
			Итого со скидкой 10 %									**29 550 040**		
			в том числе НДС, 12%									*3 166 076*		

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*

(физические объемы,

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*

(объемы, расценки

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*

(физические объемы, расценки