Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла 13**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №41/03/21 (Междуреченск)	

Номер документа	Дата составления
33	**03.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	597 401 505,88	597 401 505,88	64 007 304,20
				Итого	1	x	597 401 505,88	64 007 304,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл. 03.05.2023

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 24

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		41/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	1 032 118 948,88									
к оплате:	1 032 118 948,88	533 394 201,68							64 007 304,20	597 401 505,88

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М._____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К._____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нурашев С.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 24

Актов выполненных работ за май месяц 2023 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-15	120		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	300 549 794	
2	02-01-16	121		Блок 1. Водопровод, канализация	1 465 033	
3	02-01-17	122		Блок 2. Водопровод, канализация	1 556 193	
4	02-01-18	123		Блок 3. Водопровод, канализация	17 113 338	
5	02-01-19	124		Блок 4,5,6. Водопровод, канализация	11 280 067	
6	02-01-20	125		отопление и вентиляцию	90 436 777	5 626 731
7	02-01-21	126		структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация	41 701 603	1 159 496
8	02-01-22	127		автоматическая пожарная сигнализация	11 349 218	
9	02-01-24	128		Силовое оборудование и электроосвещение	97 279 021	306 175
10	02-01-25	129		Лифт	1 820 255	
11	06-02-01	130		Насосная станция. Пятно 7.1 Общестроительные работы	4 722 615	
12	06-02-02	131		Насосная станция. технологическая часть, 10/20-7,1 ТХ, ОВ	9 112 740	2 339 870
14	07-01	132		Благоустройства	9 014 851,88	
				Всего:	**597 401 505,88**	**9 432 272**

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 120

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-15, Блок 1-6. Общестроительные работы - АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки											
			Блок 3. Стены и перегородки подвала на отм. -2,600 (л.51)											
1	9	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	29,65		9409,49 5163,36	2824,80 715,88	278991 153094	83755 21226	42142	162117 35289	476397	
2	10	С1213-305-0102	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 *СП - 8%*	шт.	1950,657895		281,00 --	-- --	548135 --	-- --	548135	-- 43851	591986	
			Блок 6. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.57)											
3	37	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,77		8377,55 2085,08	57,68 25,68	90226 22456	622 277	67148	20460 8855	119540	
			Блок 3. Стены и перегородки 3 этажа на отм. +7,200 (л.63)											
4	54	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	191,1		8377,55 2085,08	57,68 25,68	1600950 398459	11022 4907	1191469	363030 157118	2121098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	55	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	162,37	6811,87	31,43	1106043	5104	857079	221437	1433678	
						1501,88	13,43	243860	2181		106198		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3624345	100503	2705973	767044	4742699	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				817869	28591	--	351311		
			Материалы	Тенге				3624345					
			Всего заработная плата	Тенге				2157839					
			Местные материалы	Тенге					846460				
			Накладные расходы	Тенге				548135					
			Сметная прибыль	Тенге				767044					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				351311					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4742700					
			Сметная заработная плата	Тенге								571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					846460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4742700					
			Сметная заработная плата	Тенге								571	
									846460				
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
			Тип 1 (л.80, 81)										
6	133	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /2 мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	352,6	744,54	88,83	262525	31320	78670	168891	465929	
						432,60	76,96	152535	27136		34513		
7	134	С1261-201-0401	**Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	т	1,19884	117110,00	--	140396	--	140396	--	151628	
						--	--	--	--		11232		
			Тип 1.2										
8	143	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /2 мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	787,8	744,54	88,83	586549	69976	175771	377345	1041006	
						432,60	76,96	340802	60629		77112		
9	144	С1261-201-0401	**Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	т	2,67852	117110,00	--	313681	--	313681	--	338776	
						--	--	--	--		25095		
			Тип 1.3										
10	152	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /2 мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	161,8	744,54	88,83	120467	14372	36100	77500	213804	
						432,60	76,96	69995	12452		15837		
11	152	С1261-201-0401	**Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	т	0,55012	117110,00	--	64425	--	64425	--	69579	
						--	--	--	--		5154		
			Тип 4"										
12	177	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1437,1	5123,16	156,03	7362493	224231	5276513	1848725	9948116	
						1295,49	73,05	1861749	104980		736897		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	178	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	535,1	1577,97	14,58	844372	7802	655899	172597	1098327	
			НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	180671	2943		81358		
			Тип 5										
14	183	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	2006,7	1318,50	222,06	2645834	445613	29975	2402955	5452692	
			НР - 94%; СП - 8%			1081,50	192,40	2170246	386089		403903		
15	184	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	17,05695	117110,00	--	1997539	--	1997539	--	2157342	
			СП - 8%			--	--	--	--		159803		
			Тип 17										
16	368	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя (пленка "Ютафол" на битумно-кукерсольной мастике)	м2 изолируемой поверхности	3815,1	1820,46	18,53	6945237	70693	4931056	1857362	9506806	
			НР - 94%; СП - 8%			509,42	8,50	1943488	32428		704208		
17	369	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3815,1	415,53	36,79	1585289	140358	--	1424221	3250271	
			НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	1444931	70198		240761		
18	370	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 100-110	м3	392,9553	33894,00	--	13318827	--	13318827	--	14384333	
			СП - 8%			--	--	--	--		1065506		
19	371	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3815,1	415,53	36,79	1585289	140358	--	1424221	3250271	
			НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	1444931	70198		240761		
20	372	С1234-101-0207	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 175-180	м3	196,47765	55748,00	--	10953236	--	10953236	--	11829495	
			СП - 8%			--	--	--	--		876259		
21	373	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	3815,1	786,29	33,95	2999775	129522	1263524	1572367	4937913	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1606729	66001		365771		
22	374	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3815,1	561,10	34,52	2140653	131697	1889696	173644	2499440	
			НР - 94%; СП - 8%			31,26	17,16	119260	65467		185144		
23	375	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	114,453	1331,00	--	152337	--	152337	--	164524	
			СП - 8%			--	--	--	--		12187		
24	376	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,509892	18346,22	1587,66	64393	5572	110	55758	129763	
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	58711	2561		9612		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	377	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,509892	441876,00	--	1550937	--	1550937	--	1675012	
			СП - 8%			--	--	--	--		124075		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55634254	1411514	42828692	11555586	72565027	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11394048	901082	--	5375188		
			Материалы	Тенге				55634254					
			Всего заработная плата	Тенге				14337311					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12295130				
			Накладные расходы	Тенге				28491378					
			Сметная прибыль	Тенге				11555586					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5375188					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				72565028					
			Сметная заработная плата	Тенге								8639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12295130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				72565028					
			Сметная заработная плата	Тенге								8639	
									12295130				
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы										
			Отделка помещений (л. 1.2-1.10)										
			Потолки										
26	389	Е11-150108-1610 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу**	м2	3697,95	4914,47	8,41	18173464	31099	12770538	4308526	24280549	
			НР - 80%; СП - 8%			1452,65	3,74	5371827	13830		1798559		
27	395	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛО). Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	2036,75	3512,07	15,99	7153209	32568	4089224	2740594	10685307	
			НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	3031417	13687		791504		
28	396	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные. Устройство (подвесной потолок "Люксалон")**	м2	462,27	1785,02	170,65	825161	78887	--	628406	1569853	
			НР - 80%; СП - 8%			1614,37	84,87	746275	39233		116285		
29	397	С1232-401-0202	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	м2	462,27	9389,00	--	4340253	--	4340253	--	4687473	
			СП - 8%			--	--	--	--		347220		
30	398	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные. Устройство (подвесной потолок "Грильято")**	м2	530,87	1785,02	170,65	947614	90593	--	721660	1802816	
			НР - 80%; СП - 8%			1614,37	84,87	857021	45055		133542		
31	399	С1232-401-0202	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	м2	530,87	9389,00	--	4984338	--	4984338	--	5383085	
			СП - 8%			--	--	--	--		398747		
			Стены										
32	409	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1800	1318,50	20,76	2373300	37368	856980	1193515	3852160	
			НР - 80%; СП - 8%			821,64	7,19	1478952	12942		285345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	414	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	5286,23	514,73 359,34	2,08 0,67	2720981 1899554	10996 3542	810431	1522477 339477	4582934	
34	419	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	12,14	514,73 359,34	2,08 0,67	6249 4362	25 8	1862	3496 780	10525	
35	420	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз /моющаяся акриловая краска/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12,14	387,70 296,26	0,91 0,46	4707 3597	11 6	1099	2882 607	8196	
36	421	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,74	2371,72 1750,30	40,52 19,98	265016 195579	4528 2233	64909	158249 33861	457126	
37	422	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Левкас *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	111,74	209,00 174,62	1,24 0,62	23354 19512	138 69	3704	15665 3121	42141	
38	428	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	1332,17 971,75	89,61 72,46	532868 388700	35844 28984	108324	334147 69361	936376	
39	429	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1363,83	4337,98 2230,77	18,27 8,39	5916267 3042391	24918 11443	2848958	2443067 668747	9028081	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48266781	346975	30880620	14072684	67326622	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17039187	171032	--	4987156		
			Материалы	Тенге				48266781					
			Всего заработная плата	Тенге				21556030					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17210219				
			Накладные расходы	Тенге				9324591					
			Сметная прибыль	Тенге				14072684					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4987156					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67326621					
			Сметная заработная плата	Тенге								11358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					17210219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67326621					
			Сметная заработная плата	Тенге					17210219			11358	
			РАЗДЕЛ 4.Фасад										
40	437	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1201,19	4360,96 2977,74	27,73 7,90	5238342 3576832	33309 9489	1628201	2869057 648592	8755991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	438	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1201,19	1330,27 905,50	5,61 2,64	1597907 1087678	6739 3171	503490	872679 197647	2668233	
42	439	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1201,19	334,16 186,29	0,69 0,33	401390 223770	828 396	176792	179333 46458	627181	
43	442	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	3878,12	962,32 603,78	48,62 24,08	3731992 2341531	188554 93385	1201907	2264472 479717	6476181	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10969631	229430	3510390	6185541	18527586	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7229811	106441	--	1372414		
			Материалы	Тенге				10969631					
			Всего заработная плата	Тенге				3510390					
			Накладные расходы	Тенге					7336252				
			Сметная прибыль	Тенге				6185541					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1372414					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18527586					
			Сметная заработная плата	Тенге								4740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7336252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18527586					
			Сметная заработная плата	Тенге								4740	
									7336252				
			Тип А (л.131)					**РАЗДЕЛ 5.Кровля**					
44	449	Е11-120101-0108 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6097	490,47 374,21	16,16 2,81	2990396 2281558	98528 17133	610310	2114796 408415	5513607	
45	450	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6097	929,48 831,33	23,45 9,69	5667040 5068619	142975 59080	455446	4717483 830762	11215285	
46	451	С1224-102-1005	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	7011,55	5470,00 --	-- --	38353178 --	-- --	38353178	-- 3068254	41421432	
47	453	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	487,2	7188,79 1323,86	15,14 4,39	3502378 644985	7376 2139	2850017	595354 327819	4425550	
48	454	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	6,8761	909993,83 74853,10	7846,05 1675,81	6257209 514697	53950 11523	5688562	620940 550252	7428401	
49	455	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	199,4069	169,68 63,68	3,87 0,65	33835 12698	772 130	20365	8851 3415	46101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип Б (л.131 прим. 15, состав покрытия л.36)										
50	456	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм М150). Устройство**										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	13	715,05	114,36	9296	1486	4209	3691	14026	
						277,02	31,56	3601	410		1039		
51	457	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	13	288,48	25,37	3750	330	3219	272	4344	
						15,45	7,32	201	95		322		
52	458	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство (изоспан)**										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	13	506,01	19,12	6578	249	2501	3556	10944	
						294,49	2,81	3828	37		811		
53	459	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (3 слоя)**										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	13	1056,61	55,62	13736	723	4620	7900	23367	
						645,61	14,90	8393	194		1731		
54	460	Е11-120101-1304 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	13	1691,06	108,52	21984	1410	7579	12312	37040	
						999,64	29,80	12995	387		2744		
55	461	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**										
			СП - 8%	м3	2,0085	50750,00	--	101931	--	101931	--	110086	
						--	--	--	--		8155		
56	462	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (50 мм М150). Устройство**										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	13	715,05	114,36	9296	1486	4209	3691	14026	
						277,02	31,56	3601	410		1039		
57	463	Е11-120101-1702 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	13	673,14	59,21	8751	770	7512	635	10137	
						36,05	17,08	469	222		751		
58	464	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**										
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01872	18346,22	1587,66	343	30	--	297	692	
						16727,20	729,78	313	14		51		
59	465	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**										
			СП - 8%	т	0,01872	441876,00	--	8272	--	8272	--	8934	
						--	--	--	--		662		
60	466	Е11-120101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (нижний слой завести на парапет 300 мм)**										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	13,273	1950,13	16,13	25884	214	23347	2214	30345	
						175,04	6,23	2323	83		2248		
61	467	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	13,273	-945,42	-7,62	-12549	-101	-11396	-1004	-14637	
						-79,24	-2,97	-1052	-39		-1084		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	468	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 (верхний слой завести на парапет 600 мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	13,546	875,27 79,24	7,62 2,97	11856 1073	103 40	10680	1025 1030	13911	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				57013164	310301	48144561	8092013	70313591	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8558302	91858	--	5208416		
			Материалы	Тенге				57013164					
			Всего заработная плата	Тенге				9681179					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8650160				
			Накладные расходы	Тенге				38463381					
			Сметная прибыль	Тенге				8092013					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5208416					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70313593					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8650160			5699	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70313593					
			Сметная заработная плата	Тенге					8650160			5699	
			РАЗДЕЛ 6.Разные работы										
			Деформационные швы. Блок 4 на отм. -2,300 (л.7)										
63	472	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,07	24607,35 22925,20	1682,15 829,77	1723 1605	118 58	--	1264 239	3226	
64	474	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,59	7188,79 1323,86	15,14 4,39	40185 7400	85 25	32700	6831 3761	50777	
			Деформационные швы. Блок 5,6 на отм. -2,500; -2,300 (л.8)										
65	475	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике *НР - 92%; СП - 8%*	м деформационных швов	11,95	6522,66 1140,30	66,00 12,34	77946 13627	788 147	63531	12672 7249	97868	
66	476	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,33	24607,35 22925,20	1682,15 829,77	8120 7565	555 274	--	5958 1126	15204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	478	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,48	7188,79 1323,86	15,14 4,39	82527 15198	173 50	67156	14028 7724	104280	
			Деформационные швы. Блок 1 на отм. 0,000 (л.10)										
68	479	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике *НР - 92%; СП - 8%*	м деформационных швов	102,6	6522,66 1140,30	66,00 12,34	669225 116995	6772 1266	545458	108800 62242	840267	
69	480	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,78	24607,35 22925,20	1682,15 829,77	19194 17882	1312 647	--	14082 2662	35938	
70	482	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,28	7188,79 1323,86	15,14 4,39	23579 4342	49 14	19188	4008 2207	29794	
			Деформационные швы. Блок 2 на отм. 0,000 (л.11)										
71	483	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике *НР - 92%; СП - 8%*	м деформационных швов	102,6	6522,66 1140,30	66,00 12,34	669225 116995	6772 1266	545458	108800 62242	840267	
72	484	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,78	24607,35 22925,20	1682,15 829,77	19194 17882	1312 647	--	14082 2662	35938	
73	486	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,28	7188,79 1323,86	15,14 4,39	23579 4342	49 14	19188	4008 2207	29794	
			Деформационные швы. Блок 3 на отм. 0,000 (л.12)										
74	487	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике *НР - 92%; СП - 8%*	м деформационных швов	102,6	6522,66 1140,30	66,00 12,34	669225 116995	6772 1266	545458	108800 62242	840267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	488	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,78	24607,35 22925,20	1682,15 829,77	19194 17882	1312 647	--	14082 2662	35938	
76	490	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,28	7188,79 1323,86	15,14 4,39	23579 4342	49 14	19188	4008 2207	29794	
			Деформационные швы. Блок 4 на отм. 0,000 (л.13)										
77	491	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике *НР - 92%; СП - 8%*	м деформационных швов	78	6522,66 1140,30	66,00 12,34	508767 88943	5148 963	414676	82713 47318	638799	
78	492	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,34	24607,35 22925,20	1682,15 829,77	32974 30720	2254 1112	--	24192 4573	61739	
			Деформационные швы. Блок 5,6 на отм. 0,000 (л.14)										
79	494	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике *НР - 92%; СП - 8%*	м деформационных швов	132,2	6522,66 1140,30	66,00 12,34	862296 150748	8725 1631	702823	140189 80199	1082683	
80	495	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,14	24607,35 22925,20	1682,15 829,77	52660 49060	3600 1776	--	38635 7304	98599	
			Блок 1. Узлы 1-11,31 (л.100)										
81	514	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м	1481,71	656,03 310,96	2,12 0,79	972046 460753	3142 1171	508151	369538 107327	1448911	
82	519	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	10735	28,00	--	300580	--	300580	--	324626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		24046		
83	523	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	0,78	229,96 43,06	0,25 0,12	179 34	-- --	145	27 17	222	
			Блок 4. Узлы 4,6,13-16,21,25,30 (л.101)										
84	566	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	399,22965	7188,79 1323,86	15,14 4,39	2869978 528524	6045 1753	2335409	487855 268627	3626459	
85	567	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	3,53764	909993,83 74853,10	7846,05 1675,81	3219231 264803	27756 5928	2926672	319463 283096	3821790	
86	568	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	102,59156	169,68 63,68	3,87 0,65	17408 6533	397 67	10478	4554 1757	23719	
87	574	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	2,11	229,96 43,06	0,25 0,12	485 91	-- --	394	73 45	603	
			Блок 5. Узлы 4,6,13-16,17-19,25,30 (л.101)										
88	588	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	375,57105	7188,79 1323,86	15,14 4,39	2699901 497203	5686 1649	2197012	458944 252708	3411553	
89	589	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	3,39247	909993,83 74853,10	7846,05 1675,81	3087127 253937	26617 5685	2806573	306354 271478	3664959	
90	590	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	98,38163	169,68 63,68	3,87 0,65	16693 6265	381 64	10047	4367 1685	22745	
			Блок 6. Узлы 4,6,12-14,18-21,25-30 (л.101)										
91	609	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	350,8233	7188,79 1323,86	15,14 4,39	2521995 464441	5311 1540	2052243	428703 236056	3186753	
92	610	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,35415	909993,83 74853,10	7846,05 1675,81	322274 26509	2778 593	292987	31981 28340	382596	
93	611	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,27035	169,68 63,68	3,87 0,65	1743 654	40 7	1049	456 176	2375	
94	617	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	0,84	229,96 43,06	0,25 0,12	193 36	-- --	157	29 18	240	
			Приямки. Сечения (л.113,113.1)										
95	904	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,62	17708,00 1539,00	1168,03 294,98	46395 4032	3060 773	39303	4373 4061	54829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	905	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40 мм). Устройство										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	26,2	786,29	33,95	20601	889	8678	10798	33911	
						421,15	17,30	11034	453		2512		
97	906	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	26,2	374,06	23,01	9800	603	8651	795	11443	
						20,84	11,44	546	300		848		
98	907	Е11-270201-0103	Дренажи поперечные с выпуском односторонним. Устройство										
			НР - 108%; СП - 8%	м дренажа	7,8	2115,55	133,77	16501	1043	11575	4794	22999	
						497,80	71,33	3883	556		1704		
			Приямки ПР-1, ПР-2, ПР-8, ПР-9, ПР-13 /5шт/ (л.113.1)										
99	908	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка										
			НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,31565	909993,83	7846,05	287240	2477	261136	28504	341004	
						74853,10	1675,81	23627	529		25260		
100	909	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124										
			НР - 69%; СП - 8%	м2	9,15385	479,73	4,53	4391	41	3975	265	5028	
						40,96	0,98	375	9		373		
101	911	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	3,9375	7188,79	15,14	28306	59	23034	4812	35767	
						1323,86	4,39	5213	17		2649		
102	912	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов										
			НР - 80%; СП - 8%	м	20	656,03	2,12	13121	43	6859	4988	19558	
						310,96	0,79	6219	16		1449		
103	913	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			СП - 8%	шт.	30	30,00	--	900	--	900	--	972	
						--	--	--	--		72		
			Приямки ПР-3 - ПР-6 /3шт/ (л.113.1)										
104	914	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка										
			НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,16647	909993,83	7846,05	151487	1306	137720	15033	179841	
						74853,10	1675,81	12461	279		13322		
105	915	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124										
			НР - 69%; СП - 8%	м2	4,82763	479,73	4,53	2316	22	2096	140	2652	
						40,96	0,98	198	5		196		
106	917	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство										
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	2,3625	7188,79	15,14	16984	35	13821	2887	21461	
						1323,86	4,39	3128	10		1590		
107	918	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов										
			НР - 80%; СП - 8%	м	12	656,03	2,12	7872	25	4115	2993	11734	
						310,96	0,79	3732	9		869		
108	919	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90										
			СП - 8%	шт.	24	30,00	--	720	--	720	--	778	
						--	--	--	--		58		
			Приямки ПР-7, ПР-10 - ПР-12 /4шт/ (л.113.1)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	920	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,27745	909993,83	7846,05	252478	2177	229533	25055	299735	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	20768	465		22203		
110	921	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	8,04605	479,73	4,53	3860	37	3493	233	4420	
			НР - 69%; СП - 8%			40,96	0,98	330	8		327		
111	923	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	4,6475	7188,79	15,14	33410	70	27187	5679	42216	
			НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6153	20		3127		
112	924	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов	м	20	656,03	2,12	13121	43	6859	4988	19558	
			НР - 80%; СП - 8%			310,96	0,79	6219	16		1449		
113	925	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	40	30,00	--	1200	--	1200	--	1296	
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
			Приямок ПР-11 (л.113.1)										
114	926	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05315	909993,83	7846,05	48366	417	43971	4800	57419	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	3978	89		4253		
115	927	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,54135	479,73	4,53	739	7	669	45	846	
			НР - 69%; СП - 8%			40,96	0,98	63	2		63		
116	929	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	0,80525	7188,79	15,14	5789	13	4710	984	7315	
			НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	1066	4		542		
117	930	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов	м	4	656,03	2,12	2624	8	1372	998	3911	
			НР - 80%; СП - 8%			310,96	0,79	1244	3		290		
118	931	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	30,00	--	480	--	480	--	518	
			СП - 8%			--	--	--	--		38		
			Приямок Пр-1 /2шт/ (л.133)										
119	1275	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	4497,24	1102,12	899	220	484	274	1267	
			НР - 93%; СП - 8%			974,22	497,19	195	99		94		
120	1276	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В12,5, сульфатостойкий/	м3	0,2	22226,60	1168,03	4445	234	3903	334	5161	
			НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	308	59		382		
121	1277	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /20+25 мм/. Устройство	м2 стяжки	8,6666666	786,29	33,95	6815	294	2871	3572	11218	
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	3650	150		831		
122	1278	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,6666666	467,59	28,77	4052	249	3577	329	4731	
			НР - 94%; СП - 8%			26,05	14,30	226	124		350		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	1279	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В20, F100, W4, сульфатостойкий/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,48	47694,85 19671,75	5947,17 2414,71	22894 9442	2855 1159	10597	9647 2603	35145	
124	1280	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00654	419679,00 --	-- --	2745 --	-- --	2745	-- 220	2965	
125	1281	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,0261	334486,00 --	-- --	8730 --	-- --	8730	-- 698	9428	
126	1282	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	0,04266	349459,00 --	-- --	14908 --	-- --	14908	-- 1193	16101	
127	1283	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /внутренняя поверхность/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,74	937,30 339,62	20,49 3,25	3506 1270	76 12	2160	1193 376	5074	
128	1284	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой /ЭПП 2 слоя/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,74	1771,20 535,77	213,89 112,26	6624 2004	800 420	3820	2254 710	9588	
129	1285	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,74	1111,21 319,24	6,93 3,25	4156 1194	26 12	2936	1122 422	5700	
130	1286	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Пенетрон/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,74	2307,18 821,64	20,76 7,19	8629 3073	78 27	5478	2480 889	11998	
			Ограждение кровли Огв-1, Огв-2 (л.133)										
131	1291	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,97404	86810,52 45517,50	28459,43 10238,57	84557 44336	27721 9973	12500	37473 9762	131792	
132	1292	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,97404	887579,00 --	-- --	864537 --	-- --	864537	-- 69163	933700	
133	1293	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,24716	101,12 54,49	2,72 0,33	2856 1539	77 9	1240	1068 314	4238	
134	1294	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,24716	169,68 63,68	3,87 0,65	4793 1799	109 18	2885	1254 484	6531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крепление шведских стенок, каната для лазанья (л.134)										
135	1295	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	2,87148	909993,83	7846,05	2613029	22530	2375560	259306	3102122	
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	214939	4812		229787		
136	1296	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	83,27292	101,12	2,72	8421	226	3657	3150	12496	
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	4538	27		926		
137	1297	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	83,27292	479,73	4,53	39949	378	36160	2410	45747	
			НР - 69%; СП - 8%			40,96	0,98	3411	82		3389		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24508271	192246	20617526	3568526	30322936	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3698499	50820	–	2246146		
			Материалы	Тенге				23559177					
			Всего заработная плата	Тенге				19410227					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3695010				
			Накладные расходы	Тенге				330263					
			Сметная прибыль	Тенге				3531053					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2167221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29257451					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3695010			2426	
			Материалы	Тенге				949094					
			Всего заработная плата	Тенге				12500					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					54309				
			Накладные расходы	Тенге				864537					
			Сметная прибыль	Тенге				37473					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				78925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1065492					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					54309			33	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30322943					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3749319			2459	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								263798471	
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				48737716					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2590969				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1349824				
			- Накладные расходы	Тенге						148687761			
			- Сметная прибыль	Тенге							44241394		
			Временные здания и сооружения		1,5 %	3 956 977					19540631		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,35 %	3 614 699					267 755 448		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	5 427 403					271 370 147		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514								276 797 550		
			НДС		12 %	34 878 199					290 651 654		
			Итого с НДС								325 529 853		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 7,67366155 %								**300 549 794**		
			в том числе НДС, 12%								*32 201 764*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 121

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-16 Блок 1 Водопровод, канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой											
1	33	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	6		33287,01	132,90	199722	798	190138	8897	225309	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1464,30	48,81	8786	293		16690		
2	34	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	6		1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1121,10	7,16	6727	43		1087		
3	35	С1248-307-0102	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ**	шт.	6		12545,00	--	75270	--	75270	--	81292	
							--	--	--	--		6022		
4	37	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,22		1072,05	1,24	236	--	31	164	432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				931,53	0,62	205	--		32		
			Системы Т3,Т4,Т3.1											
5	61	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	99		858,00	--	84942	--	84942	--	91737	
							--	--	--	--		6795		
6	62	С1242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	50		1040,00	--	52000	--	52000	--	56160	
							--	--	--	--		4160		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	63	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	1457,00	--	8742	--	8742	--	9441	
						--	--	--	--		699		
8	64	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2131,00	--	6393	--	6393	--	6904	
						--	--	--	--		511		
9	65	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,19	1072,05	1,24	204	--	27	142	373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			931,53	0,62	177	--		28		
			Канализация бытовая К1										
10	76	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,49	27248,65	1682,15	40600	2506	3935	26900	72900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22925,20	829,77	34159	1236		5400		
11	77	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,8476	17346,00	--	32048	--	32048	--	34612	
						--	--	--	--		2564		
			Система К3Н										
12	92	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	987,82	45,23	17781	814	463	16486	37009	
						916,87	17,73	16504	319		2741		
13	93	С1261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	18	581,00	--	10458	--	10458	--	11295	
						--	--	--	--		837		
14	94	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	105,24	1,38	1894	25	12	1820	4011	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,16	--	1857	--		297		
15	97	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603	
						--	--	--	--		341		
16	98	С1242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN32	шт.	2	8782,00	--	17564	--	17564	--	18969	
						--	--	--	--		1405		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	99	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,12	1072,05	1,24	2273	2	296	1581	4162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			931,53	0,62	1975	1		308		
18	100	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,4	537,00	--	2900	--	2900	--	3132	
						--	--	--	--		232		
			Внутренние водостоки К2										
19	105	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	18863,28	433,05	150906	3464	113221	33792	199474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4277,64	32,54	34221	260		14776		
20	106	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729,00	--	3458	--	3458	--	3735	
						--	--	--	--		277		
21	107	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1401,59	20,74	4205	62	2693	1446	6103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			483,22	8,62	1450	26		452		
22	108	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11158,26	37,75	111583	378	99816	11308	132722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1138,90	14,97	11389	150		9831		
23	109	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	42,37	1072,05	1,24	45423	52	5902	31596	83181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			931,53	0,62	39469	26		6162		
24	110	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	770,02	82,12	61602	6569	26506	24154	92616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,59	40,68	28527	3254		6860		
25	111	С1234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	88	947,00	--	83336	--	83336	--	90003	
						--	--	--	--		6667		
26	112	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,88	302,13	--	568	--	80	391	1036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			259,84	--	488	--		77		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1285888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				185934					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14784				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						5608				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							824607			
			- Накладные расходы	тенге								165311		
			- Сметная прибыль	тенге								95251		
			Временные здания и сооружения											
			Итого с временными		1,5 %			19 288				1 305 176		
			Зимние удорожания											
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %			17 620				1 322 796		
			Непредвиденные работы и затраты											
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %			26 456				1 349 252		
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514											
			НДС											
			Итого с НДС		12 %			170 014				1 416 784		
			Итого со скидкой 7,67366155 %									1 586 798		
			в том числе НДС, 12%									1 465 033		
												156 968		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 122

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-17 Блок 2 Водопровод, канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой											
1	32	С1242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	3		2131,00	--	6393	--	6393	--	6904	
							--	--	--	--		511		
2	33	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	6		33287,01	132,90	199722	798	190138	8897	225309	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1464,30	48,81	8786	293		16690		
3	34	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	6		1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1121,10	7,16	6727	43		1087		
4	35	С1248-307-0102	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ**	шт.	6		12545,00	--	75270	--	75270	--	81292	
							--	--	--	--		6022		
5	37	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,22		1072,05	1,24	236	--	31	164	432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				931,53	0,62	205	--		32		
			Системы Т3,Т4,Т3.1											
6	61	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	99		858,00	--	84942	--	84942	--	91737	
							--	--	--	--		6795		