Заказчик: ТОО "СтройЭлитРизлти"
Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"
Наименование объекта"Строительство жилого дома в 19 жилом районе городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области (поз.30)"

Договор № 2/30 от 10 октября 2016г.

Акт № 1
выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

25.10.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		1.2 Стены								
99	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности толщиной 640мм при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	81,8452	7812,86	337,41	639445	27615	86485	4,76	390
				769,5	126	62980	10312	118	0,62	51
100	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности толщиной 510мм при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	19,913	7812,86	337,41	155577	6719	21042	4,76	95
				769,5	126	15323	2509	118	0,62	12
101	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности толщиной 380мм при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	43,7465	7812,86	337,41	341785	14761	46227	4,76	208
				769,5	126	33663	5512	118	0,62	27
102	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 510мм / *м3 кладки*	13,0445	2794,26	337,41	36450	4401	12260	4,38	57

			670,5	126	8746	1644	118	0,62	8
103 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100 *1000шт*	0,00675	12800		86				
104 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 380мм *м3 кладки*	107,8155	2794,26	337,41	301265	36378	101333	4,38	472
			670,5	126	72290	13585	118	0,62	67
105 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100 *1000шт*	0,0414	12800		530				
106 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 250мм *м3 кладки*	26,2427	2794,26	337,41	73329	8855	24666	4,38	115
			670,5	126	17596	3307	118	0,62	16
107 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100 *1000шт*	0,01008	12800		129				
108 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	77,04	10015,92	316,01	771626	24345	120318	8,25	636
			1368	119,39	105391	9198	105	0,583	45
119 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	80,5	487,08	34,73	39210	2796	22609	1,43	115
			225	13,01	18113	1047	118	0,0635	5
121 Е8-14-3	Кладка неармированных перегородок толщиной 100 мм из газобетонных блоков при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	289,0219	954,8	27,64	275958	7989	57398	1,03	298
			157,95	10,35	45651	2991	118	0,0505	15
122 Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	603,68	1829,73	14,13	1104571	8530	285840	2,32	1401
			389,25	5,33	234982	3218	120	0,0261	16

123	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	257,6	1875,54	14,13	483139	3640	121973	2,32	598
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	100271	1373	120	0,0261	7
125	Е10-87-5	Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в три слоя, с изоляцией	371,9	4009,41	24,82	1491100	9231	270280	3,54	1317
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		596,25	9,38	221745	3488	120	0,0458	17
126	Е8-12-1	Армирование кладки стен из газобетонных блоков (АС7)	0,228	8679,65	422,15	1979	96	2264	56,4	13
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1883	36	118	0,77	–
129	Е6-11-7	Установка крепежных элементов (АС 7)	3,28	92897,62	304,24	304704	998	114305	198	649
		т		33075	114,75	108486	376	105	0,56	2
130	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (АС7)	1,0216	172357,31	536,06	176080	548	51142	289	295
		т		47475	202,5	48500	207	105	0,99	1
	Утепление стен									
139	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	2044,32	883,04	4,85	1805216	9915	481403	1,288	2633
		м2		222,86	1,41	455597	2882	105	0,0062	13
140	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	2044,32	314,9	92,82	643756	189754	277373	0,59	1206
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	206067	71306	100	0,17	348
	Перемычки									
141	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	394,85	250,96	3949	2510	3065	0,813	8
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4

142 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	49	106,61	66,43	5224	3255	3273	0,148	7
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1169	1169	140	0,1051	5
143 Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	477,56	306,13	1433	918	1096	0,947	3
	шт сборных конструкций		152,55	108,25	458	325	140	0,4623	1
145 Е6-11-9	Установка закладных деталей из уголка металлического и швеллера	1,14242	3792,87	304,24	4333	348	4132	20	23
	т		3330	114,75	3804	131	105	0,56	1
	Всего прямые затраты				**8660874**	**363602**			**10539**
					1764022	**135498**			**661**
	Накладные расходы, тенге				2108484				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				646161				
	Всего				**11415519**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				125 571				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				196 199				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				115 411				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				46 164				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11898864**				
	Итого по акту в текущих ценах 2001 года, МРПтек.=1618 тенге				**24 841 757**				
	Налог (2 %)				4 968 351				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**29 810 109**				
	НДС (12 %)				3 577 213				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**33 387 322**				

Заказчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **П.Б. Айтенов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"

_____ **М.Д. Чамчиев**