Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Тау»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылординский Кирпичный Завод»

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каратал Коксуского района Алматинской области

Акт № 1
приемки выполненных работ за май 2017 года

По локальной самете 2-7-1.
Внутрипоселковая сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (почвенно-растительный слой)	3677	4,85	4,85	17833	17833	5992	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	6177	97	0,0055	20
2	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат почвенно-растительного слоя)	3677	4,85	4,85	17833	17833	5992	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	6177	97	0,0055	20
3	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (почвенно-растительный слой)	3677	6,65	6,65	24452	24452	7205	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	7428	97	0,00661	24

4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	3291	36,74	34,55	120911	113704	37318	0,01518	50
		м3 грунта		2,19	9,5	7207	31265	97	0,033	109
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 2 м) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1915	34,8	32,72	66642	62659	20581	0,01438	28
		м3 грунта		2,08	9	3983	17235	97	0,03125	60
6	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (мокрого грунта) т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	220,96	302,12	–	66756	–	75434	2,1252	470
		м3 грунта		302,12	–	66756	–	113	–	–

Раздел 2 Трубопроводы

7	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3596,711	382	1373944
		м			
8	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	101	2145	216645
		м			
9	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	34	15504	527136
		шт			
10	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	24851	49702
		шт			
11	8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	960	3840

12	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *комплект*	31,5	2350	74025
13	8-4-5217	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим) *шт*	63	3365	211995

По локальной самете 2-7-2.

Колодцы водопроводные, Д = 1,5м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Бетонные и прочие работы								
1	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	58	13400		777200				
2	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм *м*	103,24	6230		643185				
3	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	16,82	2900		48778				
4	30-18-40	Кольца опорные, марка КЦО-1 *шт*	232	784		181888				
5	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые *м3*	37,7	23700		893490				

6	1-4-83	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости *т*	2,0509	46400		95162
7	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,99064	151200		149785

По локальной самете 7-1-1

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 В границах участка									
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	1203	7,91 –	7,91 2,57	9516 –	9516 3092	2999 97	– 0,00984	– 12
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (ПРС) *м3 грунта*	1203	7,32 –	7,32 2,38	8806 –	8806 2863	2777 97	– 0,00911	– 11
3	Е1-85-1	(отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с *м3 грунта*	1203	9,49 –	9,49 2,69	11416 –	11416 3236	3139 97	– 0,0103	– 12
4	Е1-85-10	перемещения грунта 1 группы бульдозерами *м3 грунта*	1203	8,25 –	8,25 2,34	9925 –	9925 2815	2731 97	– 0,00896	– 11
5	Е1-24-3	мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	431	10,93 –	10,93 3,55	4711 –	4711 1530	1484 97	– 0,0136	– 6
6	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000;	2155	8,28	8,28	17843	17843	5623	–	–

	м3 грунта		–	2,69	–	5797	97	0,0103	22
7 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4346	32,26	30,77	140202	133726	41144	0,00984	43
	м3 грунта		1,42	8,34	6171	36246	97	0,02853	124
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,800;	7822,8	19,7	19,7	154109	154109	30822	–	–
	т		–	3,94	–	30822	100	0,00827	65
9 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4777	9,8	9,8	46815	46815	13808	–	–
	м3 грунта		–	2,98	–	14235	97	0,00974	47
10 Е1-85-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)К=5,000;	23885	6,82	6,82	162896	162896	47959	–	–
	м3 грунта		–	2,07	–	49442	97	0,00678	162
Раздел 2 За пределами участка									
11 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС)	50	7,91	7,91	396	396	125	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	129	97	0,00984	–
12 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) (ПРС)	50	7,32	7,32	366	366	115	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	119	97	0,00911	–
13 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС)	50	7,91	7,91	396	396	125	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	129	97	0,00984	–
14 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	50	7,32	7,32	366	366	115	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	119	97	0,00911	–

15 Е1-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС)	50	9,49	9,49	475	475	131	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	135	97	0,0103	1
16 Е1-85-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) (ПРС)	50	8,25	8,25	413	413	113	–	–
	м3 грунта		–	2,34	–	117	97	0,00896	–
17 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	159	10,93	10,93	1738	1738	547	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	564	97	0,0136	2
18 Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000;	795	8,28	8,28	6583	6583	2075	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	2139	97	0,0103	8
19 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	94	9,8	9,8	921	921	272	–	–
	м3 грунта		–	2,98	–	280	97	0,00974	1
20 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	65	32,26	30,77	2097	2000	615	0,00984	1
	м3 грунта		1,42	8,34	92	542	97	0,02853	2
21 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,800;	117	19,7	19,7	2305	2305	461	–	–
	т		–	3,94	–	461	100	0,00827	1
22 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	65	3,79	3,24	246	211	101	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	31	73	97	0,00371	–
	Всего прямые затраты				**6 143 744**	**812 414**			**592**
					84 240	**223 167**			**720**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5 247 090				
	Накладные расходы, тенге				309 803				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,0 %)	3 [illegible] 12
Всего	**6 840 759**
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	169 651
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	145 116
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	70 104
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28 042
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 253 673**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**19 853 303**
Налог (2 %)	397 065
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20 250 368**
НДС (12 %)	2 430 044
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22 680 412**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «Асыл-Тау»

_____ Мамырбаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Кызылординский Кирпичный Завод»

_____ Жанзаков Д.А.