1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						281978			
			- Накладные расходы	Тенге							17696336		
			- Сметная прибыль	Тенге							6304812		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		1 276 725						
			Итого с временными								86 673 679		
			Зимние удорожания		1,35 %		1 166 288						
			Итого с зимними удорожаниями								87 839 967		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		1 751 160						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								89 591 126		
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514								94 075 288		
			НДС		12 %		11 289 035						
			Итого с НДС								105 364 322		
			Итого со скидкой 7,67366155 %								97 279 021		
			в том числе НДС, 12%								*10 422 752*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 129

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-25 . Лифт

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12 /3/, высота шахты 44 /12,8/ м. Монтаж оборудования**	лифт	3		1280997,90	28647,69	3842994	85943	311881	2112672	6432119	
							1148389,99	6075,35	3445170	18226		476453		
2	2	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16 К=9	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	3		-565975,69	-4121,63	-1697927	-12365	-233733	-886986	-2791706	
							-483942,96	-748,91	-1451829	-2247		-206793		
3	3	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16 К=31,2	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	3		-420395,44	-3345,56	-1261186	-10037	-219696	-630239	-2042739	
							-343817,76	-575,35	-1031453	-1726		-151314		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1597674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					961888					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						63541				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						14253				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге										
			- Накладные расходы	тенге							-141548			
			- Сметная прибыль	тенге								595447		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		23 965				118346		
			Итого с временными									1 621 639		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**		**21 892**				**1 643 531**		
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**		**32 871**				**1 676 402**		
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514								**1 760 308**		
			НДС		**12 %**		**211 237**				**1 971 545**		
			Итого со скидкой 7,67366155 %								**1 820 255**		
			в том числе НДС, 12%								*195 027*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TL Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция. Пятно 7.1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 130

за май 2023 (месяц, год) на 06-02-01. Насосная станция. общестроительные работы - АС

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стены											
1	25	**Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство теплоизоляционного слоя (л.2)**	м2	86		565,97	3,62	48673	312	20226	22594	76968	
							327,15	1,25	28135	108		5701		
2	26	**С1234-101-0206**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	4,515		50750,00	--	229136	--	229136	--	247467	
							--	--	--	--		18331		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					277809	312	249362	22594	324435	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					28135	108	--	24032		
			Материалы	тенге					277809					
			Всего заработная плата	тенге					20227					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге						28243				
			Накладные расходы	тенге					229136					
			Сметная прибыль	тенге					22594					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					24032					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					324435					
			Сметная заработная плата	тенге									20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						28243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					324435					
			Сметная заработная плата	тенге									20	
										28243				
			РАЗДЕЛ 2.Проемы											
3	32	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (л.3)**	м2	2,28		4000,48	205,06	9121	467	4450	3987	14157	
							1843,74	99,22	4204	226		1049		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	33	С1223-102-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	2,28	27131,52	--	61860	--	61860	--	66809	
						--	--	--	--		4949		
5	34	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,2	1303,55	5,95	1564	8	1210	315	2029	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			288,61	2,99	346	4		150		
6	35	С1223-501-0114	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**										
7	36	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м	1,2	1616,00	--	1939	--	1939	--	2094	
						--	--	--	--		155		
8	37	С1223-401-0206	**Ворота металлические распашные утепленные ГОСТ 31174-2003**	м2	3,78	3350,60	58,67	12665	222	1795	7415	21687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2816,98	26,06	10648	99		1606		
				шт.	3,78	368955,00	--	1394650	--	1394650	--	1506222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		111572		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1481799	697	1465904	11717	1612998	
			Материалы	тенге				15198	329	--	119481		
			Всего заработная плата	тенге				74484					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5661					
			Накладные расходы	тенге					4780				
			Сметная прибыль	тенге				63799					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4302					
			Нормативная трудоемкость	тенге				6303					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				85089					
			Стоимость металломонтажных работ	тенге									
			Материалы	тенге					4780			3	
			Всего заработная плата	тенге				1407315					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1795					
			Накладные расходы	тенге					10747				
			Сметная прибыль	тенге				1394650					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				7415					
			Нормативная трудоемкость	тенге				113178					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1527908					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									
			Нормативная трудоемкость	тенге					10747			8	
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1612997					
				тенге									
									15527			11	

РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы

9	38	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (л.3)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,39	776,43	7,66	32913	324	5082	22144	59462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			648,90	4,09	27507	173		4405		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	39	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,34	1332,17	89,61	81715	5497	16611	51241	143593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			971,75	72,46	59607	4445		10637		
11	40	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	103,73	124,31	0,91	12895	95	880	9574	24266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			114,91	0,46	11920	48		1797		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге									
			Стоимость общестроительных работ	тенге				127523	5916	22573	82959	227321	
			Материалы	тенге				99034	4666	--	16839		
			Всего заработная плата	тенге				127523					
			Накладные расходы	тенге				22573					
			Сметная прибыль	тенге					103700				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				82959					
			Нормативная трудоемкость	тенге				16839					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				227321					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								72	
			Нормативная трудоемкость	тенге					103700				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				227321					
				тенге								72	
									103700				
			РАЗДЕЛ 4.Фасад										
12	41	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /20 мм/ (л.4)	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,6	2632,92	40,52	259606	3995	83031	139640	431185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1750,30	19,98	172580	1970		31940		
13	42	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	98,6	64,55	0,70	6365	69	631	4558	11796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			57,45	0,33	5665	33		874		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге									
			Стоимость общестроительных работ	тенге				265971	4064	83662	144198	442981	
			Материалы	тенге				178245	2003	--	32814		
			Всего заработная плата	тенге				265971					
			Накладные расходы	тенге				83662					
			Сметная прибыль	тенге					180248				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				144198					
			Нормативная трудоемкость	тенге				32814					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				442983					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								118	
			Нормативная трудоемкость	тенге					180248				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				442983					
				тенге								118	
									180248				
			РАЗДЕЛ 5.Кровля										
14	43	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном (керамзитобетон В3,5) (л.2)	м3 утеплителя	4,17	33968,85	1639,12	141650	6836	117558	17686	172083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4138,20	471,83	17256	1968		12747		
15	44	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	41,7	6283,86	55,62	262037	2319	232796	25340	310367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			645,61	14,90	26922	621		22990		
16	45	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная (пергамин П-350). Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	41,7	746,88	27,05	31145	1128	19837	9559	43960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			244,12	5,04	10180	210		3256		
17	46	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (40 мм М100). Устройство**	**м2 стяжки**	41,7	687,98	114,36	28689	4769	12368	11838	43770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			277,02	31,56	11552	1316		3242		
18	47	Е11-120101-1702 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	41,7	435,70	42,29	18169	1764	15331	1456	21195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,75	12,20	1074	509		1570		
19	48	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,041283	18346,22	1587,66	757	65	1	656	1526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16727,20	729,78	691	30		113		
20	49	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,041283	441876,00	--	18242	--	18242	--	19701	
						--	--	--	--		1459		
21	50	Е11-120101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	41,7	1950,13	16,13	81320	673	73348	6954	95336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			175,04	6,23	7299	260		7062		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				582009	17554	489481	73489	707938	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				74974	4914	--	52439		
			Материалы	тенге				582009					
			Всего заработная плата	тенге				471241					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					79888				
			Накладные расходы	тенге				18242					
			Сметная прибыль	тенге				73489					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				52439					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				707937					
			Сметная заработная плата	тенге								56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					79888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				707937					
			Сметная заработная плата	тенге								56	
									79888				

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Фундамент Ф-1 (л.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	59	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5	21813,24	1802,55	32720	2704	26359	3976	39632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2437,98	475,08	3657	713		2936		
23	60	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01626	441876,00	--	7185	--	7185	--	7760	
						--	--	--	--		575		
			Приямок водоприемный (л.3)										
24	61	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5, F200, W6)	м3	0,12	20939,36	1168,03	2513	140	2188	200	2930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	185	35		217		
25	62	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (В15, F200, W6)	м3	1,28	47407,60	5947,17	60682	7613	27889	25726	93321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			19671,75	2414,71	25180	3091		6913		
26	63	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0084	933804,75	1500,75	7844	13	7103	668	9193	
						86710,00	690,27	728	6		681		
27	64	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0720824	920790,34	10342,80	66373	746	61230	4361	76392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60996,60	4051,23	4397	292		5659		
28	65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,425	937,30	20,49	1336	30	822	454	1934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,62	3,25	484	5		143		
			Жалюзийные решетки ЖР-1 /2шт/ (л.3)										
29	66	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0373	71168,41	2885,53	2655	108	180	1649	4648	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			63469,20	588,01	2367	22		344		
30	67	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0373	861632,00	--	32139	--	32139	--	34710	
						--	--	--	--		2571		
31	68	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,0817	479,73	4,53	519	5	470	31	594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,96	0,98	44	1		44		
			Узлы 1-4 (л.5)										
32	69	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	25,15	656,03	2,12	16499	53	8625	6272	24593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			310,96	0,79	7821	20		1822		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	70	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	18,0845	7188,79	15,14	130006	273	105792	22099	164273	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1323,86	4,39	23941	79		12168		
34	71	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06711	909993,83	7846,05	61070	526	55521	6060	72501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			74853,10	1675,81	5023	112		5370		
35	72	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,94619	169,68	3,87	330	7	199	86	450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,68	0,65	124	1		33		
36	73	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	689	28,00	--	19292	--	19292	--	20835	
37	74	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	28,6	--	--	--	--		1543		
						249,70	17,11	7141	489	--	6205	14413	
38	75	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,43	232,59	8,46	6652	242		1068		
39	76	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	28,6	33565,00	--	47998	--	47998	--	51838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		3840		
40	77	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,42	229,96	0,25	6577	7	5338	988	8170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			43,06	0,12	1232	3		605		
41	78	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,092	7420,09	103,35	17957	250	1553	12983	33415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6675,16	30,91	16154	75		2475		
42	79	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	114	5360,57	15,14	123786	349	92866	28218	164165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1323,86	4,39	30571	101		12160		
						30,00	--	3420	--	3420	--	3694	
						--	--	--	--		274		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				648042	13313	506169	119976	829461	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				128560	4798	--	61441		
			Материалы	тенге				613248					
			Всего заработная плата	тенге				395954					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					130969				
			Накладные расходы	тенге				77895					
			Сметная прибыль	тенге				118327					
								58526					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4145132**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					**524146**					
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**41856**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**16818**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**2817154**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**454933**		
			- Накладные расходы	тенге							**307046**		
			- Сметная прибыль	тенге									
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**62 177**				**4 207 309**		
			Итого с временными		**1,35 %**		**56 799**				**4 264 108**		
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями		**2 %**		**85 282**				**4 349 390**		
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**4 567 083**		
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514		**12 %**		**548 050**				**5 115 133**		
			НДС								**4 722 615**		
			Итого с НДС								*505 994*		
			Итого со скидкой 7,67366155 %										
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)