Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция Пятно 7,1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 131

за май 2023 (месяц, год) на 06-02-02 технологическая часть, 10/20-7,1 ТХ, ОВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование											
1	1	Ц13-070401-0103	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	шт.	4		53455,92	3095,64	213824	12383	6141	121543	362196	
			НР - 61%; СП - 8%				48825,00	987,75	195300	3951		26829		
2	2	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2		30493,76	7251,20	60988	14503	4183	35009	103677	
			НР - 72%; СП - 8%				21151,00	3160,80	42302	6322		7680		
3	4	Ц13-080301-0122 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1		5045,19	22,67	5045	23	1642	2434	8077	
			НР - 72%; СП - 8%				3380,00	--	3380	--		598		
4	5	Ц13-370102-0202	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении**	шт.	3		63258,34	15284,99	189775	45855	4060	93898	306367	
			НР - 61%; СП - 8%				46620,00	4690,21	139860	14071		22694		
5	7	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	3		3615,96	22,09	10848	66	5712	3650	15658	
			НР - 72%; СП - 8%				1690,00	--	5070	--		1160		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	Ц13-121101-0110	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	14	11605,40 7272,69	3797,11 1536,17	162476 101818	53159 21506	7499	
7	9	С1242-101-1205	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	14	57393,00 --	-- --	803502 --	-- --	803502	
8	10	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	28	1303,25 1166,40	75,60 --	36491 32659	2117 --	1715	
9	11	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	28	2590,00 --	-- --	72520 --	-- --	72520	
10	12	Ц13-121101-0107	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	7821,71 5678,23	1997,71 806,43	62574 45426	15981 6451	1167	
11	13	С1242-101-1202	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	8	35021,00 --	-- --	280168 --	-- --	280168	
12	14	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	16	681,00 622,08	37,80 --	10896 9953	605 --	338	
13	15	С1241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	16	1406,00 --	-- --	22496 --	-- --	22496	
			Водомерный узел								
14	16	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	7629,97 5660,00	525,60 260,32	7630 5660	525 260	1445	
15	17	С1245-706-0226	**Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65** *СП - 8%*	шт.	1	215565,00 --	-- --	215565 --	-- --	215565	
16	18	С1244-302-0802	**Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, типа Sensus DN 20** *СП - 8%*	шт.	1	8826,00 --	-- --	8826 --	-- --	8826	
17	19	Ц13-110401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1420,85 1388,00	32,85 16,27	1421 1388	33 16	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	20	С1247-301-0402	**Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)**	шт.	1	30055,00	--	30055	--	30055	--	32459	
			СП - 8%			--	--	--	--		2404		
19	21	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2580,49	--	2580	--	2197	375	3192	
			НР - 98%; СП - 8%			382,95	--	383	--		236		
20	22	Ц13-121101-0110	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	11605,40	3797,11	23211	7594	1072	10747	36674	
			НР - 61%; СП - 8%			7272,69	1536,17	14545	3072		2717		
21	23	С1242-101-1205	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	57393,00	--	114786	--	114786	--	123969	
			СП - 8%			--	--	--	--		9183		
22	24	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1303,25	75,60	5213	302	245	4619	10618	
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	4666	--		787		
23	25	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	2590,00	--	10360	--	10360	--	11189	
			СП - 8%			--	--	--	--		829		
24	26	Ц13-121101-0306	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	17560,90	7263,30	35122	14527	1071	15510	54683	
			НР - 61%; СП - 8%			9762,00	2951,50	19524	5903		4051		
25	27	519-101-1705	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	1056161,00	--	2112322	--		--	2112322	
						--	--	--	--	2112322	--		
26	28	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1303,25	75,60	5213	302	245	4619	10618	
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	4666	--		787		
27	29	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	2590,00	--	10360	--	10360	--	11189	
			СП - 8%			--	--	--	--		829		
28	30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0121	1509016,11	542169,03	18259	6560	4344	9470	29947	
			НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	7355	2210		2218		
29	31	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	5	3105,07	1383,50	15525	6918	65	6515	23803	
			НР - 61%; СП - 8%			1708,35	427,60	8542	2138		1763		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	32	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	м	5,025	4928,00 --	-- --	24763 --	-- --	24763	-- 1981	26744	
31	33	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1184147,71 253575,00	29378,88 211,51	5921 1268	147 1	4506	1256 574	7751	
32	34	Ц13-120101-0209	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1	2965,00 1596,09	1360,60 421,32	2965 1596	1360 421	9	1231 336	4531	
33	35	С1241-102-0161	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм** *СП - 8%*	м	1,005	3487,00 --	-- --	3504 --	-- --	3504	-- 280	3784	
34	36	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1184147,71 253575,00	29378,88 211,51	1184 254	29 --	901	251 115	1550	
35	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,007	1168777,11 607888,80	542169,03 182624,97	8181 4255	3795 1278	131	5478 1093	14752	
36	38	С1241-114-0124	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1043,00 --	-- --	2086 --	-- --	2086	-- 167	2253	
37	39	С1241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1642,00 --	-- --	3284 --	-- --	3284	-- 263	3547	
38	40	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	997,41 894,24	56,70 --	1995 1788	113 --	94	1771 301	4067	
39	41	С1241-116-0208	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1811,00 --	-- --	3622 --	-- --	3622	-- 290	3912	
40	42	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** *СП - 8%*	шт.	1	858,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927	
41	43	Ц13-121101-0901	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 10 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	7892,52	90,30	78925	903	1553	46646	135617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 61%; СП - 8%			7646,90	--	76469	--		10046		
42	44	Прайс-лист ТОО "Kaser Industrial Group"	**Вентиль для отбора пожароустойчивый Ду 10, 3/8 из нержавеющей стали в комплекте с ключом SW5c евроконусом с удлиняющей вставкой**	шт	10	4263,05	--	42631	--		--	42631	
						--	--	--	--	42631	--		
43	45	Ц13-121101-0110	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	11605,40	3797,11	69632	22783	3213	32240	110022	
			НР - 61%; СП - 8%			7272,69	1536,17	43636	9217		8150		
44	46	С1245-405-0206	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100**	комплект	6	14798,00	--	88788	--	88788	--	95891	
			СП - 8%			--	--	--	--		7103		
45	47	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	12	1303,25	75,60	15639	907	735	13857	31855	
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	13997	--		2360		
46	48	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	12	2590,00	--	31080	--	31080	--	33566	
			СП - 8%			--	--	--	--		2486		
47	49	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2580,49	--	10322	--	8790	1501	12769	
			НР - 98%; СП - 8%			382,95	--	1532	--		946		
48	50	Ц13-120101-0207	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	6	2686,74	1166,21	16120	6997	220	6768	24719	
			НР - 61%; СП - 8%			1483,82	365,36	8903	2192		1831		
49	51	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	6,03	1891,00	--	11403	--	11403	--	12315	
			СП - 8%			--	--	--	--		912		
50	52	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	765128,19	28890,15	4591	174	2889	1514	6593	
			НР - 99%; СП - 8%			254718,00	113,89	1528	1		488		
51	53	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	38	3105,07	1383,50	117993	52573	503	49511	180905	
			НР - 61%; СП - 8%			1708,35	427,60	64917	16249		13400		
52	54	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	38,19	4928,00	--	188200	--	188200	--	203256	
			СП - 8%			--	--	--	--		15056		
53	55	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,038	1184147,71	29378,88	44998	1116	34246	9547	58909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6441289**	**387143**	**2815350**	**858998**	**7711914**	
								1083843	**132417**	**2154953**	**411627**		
			Стоимость оборудования	Тенге				**2154952**					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2154952**					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1394037**					
			Материалы	Тенге				**41454**					
			Всего заработная плата	Тенге					**924491**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**245620**					
			Накладные расходы	Тенге				**571243**					
			Сметная прибыль	Тенге				**157223**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2122503**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**562**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**924491**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**477916**					
			Материалы	Тенге				**132296**					
			Всего заработная плата	Тенге					**273340**				
			Накладные расходы	Тенге				**269695**					
			Сметная прибыль	Тенге				**59808**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**807419**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**273340**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2414383**					
			Материалы	Тенге				**26062**					
			Всего заработная плата	Тенге					**18429**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2369913**					
			Сдача и испытание	Тенге				**56**					
			Накладные расходы	Тенге				**18060**					
			Сметная прибыль	Тенге				**194596**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2627039**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**18429**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7711913**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**718**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1216260**				
			РАЗДЕЛ 2.Производственная канализация										
80	**82**	**Ц13-120106-0102**	**Трубопровод из чугунных фланцевых труб, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопровода**	**6**	**8920,67**	**702,27**	**53524**	**4213**	**501**	**30849**	**91122**	
			НР - 61%; СП - 8%			**8135,00**	**293,56**	**48810**	**1761**		**6750**		
81	**83**	**С1241-502-0103**	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм**	**м**	**6,12**	**18927,00**	**--**	**115833**	**--**	**115833**	**--**	**125100**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9267**		
82	**84**	**Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,025**	**85774,20**	**16116,69**	**2144**	**402**	**629**	**1242**	**3657**	
			НР - 99%; СП - 8%			**44537,40**	**5659,11**	**1113**	**141**		**271**		
83	**85**	**С1241-505-0212**	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 150х150 мм**	**шт.**	**2**	**10310,00**	**--**	**20620**	**--**	**20620**	**--**	**22270**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1650**		
84	**86**	**Е11-170101-0112**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**22168,13**	**87,94**	**22168**	**88**	**20795**	**1303**	**25349**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1285,33**	**44,53**	**1285**	**45**		**1878**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**214289**	**4703**	**158378**	**33394**	**267498**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								51208	1947	--	19816		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				53524					
		Материалы		Тенге				500					
		Всего заработная плата		Тенге					50571				
			Накладные расходы	Тенге				30849					
			Сметная прибыль	Тенге				6750					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				91123					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					50571				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2144					
		Материалы		Тенге				628					
		Всего заработная плата		Тенге					1254				
			Накладные расходы	Тенге				1242					
			Сметная прибыль	Тенге				271					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3657					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1254				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				158621					
		Материалы		Тенге				20795					
		Всего заработная плата		Тенге					1330				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136453					
			Накладные расходы	Тенге				1303					
			Сметная прибыль	Тенге				12795					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				172719					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1330				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				267499					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					53155				
			РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция										
85	**87**	**С1245-201-0203**	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**17610,00**	**--**	**17610**	**--**	**17610**	**--**	**19019**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1409**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**17610**	**--**	**17610**	**--**	**19019**	
								--	**--**	**--**	**1409**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17610					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17610					
			Сметная прибыль	Тенге				1409					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19019					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19019					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7998431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1135051					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					391846				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134364				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2991331			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2154952			
			- Накладные расходы	Тенге							892392		
			- Сметная прибыль	Тенге							432852		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**119 976**					
			Итого с временными								**8 118 407**		
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**109 599**					
			Итого с зимними удорожаниями								**8 228 006**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**164 560**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**8 392 566**		
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514								**8 812 626**		
			НДС		**12 %**		**1 057 515**						
			Итого с НДС								**9 870 141**		
			Итого со скидкой 7,67366155 %								**9 112 740**		
			в том числе НДС, 12%								*976 365*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Общеплощадочные чертежи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 132

за май 2023 (месяц, год) на 07-01 Благоустройства

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка(л.5)											
			Снятие плодородной почвы											
1	1	Е11-010104-0102	**Срезка растительного грунта с перемещением на 10м**	м3 грунта	1009,36		53,60	53,60	54102	54101	–	16250	75980	
			НР - 72%; СП - 8%				–	22,36	–	22569		5628		
2	2	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи плодородной почвы бульдозером с перемещением на 10м**	м3 грунта	958,892		53,60	53,60	51397	51397	–	15437	72181	
			НР - 72%; СП - 8%				–	22,36	–	21441		5347		
3	3	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	50,468		249,55	240,42	12594	12134	15	2170	15945	
			НР - 72%; СП - 8%				8,82	50,90	445	2569		1181		
4	4	С3412-102-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	3512,5728		24,00	–	84302	–		–	91046	
			СП - 8%				–	–	–	–		6744		
5	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	50,468		22,96	19,08	1159	963	5	447	1734	
			НР - 72%; СП - 8%				3,78	8,52	191	430		128		
			Планировка территории/ выемка 6524 м3, насыпь 30962 м3											
6	6	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	5769		249,55	240,42	1439654	1386983	1788	248058	1822729	
			НР - 72%; СП - 8%				8,82	50,90	50883	293642		135017		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С3412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(привоз недостающего грунта с временного отвала)**	т·км	8079	152,00	–	1228008	–		–	1326249	
			СП - 8%			–	–	–	–		98241		
8	8	С3412-102-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(привоз недостающего грунта)**	т·км	93993	24,00	–	2255832	–		–	2436299	
			СП - 8%			–	–	–	–		180467		
9	9	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи бульдозером с перемещении грунта на 10 м**	м3 грунта	7309	53,60	53,60	391762	391762	–	117669	550186	
			НР - 72%; СП - 8%			–	22,36	–	163429		40755		
10	10	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	7309	82,11	82,11	600142	600142	–	188923	852190	
			НР - 72%; СП - 8%			–	35,90	–	262393		63125		
11	11	Е11-010201-0107 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	7309	54,06	54,06	395125	395125	–	98093	532675	
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,64	–	136240		39457		
12	12	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8497	1,63	1,63	13850	13850	–	4160	19451	
			НР - 72%; СП - 8%			–	0,68	–	5778		1441		
13	13	Е11-010104-0102	**Устройство выемки бульдозером с перемещением грунта на 10 м**	м3 грунта	1539	53,60	53,60	82490	82490	–	24777	115848	
			НР - 72%; СП - 8%			–	22,36	–	34412		8581		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				6610417	2988947	1808	715984	7 912 513	
								51519	942903	–	586112		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6610417					
		Материалы		тенге				1809					
		Всего заработная плата		тенге					994422				
		Транспортные расходы		тенге				3568142					
			Накладные расходы	тенге				715984					
			Сметная прибыль	тенге				586112					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7912513					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485	
			Сметная заработная плата	тенге					994422				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7912513					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485	
			Сметная заработная плата	тенге					994422				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7912513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				51519					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2988947				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					942903				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1809			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Перевозка грузов	тенге					3568142					
			- Накладные расходы	тенге								715984		
			- Сметная прибыль	тенге								586112		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		118 688						
			Итого с временными									8 031 200,66		
			Зимние удорожания			1,35 %		108 421						
			Итого с зимними удорожаниями									8 139 621,87		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		162 792						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 302 414,31		
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									8 717 961,77		
			НДС			12 %		1 046 155						
			Итого с НДС									9 764 117,18		
			Итого со скидкой 7,67366155 %									9 014 851,88		
			в том числе НДС, 12%									*965 877*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)