Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, улица Жамбыла 13** — ИИН/БИН **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41/03/21 от 12.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
73	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	224 339 025,00	224 339 025,00	24 036 324,11
				Итого	1	x	224 339 025,00	24 036 324,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Рук.проекта / _____ / Ергалиев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 26.08.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		42/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	224 339 025									
к оплате:	224 339 025	200 302 701							24 036 324	224 339 025

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Ә. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 2

Актов выполненных работ за август месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-06	20		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0	33 096 906	
2	02-01-08	21		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	87 485 261	
3	02-01-09	22		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	51 397 468	
4	02-01-11	23		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1	27 889 385	
5	02-01-13	24		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1	10 421 083	
6	04-03-01	25		ТП. Общестроительные работы - АС	10 237 311	
7	04-03-02	26		ТП. Силовое электрооборудование - ЭМ	3 811 610	
				Всего:	**224 339 025**	

Составил: инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 20

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-06 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	**Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	424	5362,87	2252,07	2273857	954878	447782	1002775	3538763	
						2054,71	544,23	871197	230754		262131		
2	2	**Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	424	2759,36	1696,46	1169969	719299	0	568304	1877335	
						1062,9	410	450670	173840		139062		
3	3	**Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,35028	33017,72	6205,48	11565	2174	3010	6253	19243	
						18218,34	1399,22	6382	490		1425		
4	4	**Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62751	
						3048,62	1241,08	6097	2482		4648		
5	5	**Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,46248	33017,72	6205,48	48288	9075	12568	26108	80348	
						18218,34	1399,22	26644	2046		5952		
6	6	**Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	8	25148,13	3151,17	201185	25210	151587	31229	251007	
						3048,62	1241,08	24389	9929		18593		
7	7	**Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,44985	33017,72	6205,48	14853	2791	3866	8031	24715	
						18218,34	1399,22	8196	629		1831		
8	8	**Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	2,3	25148,13	3151,17	57841	7247	43581	8978	72165	
						3048,62	1241,08	7012	2854		5346		

9	9	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,99524	33017,72	6205,48	65878	12382	17147	35619	109617	
						18218,34	1399,22	36350	2792		8120		
10	10	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,5	25148,13	3151,17	264055	33087	198958	40988	329446	
						3048,62	1241,08	32011	13031		24403		
11	11	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,12896	33017,72	6205,48	4258	800	1108	2302	7085	
						18218,34	1399,22	2349	180		525		
12	12	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,51	25148,13	3151,17	12826	1607	9664	1991	16002	
						3048,62	1241,08	1555	633		1185		
13	13	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,16914	33017,72	6205,48	5585	1050	1454	3019	9292	
						18218,34	1399,22	3081	237		688		
14	14	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,58	25148,13	3151,17	14586	1828	10990	2264	18198	
						3048,62	1241,08	1768	720		1348		
15	15	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,70584	33017,72	6205,48	23305	4380	6066	12601	38778	
						18218,34	1399,22	12859	988		2872		
16	16	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4	25148,13	3151,17	100593	12604	75793	15615	125505	
						3048,62	1241,08	12194	4964		9297		
17	17	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,77443	33017,72	6205,48	25570	4806	6655	13825	42547	
						18218,34	1399,22	14109	1084		3152		
18	18	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,8	25148,13	3151,17	120711	15125	90952	18737	150604	
						3048,62	1241,08	14633	5957		11156		
19	19	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,05861	33017,72	6205,48	34953	6569	9098	18898	58159	
						18218,34	1399,22	19286	1481		4308		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,61818	334486		206773		206773		223315	
											16542		
21	21	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	25148,13	3151,17	158433	19853	119375	24593	197668	
						3048,62	1241,08	19206	7819		14642		
22	22	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,63364	33017,72	6205,48	53939	10138	14039	29164	89751	
						18218,34	1399,22	29762	2286		6648		

23	23	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,6	25148,13	3151,17	241422	30251	181904	37475	301209	
						3048,62	1241,08	29267	11914		22312		
24	24	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,24718	33017,72	6205,48	8161	1534	2124	4413	13580	
						18218,34	1399,22	4503	346		1006		
25	25	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,4	25148,13	3151,17	35207	4412	26528	5465	43926	
						3048,62	1241,08	4268	1738		3254		
26	26	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,95614	33017,72	6205,48	31570	5933	8217	17069	52530	
						18218,34	1399,22	17419	1338		3891		
27	27	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,8	25148,13	3151,17	145859	18277	109900	22641	181980	
						3048,62	1241,08	17682	7198		13480		
28	28	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,34585	33017,72	6205,48	11419	2146	2972	6174	19000	
						18218,34	1399,22	6301	484		1407		
29	29	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,9	25148,13	3151,17	72930	9138	54950	11321	90991	
						3048,62	1241,08	8841	3599		6740		
			Итого по разделу: 1. Каркас									8045510	
			Раздел: 2. Перекрытия										
30	30	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1630,4	3062,93	64,08	4993801	104476	2029294	2625314	8228644	
						1754,19	15,29	2860031	24929		609529		
31	31	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1630,4	1062,47	32,31	1732251	52678	0	1539999	3534030	
						1030,16	7,81	1679573	12733		261780		
32	32	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	22,4283	33325,82	1220,94	747441	27383	173871	503007	1350484	
						24352,56	292,86	546187	6568		100036		
33	33	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	328,6	24974,45	3341,16	8206604	1097905	6248204	1176350	10133590	
						2618,67	1315,27	860495	432198		750636		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									23246748	
			ИТОГО:					21145984	3205338	10306327	7828329	31 292 258	
								7634317	968241		2317945		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**469 384**					
			Итого с временными									**31 761 642**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**428 782**					
			Итого с зимними удорожаниями									**32 190 424**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**643 808**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 834 232**	
			НДС			**12 %**		**3 940 108**					
			Итого с НДС									**36 774 340**	
			Итого со скидкой 10 %									**33 096 906**	
			в том числе НДС, 12%									*3 546 097*	

Заказчик:
И.о. руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Усманбаев Е.Д.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 21

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1581	2189,72	974,1	3461947	1540053	959272	1207682	5043199	
						608,87	230,55	962623	364500		373570		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1581	520,08	370,26	822246	585381	0	344283	1259851	
						149,82	89,48	236865	141468		93322		
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	16,146	50229,48	2950,66	811005	47641	36704	670583	1600115	
						45005,54	634,53	726659	10245		118527		
4	4	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	121,5	25801,61	3806,56	3134896	462497	2304192	435608	3856144	
						3030,51	909,33	368207	110484		285640		
5	5	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,652	50229,48	2950,66	32750	1924	1482	27079	64615	
						45005,54	634,53	29344	414		4786		
6	6	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	25801,61	3806,56	116107	17130	85340	16134	142820	
						3030,51	909,33	13637	4092		10579		
7	7	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2746	50229,48	2950,66	13793	810	624	11405	27214	
						45005,54	634,53	12359	174		2016		
8	8	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	25801,61	3806,56	46443	6852	34136	6453	57128	
						3030,51	909,33	5455	1637		4232		
9	9	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,27	50229,48	2950,66	13562	796	614	11214	26758	
						45005,54	634,53	12151	171		1982		
10	10	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	25801,61	3806,56	46443	6852	34136	6453	57128	
						3030,51	909,33	5455	1637		4232		
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2692	50229,48	2950,66	13522	795	612	11181	26679	
						45005,54	634,53	12115	171		1976		

12	12	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	25801,61	3806,56	46443	6852	34136	6453	57128	
						3030,51	909,33	5455	1637		4232		
13	13	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,077	50229,48	2950,66	54097	3177	2448	44730	106733	
						45005,54	634,53	48471	683		7906		
14	14	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	25801,61	3806,56	139329	20555	102409	19360	171384	
						3030,51	909,33	16365	4910		12695		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1736	50229,48	2950,66	58949	3463	2668	48742	116306	
						45005,54	634,53	52819	745		8615		
16	16	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	8,1	25801,61	3806,56	208993	30834	153613	29041	257077	
						3030,51	909,33	24547	7366		19043		
17	17	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5492	50229,48	2950,66	27586	1620	1248	22810	54428	
						45005,54	634,53	24717	348		4032		
18	18	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,6	25801,61	3806,56	92886	13704	68272	12907	114256	
						3030,51	909,33	10910	3274		8463		
19	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3726	50229,48	2950,66	18716	1099	847	15475	36926	
						45005,54	634,53	16769	236		2735		
20	20	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	25801,61	3806,56	69664	10278	51204	9680	85692	
						3030,51	909,33	8182	2455		6348		
21	21	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3046	50229,48	2950,66	15300	898	692	12651	30187	
						45005,54	634,53	13709	193		2236		
22	22	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	25801,61	3806,56	46443	6852	34136	6453	57128	
						3030,51	909,33	5455	1637		4232		
23	23	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,329	50229,48	2950,66	368132	21625	16661	304391	726325	
						45005,54	634,53	329846	4650		53802		
24	24	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	63	25801,61	3806,56	1625501	239813	1194766	225871	1999482	
						3030,51	909,33	190922	57288		148110		
25	25	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,5015	50229,48	2950,66	75420	4431	3413	62361	148803	
						45005,54	634,53	67576	953		11022		
26	26	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	11,7	25801,61	3806,56	301879	44537	221885	41947	371332	
						3030,51	909,33	35457	10639		27506		
27	27	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1393	50229,48	2950,66	6997	411	317	5785	13805	
						45005,54	634,53	6269	88		1023		
28	28	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	25801,61	3806,56	23221	3426	17068	3227	28564	
						3030,51	909,33	2727	818		2116		
29	29	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,1474	50229,48	2950,66	7404	435	335	6122	14608	

				т		45005,54	634,53	6634	94		1082		
30	30	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	25801,61	3806,56	23221	3426	17068	3227	28564	
						3030,51	909,33	2727	818		2116		
31	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5,04	45982,3	6056,45	231751	30524	110162	90081	347579	
						18068,26	1572,65	91064	7926		25747		
32	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,52	45982,3	6056,45	115875	15262	55081	45041	173789	
						18068,26	1572,65	45532	3963		12873		
33	33	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	7,68	45982,3	6056,45	353144	46514	167866	137266	529643	
						18068,26	1572,65	138764	12078		39233		
34	34	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	45982,3	6056,45	662145	87213	314749	257374	993081	
						18068,26	1572,65	260183	22646		73562		
35	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	45982,3	6056,45	574779	75705	273220	223415	862050	
						18068,26	1572,65	225853	19658		63856		
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	45982,3	6056,45	137947	18169	65573	53620	206892	
						18068,26	1572,65	54205	4718		15325		
37	37	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5	45982,3	6056,45	229912	30282	109288	89366	344820	
						18068,26	1572,65	90341	7863		25542		
38	38	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,8	45982,3	6056,45	82768	10902	39344	32172	124135	
						18068,26	1572,65	32523	2831		9195		
39	39	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	45982,3	6056,45	64375	8479	30601	25023	96550	
						18068,26	1572,65	25296	2202		7152		
40	40	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	45982,3	6056,45	496609	65410	236062	193031	744811	
						18068,26	1572,65	195137	16985		55171		
41	41	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,2	45982,3	6056,45	55179	7268	26229	21448	82757	
						18068,26	1572,65	21682	1887		6130		
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0804	349485		28099		28099		30347	
											2248		
43	43	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,2	45982,3	6056,45	55179	7268	26229	21448	82757	
						18068,26	1572,65	21682	1887		6130		
44	44	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	62400,67	6692,41	99841	10708	57154	31389	141728	
						19987,2	1570,84	31980	2513		10498		
45	45	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,3	45982,3	6056,45	13795	1817	6557	5362	20690	
						18068,26	1572,65	5420	472		1533		
46	46	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	62400,67	6692,41	99841	10708	57154	31389	141728	
						19987,2	1570,84	31980	2513		10498		
47	47	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	45982,3	6056,45	662145	87213	314749	257374	993081	
						18068,26	1572,65	260183	22646		73562		
48	48	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	45982,3	6056,45	574779	75705	273220	223415	862050	
						18068,26	1572,65	225853	19658		63856		
49	49	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	45982,3	6056,45	64375	8479	30601	25023	96550	
						18068,26	1572,65	25296	2202		7152		
			Итого по разделу: 1. Каркас									23455416	
			Раздел: 2. Стены										
50	50	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		1371	4886,33	1903,5	6699158	2609699	1824403	2634029	10079842	

				м2		1652,12	459,14	2265057	629481		746655		
51	51	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		1371	2618,92	1363,27	3590539	1869043	0	1977612	6013603	
				м2		1255,65	329,47	1721496	451703		445452		
52	52	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,644	41711,02	1783,66	26862	1149	953	22770	53603	
				т		38446,92	406,75	24760	262		3971		
53	53	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		7,74	25985,67	4069,75	201129	31500	146597	32208	252004	
				м3		2975,78	1597,06	23033	12361		18667		
54	54	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,4074	41711,02	1783,66	142126	6078	5044	120475	283609	
				т		38446,92	406,75	131004	1386		21008		
55	55	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		28,35	25985,67	4069,75	736694	115378	536953	117972	923039	
				м3		2975,78	1597,06	84363	45277		68373		
56	56	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,50124	41711,02	1783,66	20907	894	742	17722	41719	
				т		38446,92	406,75	19271	204		3090		
57	57	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		2,42	25985,67	4069,75	62885	9849	45835	10070	78791	
				м3		2975,78	1597,06	7201	3865		5836		
58	58	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,898	41711,02	1783,66	37456	1601	1329	31750	74743	
				т		38446,92	406,75	34525	365		5537		
59	59	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119323	26216	205120	
				м3		2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
60	60	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,41516	41711,02	1783,66	17317	741	615	14679	34556	
				т		38446,92	406,75	15962	169		2560		
61	61	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		3,15	25985,67	4069,75	81855	12820	59661	13108	102560	
				м3		2975,78	1597,06	9374	5031		7597		
62	62	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,99436	41711,02	1783,66	41476	1773	1472	35157	82764	
				т		38446,92	406,75	38230	404		6131		
63	63	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		5,2	25985,67	4069,75	135125	21163	98489	21639	169305	
				м3		2975,78	1597,06	15474	8305		12541		
64	64	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,60119	41711,02	1783,66	25076	1073	890	21256	50039	
				т		38446,92	406,75	23114	245		3707		
65	65	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		7,74	25985,67	4069,75	201129	31500	146597	32208	252004	
				м3		2975,78	1597,06	23033	12361		18667		
66	66	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,27664	41711,02	1783,66	94961	4061	3370	80495	189492	
				т		38446,92	406,75	87530	926		14036		
67	67	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		28,35	25985,67	4069,75	736694	115378	536953	117972	923039	
				м3		2975,78	1597,06	84363	45277		68373		
68	68	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,40849	41711,02	1783,66	17039	728	605	14443	34001	
				т		38446,92	406,75	15705	166		2519		
69	69	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		2,42	25985,67	4069,75	62885	9849	45835	10070	78791	
				м3		2975,78	1597,06	7201	3865		5836		
70	70	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,63584	41711,02	1783,66	26522	1134	941	22481	52923	
				т		38446,92	406,75	24446	259		3920		

71	71	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119323	26216	205120	
						2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
72	72	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33897	41711,02	1783,66	14139	605	502	11985	28214	
						38446,92	406,75	13032	138		2090		
73	73	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	25985,67	4069,75	81855	12820	59661	13108	102560	
						2975,78	1597,06	9374	5031		7597		
74	74	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,81176	41711,02	1783,66	33859	1448	1202	28701	67565	
						38446,92	406,75	31210	330		5005		
75	75	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	25985,67	4069,75	135125	21163	98489	21639	169305	
						2975,78	1597,06	15474	8305		12541		
76	76	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,67126	41711,02	1783,66	27999	1197	994	23734	55872	
						38446,92	406,75	25808	273		4139		
77	77	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	25985,67	4069,75	201129	31500	146597	32208	252004	
						2975,78	1597,06	23033	12361		18667		
78	78	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,14767	41711,02	1783,66	89582	3831	3179	75935	178758	
						38446,92	406,75	82571	874		13241		
79	79	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	25985,67	4069,75	736694	115378	536953	117972	923039	
						2975,78	1597,06	84363	45277		68373		
80	80	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33551	41711,02	1783,66	13994	598	497	11863	27926	
						38446,92	406,75	12899	136		2069		
81	81	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	25985,67	4069,75	62885	9849	45835	10070	78791	
						2975,78	1597,06	7201	3865		5836		
82	82	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,524	41711,02	1783,66	21857	935	776	18527	43615	
						38446,92	406,75	20146	213		3231		
83	83	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119323	26216	205120	
						2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
84	84	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,23881	41711,02	1783,66	9961	426	354	8444	19877	
						38446,92	406,75	9182	97		1472		
85	85	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	25985,67	4069,75	81855	12820	59661	13108	102560	
						2975,78	1597,06	9374	5031		7597		
86	86	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59228	41711,02	1783,66	24705	1057	877	20941	49298	
						38446,92	406,75	22771	241		3652		
87	87	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	25985,67	4069,75	135125	21163	98489	21639	169305	
						2975,78	1597,06	15474	8305		12541		
88	88	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,58946	41711,02	1783,66	24587	1052	873	20841	49062	
						38446,92	406,75	22663	240		3634		
89	89	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119323	26216	205120	
						2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
90	90	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,49346	41711,02	1783,66	20583	880	731	17447	41072	
						38446,92	406,75	18972	201		3042		

91	91	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	25985,67 2975,78	4069,75 1597,06	163710 18747	25639 10061	119323	26216 15194	205120	
92	92	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5193	349459		181474		181474	14518	195992	
93	93	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	25985,67 2975,78	4069,75 1597,06	163710 18747	25639 10061	119323	26216 15194	205120	
			Итого по разделу: 2. Стены									23555962	
			Раздел: 3. Перекрытия										
94	94	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2397,68	3062,93 1754,19	64,08 15,29	7343926 4205986	153644 36661	2984296	3860809 896379	12101114	
95	95	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2397,68	1062,47 1030,16	32,31 7,81	2547463 2469994	77469 18726	0	2264735 384976	5197174	
96	96	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	20,5097	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	683503 499464	25041 6006	158998	459978 91478	1234959	
97	97	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	241,7	24974,45 2618,67	3341,16 1315,27	6036325 632933	807559 317901	4595834	865258 552127	7453710	
98	98	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	19,9617	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	665240 486118	24372 5846	154749	447688 89034	1201962	
99	99	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	234,6	24974,45 2618,67	3341,16 1315,27	5859006 614340	783836 308562	4460830	839841 535908	7234755	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									34423674	
			Раздел: 4. Лестницы										
100	100	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	16,02	12479,79 5801,5	171,27 39,05	199926 92940	2744 626	104242	85145 22806	307877	
101	101	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	16,02	3174,24 3015,36	158,88 38,4	50851 48306	2545 615	0	44518 7630	102999	
102	102	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	14	38088,1 10214,11	8503,03 2035,38	533233 142998	119042 28495	271193	156059 55143	744435	
103	103	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/	м3 бетона	2,02	45993,94 10214,11	8503,03 2035,38	92908 20633	17176 4111	55099	22517 9234	124659	
			Итого по разделу: 4. Лестницы									1279970	
			ИТОГО:					56175317	10935190	25797843	20412667	82 715 023	
								19442284	2989218		6127039		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 240 725					
			Итого с временными									83 955 748	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 133 403					
			Итого с зимними удорожаниями									85 089 151	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 701 783					

			Итого с непредвиденными работами и затратами									**86 790 934**	
			НДС			**12 %**		**10 414 912**					
			Итого с НДС									**97 205 846**	
			Итого со скидкой 10 %									**87 485 261**	
			в том числе НДС, 12%									*9 373 421*	

Заказчик:
И.о. руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Усманбаев Е.Э.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 22

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1075,08	2189,72	974,1	2354124	1047236	652305	821224	3429376	
						608,87	230,55	654584	247860		254028		
2	2	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1075,08	520,08	370,26	559128	398059	0	234113	856700	
						149,82	89,48	161068	96198		63459		
3	3	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	16,146	50229,48	2950,66	811005	47641	36704	670583	1600115	
						45005,54	634,53	726659	10245		118527		
4	4	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /B25/	м3	121,5	25801,61	3806,56	3134896	462497	2304192	435608	3856144	
						3030,51	909,33	368207	110484		285640		
5	5	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,652	50229,48	2950,66	32750	1924	1482	27079	64615	
						45005,54	634,53	29344	414		4786		
6	6	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /B25/	м3	4,5	25801,61	3806,56	116107	17130	85340	16134	142820	
						3030,51	909,33	13637	4092		10579		
7	7	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2746	50229,48	2950,66	13793	810	624	11405	27214	
						45005,54	634,53	12359	174		2016		
8	8	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /B25/	м3	1,8	25801,61	3806,56	46443	6852	34136	6453	57128	
						3030,51	909,33	5455	1637		4232		
9	9	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,27	50229,48	2950,66	13562	796	614	11214	26758	
						45005,54	634,53	12151	171		1982		
10	10	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /B25/	м3	1,8	25801,61	3806,56	46443	6852	34136	6453	57128	
						3030,51	909,33	5455	1637		4232		
11	11	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2692	50229,48	2950,66	13522	795	612	11181	26679	
						45005,54	634,53	12115	171		1976		

12	12	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	25801,61	3806,56	46443	6852	34136	6453	57128	
						3030,51	909,33	5455	1637		4232		
13	13	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,077	50229,48	2950,66	54097	3177	2448	44730	106733	
						45005,54	634,53	48471	683		7906		
14	14	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	25801,61	3806,56	139329	20555	102409	19360	171384	
						3030,51	909,33	16365	4910		12695		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1736	50229,48	2950,66	58949	3463	2668	48742	116306	
						45005,54	634,53	52819	745		8615		
16	16	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	8,1	25801,61	3806,56	208993	30834	153613	29041	257077	
						3030,51	909,33	24547	7366		19043		
17	17	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5492	50229,48	2950,66	27586	1620	1248	22810	54428	
						45005,54	634,53	24717	348		4032		
18	18	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,6	25801,61	3806,56	92886	13704	68272	12907	114256	
						3030,51	909,33	10910	3274		8463		
19	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3726	50229,48	2950,66	18716	1099	847	15475	36926	
						45005,54	634,53	16769	236		2735		
20	20	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	25801,61	3806,56	69664	10278	51204	9680	85692	
						3030,51	909,33	8182	2455		6348		
21	21	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3046	50229,48	2950,66	15300	898	692	12651	30187	
						45005,54	634,53	13709	193		2236		
22	22	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	25801,61	3806,56	46443	6852	34136	6453	57128	
						3030,51	909,33	5455	1637		4232		
23	23	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	45982,3	6056,45	135188	17806	64261	52547	202754	
						18068,26	1572,65	53121	4624		15019		
24	24	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	45982,3	6056,45	38625	5087	18360	15014	57930	
						18068,26	1572,65	15177	1321		4291		
25	25	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,84	45982,3	6056,45	176572	23257	83933	68633	264821	
						18068,26	1572,65	69382	6039		19616		
26	26	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	45982,3	6056,45	662145	87213	314749	257374	993081	
						18068,26	1572,65	260183	22646		73562		
27	27	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	45982,3	6056,45	574779	75705	273220	223415	862050	
						18068,26	1572,65	225853	19658		63856		
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	45982,3	6056,45	68973	9085	32786	26810	103446	
						18068,26	1572,65	27102	2359		7663		
29	29	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	45982,3	6056,45	114956	15141	54644	44683	172410	
						18068,26	1572,65	45171	3932		12771		
30	30	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	45982,3	6056,45	41384	5450	19672	16086	62068	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4598		
31	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	45982,3	6056,45	64375	8479	30601	25023	96550	
						18068,26	1572,65	25296	2202		7152		
32	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	45982,3	6056,45	220715	29071	104916	85791	331027	
						18068,26	1572,65	86728	7549		24521		
33	33	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		1,2	45982,3	6056,45	55179	7268	26229	21448	82757	

				м3		18068,26	1572,65	21682	1887		6130		
34	34	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		1,2	45982,3	6056,45	55179	7268	26229	21448	82757	
				м3		18068,26	1572,65	21682	1887		6130		
35	35	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/		1,6	62400,67	6692,41	99841	10708	57154	31389	141728	
				м3		19987,2	1570,84	31980	2513		10498		
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		0,3	45982,3	6056,45	13795	1817	6557	5362	20690	
				м3		18068,26	1572,65	5420	472		1533		
			Итого по разделу: 1. Каркас									14705991	
			Раздел: 2. Стены										
37	37	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		932,28	4886,33	1903,5	4555428	1774595	1240594	1791140	6854293	
				м2		1652,12	459,14	1540238	428047		507725		
38	38	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		932,28	2618,92	1363,27	2441567	1270949	0	1344776	4089250	
				м2		1255,65	329,47	1170617	307158		302907		
39	39	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,644	41711,02	1783,66	26862	1149	953	22770	53603	
				т		38446,92	406,75	24760	262		3971		
40	40	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		7,74	25985,67	4069,75	201129	31500	146597	32208	252004	
				м3		2975,78	1597,06	23033	12361		18667		
41	41	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,4074	41711,02	1783,66	142126	6078	5044	120475	283609	
				т		38446,92	406,75	131004	1386		21008		
42	42	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		28,35	25985,67	4069,75	736694	115378	536953	117972	923039	
				м3		2975,78	1597,06	84363	45277		68373		
43	43	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,50124	41711,02	1783,66	20907	894	742	17722	41719	
				т		38446,92	406,75	19271	204		3090		
44	44	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		2,42	25985,67	4069,75	62885	9849	45835	10070	78791	
				м3		2975,78	1597,06	7201	3865		5836		
45	45	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,898	41711,02	1783,66	37456	1601	1329	31750	74743	
				т		38446,92	406,75	34525	365		5537		
46	46	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119323	26216	205120	
				м3		2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
47	47	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,41516	41711,02	1783,66	17317	741	615	14679	34556	
				т		38446,92	406,75	15962	169		2560		
48	48	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		3,15	25985,67	4069,75	81855	12820	59661	13108	102560	
				м3		2975,78	1597,06	9374	5031		7597		
49	49	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,99436	41711,02	1783,66	41476	1773	1472	35157	82764	
				т		38446,92	406,75	38230	404		6131		
50	50	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		5,2	25985,67	4069,75	135125	21163	98489	21639	169305	
				м3		2975,78	1597,06	15474	8305		12541		
51	51	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,60119	41711,02	1783,66	25076	1073	890	21256	50039	
				т		38446,92	406,75	23114	245		3707		
52	52	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		7,74	25985,67	4069,75	201129	31500	146597	32208	252004	
				м3		2975,78	1597,06	23033	12361		18667		
53	53	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,27664	41711,02	1783,66	94961	4061	3370	80495	189492	
				т		38446,92	406,75	87530	926		14036		
54	54	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		28,35	25985,67	4069,75	736694	115378	536953	117972	923039	

55	55	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	м3	0,40849	2975,78	1597,06	84363	45277		68373		
				т		41711,02	1783,66	17039	728	605	14443	34001	
						38446,92	406,75	15705	166		2519		
56	56	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	25985,67	4069,75	62885	9849	45835	10070	78791	
						2975,78	1597,06	7201	3865		5836		
57	57	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,63584	41711,02	1783,66	26522	1134	941	22481	52923	
						38446,92	406,75	24446	259		3920		
58	58	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119323	26216	205120	
						2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
59	59	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33897	41711,02	1783,66	14139	605	502	11985	28214	
						38446,92	406,75	13032	138		2090		
60	60	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	25985,67	4069,75	81855	12820	59661	13108	102560	
						2975,78	1597,06	9374	5031		7597		
61	61	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,81176	41711,02	1783,66	33859	1448	1202	28701	67565	
						38446,92	406,75	31210	330		5005		
62	62	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	25985,67	4069,75	135125	21163	98489	21639	169305	
						2975,78	1597,06	15474	8305		12541		
63	63	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,58946	41711,02	1783,66	24587	1052	873	20841	49062	
						38446,92	406,75	22663	240		3634		
64	64	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119323	26216	205120	
						2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
65	65	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,49346	41711,02	1783,66	20583	880	731	17447	41072	
						38446,92	406,75	18972	201		3042		
66	66	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	25985,67	4069,75	163710	25639	119323	26216	205120	
						2975,78	1597,06	18747	10061		15194		
			Итого по разделу: 2. Стены									15898783	
			Раздел: 3. Перекрытия										
67	67	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1198,84	3062,93	64,08	3671963	76821	1492148	1930404	6050556	
						1754,19	15,29	2102993	18330		448189		
68	68	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1198,84	1062,47	32,31	1273732	38735	0	1132368	2598588	
						1030,16	7,81	1234997	9363		192488		
69	69	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	20,71542	33325,82	1220,94	690358	25293	160593	464592	1247346	
						24352,56	292,86	504474	6067		92396		
70	70	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	241,7	24974,45	3341,16	6036325	807559	4595834	865258	7453710	
						2618,67	1315,27	632933	317901		552127		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									17350200	
			Раздел: 4. Лестницы										
71	71	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	8,01	12479,79	171,27	99963	1372	52121	42572	153938	
						5801,5	39,05	46470	313		11403		
72	72	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	8,01	3174,24	158,88	25426	1273	0	22259	51500	
						3015,36	38,4	24153	308		3815		
73	73	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	7	38088,1	8503,03	266617	59522	135597	78029	372218	
						10214,11	2035,38	71499	14248		27572		

74	74	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/	м3 бетона	1,01	45993,94	8503,03	46454	8588	27550	11259	62330	
			Итого по разделу: 4. Лестницы			10214,11	2035,38	10316	2056		4617		
												639986	
			ИТОГО:					32982844	6965181	14691197	12012489	48 594 960	
			В том числе :					11326463	1874079		3599627		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		728 924					
			Итого с временными									49 323 884	
			Зимние удорожания			1,35 %		665 872					
			Итого с зимними удорожаниями									49 989 757	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		999 795					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50 989 552	
			НДС			12 %		6 118 746					
			Итого с НДС									57 108 298	
			Итого со скидкой 10 %									51 397 468	
			в том числе НДС, 12%									*5 506 872*	

Заказчик:
И.о. руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Д.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 23

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-11 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	813	2189,72	974,1	1780242	791943	493288	621028	2593372	
						608,87	230,55	495011	187437		192102		
2	2	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	813	520,08	370,26	422825	301021	0	177041	647855	
						149,82	89,48	121804	72747		47989		
3	3	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,69855	50229,48	2950,66	185776	10913	8408	153610	366537	
						45005,54	634,53	166455	2347		27151		
4	4	E11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /B25/	м3	30,15	26632,06	3806,56	802957	114767	571664	130987	1008659	
						3864,85	909,33	116525	27416		74715		
5	5	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,7218	50229,48	2950,66	36256	2130	1641	29978	71533	
						45005,54	634,53	32485	458		5299		
6	6	E11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /B25/	м3	4,02	26632,06	3806,56	107061	15303	76222	17465	134488	
						3864,85	909,33	15537	3656		9962		
7	7	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,19084	50229,48	2950,66	9586	563	434	7926	18913	
						45005,54	634,53	8589	121		1401		
8	8	E11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /B25/	м3	1,34	26632,06	3806,56	35687	5101	25407	5822	44830	
						3864,85	909,33	5179	1219		3321		
9	9	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		1,12617	50229,48	2950,66	56567	3323	2560	46773	111607	

				т		45005,54	634,53	50684	715		8267		
10	10	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,35	25801,61	3806,56	112237	16559	82496	15596	138060	
						3030,51	909,33	13183	3956		10227		
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,44288	50229,48	2950,66	72475	4258	3280	59926	142993	
						45005,54	634,53	64938	916		10592		
12	12	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,02	26632,06	3806,56	107061	15303	76222	17465	134488	
						3864,85	909,33	15537	3656		9962		
13	13	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	332	5362,87	2252,07	1780473	747687	350622	785192	2770918	
						2054,71	544,23	682164	180684		205253		
14	14	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	332	2759,36	1696,46	916108	563225	0	444993	1469989	
						1062,9	410	352883	136120		108888		
15	15	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,350305	33017,72	6205,48	11566	2174	3010	6254	19246	
						18218,34	1399,22	6382	490		1426		
16	16	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62751	
						3048,62	1241,08	6097	2482		4648		
17	17	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,02431	33017,72	6205,48	803	151	209	434	1336	
						18218,34	1399,22	443	34		99		
18	18	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,12	25148,13	3151,17	3018	378	2274	468	3765	
						3048,62	1241,08	366	149		279		
19	19	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,90973	33017,72	6205,48	30037	5645	7818	16240	49979	
						18218,34	1399,22	16574	1273		3702		
20	20	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4	25148,13	3151,17	100593	12604	75793	15615	125505	
						3048,62	1241,08	12194	4964		9297		
21	21	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,42392	33017,72	6205,48	13997	2630	3643	7568	23290	
						18218,34	1399,22	7723	593		1725		
22	22	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62751	
						3048,62	1241,08	6097	2482		4648		
23	23	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,26229	33017,72	6205,48	8660	1628	2254	4682	14409	
						18218,34	1399,22	4778	367		1067		
24	24	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,15	25148,13	3151,17	28920	3624	21791	4489	36082	
						3048,62	1241,08	3506	1427		2673		

25	25	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,357485	33017,72	6205,48	11803	2218	3072	6382	19640	
						18218,34	1399,22	6513	500		1455		
26	26	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,75	25148,13	3151,17	44009	5515	33160	6831	54907	
						3048,62	1241,08	5335	2172		4067		
27	27	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,396345	33017,72	6205,48	13086	2460	3406	7076	21775	
						18218,34	1399,22	7221	555		1613		
28	28	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62751	
						3048,62	1241,08	6097	2482		4648		
29	29	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,059695	33017,72	6205,48	1971	371	513	1066	3280	
						18218,34	1399,22	1088	84		243		
30	30	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,3	25148,13	3151,17	7544	945	5685	1171	9412	
						3048,62	1241,08	915	372		697		
31	31	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,069155	33017,72	6205,48	2283	429	594	1235	3799	
						18218,34	1399,22	1260	97		281		
32	32	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,3	25148,13	3151,17	7544	945	5685	1171	9412	
						3048,62	1241,08	915	372		697		
33	33	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,53896	33017,72	6205,48	17795	3344	4632	9622	29610	
						18218,34	1399,22	9819	754		2193		
34	34	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3	25148,13	3151,17	75444	9453	56845	11711	94127	
						3048,62	1241,08	9146	3723		6972		
35	35	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1961	33017,72	6205,48	6475	1217	1685	3501	10774	
						18218,34	1399,22	3573	274		798		
36	36	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,85	25148,13	3151,17	21376	2679	16106	3318	26670	
						3048,62	1241,08	2591	1055		1976		
37	37	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,213695	33017,72	6205,48	7056	1326	1836	3815	11741	
						18218,34	1399,22	3893	299		870		
38	38	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,9	25148,13	3151,17	22633	2836	17054	3513	28238	
						3048,62	1241,08	2744	1117		2092		
39	39	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,440955	33017,72	6205,48	14559	2736	3790	7872	24225	
						18218,34	1399,22	8033	617		1794		
40	40	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,5	25148,13	3151,17	62870	7878	47371	9759	78439	
						3048,62	1241,08	7622	3103		5810		

41	41	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48486	33017,72	6205,48	16009	3008	4167	8656	26638	
						18218,34	1399,22	8833	678		1973		
42	42	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,55	25148,13	3151,17	64128	8036	48318	9954	80009	
						3048,62	1241,08	7774	3165		5927		
43	43	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8583	33017,72	6205,48	28339	5326	7376	15322	47154	
						18218,34	1399,22	15637	1201		3493		
44	44	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	25148,13	3151,17	105622	13235	79583	16395	131778	
						3048,62	1241,08	12804	5213		9761		
45	45	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,45879	33017,72	6205,48	15148	2847	3943	8190	25205	
						18218,34	1399,22	8358	642		1867		
46	46	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,3	25148,13	3151,17	57841	7247	43581	8978	72165	
						3048,62	1241,08	7012	2854		5346		
47	47	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,87954	33017,72	6205,48	29040	5458	7559	15702	48321	
						18218,34	1399,22	16024	1231		3579		
48	48	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,8	25148,13	3151,17	95563	11974	72004	14834	119229	
						3048,62	1241,08	11585	4716		8832		
49	49	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,117695	33017,72	6205,48	3886	731	1011	2101	6466	
						18218,34	1399,22	2144	165		479		
50	50	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,5	25148,13	3151,17	12574	1576	9474	1952	15688	
						3048,62	1241,08	1524	621		1162		
51	51	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,103345	33017,72	6205,48	3412	642	888	1845	5678	
						18218,34	1399,22	1883	145		421		
52	52	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,5	25148,13	3151,17	12574	1576	9474	1952	15688	
						3048,62	1241,08	1524	621		1162		
			Итого по разделу: 1. Каркас									11136175	
			Раздел: 2. Стены										
53	53	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	205	4886,33	1903,5	1001698	390218	272796	393856	1507198	
						1652,12	459,14	338685	94124		111644		
54	54	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	205	2618,92	1363,27	536879	279470	0	295704	899190	
						1255,65	329,47	257408	67541		66607		
55	55	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,54779	41711,02	1783,66	22849	977	811	19368	45594	
						38446,92	406,75	21061	223		3377		
56	56	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		5,6	25985,67	4069,75	145520	22791	106065	23303	182329	

73	73	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные /пенобетон/ объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,085	35514,22	1084,86	3019	93	2479	442	3738	
						5267,78	442,49	448	38		277		
74	74	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0329	905367,83	7846,05	29787	258	27066	2971	35379	
						74853,1	1675,81	2463	55		2621		
75	75	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	1,2831	212,1	1,94	272	2	244	18	313	
						20,18	0,33	26	0		23		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									11410119	
			ИТОГО:					17754624	4161172	7388709	6660822	26 368 683	
								6204751	1114100		1953237		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		395 530					
			Итого с временными									26 764 213	
			Зимние удорожания			1,35 %		361 317					
			Итого с зимними удорожаниями									27 125 530	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		542 511					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 668 041	
			НДС			12 %		3 320 165					
			Итого с НДС									30 988 206	
			Итого со скидкой 10 %									27 889 385	
			в том числе НДС, 12%									*2 988 148*	

Заказчик:
И.о. руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Э.
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 24

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-13 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	**Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	202,3	2189,72	974,1	442980	197060	122746	154531	645312	
						608,87	230,55	123174	46640		47801		
2	2	**Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	202,3	520,08	370,26	105212	74904	0	44053	161206	
						149,82	89,48	30309	18102		11941		
3	3	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,50188	50229,48	2950,66	25209	1480	1141	20844	49737	
						45005,54	634,53	22587	318		3684		
4	4	**Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	2,68	26632,06	3806,56	71374	10202	50815	11643	89658	
						3864,85	909,33	10358	2437		6641		
5	5	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,44726	50229,48	2950,66	22466	1320	1017	18576	44325	
						45005,54	634,53	20129	284		3283		
6	6	**Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	2,3	26632,06	3806,56	61254	8755	43609	9992	76946	
						3864,85	909,33	8889	2091		5700		
7	7	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	3,03888	50229,48	2950,66	152641	8966	6908	126212	301161	
						45005,54	634,53	136766	1928		22308		
8	8	**Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	13,8	26632,06	3806,56	367522	52531	261657	59954	461674	
						3864,85	909,33	53335	12549		34198		
9	9	**Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,57716	50229,48	2950,66	28990	1703	1312	23971	57198	
						45005,54	634,53	25975	366		4237		

10	10	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,3	26632,06	3806,56	61254	8755	43609	9992	76946	
						3864,85	909,33	8889	2091		5700		
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,50648	50229,48	2950,66	25440	1494	1151	21035	50193	
						45005,54	634,53	22794	321		3718		
12	12	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,3	26632,06	3806,56	61254	8755	43609	9992	76946	
						3864,85	909,33	8889	2091		5700		
13	13	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	217,56	5362,87	2252,07	1166746	489961	229763	514537	1815786	
						2054,71	544,23	447023	118403		134503		
14	14	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	217,56	2759,36	1696,46	600326	369082	0	291604	963284	
						1062,9	410	231245	89200		71354		
15	15	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5976	33017,72	6205,48	19731	3708	5136	10668	32831	
						18218,34	1399,22	10887	836		2432		
16	16	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62751	
						3048,62	1241,08	6097	2482		4648		
17	17	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,28048	33017,72	6205,48	9261	1740	2410	5007	15409	
						18218,34	1399,22	5110	392		1141		
18	18	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,82	25148,13	3151,17	20621	2584	15538	3201	25728	
						3048,62	1241,08	2500	1018		1906		
19	19	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,23816	33017,72	6205,48	7864	1478	2047	4252	13085	
						18218,34	1399,22	4339	333		969		
20	20	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	25148,13	3151,17	15089	1891	11369	2342	18825	
						3048,62	1241,08	1829	745		1394		
21	21	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,20824	33017,72	6205,48	6876	1292	1790	3717	11440	
						18218,34	1399,22	3794	291		847		
22	22	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2	25148,13	3151,17	50296	6302	37897	7807	62751	
						3048,62	1241,08	6097	2482		4648		

23	23	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,0882	33017,72	6205,48	2912	547	758	1575	4846	
						18218,34	1399,22	1607	123		359		
24	24	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,23	25148,13	3151,17	5784	724	4358	898	7217	
						3048,62	1241,08	701	285		535		
25	25	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,78772	33017,72	6205,48	26009	4888	6770	14062	43277	
						18218,34	1399,22	14351	1102		3206		
26	26	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,8	25148,13	3151,17	171007	21428	128849	26545	213356	
						3048,62	1241,08	20731	8439		15804		
27	27	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,45682	33017,72	6205,48	15083	2835	3926	8155	25097	
						18218,34	1399,22	8323	639		1859		
28	28	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,6	25148,13	3151,17	40237	5042	30317	6246	50202	
						3048,62	1241,08	4878	1986		3719		
29	29	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,77873	33017,72	6205,48	25712	4833	6692	13902	42783	
						18218,34	1399,22	14187	1090		3169		
30	30	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,3	25148,13	3151,17	183581	23004	138323	28496	229043	
						3048,62	1241,08	22255	9060		16966		
31	31	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,69426	33017,72	6205,48	22923	4308	5966	12394	38142	
						18218,34	1399,22	12648	971		2825		
32	32	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08208	933804,75	1500,75	76647	124	69406	6528	89829	
						86710	690,27	7117	57		6654		
33	33	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,6	25148,13	3151,17	165978	20798	125059	25764	207081	
						3048,62	1241,08	20121	8191		15339		
34	34	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,99784	33017,72	6205,48	32946	6192	8575	17813	54820	
						18218,34	1399,22	18179	1396		4061		
35	35	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	13	25148,13	3151,17	326926	40965	246328	50747	407887	
						3048,62	1241,08	39632	16134		30214		

			Итого по разделу: 1. Каркас										6526772
			Раздел: 2. Стены										
36	36	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	44,8	4886,33	1903,5	218908	85276	59616	86072	329378
						1652,12	459,14	74015	20569		24398	
37	37	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	44,8	2618,92	1363,27	117328	61074	0	64622	196506
						1255,65	329,47	56253	14760		14556	
38	38	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,54014	41711,02	1783,66	22530	964	800	19098	44958
						38446,92	406,75	20767	220		3330	
39	39	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	25985,67	4069,75	145520	22791	106065	23303	182329
						2975,78	1597,06	16664	8944		13506	
40	40	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,41462	41711,02	1783,66	17294	740	614	14660	34510
						38446,92	406,75	15941	169		2556	
41	41	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	25985,67	4069,75	145520	22791	106065	23303	182329
						2975,78	1597,06	16664	8944		13506	
			Итого по разделу: 2. Стены									970010
			Раздел: 3. Перекрытия									
42	42	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	163,4	3062,93	64,08	500483	10470	203377	263111	824682
						1754,19	15,29	286635	2498		61088	
43	43	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	163,4	1062,47	32,31	173608	5279	0	154340	354184
						1030,16	7,81	168328	1276		26236	
44	44	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,6133	33325,82	1220,94	87090	3190	20259	58609	157355
						24352,56	292,86	63641	765		11656	
45	45	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0184634	412314,13	1539,7	7613	29	4327	2973	11433
						176410	516,32	3257	10		847	
46	46	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	32,7	24974,45	3341,16	816665	109256	621778	117062	1008425
						2618,67	1315,27	85631	43009		74698	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									2356079
			ИТОГО:					6721006	1717813	2819649	2402015	9 852 861
								2183541	456037		729840	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		147 793				

			Итого с временными									**10 000 654**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**135 009**				
			Итого с зимними удорожаниями									**10 135 663**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**202 713**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 338 376**
			НДС			**12 %**		**1 240 605**				
			Итого с НДС									**11 578 981**
			Итого со скидкой 10 %									**10 421 083**
			в том числе НДС, 12%									*1 116 545*

Заказчик:
И.о. руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Усманбаев Е.Д.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 25

за август 2022 (месяц, год) на 04-03-01 общестроительные работы - АС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	373,6368	303,79	292,17	113507	109165	0	21137	145416	
						11,62	66,95	4342	25015		10772		
2	2	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м3 грунта	28,1232	53,6	53,6	1507	1508	0	453	2117	
						0	22,36	0	629		157		
3	3	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка)	м3 грунта	28,1232	303,79	292,17	8544	8217	0	1591	10946	
						11,62	66,95	327	1883		811		
4	4	C3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)	т·км	462,0888	152		70237				75856	
											5619		
5	5	C3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(лишний грунт)	т·км	9060,5952	24		217454				234850	
											17396		
6	6	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	401,76	22,86	19,08	9184	7666	0	3558	13761	
						3,78	8,52	1519	3423		1019		
7	7	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	137,28	528,59	526,63	72565	72296	15	17635	97416	
						1,85	176,57	254	24240		7216		
8	8	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)	м3 грунта	147,96	303,79	292,17	44949	43230	0	8370	57585	
						11,62	66,95	1719	9906		4266		
9	9	C3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(для обратной засыпки)	т·км	239,6952	152		36434				39349	
											2915		
10	10	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	125,766	37,57	37,57	4725	4725	0	1419	6636	
						0	15,67	0	1971		492		

11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		125,766	186,35	83,32	23436	10478	0	13197	39564	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	12958	5371		2931		
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		22,194	962	0	21351	0	0	15372	39661	
				м3 грунта		962	0	21351	0		2938		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									763157	
			Раздел: 2. Строительные работы										
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10, F75, W4/ (л.2)		6,48	20762,9	1168,03	134544	7568	117002	10815	156988	
				м3		1539	294,98	9973	1911		11629		
14	14	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/		47	46959,99	5947,17	2207120	279517	1003030	944638	3403899	
				м3		19671,75	2414,71	924572	113491		252141		
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04035	349485		14102		14102		15230	
				т							1128		
16	16	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,7112	349459		597994		597994		645834	
				т							47840		
17	17	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Тр1/		0,03086	947156,25	19952,25	29229	616	26480	2176	33917	
				т		69147,5	8346,01	2134	258		2512		
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,4	937,3	20,49	46303	1013	28513	15752	67019	
				м2 поверхности		339,62	3,25	16777	161		4964		
19	19	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение (л.2 прим.8)		4,2	180,8	4,17	759	17	69	638	1509	
				м2 покрытия		160,2	1,52	673	6		112		
20	20	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,03726	1143104,75	1500,75	42592	56	31507	10060	56864	
				т		296010	690,27	11029	26		4212		
21	21	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,64444	933804,75	1500,75	601781	967	544935	51255	705279	
				т		86710	690,27	55879	445		52243		
22	22	Ц13-080303-2517 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка		614,4	2243,86	2,55	1378628	1567	441944	673284	2216065	
				кг		1522	0	935117	0		164153		
23	23	С1241-207-0405	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014		192	6744		1294848		1294848		1398436	
				м							103588		
24	24	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Тр3/		0,04848	947156,25	19952,25	45918	968	41599	3419	53284	
				т		69147,5	8346,01	3352	405		3947		
25	25	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,09082	963447,34	10342,8	87500	939	81021	5494	100434	
				т металлических изделий		60996,6	4051,23	5540	368		7440		
26	26	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,03632	86810,52	28459,43	3153	1034	466	1397	4914	
				т конструкций		45517,5	10238,57	1653	372		364		
27	27	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03632	887579		32237		32237		34816	Казахстан
				т							2579		
28	28	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,68706	101,12	2,72	373	10	162	139	553	
				м2		54,49	0,33	201	1		41		
29	29	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,68706	169,68	3,87	626	14	377	164	853	
				м2		63,68	0,65	235	2		63		
30	30	Е11-061401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием (л.6 фрагмент 1)		2,2	6347,56	1093,26	13965	2405	7328	4607	20058	
				м3 загрузки		1923,18	378,07	4231	832		1486		

		Итого по разделу: 2. Строительные работы									**8915952**
		ИТОГО:				**7155565**	**553976**	**4263629**	**1806570**	**9 679 109**	
		В том числе :				**2013836**	**190716**		**716974**		
		Стоимость оборудования, всего						**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными		**1,5 %**		**145 187**					**9 824 296**
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**		**132 628**					**9 956 924**
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**		**199 138**					**10 156 062**
		НДС									
		Итого с НДС		**12 %**		**1 218 727**					**11 374 790**
		Итого со скидкой 10 %									**10 237 311**
		в том числе НДС, 12%									*1 096 855*

Заказчик:
И.о. руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Усманбаев Е.Ә.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ № 26

за август 2022 (месяц, год) на 04-03-02 силовое электрооборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование. Монтаж										
1	1	Ц13-080101-2503 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	2064366,16 1482197	437334,66 177056,64	2064366 1482197	437335 177057	144834	1194663 260722	3519751	
2	2	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	4968,36 3380	1490 634,51	9937 6760	2980 1269	197	5781 1257	16975	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование. Монтаж									3536726	
			Раздел: 2. Оборудование										
3	3	Ц13-080304-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка**	м ширины по фронту	1,6	21030,15 10140	9628,9 3951	33648 16224	15407 6322	2018	16233 3990	53871	
4	4	С1243-602-0109	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2**	км	0,01	1220367		12204		12204		13180	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Оборудование								976		
												67051	
			ИТОГО:					2120155	455722	159253	1216677	3 603 777	
			В том числе :					1505181	184648		266945		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		54 057					
			Итого с временными									3 657 834	
			Зимние удорожания			1,35 %		49 381					
			Итого с зимними удорожаниями									3 707 215	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74 144					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 781 359	

			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**	**453 763**					
											4 235 122	
			Итого со скидкой 10 %									
			в том числе НДС, 12%								**3 811 610**	
											408 387	

Заказчик:
И.о. руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Усманбаев Е.Э.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)