Руководитель
КГКП «Ясли-сад №16
«Дюймовочка» отдела
образования города Атырау
Управления образования
Атырауской области»
_____ Айтжанова К.Б.

Дефектная ведомость

По обекту: «Работы по техническому обследованию кровли здания по адресу: Атырауская область, г. Атырау, проспект Азаттык 94Б.»

№	Наименование работ	Ед.Изм	Количество
	Наружные работы		
1	Демонтаж дерявенных конструкций	М3	47,6
2	Моньаж деревянных конструкций	М3	82
3	Замена утеплителя	М3	1050
4	Димонтаж профлиста и шифера	М2	930,4
5	Монтаж профлиста	М2	1136
6	Пожарная лестница с грунтовкой 2 раза	т	0,07
7	Ограждение кровли из пластины и арматуры	т	0,385
8	Гидроизоляция	М2	1278,4

Составил: Директора: ТОО«Zigmund» **Каиргалиев А.А.**

РАСЧЁТ ДВУСКАТНОЙ КРЫШИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

РАЗМЕРЫ ДОМА

Длина 8440.0

Ширина 1250.0

Высота 300.0

Свес 40.0

РАЗМЕРЫ СТРОПИЛ

Ширина 15.0

Толщина 5.0

Расстояние между стропилами 60.0

РАЗМЕРЫ ОБРЕШЁТКИ

Ширина 10.0

Толщина 3.0

Расстояние между досками 25.0

РАЗМЕРЫ ЛИСТА ПОКРЫТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

КРЫША

Длина ската 4270.8

Ширина ската 1330.0

Угол наклона 4.1

Площадь 2х скатов 1136.0

СТРОПИЛА

Длина 4270.8

Количество 40.5

Объём 13.0

ОБРЕШЁТКА

Длина одного ряда 1330.0

Кол-во рядов 2х скатов 246.0

Количество досок 6 м 545.4

Объём 63.0

Длина 100.0

Ширина 118.0

Нахлёст сверху 15.0

Нахлёст сбоку 8.0

МАУЭРЛАТ

Ширина 15.0

Толщина 5.0

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Длина 5000.0

Ширина 150.0

Нахлёст 10.0

КОНТРОБРЕШЕТКА

Ширина 5.0

Толщина 5.0

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ. (С УЧЁТОМ НАХЛЁСТА)

Количество 1034.4

Площадь 1220.6

МАУЭРЛАТ

Общая длина 19320.0

Количество досок 6 м 32.2

Объём 1.4

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. (С УЧЁТОМ НАХЛЁСТА)

Площадь 1278.4

Количество рулонов 17.0

КОНТРОБРЕШЕТКА

Длина одного бруска 4270.8

Общая длина 172803.1

Объём 4.6