Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразҚұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №17

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	374 155 621,84	36 473 954							4 376 874	40 850 828,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____ **Оспанов Р.К**

М.П.

Эксперт технического надзора _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ **Орумбаев Е.К**

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ №17 от 18.09.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-2. Отопление										
			Индивидуальный тепловой пункт										
1	2	513-201-0338 РСНБ РК 2015	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт**	комплект	1	12422361		12422361				12422361	
										12422361			
			Отпускная цена			12422361		12422361					
			Сметная стоимость оборудования					*12422361*					
			Итого по разделу:									12422361	
			Локальная смета № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения и освещения										
			Раздел: 1. Наружное освещение										
2	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	108	227,42	227,42	24561	24561	0	3071	29843	
						0	39,49	0	4265		2211		
3	2	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	108	19,41	19,41	2096	2096	0	652	2968	
						0	8,38	0	905		220		
4	24	С1243-113-1103	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1**	км	0,37	501363		185504		185504		200344	Казахстан
											14840		
5	25	С1243-113-0903	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1**	км	0,068	433749		29495		29495		31855	Казахстан
											2360		
6	26	С1243-113-0603	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1**	км	0,294	381746		112233		112233		121212	Казахстан
											8979		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	27	С1243-110-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,026	209667		5451		5451		5887	Казахстан
											436		
8	28	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,28	73647		20621		20621		22271	Казахстан
											1650		
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение									414380	
			Раздел: 2. Электроснабжение										
9	37	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	119,52	227,42	227,42	27181	27181	0	3398	33025	
						0	39,49	0	4720		2446		
10	38	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,62	19,41	19,41	2322	2321	0	722	3287	
						0	8,38	0	1002		243		
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение									36312	
			Раздел: 3. Электроснабжение Том 6 Альбом 1										
11	52	С1243-116-0825	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185 (мк)-1	км	0,61608	37601880		23165766		23165766		25019027	Казахстан
											1853261		
12	53	С1243-113-0923	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1	км	0,16116	5176070		834175		834175		900909	Казахстан
											66734		
13	54	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,07548	737632		55676		55676		60130	Казахстан
											4454		
14	55	С1243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,04692	317838		14913		14913		16106	Казахстан
											1193		
15	56	С1243-110-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1	км	0,00204	415345		847		847		915	Казахстан
											68		
			Итого по разделу: 3. Электроснабжение Том 6 Альбом 1									25997087	
			ИТОГО:					36903202	56159	24424681	7843	38870140	
								0	10892	12422361	1959095		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							12422361			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0	26447779		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		396717					
			Итого с временными									39266857	
			Зимние удорожания			2,64 %		708695					
			Итого с зимними удорожаниями									39975551	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		551064					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40526615	
			С учетом скидки к=0,9									36473954	
			НДС			12 %		4376874					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**40850828**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тараз Құрылыс Институт"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Сарыбаев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель руководителя Оспанов Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы Жолдаспаев С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Саменов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Шилохвостов Д.С.