Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
твления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО “Гранд Тауэр Сервис”
Договор: № 49 от 02 февраля 2023 года.
Наименование стройки: Электроснабжение и освещение улиц н.п.Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№ 49	2023-02-02							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затрат			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 517 930,59**	**4 033 866,60**							**484 063,99**	**4 517 930,59**

М.П. Заказчик:

Руководитель ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.

М.П. Подрядчик:

Руководитель ТОО “Гранд Тауэр Сервис”

Ержанулы Е.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис" **Форма 2**
Подрядчик: ТОО “Гранд Тауэр Сервис”
Договор: № 49 от 02 февраля 2023 года.
Наименование стройки: Электроснабжение и освещение улиц н.п.Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ											
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	52461,75	21921,94	26231	10961	855	14931	44454
					28829,30	8497,09	14415	4249		3293	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,5	951092,00	--	475546	--	475546	--	513590
					--	--	--	--		38044	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,86	134842,20	42546,57	250806	79137	58303	111874	391694
					60949,63	14234,36	113366	26476		29014	
4	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,28	226034,00	--	63290	--	63290	--	68353
					--	--	--	--		5063	
5	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,78	450441,00	--	351344	--	351344	--	379452
					--	--	--	--		28108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,2	1793602,00	--	358720	--	358720	--	387418
					--	--	--	--		28698	
7	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,6	1291369,00	--	774821	--	774821	--	836807
					--	--	--	--		61986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2300758	90098	2082879	126805	2621768
							127781	30725	--	194206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2300758				
	Материалы		Тенге				59159				
	Всего заработная плата		Тенге					158506			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2023721				
		Накладные расходы	Тенге				126805				
		Сметная прибыль	Тенге				194206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2621769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					158506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2621769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					158506			
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									
8	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	16	12610,84	4274,37	201773	68390	54883	79296	303555
					4906,23	1977,11	78500	31634		22486	
9	247-103-1305 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 56/8000 Д 5К	шт.	16	69315,00	--	1109040	--	1109040	--	1197763
					--	--	--	--		88723	
10	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	35813,29	8850,58	71627	17702	5089	40418	121008
					24418,16	3649,79	48836	7300		8964	
11	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004 (ЯУО9602-3474)	шт.	2	118989,00	--	237978	--		--	237978
					--	--	--	--	237978	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1620418	86092	1169012	119714	1860304
							127336	38934	237978	120173	
	Стоимость оборудования		Тенге				237978				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				237978				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				273400				
	Материалы		Тенге				59973				
	Всего заработная плата		Тенге					166270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				119714				
		Сметная прибыль	Тенге				31450				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				424564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					166270			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1109040				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1109040				
		Сметная прибыль	Тенге				88723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1197763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1860305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					166270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4482074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				255117				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3251893		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						237978		
		- Накладные расходы	Тенге							246519	
		- Сметная прибыль	Тенге							314379	
		НДС 12%									537 849
		Всего к оплате									5 019 923
		итог с понижающим коэф к=0,90									4 517 930,59

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

М.П. Подрядчик:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Директор _____ **Ержанов С.**