Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
ществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО “Гранд Тауэр Сервис”
Договор: № 75 от 18 май 2023 года.
Электроснабжение и освещение улиц н. п. Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№ 75	2023-05-18							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 943 468,88**	**4 413 811,50**							**529 657,38**	**4 943 468,88**

М.П. Заказчик:
Руководитель ТОО "УниверсалСтройСервис"
_____ **Момбеков Ж.**

М.П. Подрядчик:
Руководитель ТОО "Гранд Тауэр Сервис"
_____ **Ержанулы Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Гранд Тауэр Сервис"
Договор: № 75 от 18 май 2023 года.
Электроснабжение и освещение улиц н. п. Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.(Альбом 1. Электроснабжение 10 кВ)										
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	Ц13-080401-0413 1308-0401-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель силовой, масса 1 м до 6 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля		20	1519,32	35,06	30386	701	4140	18591	52895
		НР - 72%; СП - 8%				1277,26	13,79	25545	276		3918	
2	С1243-101-0306 243-101-0306 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10**	км		0,02	3795212,00	--	75904	--	75904	--	81976
		СП - 8%				--	--	--	--		6072	
3	С1243-903-0822 243-903-0822 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ**	шт.		2	55676,00	--	111352	--	111352	--	120260
		СП - 8%				--	--	--	--		8908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					217642	701	191396	18591	255131
								25545	276	--	18898	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					30386				
	Материалы		Тенге					4140				
	Всего заработная плата		Тенге						25821			
		Накладные расходы	Тенге					18591				
		Сметная прибыль	Тенге					3918				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					52895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						25821			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					187256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					187256				
		Сметная прибыль	Тенге					14980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					202236				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					255131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						25821			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Альбом 2. Электроснабжение 0,4кВ									
		Кабельно проводниковая продукция									
4	С1243-113-0921 243-113-0921 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1**	км	0,121	4910255,00	--	594141	--	594141	--	641672
		СП - 8%			--	--	--	--		47531	
5	С1243-113-0920 243-113-0920 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1**	км	0,05	4090180,00	--	204509	--	204509	--	220870
		СП - 8%			--	--	--	--		16361	
		Ответвление к вводам здания									
6	С1247-301-0120 247-301-0120 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	116	26551,00	--	3079916	--	3079916	--	3326309
		СП - 8%			--	--	--	--		246393	
7	С1252-207-3954 252-207-3954 РСНБ РК 2022	**Корпус для предохранителя**	шт.	112	3233,00	--	362096	--	362096	--	391064
		СП - 8%			--	--	--	--		28968	
8	С1261-401-0422 261-401-0422 РСНБ РК 2022	**Скобы предохранительные**	шт.	112	572,00	--	64064	--	64064	--	69189
		СП - 8%			--	--	--	--		5125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4304726	--	4304726	--	4649104
							--	--	--	344378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4304726				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4304726				
		Сметная прибыль	Тенге				344378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4649104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4649104				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4904235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					276			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4496122		
		- Накладные расходы	Тенге							18591	
		- Сметная прибыль	Тенге							363276	
		НДС 12%									588 508
		Всего к оплате									5 492 743
		итог с понижающим коэф k=0,90									4 943 468,88

М.П. Заказчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

М.П. Подрядчик:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Директор _____ **Ержанулы Е.**