Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
ествления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО “Гранд Тауэр Сервис”
Договор: № 39 от 17 май 2023 года.
Наименование стройки: Электроснабжение и освещение улиц н. п. Амангельди Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№ 39	2023-05-17							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (тыс.тенге)	Всего к оплате (тыс. тенге)
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тыс.тенге)	В отчетном месяце без НДС (тыс.тенге)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2022 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затрать			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 347 893,60**	**4 774 905,00**							**572 988,60**	**5 347 893,60**

М.П. Заказчик:

Руководитель ТОО "УниверсалСтройСервис"

_____ **Момбеков Ж.**

М.П. Подрядчик:

Руководитель ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

_____ **Ержанулы Е.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Форма 2

Подрядчик: ТОО “Гранд Тауэр Сервис”

Договор: № 39 от 17 май 2023 года.

Наименование стройки: Электроснабжение и освещение улиц н. п. Амангельди Сырдарьинского района Кызылординской области

А К Т
приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 1-го квартала 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружное электроосвещение на метал. опоре										
		Опоры										
1	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		11	12185,66	6430,90	134042	70740	--	74571	225302
		НР - 80%; СП - 8%				5754,76	2719,25	63302	29912		16689	
2	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия		3,96	5911,30	459,05	23409	1818	18591	3345	28894
		НР - 94%; СП - 8%				757,66	140,92	3000	558		2140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3		3,74	34658,00	--	129621	--	129621	--	139991
		СП - 8%				--	--	--	--		10370	
4	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м		3,3	331,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11	409726,00	--	45070	--	45070	--	48676
		СП - 8%				--	--	--	--		3606	
6	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,044264	802436,86	3266,34	35519	145	13670	19807	59752
		НР - 91%; СП - 8%				490340,52	1391,73	21704	62		4426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		35,2	1184,12	27,97	41681	985	26632	13205	59276
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	14064	135		4391	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		11	94487,00	--	1039357	--	1039357	--	1122506
		СП - 8%				--	--	--	--		83149	
9	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		11	11173,00	--	122903	--	122903	--	132735
		СП - 8%				--	--	--	--		9832	
10	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		11	6449,95	1195,57	70949	13151	25599	30383	109438
		НР - 72%; СП - 8%				2927,19	909,03	32199	9999		8107	
11	С1247-104-0104 247-104-0104 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.		11	62701,00	--	689711	--	689711	--	744888
		СП - 8%				--	--	--	--		55177	
12	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		100	458,73	191,21	45873	19121	6090	19802	70929
		НР - 72%; СП - 8%				206,62	68,41	20662	6841		5254	
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		200	426,22	181,09	85244	36218	11460	36400	131376
		НР - 72%; СП - 8%				187,83	64,95	37566	12990		9732	
14	С1243-113-0806 243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км		0,3	1356341,00	--	406902	--	406902	--	439454
		СП - 8%				--	--	--	--		32552	
15	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км		0,48	952755,00	--	457322	--	457322	--	493908
		СП - 8%				--	--	--	--		36586	
16	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км		0,24	545249,00	--	130860	--	130860	--	141329
		СП - 8%				--	--	--	--		10469	
17	С1243-113-0501 243-113-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,03	371640,00	--	11149	--	11149	--	12041
		СП - 8%				--	--	--	--		892	
18	С1243-110-0301 243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км		1,2	77264,00	--	92717	--	92717	--	100134
		СП - 8%				--	--	--	--		7417	
19	Ц13-200103-0224 1320-0103-0224 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта кабельная универсальная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением. Монтаж оборудования	шт.		12	20479,17	--	245750	--	9635	144030	420962

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				19676,25	--	236115	--		31182	
20	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта	шт.		12	13658,00	--	163896	--	163896	--	177008
		СП - 8%				--	--	--	--		13112	
21	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.		3,42	5671,00	--	19395	--	19395	--	20947
		СП - 8%				--	--	--	--		1552	
22	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		3,7	34616,93	22095,68	128083	81754	--	42158	183860
		НР - 61%; СП - 8%				12521,25	6157,40	46329	22782		13619	
23	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м		3700	64,00	--	236800	--	236800	--	255744
		СП - 8%				--	--	--	--		18944	
24	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		130	184,33	14,70	23963	1911	412	15623	42753
		НР - 72%; СП - 8%				166,46	0,46	21640	60		3167	
25	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м		130	1014,00	--	131820	--	131820	--	142366
		СП - 8%				--	--	--	--		10546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4513128	225843	3790704	399324	5305448
								496581	83339	--	392998	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					599862				
	Материалы		Тенге					53196				
	Всего заработная плата		Тенге						447183			
		Накладные расходы	Тенге					288396				
		Сметная прибыль	Тенге					71061				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					959319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						447183			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3913266				
	Материалы		Тенге					58894				
	Всего заработная плата		Тенге						132737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3678615				
		Накладные расходы	Тенге					110928				
		Сметная прибыль	Тенге					321937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4346131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						132737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5305450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
		Сметная заработная плата	Тенге						579920			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5305450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					496581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						225843			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						83339			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3790705		
		- Накладные расходы	Тенге								399324	
		- Сметная прибыль	Тенге								392998	
		НДС 12%										636 654
		Всего к оплате										5 942 104
		итог с понижающим коэф К=0,90										5 347 893,60

М.П. Заказчик
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор_____ Мынбосков Ж.А.

М.П. Подрядчик
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Директор_____ Ержанулы Е.