91650

Форма 4

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АВАН Құрылыс", г. Алматы, ул. Сыздыкова,49**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KNA-4 подьезной дороги к населенному пункту "Кызылжар" (-15,37км) Аральского раиона Кызылординской области**
наименование, адрес

Объект : 2-1

Основание **Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №172 от 25 августа 2022 года, ДС № 19 от 13.03.23 г**

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2021 г.

4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Конструкция дорожный одежды										
		Местоположение(от ПК90+00 до ПК130+00)										
20	Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Фрезерование существующего с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя 40 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе 2. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков	**м2 покрытия**	**7800**		**126,74** 7,55	**119,19** 37,90	**988572,00** 58890,00	**929682,00** 295620,00	--	**255247,20** 99505,54	**1343324,74**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	56,16	1048,00		58890,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	145,86							
20.3	2103 С	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,0072	56,16		8226,00		461972,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	56,16		2554,00		143432,64			
20.4	2467 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0007	5,46		4089,00		22325,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	5,46		1788,00		9762,48			
20.5	2469 С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0072	56,16		4635,00		260301,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	56,16		1788,00		100414,08			
20.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	28,08		6590,00		185047,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	28,08		1496,00		42007,68			
21	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км(вывоз)** *СП - 8%*	**т·км**	**9266,4**		**30,00** --	--	**277992,00**	--	--	--	**300231,36**
22	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство подгрунтовки из битума. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ:	**т**	**5,46**		**185081,36** --	**2105,98** 1037,04	**1010544,23** --	**11498,65** 5662,24	**999045,58**	**6115,22** 81332,76	**1097992,20**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Розлив вяжущих материалов										
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,1668							
22.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,5834		7262,00		11498,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	3,1668		1788,00		5662,24			
22.3	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**5,6238**	**177646,00**				**999045,57**		
23	**Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой	**т смеси**	**780**		**19463,62** **291,27**	**1714,68** **372,96**	**15181623,60** **227190,60**	**1337450,40** **290908,80**	**13616982,60**	**559547,35** **1259293,68**	**17000464,63**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4.1)	чел-ч	0,191	148,98	1525,00		227190,60				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1816	141,648							
23.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	28,626		5219,00		149399,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	28,626		1788,00		51183,29			
23.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	92,82		6926,00		642871,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	92,82		2137,00		198356,34			
23.5	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	2,808		6590,00		18504,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,808		1496,00		4200,77			
23.6	3462 С	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0223	17,394		30279,00		526672,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0223	17,394		2137,00		37170,98			
23.7	**102759 С**	**Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019**	**т**	**1,01**	**787,8**	**17152,00**				**13512345,60**		
23.8	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,00074**	**0,5772**	**177646,00**				**102537,27**		
23.9	**146741 С**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00005**	**0,039**	**53822,00**				**2099,06**		
		Местоположениеот ПК00+00 до ПК153+70(отПК90+00до130+00)										
28	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство подгрунтовки из битума. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**16,8**		**185081,36** --	**2105,98** **1037,04**	**3109366,85** --	**35380,46** **17422,27**	**3073986,38**	**18816,05** **250252,23**	**3378435,13**
28.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	37,4413							
28.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	18,72066		7262,00		135949,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	37,44132		1788,00		66945,08			
28.3	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**17,304**	**177646,00**				**3073986,38**		
29	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия из асфальтобетонных смесей толщиной 3 см. Устройство тлщ.4 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**24000**		**1624,30** **55,43**	**80,58** **9,69**	**38983200,00** **1330320,00**	**1933920,00** **232560,00**	**35719558,61**	**1687910,40** **3253688,83**	**8231231,23**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2.9)	чел-ч	0,0451	4159,122	1229,00		5111754,60				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00514	474,0108							
29.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	206,5728		5219,00		1078103,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	206,5728		1788,00		369352,17			

91650

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						3						
29.4	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	22,1328		120,00		2655,94			
29.5	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	73,776		6590,00		486183,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	73,776		1496,00		110368,90			
29.6	3462 С	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	193,662		30279,00		5863891,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	193,662		2137,00		413855,69			
29.7	**102735 С**	**Смеси асфальтобетонные мелкозернистые СТ РК 1225-2019**	**т**	**0,072**	**1728**	**20656,00**				**35693568,00**		
29.8	**102759 С**	**Смеси асфальтобетонные мелкозернистые СТ РК 1225-2019**	**т**	**0,00006**	**1,44**	**17152,00**				**24698,88**		
29.9	**146741 С**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,000001**	**0,024**	**53822,00**				**1291,73**		
30	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из асфальтобетонных смесей . Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**24000**		**495,31**	**0,01**	**11877440,00**	**240,00**	**11806940,16**	**86572,80**	**12921933,82**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,00272	250,8384	**3,34**	--	**80160,00**	--		**957921,02**	
30.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	7,3776	1229,00		80160,00				
30.3	**102735 С**	**Смеси асфальтобетонные мелкозернистые СТ РК 1225-2019**	**т**	**0,0238**	**571,2**	**20656,00**	120,00		885,31			
30.4	**102759 С**	**Смеси асфальтобетонные мелкозернистые СТ РК 1225-2019**	**т**	**0,00002**	**0,48**	**17152,00**				**11798707,20**		
		Итого сметная стоимость	**Тенге**							**8232,96**		
		в т.ч. Текущих ценах на 2022г-100% К=1,0500514										
		Итого с коэф. Понижжения К=1,05	Тенге							--		**44273613,11**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге									**46489569**
		Всего по сметному расчету	Тенге									**44275780**
												5313094
												49588874

Заказчик _____ **Ш.Есжанов**
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Эксперт технического надзора _____ **Абдиров Қ.**
ТОО "Ақбозат LTD"
БИН: 050140013499

Подрядчик _____ **Е.В. Абдуали**
Директор ТОО "АВАН Құрылыс"
БИН: 060340011264