Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Жосалы"

Исполнитель: ТОО "Энергиянұр"

Договор: №29

Объект: "Работы по устройству уличных светодиодных светильников на металлических опорах в ауле Торебай би Кармакшинского района"

АКТ №
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

Составлена в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №7-1-1						
		улица О. Казиева						
		Установка металлических опор освещения						
1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы. Вручную в траншеях и ямах глубиной до 1,50 м без креплений м3	10,44	218,93		2286	0	2582
				218,93		2286	0	113
2	27-14-2	Засыпка ям гравийно-песчаной смесью до отметки -0,50 м3 м3	6,96	2472,20	71,25	17206	496	397
				27,79	15,17	193	106	133
3	6-3-1.	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под оборудования м3	3,48	10139,71	260,48	35286	906	2570
				614,25	89,46	2138	311	105
4	С143001-54	Надбавка за сульфатостойкость м3	3,48	131,00		456		
5	33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ-0,36 кв шт	29	1759,91	952,16	51037	27613	30645
				658,13	320,35	19085	9290	108
6	С130806-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп, 48х3,5 мм м	8,7	231,00		2010		
7	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп, БСт4кп, 159х5 мм м	101,5	1400,00		142100		
8	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп, БСт4кп, 114х5 мм м	145	889,00		128905		

9	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп, БСт4кп, 76х3,5 мм м	121,8	472,00		57490		
10	13-16-6.	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 за один раз м2	134,9	23,55	0,06	3177	8	920
				7,55	0,03	1018	4	90
11	13-26-21	Окраска металл, огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	134,9	33,58	0,02	4530	3	494
				4,07		549	0	90
12	33-115-2	Установка уличных светодиодных светельников шт	29	1745,38	1411,25	50616	40926	15782
				333,00	239,85	9657	6956	95,00
13	Прайс-лист	Светодиодный LED светельник СКУ 40 W, Степень защиты IP65 шт	29	10559,25		306218		
14	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кв с помощью механизмов 1 км	1	7259,41	4310,78	7259	4311	4227
				2745,00	1169,46	2745	1169	108
15	Прайс-лист	Провод самонесущий алюминиевый изолированный СИП-4. Сечение 2х25 мм2 м	1100	76,75		84429		
16	Прайс-лист	Бандажный крюк шт	29	583,27		16915		
17	Прайс-лист	Заземляющий болт МЮх8 шт	2	191,32		383		
18	Прайс-лист	Бандажная скрепка шт	58	59,68		3461		
19	Прайс-лист	Бандажная лента 19х0,75 Lokal шт	58	267,08		15491		
20	290518-1005	Заземляющий зажим М120х8 А1А-185 шт	2	198,84		398		
21	290518-1005	Прокалывающий зажим Р-70 шт	58	724,14		42000		
22	290518-1005	Анкерный зажим ПВ-2А1А185 шт	2	198,84		398		
23	Ц0108-404-1	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 2х6 мм2	145	30,20	7,30	4379	1058	2906
				19,00	2,10	2755	304	95

		м						
24	С151601-366	Кабели силовые для электроустановок с ПХВ изоляцией медной жилой, марка ВВГ, сечение 2х2,5 мм2 1000 м	0,145	45500,00		6598		
25	Ц0108-144-4	Кабельные соединительные зажимы. Сечение до 35 мм2 шт	58	29,90		1734		1625
				29,50		1711		95
26	Прайс-лист	Кабельные соединительные зажимы, SO-130 ENSTO шт	58	894,00		51852		
27	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	79,79	6,09	80	6	69
				70,20	2,99	70	3	95
28	Прайс-лист	Счетчик электроэнергии Энергомера ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3Ф.4 пр.М7 Р31 шт	1	5063,00		5063		
		Заземление						
29	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	175,65	24,85	527	74	439
				150,74	3,25	452	10	95
30	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	9	45,74	3,62	412	32	364
				42,12	0,52	379	4	95
		Шкаф управления уличным освещением И-710-1 - 1 шт						
31	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1398,45	72,35	1398	72	408
				412,10	17,55	412	18	95
32	Прайс-лист	Шкаф металлический шт	1	8253,79		8254		
33	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкций на полу, на ток до 63А шт	1	1011,79	18,59	1012	19	489
				512,20	2,99	512	3	95
34	Прайс-лист	Пускатель ПМЛ 380В 63А 1з+1р IP00 шт	1	10249,00		10249		
35	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 63А шт	1	569,99	13,98	570	14	283
				295,10	2,99	295	3	95
36	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА 47-29, 63А шт	1	2778,00		2778		
37	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	1	240,69	4,69	241	5	202

		шт		210,60	2,99	211	3	95
38	Прайс-лист	Контакторы КМИ 11210, 220 ВТ шт	1	330,00		330		
39	Ц0108-317-4	Реле сигнальное шт	1	3613,20 2194,40	36,80 11,70	3613 2194	37 12	2095 95
40	Прайс-лист	Фотореле шт	1	2781,74		2782		
41	Прайс-лист	Реле времени шт	1	3589,34		3589		
		Итого				1 077 512		66 498
		Накладные расходы				66 498		
		Итого				1 144 010		
		Итого по лок смете 7-1-1				**1 144 010**		
		Врем. Здание и сооружения 1,44%				16 474		
		Итого				1 160 483		
		Зимнее удорожание 1,35%				15 667		
		Выслуга лет 1%				11 605		
		Доп. отпуска 0,4%				4 642		
		Итого в базовых ценах 2001 г.				1 192 396		
		Итого в текущих ценах 2018 г. Кмрп=3,132				3 734 584		
		Итого в договорных ценах К=0,77442544				2 892 157		
		Налоги, сборы, платежи 2%				57 843		
		Итого				2 950 000		
		НДС, 12%				354 000		
		Всего к оплате				**3 304 000**		

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аппарат акима сельского округа Жосалы"

_____ **Ескалиева С.А.**

Технадзор:
ИП "Жалгасбаев Куаныпбек Шайхысламұлы"
_____ **Жалгасбаев Қ.Ш.**

Исполнитель:
Директор ТОО "Энергиянур"

_____ **Багыберген С.Ж.**