...ный комплекс АВС (редакция 2021.1)

...чик КГУ "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района"

Исполнитель ТОО "Энергия Нур"

Наименование объекта - Работы по установке системы освещения улицы А.Иманова в поселке Теренозек Сырдарьинского района

Дгговор №286 от 24.11.2021 г

АКТ №1

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 г

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладн расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуат машин	Всего	эксплуат машин	материалы		
					зарплата рабочих-строит	зарплата машин-в	зарплата рабочих-строит	зарплата машин-в	оборудов, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	10	10426,53	7045,57	104 265	70 456	0	51 375	168 092
		НР - 80%; СП - 8%			3380,95	3040,96	33 810	30 410		12 451	
2	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	3	1875,76	22,80	5 627	68	0	4 447	10 880
		НР - 80%; СП - 8%			1852,96	0,00	5 559	0		806	
3	1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	шт.	10	3347,93	1055,96	33 479	10 560	1 785	20 507	58 306
		НР - 72%; СП - 8%			2113,44	734,81	21 134	7 348		4 319	
4	Пл 290-000-0002	**Опора освещения СТВ10-3, покрытие "горячее цинкование**	шт	10	106250,00	--	1 062 500	--	1 062 500	--	1 147 500
		СП - 8%								85 000	
5	Пл 290-000-0003	**Кронштейн типа "Ива", валет 2,0 м, угол наклона 20 градусов, покрытие "горячее цинкование"**	шт	10	9821,43	--	98 214	--	98 214	--	106 071
		СП - 8%								7 857	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Пл 290-000-0004	Закладной анкерный ЗФ-3 1625/300	шт	10	12448,21	--	124 482	--	124 482	--	134 441
	СП - 8%									9 959	
7	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3	20228,00	--	60 684	--	60 684	--	65 539
	СП - 8%									4 855	
8	Пл 290-000-0004	Светильник уличный светодиодный модели L-SL-100W	шт	10	41785,71	--	417 857	--	417 857	--	451 286
	СП - 8%									33 429	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21	1861,86	0,00	39 099	0	0	28 151	72 630
	НР - 72%; СП - 8%				1861,86	0,00	39 099	0		5 380	
10	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	350	384,20	165,83	134 470	58 041	18 834	55 196	204 839
	НР - 72%; СП - 8%				164,56	54,47	57 596	19 065		15 173	
11	243-112-0522 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	км	0,3535	620822,00	--	219 461	--	219 461	--	237 018
	СП - 8%									17 557	
12	241-201-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,0 мм	м	350	122,00	--	42 700	--	42 700	--	46 116
	СП - 8%									3 416	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21	972,00	0,00	20 412	0	0	14 697	37 917
	НР - 72%; СП - 8%				972,00	0,00	20 412	0		2 809	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	351,40	156,83	42 168	18 820	5 396	17 394	64 327
	НР - 72%; СП - 8%				149,60	51,72	17 952	6 206		4 765	
15	243-110-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	51611,00	--	6 193	--	6 193	--	6 688

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%								495	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 811 650**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**195 562**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**157 945**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**63 029**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 058 106**		
	- Накладные расходы	Тенге							**191 768**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**207 271**	
	Временные здания и сооружения 2,4% (0,8)									**53 984**
	ИТОГО с ВЗиС									**2 865 634**
	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,71%									**49 002**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологич бедствия и радиационного риска									**118 920**
	Всего с дополнительными затратами									**3 033 556**
	Непредвиденные работы и затраты - 2,%									**58 293**
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									**3 091 849**
	Итого по договору в ценах К=0,7762345									**2 400 000**
	НДС 12%									**288 000**
	Всего к оплате									**2 688 000**

Заказчик
КГУ "Аппарат акима поселка Теренозек сырдарьинского района"
Аким поселка Теренозек
_____ Бисембаев Н.П.
БИН 940640000879

Исполнитель
Директор ТОО "Энергия Нур"
_____ Багыберген С.Ж.
БИН 150140019370

Технический надзор: ТОО "Баспана Кызылорда"
Технический эксперт
_____ **Стамшаев А К.**
БИН / ИИН 830305301673
Аттестат №KZ27VJE00043555 от 29.12.2018 г
Аттестат №KZ54VJE00043554 от 29.12.2018 г
Аттестат №KZ70VJE00043557 от 29.12.2018 г