Форма КС-3

Наименование объекта: "Электроосвещение улиц н.п. Укилисай, с/о Бекбаул Аральского района"

По бюджетной программе 040

По специфике 159

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Бекбауыл"

Подрядчик: ТОО "Энергиянұр"

Адрес: г. Кызылорда, ул. Исмайлов,62

БИН/ИИН 150140019370

БИК VTBAKKZKZ

ИИК KZ934322203398T00718

ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"

Полная сметная стоимость - 1 300 000 тенге, 00 тиын

Лимит финансирования на 2017 год - 1 300 000 тенге, 00 тиын

Стоимость выполненных работ с учетом без НДС, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 1 300 000,00 тенге

б) с начала работ 1 300 000,00 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№170032	04.08.2017						

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*			*Ранее за актированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за август месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
159	"Электроосвещение улиц н.п. Укилисай, с/о Бекбаул Аральского района"	тенге	1 300 000,00				0	1 300 000		1 300 000	1 300 000
	Итого:	тенге	1 300 000,00				0	1 300 000		1 300 000	1 300 000

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима сельского округа Бекбауыл"
_____ **Сейтов А.С.**

Технадзор:
_____ **Есетов А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергиянұр"
_____ **Багыберген С.Ж.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Бекбауыл"
Подрядчик: ТОО "Энергиянұр"
Договор: №170032 от 2017-08-04

Объект: "Электроосвещение улиц н.п. Укилисай, село Бекбаул Аральского района Кызылординской области"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №						
1	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	14	209,01 28,13	180,88 54,63	2926 394	2532 765	1124 97
2	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов м2	16,8	245,44 37,35	3,82 1,44	4123 627	64 24	769 118
3	Е0133-103-4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ опора	10	1889,91 751,50	953,91 269,87	18899 7515	9539 2699	10725 105
4	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ опора	2	3565,97 1271,25	2082,09 587,77	7132 2543	4164 1176	3904 105
5	С143019-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	12	12000,00		144000		
6	С143019-91	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	2	18700,00		37400		
7	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзибетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	21	152,80		3209		
8	С01031-А11-11	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзибетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	21	171,40		3599		
9	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км	0,44	7259,41	4310,78	3194	1897	1808

		линии/ с помощью механизмов 1 км		2745,00	1169,46	1208	515	105
10	Цена-рынок	Провода СИП-4 4х16-0,6/1 м	470	94,26		44302		
11	С151607-152	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил -2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,012	5261,00		63		
12	С151607-242	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские без разделительного основания, для скрытой проводки марка АППВС, с число жил и сечения 2х6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,02	20200,00		404		
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях м3	3,15	218,93		690	0	779
				218,93		690	0	113
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,15	134,10		422	0	477
				134,10		422	0	113
15	Ц108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 шт	24	26,50		636	0	600
				26,30		631	0	95
16	Прайс-лист	Подвесной зажим PS-1800, PS-2000 шт	10	331,97		3320		
17	Прайс-лист	Зажим клиповый анкерный PA-1500 шт	4	717,21		2869		
18	Прайс-лист	Зажим ответвительный тип P616 шт	24	245,90		5902		
19	Прайс-лист	Крюк монтажный CF-16 шт	12	256,15		3074		
20	Прайс-лист	Скрепа соединительная NC 20 или бугель NB 20 шт	24	17,08		410		
21	Прайс-лист	Лента металлическая F-207 м	24	68,30		1639		
22	Ц0108-301-1	Монтаж кронштейн шт	12	1166,40	825,00	13997	9900	5677
				313,00	185,00	3756	2220	95

23	С11041-104	Хомуты на опорах кг	24	196,00		4704		
24	Е0133-115-2	Установка светильников шт	12	1745,38 333,00	1411,25 239,85	20945 3996	16935 2878	7218 105
25	С151701-58	Светильники светодиодные шт	12	6796,42		81557		
26	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования (монтаж) шкаф	1	3089,00 2273,00	497,00 110,00	3089 2273	497 110	2264 95
27	Цена-рынок	Щит управления и учета (счетчик трехфазный, электронное реле времени, магнитопускатель, автомат) комплект	1	59500,00		59500		
28	Е010332-А50-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 2 т	21	377,90	377,90 75,58	7936 0	7936 1587	1587 100
		Итого				479941		36932
		Накладные расходы				36932		
		Итого				516873		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				31012		
		Итого				**547885**		
		Врем. Здание и сооружения 1,5%				8218		
		Итого				556103		
		Зимнее удорожание 1,44%				8008		
		Выслуга лет 1%				5561		
		Доп. отпуска 0,4%				2224		
		Итого				571896		
		Итого в текущих ценах К=2,22857				1274510		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				25490		
		Всего по акту				**1 300 000**		

Заказчик: Аким
КГУ "Аппарат акима сельского округа Бекбауыл"

_____ **Сейтов А.С.**

Технадзор:

_____**Есетов А.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Энергиянур"

_____ **Багыберген С.Ж.**