Форма 2

Заказчик ГУ "Аппарат акима аульного округа Райым"
Подрядчик ТОО "Энергиянур"
Стройка Работы монтажные по устройству уличного освещения села Кызылжар Аральского района
Основание Договор № 39 от "22" сентября 2016 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	13,6	294,75	--	4009	--	4530	1,89	26
		м3		294,75	--	4009	--	113	--	--
2	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1,8	134,10	--	241	--	273	0,97	2
		м3		134,10	--	241	--	113	--	--
3	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная и 2 слоя по бетону стен, фундаментов**	22,4	245,44	3,82	5498	86	1025	0,21	5
		м2		37,35	1,44	837	32	118	0,01	--
4	E0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	12	1534,11	878,25	18409	10539	9484	3,06	37
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
5	E0133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
6	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А**	16	13200,00	--	211200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	21500,00	--	86000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,72	7259,41	4310,78	5227	3104	2959	16,10	12
		1км		2745,00	1169,46	1976	842	105	4,45	3
9	С151607-27 Изм. и доп. вып.20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,1206	203352,00	--	24518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С151607-152	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,04	5261,00	--	210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-113 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	41976,00	--	840	--	--	--	--
12	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	17,9	152,80		2735				
		т								
13	С01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т до 15т при автомобильных перевозках	17,9	171,40		3068				
		т								
14	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,03	3589,17	2776,32	108	83	30	2,97	--
		т		497,25	447,12	15	13	105	1,44	--
15	Ц0108-305-4	Траверса на опоре	16	272,50	215,00	4360	3440	1575	--	--
		шт		56,30	47,30	901	757	95	0,27	4
16	С12021-41	Траверсы стальные	0,2	147100,00	--	29420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-301-1	Кронштейн односторонний	16	1166,40	825,00	18662	13200	7570	2,00	32
		шт		313,00	185,00	5008	2960	95	1,07	17
18	Сцена-рынок	Кронштейны стальные	16	950,00	--	15200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-52-3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	32	131,30	8,50	4202	272	3013	--	--
		шт		96,80	2,30	3098	74	95	0,01	0
20	Сцена-рынок	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,32	6500,00	--	2080	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	16	410,80	377,00	6573	6032	1780	--	--
		шт		33,80	83,30	541	1333	95	0,48	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С11041-104	Хомуты для траверсов	15	196,00	--	2940	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
23	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	16	1745,38	1411,25	27926	22580	9624	2,01	32
		шт		333,00	239,85	5328	3838	105	0,81	13
24	Сцена-рынок	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	16	971,00	--	15536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151706-94	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	16	2810,00	--	44960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
27	1517-2062	Щит управления и учета	1	74500,00	--	74500	--	--	--	--
		шкаф		--	--	--	--	--	--	--
28	С010332-А115-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых наволочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 111-115 км, класс груза 2	17,9	579,60	--	10375	--	2075	2,45	44
		шт		115,92	--	2075	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**634509**				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			52649				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41229				
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			728387				

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**728 387**
Итого с коэффициентами временне здания 1,44%	**738 875**
Коэффициенты зимнее удорожание, 1,35 %	**9 975**
Коэффициенты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**2 956**
Коэффициенты на выслугу лет, 1 %	**7 389**
Итого базовая стоимость с коэффициентами	**759 195**
Пересчет в текущих ценах 2016 года, К-2,737	**2 077 799**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,7549465	**1 568 627**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**31 373**
Всего стоимость в текущих ценах без НДС	**1 600 000**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима аульного округа Райым"

Караулымбетов У.М_____

Подрядчик:

Директор ТОО «Энергиянұр»

_____ **Багыберген С.Ж.**

Технадзор

_____ А.Есетов.

Форма КС-3

Наименование объекта: **Работы монтажные по устройству уличного освещения аульного округа Райым, Аральского района**

Подрядчик: ТОО "Энергия Нур"
Адрес: г.Кызылорда, ул.Исмайлова №62
БИН: 1501 4001 9370
р/сч: KZ93 4322 2033 98T0 0718
в ДО АО Банк " ВТБ Казахстан
БИК: VTBAKZKZ

Полная сметная стоимость с НДС: 2 374 163 тенге
Лимит финансирования на 2016 год
Стоимость выполненных работ с учетом НДС, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 600 000 тенге
б) за отчетный месяц 1 600 000 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016г.

код.зака	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл		Источн.фин.	Организационно-прововая форма		
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 39	22.09.2016г.						

специфика	Наименование и виды выполняемых работ	ед.изм	стоимость ед.работ	аванс			ранее заактивированная сумма	сумма фактических расходов с начала года (тенге)	сумма требуемая к перечислению за выполненн.объем за октябрь месяц		стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Работы монтажные по устройству уличного освещения аульного округа Райым, Аральского района	тенге	1 600 000	-	-	-	-	-	100%	1 600 000	1 600 000
	Итого:	тенге	1 600 000	-	-	-	-	-	100%	1 600 000	1 600 000

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима аульного округа Райым

м.п. _____ **Карауымбетов. У.М**

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергия Нур"

м.п. _____ **Багыберген С.Ж.**