ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-940340001162-20220419-68792801	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000008
2.	**Дата выписки** 19.04.2022	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 19.04.2022		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Производственный кооператив "Сапак"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 **9.2.** номер 0005845

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ548560000003190612
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005014 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район,, г. Хромтау, Спортивная,2

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	[v] Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ66070103KSN0616000	23.	Назначение платежа Строительные услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940340001162	26.1	ИИН/БИН 060140005014
25.2	Наименование Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район,, г. Хромтау, Спортивная,2
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер 32

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 05.08.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 7
		32.2	дата 19.04.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство жилья и опорного пункта для сотрудников полиции в 22 квартале г. Хромтау Хромтауского района актюбинской области за апрель 2022 год.				1	13 392 857,14	13 392 857,14	0	0	13 392 857,14	12%	1 607 142,86	15 000 000			1	
				Всего по счету				**13 392 857,14**			**13 392 857,14**		**1 607 142,86**	**15 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	OO/RBBJonrXCqyCx0qJHPzwseqCs9oFNA9oUhf+tDvLWPnhC0ibFAXzuG2lGiymm Fv8M5BuWHncUoEiAEIa4kw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства,Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район,, г. Хромтау, Спортивная,2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 32 от 05 08.2021 год.

Номер документа	Дата составления
7	14.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья и опорного пункта для сотрудников полиции в 22 квартале г. Хромтау Хромтауского района актюбинской области за апрель 2022 год.			усл	1	15 000 000,00	15 000 000.00
				Итого	1	x	15 000 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Садыков / Садыков С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.Руководитель / / Аманшиев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство жилья и опорного пункта для сотрудников полиции в 22 квартале г.Хромтау Хромтауского района актюбинской области

Договор №32 от 05.08.2021г

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за_____ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№32	05.08.2021г			ПК"Сапак"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	58 121 737							5 812 174	
За отчетный период	15 000 000	13 392 857						1 607 143	15 000 000

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
И.о.руководитель_____Аманшиев А.Ж.

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
_____Батыров С.С.

Подрядчик:
ПК «Сапак»
Директор:_____Садыков С.Т.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ПК"Сапак"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство жилья и опорного пункта для сотрудников полиции в 22 квартале г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор №32 от 05.08.2021г

Акт приемки выполненных работ

за _____месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Первый этаж										
		Внутренняя отделка										
1	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	86,58		1308,02	7,90	113248,37	683,98	36661,44	60905,22	188085,88
		НР - 80%; СП - 8%				876,68	2,64	75902,95	228,57		13932,29	
2	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	86,58		501,21	3,35	43394,76	290,04	13300,42	23953,57	72736,20
		НР - 80%; СП - 8%				344,24	1,59	29804,30	137,66		5387,87	
3	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	342		1539,66	86,82	526563,72	29692,44	137244,60	306314,35	899508,32
		НР - 80%; СП - 8%				1051,54	68,03	359626,68	23266,26		66630,25	
4	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,4		1266,76	81,52	60044,42	3864,05	14648,49	35702,82	103407,02
		НР - 80%; СП - 8%				876,20	65,33	41531,88	3096,64		7659,78	
5	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	342		1474,91	12,72	504419,22	4350,24	224516,16	221591,38	784091,44
		НР - 80%; СП - 8%				805,71	4,20	275552,82	1436,40		58080,85	
6	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	342		449,60	3,35	153763,20	1145,70	48020,22	84112,85	256906,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			305,84	1,59	104597,28	543,78		19030,08	
7	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	47,4	3699,04	37,80	175334,50	1791,72	96966,66	61957,49	256275,35
		НР - 80%; СП - 8%			1615,53	18,37	76576,12	870,74		18983,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1576768,19	41818,17	571357,99	794537,68	2561010,34
		Накладные расходы	Тенге				963592,03	29580,05	--	189704,48	
		Сметная прибыль	Тенге				794537,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				189704,48				
							2561010,35				
		РАЗДЕЛ 4. Второй этаж									
		Внутренняя отделка									
8	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	87,06	1308,02	7,90	113876,22	687,78	36864,68	61242,88	189128,63
		НР - 80%; СП - 8%			876,68	2,64	76323,76	229,84		14009,53	
9	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	87,06	501,21	3,35	43635,34	291,66	13374,15	24086,37	73139,44
		НР - 80%; СП - 8%			344,24	1,59	29969,53	138,43		5417,74	
10	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	308,04	1539,66	86,82	474276,87	26744,03	123616,46	275897,87	810188,72
		НР - 80%; СП - 8%			1051,54	68,03	323916,38	20955,96		60013,98	
11	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,3	1266,76	81,52	72585,35	4671,10	17707,99	43159,74	125004,69
		НР - 80%; СП - 8%			876,20	65,33	50206,26	3743,41		9259,61	
12	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	308,04	1474,91	12,72	454331,28	3918,27	202222,10	199587,74	706232,54
		НР - 80%; СП - 8%			805,71	4,20	248190,91	1293,77		52313,52	
13	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	308,04	449,60	3,35	138494,78	1031,93	43251,90	75760,59	231395,80
		НР - 80%; СП - 8%			305,84	1,59	94210,95	489,78		17140,43	
14	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	57,3	3699,04	37,80	211954,99	2165,94	117219,18	74897,98	309801,20
		НР - 80%; СП - 8%			1615,53	18,37	92569,87	1052,60		22948,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1509154,83	39510,71	554256,46	754633,17	2444891,02
		Накладные расходы	Тенге				915387,66	27903,79	--	181103,05	
		Сметная прибыль	Тенге				754633,17				
							181103,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2444891,05				
		РАЗДЕЛ 5. Вход №1+пандус									
		Вход									
15	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2,52	29948,15	2168,40	75469,34	5464,37	57190,57	12829,58	95362,84
		НР - 91%; СП - 8%			5085,08	509,54	12814,40	1284,04		7063,91	
16	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0334	22050,13	1033,49	736,47	34,52	9,61	640,86	1487,51
		НР - 91%; СП - 8%			20728,64	356,32	692,34	11,90		110,19	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0334	275482,00	--	9201,10	--	9201,10	--	9937,19
		СП - 8%			--	--	--	--		736,09	
18	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,86	3614,57	85,68	17566,81	416,40	10132,96	6768,31	26281,93
		НР - 94%; СП - 8%			1443,92	37,63	7017,45	182,88		1946,81	
		Стойка СТ1									
19	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,058	28798,08	13412,06	1670,29	777,90	440,85	466,03	2307,23
		НР - 69%; СП - 8%			7785,12	3859,80	451,54	223,87		170,91	
20	С1241-102-0149 241-102-0149 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм	м	12,8	1193,00	--	15270,40	--	15270,40	--	16492,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1221,63	
		Ограждени ОГ-1									
21	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т	0,0117	62882,55	7693,66	735,73	90,01	43,27	428,35	1257,20
		НР - 69%; СП - 8%			51491,70	1567,72	602,45	18,34		93,13	
22	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	4,88	334,00	--	1629,92	--	1629,92	--	1760,31
		СП - 8%			--	--	--	--		130,39	
23	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	2,1	592,00	--	1243,20	--	1243,20	--	1342,66
		СП - 8%			--	--	--	--		99,46	
		Ограждени ОГ-2									
24	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т	0,0058	62882,55	7693,66	364,72	44,62	21,45	212,34	623,23
		НР - 69%; СП - 8%			51491,70	1567,72	298,65	9,09		46,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,34	334,00	--	781,56	--	781,56	--	844,08
		СП - 8%			--	--	--	--		62,52	
26	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	1,1	592,00	--	651,20	--	651,20	--	703,30
		СП - 8%			--	--	--	--		52,10	
		Закладная деталь ЗД-1									
27	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0036	268332,54	1428,54	966,00	5,14		876,42	1989,81
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	960,85	2,24		147,39	
28	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0018	297907,00	--	536,23	--	536,23	--	579,13
		СП - 8%			--	--	--	--		42,90	
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	275482,00	--	495,87	--	495,87	--	535,54
		СП - 8%			--	--	--	--		39,67	
		Козырек									
30	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0197	33041,92	10567,01	650,93	208,17	88,33	288,95	1015,07
		НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	354,43	64,34		75,19	
31	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0197	280719,00	--	5530,16	--	5530,16	--	5972,57
		СП - 8%			--	--	--	--		442,41	
32	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,2	3336,42	104,36	20685,80	647,04	6765,06	12385,38	35716,88
		НР - 92%; СП - 8%			2140,92	30,43	13273,70	188,67		2645,69	
33	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,7	3428,97	14,63	5829,25	24,87	3775,23	1873,02	8318,45
		НР - 92%; СП - 8%			1193,62	3,96	2029,15	6,73		616,18	
34	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,1114	114007,94	1530,47	12700,48	170,50	9659,36	2647,44	16575,75
		НР - 90%; СП - 8%			25768,60	637,14	2870,62	70,98		1227,83	
35	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1114	8934,99	63,16	995,36	7,04	879,53	100,73	1183,77
		НР - 90%; СП - 8%			976,56	28,08	108,79	3,13		87,69	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	6,2	311,48 37,00	2,93 1,30	1931,18 229,40	18,17 8,06	1683,61	213,71 171,59	2316,49
37	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	8,2	3213,56 658,55	24,09 10,65	26351,19 5400,11	197,54 87,33	20753,54	4938,70 2503,19	33793,08
38	С1224-101-0201 224-101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	м2	6,8572	1839,00 --	-- --	12610,39 --	-- --	12610,39	-- 1008,83	13619,22
		Панус									
39	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,2	4352,15 878,28	1051,47 448,31	870,43 175,66	210,29 89,66	484,48	246,75 89,37	1206,55
40	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	1912,08 441,62	1055,36 283,45	11472,48 2649,72	6332,16 1700,70	2490,60	5133,50 1328,48	17934,45
41	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,218	29583,00 --	-- --	36032,09 --	-- --	36032,09	-- 2882,57	38914,66
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,36	902,38 306,34	20,10 2,93	8446,28 2867,34	188,13 27,42	5390,81	2692,13 891,07	12029,49
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,5	952,56 952,56	-- --	476,28 476,28	-- --	--	342,92 65,54	884,74
44	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,41	46214,56 17748,29	5700,31 2177,46	65162,53 25025,09	8037,44 3070,22	32100,00	25566,73 7258,34	97987,60
45	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,62	451,16 423,96	0,93 0,44	1633,20 1534,74	3,36 1,59	95,10	1398,06 242,50	3273,76
		Закладная деталь ЗД-1									
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0048	268332,54 266904,00	1428,54 622,47	1288,00 1281,14	6,86 2,99		1168,56 196,52	2653,08

Программный комплекс АВС (редакция 2021 1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0024	297907,00	--	714,98	--	714,98	--	772,18
					--	--	--	--		57,20	
		СП - 8%									
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	275482,00	--	661,16	--	661,16	--	714,05
					--	--	--	--		52,89	
		СП - 8%									
		Ограждени ОГ-3									
49	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т	0,05938	62882,55	7693,66	3733,97	456,85	219,54	2173,96	6380,57
					51491,70	1567,72	3057,58	93,09		472,63	
		НР - 69%; СП - 8%									
50	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5,24	334,00	--	1750,16	--	1750,16	--	1890,17
					--	--	--	--		140,01	
		СП - 8%									
51	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х2,5 мм	м	7,6	723,00	--	5494,80	--	5494,80	--	5934,38
					--	--	--	--		439,58	
		СП - 8%									
52	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	17,4	901,88	3,29	15692,71	57,25	14979,31	459,83	17444,74
					37,71	0,59	656,15	10,27		1292,20	
		НР - 69%; СП - 8%									
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,4	163,34	3,79	2842,12	65,95	1777,06	696,47	3821,67
					57,42	0,59	999,11	10,27		283,09	
		НР - 69%; СП - 8%									
54	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,52	417,52	--	1469,67	--	--	1014,07	2682,44
					417,52	--	1469,67	--		198,70	
		НР - 69%; СП - 8%									
55	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	3,52	98,16	12,20	345,52	42,94	--	208,78	598,64
					85,96	--	302,58	--		44,34	
		НР - 69%; СП - 8%									
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,52	95,73	2,67	336,97	9,40	154,56	120,08	493,61
					49,15	0,29	173,01	1,02		36,56	
		НР - 69%; СП - 8%									
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,52	77,22	1,89	271,81	6,65	164,10	70,44	369,63
					28,71	0,29	101,06	1,02		27,38	
		НР - 69%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				373298,74	23523,57	261902,15	85962,08	496001,68
							87873,01	7169,85	--	36740,86	
		Накладные расходы	Тенге				85962,08				
		Сметная прибыль	Тенге				36740,86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				496001,68				

РАЗДЕЛ 13.Вход№2

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход									
58	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,52	29948,15 5085,08	2168,40 509,54	75469,34 12814,40	5464,37 1284,04	57190,57	12829,58 7063,91	95362,84
59	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0334	22050,13 20728,64	1033,49 356,32	736,47 692,34	34,52 11,90	9,61	640,86 110,19	1487,51
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0334	275482,00 --	-- --	9201,10 --	-- --	9201,10	-- 736,09	9937,19
61	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,86	3614,57 1443,92	85,68 37,63	17566,81 7017,45	416,40 182,88	10132,96	6768,31 1946,81	26281,93
		Стойка СТ1									
62	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,058	28798,08 7785,12	13412,06 3859,80	1670,29 451,54	777,90 223,87	440,85	466,03 170,91	2307,23
63	С1241-102-0149 241-102-0149 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм** *СП - 8%*	м	12,8	1193,00 --	-- --	15270,40 --	-- --	15270,40	-- 1221,63	16492,03
		Ограждени ОГ-1									
64	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0234	62882,55 51491,70	7693,66 1567,72	1471,45 1204,91	180,03 36,68	86,51	856,70 186,25	2514,40
65	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм** *СП - 8%*	м	9,76	334,00 --	-- --	3259,84 --	-- --	3259,84	-- 260,79	3520,63
66	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм** *СП - 8%*	м	4,2	592,00 --	-- --	2486,40 --	-- --	2486,40	-- 198,91	2685,31
		Закладная деталь ЗД-1									
67	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0048	268332,54 266904,00	1428,54 622,47	1288,00 1281,14	6,86 2,99		1168,56 196,52	2653,08

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0024	297907,00 --	-- --	714,98 --	-- --	714,98	-- 57,20	772,18
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0024	275482,00 --	-- --	661,16 --	-- --	661,16	-- 52,89	714,05
		Козырек									
70	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0197	33041,92 17991,60	10567,01 3265,80	650,93 354,43	208,17 64,34	88,33	288,95 75,19	1015,07
71	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П *СП - 8%*	т	0,0197	280719,00 --	-- --	5530,16 --	-- --	5530,16	-- 442,41	5972,57
72	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,2	3336,42 2140,92	104,36 30,43	20685,80 13273,70	647,04 188,67	6765,06	12385,38 2645,69	35716,88
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,7	3428,97 1193,62	14,63 3,96	5829,25 2029,15	24,87 6,73	3775,23	1873,02 616,18	8318,45
74	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1114	114007,94 25768,60	1530,47 637,14	12700,48 2870,62	170,50 70,98	9659,36	2647,44 1227,83	16575,75
75	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1114	8934,99 976,56	63,16 28,08	995,36 108,79	7,04 3,13	879,53	100,73 87,69	1183,77
76	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	6,2	311,48 37,00	2,93 1,30	1931,18 229,40	18,17 8,06	1683,61	213,71 171,59	2316,49
77	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	8,2	3213,56 658,55	24,09 10,65	26351,19 5400,11	197,54 87,33	20753,54	4938,70 2503,19	33793,08
78	С1224-101-0201 224-101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	м2	6,8572	1839,00 --	-- --	12610,39 --	-- --	12610,39	-- 1008,83	13619,22

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,01	901,88 37,71	3,29 0,59	12635,34 528,32	46,10 8,27	12060,92	370,24 1040,45	14046,03
80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,01	163,34 57,42	3,79 0,59	2288,39 804,45	53,10 8,27	1430,84	560,78 227,93	3077,10
81	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,61	417,52 417,52	-- --	1089,73 1089,73	-- --	--	751,91 147,33	1988,97
82	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,61	98,16 85,96	12,20 --	256,20 224,36	31,84 --	--	154,81 32,88	443,89
83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,61	95,73 49,15	2,67 0,29	249,86 128,28	6,97 0,76	114,61	89,04 27,11	366,01
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,61	77,22 28,71	1,89 0,29	201,54 74,93	4,94 0,76	121,67	52,23 20,30	274,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				233802,04 50578,05	8296,36 2189,66	174927,63 --	47156,96 22476,72	303435,73
		Накладные расходы	Тенге				47156,96				
		Сметная прибыль	Тенге				22476,72				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				303435,72				
		РАЗДЕЛ 6.Отмостка									
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,74	2307,37 1387,80	1132,94 265,97	86047,56 5190,37	4237,20 994,73	76619,99	5628,44 7334,08	99010,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				86047,56 5190,37	4237,20 994,73	76619,99 --	5628,44 7334,08	99010,08
		Накладные расходы	Тенге				5628,44				
		Сметная прибыль	Тенге				7334,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				99010,08				
		РАЗДЕЛ 16.Отопление и вентиляция									
		Отопление									
86	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные нароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	котел	1	70347,89 54886,13	12423,72 5107,67	70347,89 54886,12	12423,72 5107,67	3091,20	58793,92 10331,34	139473,15
87	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1281,60 1097,72	167,39 47,28	1281,60 1097,72	167,39 47,28	16,49	1122,10 192,30	2596,00
		Дымовая труба и газоход									

#ССЫЛКА!

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,04716	26504,45 2264,26	57,59 23,46	1249,95 106,78	2,72 1,11	1140,45	105,73 108,45	1464,14
89	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,24	43681,86 28180,75	2011,18 938,88	10483,65 6763,38	482,68 225,33	3237,59	5311,42 1263,61	17058,68
90	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 *СП - 8%*	м3	0,3696	12940,00 --	-- --	4782,62 --	-- --	4782,62	-- 382,61	5165,23
91	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	5	2585,50 2220,37	168,73 15,84	12927,50 11101,85	843,65 79,20	982,00	8497,60 1714,01	23139,11
92	С1214-103-0210 214-103-0210 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм *СП - 8%*	т	0,02	1411955,00 --	-- --	28239,10 --	-- --	28239,10	-- 2259,13	30498,23
93	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5739,48 2063,29	57,59 23,46	1721,85 618,99	17,28 7,04	1085,58	613,50 186,83	2522,18
94	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1863,23 1487,51	36,61 15,40	1863,23 1487,51	36,61 15,40	339,11	1472,86 266,89	3602,98
95	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	20	537,00 --	-- --	10740,00 --	-- --	10740,00	-- 859,20	11599,20
96	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,00488	273545,00 --	-- --	1334,90 --	-- --	1334,90	-- 106,79	1441,69
97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,122	95,73 49,15	2,67 0,29	11,68 6,00	0,33 0,04	5,35	4,16 1,27	17,11
98	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,122	81,67 28,71	1,89 0,29	9,96 3,50	0,24 0,04	6,22	2,44 0,99	13,39
		Вентиляция									
99	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	9	381,95 369,14	3,36 0,30	3437,53 3322,24	30,24 2,74	85,05	3258,48 535,68	7231,69

Программный комплекс АВС (редакция 2021 1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	9	2696,00 --	-- --	24264,00 --	-- --	24264,00	-- 1941,12	26205,12
101	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	30,07	6374,48 2063,29	57,59 23,46	191680,75 62043,19	1731,80 705,35	127905,76	61493,57 20253,95	273428,27
102	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,69	24517,56 20675,60	1592,39 748,17	16917,12 14266,16	1098,75 516,24	1552,21	11234,63 2252,14	30403,88
103	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	м3	0,69	17346,00 --	-- --	11968,74 --	-- --	11968,74	-- 957,50	12926,24
104	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	20	537,00 --	-- --	10740,00 --	-- --	10740,00	-- 859,20	11599,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				404002,07 605845,00	16805,17 15887,00	231516,37	151910,41 44473,01	600385,49
		Стоимость оборудования	Тенге				262939,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				262939,00				
		Накладные расходы	Тенге				151910,41				
		Сметная прибыль	Тенге				44473,01				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				600385,50				

РАЗДЕЛ 17.Водопровод и канализация

		Холодное водоснабжение									
105	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1554,51 1534,48	15,85 0,11	18654,12 18413,76	190,20 1,32	50,16	18046,78 2936,07	39636,97
106	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	1678,77 1656,39	19,04 0,18	26860,32 26502,24	304,64 2,88	175,68	25975,02 4226,83	57062,17
107	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1833,18 1807,34	22,50 0,29	14665,44 14458,72	180,00 2,32	26,72	14171,82 2306,98	31144,24
108	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2040,82	26,63	16326,56	213,04	134,96	15662,36	34548,03

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1997,32	0,43	15978,56	3,44		2559,11	
109	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44	97,54 93,04	1,29 --	4291,76 4093,76	56,76 --	141,24	4011,88 664,29	8967,94
		НР - 98%; СП - 8%									
110	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	11,88	163,00 --	-- --	1936,44 --	-- --	1936,44	-- 154,92	2091,36
		СП - 8%									
111	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	15,84	268,00 --	-- --	4245,12 --	-- --	4245,12	-- 339,61	4584,73
		СП - 8%									
112	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м	7,92	421,00 --	-- --	3334,32 --	-- --	3334,32	-- 266,75	3601,07
		СП - 8%									
113	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм	м	7,92	716,00 --	-- --	5670,72 --	-- --	5670,72	-- 453,66	6124,38
		СП - 8%									
114	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	60	7,00 --	-- --	420,00 --	-- --	420,00	-- 33,60	453,60
		СП - 8%									
115	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	80	10,00 --	-- --	800,00 --	-- --	800,00	-- 64,00	864,00
		СП - 8%									
116	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40	12,00 --	-- --	480,00 --	-- --	480,00	-- 38,40	518,40
		СП - 8%									
117	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	40	28,00 --	-- --	1120,00 --	-- --	1120,00	-- 89,60	1209,60
		СП - 8%									
118	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	17	459,20 448,17	4,84 0,44	7806,40 7618,89	82,28 7,48	105,23	7473,84 1222,42	16502,66
		НР - 98%; СП - 8%									
119	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	537,47 518,61	6,64 0,88	537,47 518,61	6,64 0,88	12,22	509,10 83,73	1130,30
		НР - 98%; СП - 8%									
120	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	1124,00 --	-- --	14612,00 --	-- --	14612,00	-- 1168,96	15780,96
		СП - 8%									

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С1242-207-1102 242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	4	1753,00 --	-- --	7012,00 --	-- --	7012,00	-- 560,96	7572,96
122	С1242-207-1204 242-207-1204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	3381,00 --	-- --	3381,00 --	-- --	3381,00	-- 270,48	3651,48
123	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	537,47 518,61	6,64 0,88	537,47 518,61	6,64 0,88	12,22	509,10 83,73	1130,30
124	С1242-304-0604 242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	4083,00 --	-- --	4083,00 --	-- --	4083,00	-- 326,64	4409,64
125	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	2	2180,00 --	-- --	4360,00 --	-- --	4360,00	-- 348,80	4708,80
126	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм *СП - 8%*	шт.	1	68,00 --	-- --	68,00 --	-- --	68,00	-- 5,44	73,44
127	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм *СП - 8%*	шт.	4	47,00 --	-- --	188,00 --	-- --	188,00	-- 15,04	203,04
128	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	6	28,00 --	-- --	168,00 --	-- --	168,00	-- 13,44	181,44
129	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	7	16,00 --	-- --	112,00 --	-- --	112,00	-- 8,96	120,96
130	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	1	31,00 --	-- --	31,00 --	-- --	31,00	-- 2,48	33,48
131	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	4	49,00 --	-- --	196,00 --	-- --	196,00	-- 15,68	211,68
132	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	1	35,00 --	-- --	35,00 --	-- --	35,00	-- 2,80	37,80
133	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм *СП - 8%*	шт.	1	19,00 --	-- --	19,00 --	-- --	19,00	-- 1,52	20,52
134	С1241-211-1803 241-211-1803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4" *СП - 8%*	шт.	17	271,00 --	-- --	4607,00 --	-- --	4607,00	-- 368,56	4975,56

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С1241-211-1807 241-211-1807 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х3/4" *СП - 8%*	шт.	1	275,00 --	-- --	275,00 --	-- --	275,00	-- 22,00	297,00
136	С1241-211-2002 241-211-2002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х3/4" *СП - 8%*	шт.	17	382,00 --	-- --	6494,00 --	-- --	6494,00	-- 519,52	7013,52
137	С1241-211-2007 241-211-2007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х3/4" *СП - 8%*	шт.	1	682,00 --	-- --	682,00 --	-- --	682,00	-- 54,56	736,56
		Водомерный узел									
138	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	2371,93 494,38	22,67 9,10	7115,79 1483,14	68,01 27,30	5564,64	1480,23 687,68	9283,70
139	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	97,54 93,04	1,29 --	292,62 279,12	3,87 --	9,63	273,54 45,29	611,45
140	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	632,24 582,61	31,09 14,67	632,24 582,61	31,09 14,67	18,54	585,33 97,41	1314,98
141	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	3195,00 --	-- --	3195,00 --	-- --	3195,00	-- 255,60	3450,60
142	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1281,60 1097,72	167,39 47,28	1281,60 1097,72	167,39 47,28	16,49	1122,10 192,30	2596,00
143	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	17625,00 --	-- --	17625,00 --	-- --	17625,00	-- 1410,00	19035,00
144	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	3	4372,00 --	-- --	13116,00 --	-- --	13116,00	-- 1049,28	14165,28
145	С1242-207-1802 242-207-1802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	4677,00 --	-- --	4677,00 --	-- --	4677,00	-- 374,16	5051,16
146	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2542,88 345,34	-- --	2542,88 345,34	-- --	2197,54	338,43 230,50	3111,82

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	6	1168,00 --	-- --	7008,00 --	-- --	7008,00	-- 560,64	7568,64
148	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	21537,64 440,10	-- --	43075,28 880,20	-- --	42195,08	862,60 3515,03	47452,91
149	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,4	980,25 839,80	1,17 0,56	392,10 335,92	0,46 0,22	55,72	268,92 52,88	713,90
		Внутреннее пожаро-тушение									
150	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5 *СП - 8%*	шт.	4	5433,00 --	-- --	21732,00 --	-- --	21732,00	-- 1738,56	23470,56
		Горячее водоснабжение ТЗ									
151	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1554,51 1534,48	15,85 0,11	12436,08 12275,84	126,80 0,88	33,44	12031,19 1957,38	26424,65
152	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1678,77 1656,39	19,04 0,18	40290,48 39753,36	456,96 4,32	80,16	38962,53 6340,24	85593,25
153	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	32	95,57 93,04	1,29 --	3058,24 2977,28	41,28 --	39,68	2917,73 478,08	6454,05
154	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	40	7,00 --	-- --	280,00 --	-- --	280,00	-- 22,40	302,40
155	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	120	10,00 --	-- --	1200,00 --	-- --	1200,00	-- 96,00	1296,00
156	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм *СП - 8%*	м	7,92	163,00 --	-- --	1290,96 --	-- --	1290,96	-- 103,28	1394,24
157	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм *СП - 8%*	м	23,76	278,00 --	-- --	6605,28 --	-- --	6605,28	-- 528,42	7133,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	13	459,20 448,17	4,84 0,44	5969,60 5826,21	62,92 5,72	80,47	5715,29 934,79	12619,68
		НР - 98%; СП - 8%									
159	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1124,00 --	-- --	8992,00 --	-- --	8992,00	-- 719,36	9711,36
		СП - 8%									
160	С1242-207-1102 242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	1753,00 --	-- --	8765,00 --	-- --	8765,00	-- 701,20	9466,20
		СП - 8%									
161	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	6	1059,71 1026,90	0,14 --	6358,26 6161,40	0,84 --	196,02	6038,17 991,71	13388,15
		НР - 98%; СП - 8%									
162	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	4	5313,00 --	-- --	21252,00 --	-- --	21252,00	-- 1700,16	22952,16
		СП - 8%									
163	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	3421,00 --	-- --	3421,00 --	-- --	3421,00	-- 273,68	3694,68
		СП - 8%									
164	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748,00 --	-- --	8748,00 --	-- --	8748,00	-- 699,84	9447,84
		СП - 8%									
165	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	7	28,00 --	-- --	196,00 --	-- --	196,00	-- 15,68	211,68
		СП - 8%									
166	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	9	16,00 --	-- --	144,00 --	-- --	144,00	-- 11,52	155,52
		СП - 8%									
167	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	13	164,00 --	-- --	2132,00 --	-- --	2132,00	-- 170,56	2302,56
		СП - 8%									
168	С1241-211-2001 241-211-2001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	13	303,00 --	-- --	3939,00 --	-- --	3939,00	-- 315,12	4254,12
		СП - 8%									
169	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21120,64 440,10	-- --	42241,28 880,20	-- --	41361,08	862,60 3448,31	46552,19
		НР - 98%; СП - 8%									
		Хозяйственно-бытовая канализация К1									

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	893,77 890,02	1,45 0,50	8937,70 8900,20	14,50 5,00	23,00	8727,10 1413,18	19074,52
171	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	32	862,65 853,44	3,52 1,15	27604,80 27310,08	112,64 36,80	182,08	26799,94 4352,38	58757,12
172	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм *СП - 8%*	м	9,98	270,00 --	-- --	2694,60 --	-- --	2694,60	-- 215,57	2910,17
173	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	--	1094,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
174	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	642,00 --	-- --	642,00 --	-- --	642,00	-- 51,36	693,36
175	С1241-213-1008 241-213-1008 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110 *СП - 8%*	шт.	3	2975,00 --	-- --	8925,00 --	-- --	8925,00	-- 714,00	9639,00
176	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3478,47 2860,65	389,44 183,67	3478,47 2860,65	389,44 183,67	228,38	2983,43 516,95	6978,86
177	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	3179,27 2860,65	99,97 48,24	12717,08 11442,60	399,88 192,96	874,60	11402,85 1929,59	26049,52
178	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	3940,53 3207,90	198,56 96,51	15762,12 12831,60	794,24 386,04	2136,28	12953,29 2297,23	31012,64
179	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2692,90 2288,52	75,10 36,50	2692,90 2288,52	75,10 36,50	329,28	2278,52 397,71	5369,13
180	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм *СП - 8%*	комплект	4	7103,00 --	-- --	28412,00 --	-- --	28412,00	-- 2272,96	30684,96
181	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм *СП - 8%*	комплект	4	8879,00 --	-- --	35516,00 --	-- --	35516,00	-- 2841,28	38357,28

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876,00 --	-- --	35504,00 --	-- --	35504,00	-- 2840,32	38344,32
		СП - 8%									
183	С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	1	30995,00 --	-- --	30995,00 --	-- --	30995,00	-- 2479,60	33474,60
		СП - 8%									
184	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	4598,00 --	-- --	4598,00 --	-- --	4598,00	-- 367,84	4965,84
		СП - 8%									
185	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372,00 --	-- --	5488,00 --	-- --	5488,00	-- 439,04	5927,04
		СП - 8%									
186	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	785,00 --	-- --	3925,00 --	-- --	3925,00	-- 314,00	4239,00
		СП - 8%									
187	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344,00 --	-- --	1344,00 --	-- --	1344,00	-- 107,52	1451,52
		СП - 8%									
188	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	431,00 --	-- --	1293,00 --	-- --	1293,00	-- 103,44	1396,44
		СП - 8%									
189	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	514,00 --	-- --	3084,00 --	-- --	3084,00	-- 246,72	3330,72
		СП - 8%									
190	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	431,00 --	-- --	862,00 --	-- --	862,00	-- 68,96	930,96
		СП - 8%									
191	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	281,00 --	-- --	1124,00 --	-- --	1124,00	-- 89,92	1213,92
		СП - 8%									
192	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	82,00 --	-- --	410,00 --	-- --	410,00	-- 32,80	442,80
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				689075,00	3786,00	458674,00	222964,00	985002,00
		Накладные расходы	Тенге				226615,00	961,00	--	72963,00	
		Сметная прибыль	Тенге				222964,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17					72963,00				
							985002,00				

РАЗДЕЛ 18.Электромонтажные работы

Электротехническое оборудование

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13228,55 3048,00	1014,68 356,30	26457,10 6096,00	2029,36 712,60	18331,74	4902,19 2508,74	33868,04
		НР - 72%; СП - 8%									
194	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1536,95 1524,00	-- --	19980,35 19812,00	-- --	168,35	14264,64 2739,60	36984,59
		НР - 72%; СП - 8%									
195	С1247-201-0307 247-201-0307 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	14778,00 --	-- --	29556,00 --	-- --	29556,00	-- 2364,48	31920,48
		СП - 8%									
196	С1247-204-1652 247-204-1652 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535,00 --	-- --	3070,00 --	-- --	3070,00	-- 245,60	3315,60
		СП - 8%									
197	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	454,00 --	-- --	1816,00 --	-- --	1816,00	-- 145,28	1961,28
		СП - 8%									
198	С1247-204-0305 247-204-0305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В16 10 мА	шт.	5	4520,00 --	-- --	22600,00 --	-- --	22600,00	-- 1808,00	24408,00
		СП - 8%									
199	С1247-301-0304 247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	21993,00 --	-- --	43986,00 --	-- --	43986,00	-- 3518,88	47504,88
		СП - 8%									
		Кабельно-проводниковая подукция									
200	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	238	183,64 144,91	0,74 0,06	43706,32 34488,58	176,12 14,28	9041,62	24842,06 5483,87	74032,25
		НР - 72%; СП - 8%									
201	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3189	244,45 191,69	2,16 0,06	779551,05 611299,41	6888,24 191,34	161363,40	440273,34 97585,95	1317410,34
		НР - 72%; СП - 8%									
202	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,32294	222611,00 --	-- --	294501,00 --	-- --	294501,00	-- 23560,08	318061,08
		СП - 8%									
203	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,1726	346715,00 --	-- --	753273,01 --	-- --	753273,01	-- 60261,84	813534,85
		СП - 8%									
		Светотехническое оборудование									
204	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	45	331,72 299,00	-- --	14927,40 13455,00	-- --	1472,40	8207,55 1850,80	24985,75
		НР - 61%; СП - 8%									

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 *СП - 8%*	шт.	51	364,00 –	– –	18564,00 –	– –	18564,00	– 1485,12	20049,12
206	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм *СП - 8%*	шт.	45	129,00 –	– –	5805,00 –	– –	5805,00	– 464,40	6269,40
207	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	817,06 768,92	8,97 3,56	17975,32 16916,24	197,34 78,32	861,74	12236,08 2416,91	32628,32
208	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	466,16 430,91	12,70 5,34	3729,28 3447,28	101,60 42,72	180,40	2512,80 499,37	6741,45
209	ПSapa СТПSAPA electro kz	Светильник светодиодный потолочный, марка Армстронг 36W *СП - 8%*	шт	11	4455,36 –	– –	49008,96 –	– –	49008,96	– 3920,72	52929,68
210	ПSapa СТПSAPA electro kz	Светильник потолочный, марка марка НПБ 901 *СП - 8%*	шт	11	1517,86 –	– –	16696,46 –	– –	16696,46	– 1335,72	18032,18
211	ПSapa СТПSAPA electro kz	Светодиодная лампа, марка Sperial 15W *СП - 8%*	шт	19	318,18 –	– –	6045,42 –	– –	6045,42	– 483,63	6529,05
212	ПSkala СТПSKALA Group	Блок аварийного питания для светодиодных светильников марка БАП-12 *СП - 8%*	шт	9	11344,64 –	– –	102101,76 –	– –	102101,76	– 8168,14	110269,90
213	С1247-213-0104 247-213-0104 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	8	225,00 –	– –	1800,00 –	– –	1800,00	– 144,00	1944,00
214	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	49	245,04 210,97	0,22 0,10	12006,96 10337,53	10,78 4,90	1658,65	7446,55 1556,28	21009,79
215	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	8	345,00 –	– –	2760,00 –	– –	2760,00	– 220,80	2980,80
216	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	9	368,00 –	– –	3312,00 –	– –	3312,00	– 264,96	3576,96
217	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	32	476,00 –	– –	15232,00 –	– –	15232,00	– 1218,56	16450,56
		Заземление									

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3578,28 994,70	170,42 49,88	21469,68 5968,20	1022,52 299,28	14478,96	4512,59 2078,58	28060,85
219	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	49	651,55 198,94	25,11 7,84	31925,95 9748,06	1230,39 384,16	20947,50	7295,20 3137,69	42358,84
220	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,1	1826,44 1826,44	-- --	3835,52 3835,52	-- --	--	2761,58 527,77	7124,87
221	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,1	952,56 952,56	-- --	2000,38 2000,38	-- --	--	1440,27 275,25	3715,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2347692,92 737404,20	11656,35 1727,60	1598632,37 --	530694,85 230271,02	3108658,79
		Накладные расходы	Тенге				491512,68				
		Сметная прибыль	Тенге				108736,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3108658,79				
		РАЗДЕЛ 19.Внутреннее газоснабжение									
222	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	прибор	1	54816,21 1550,20	272,79 129,64	54816,21 1550,20	272,79 129,64	52993,22	1646,24 4517,00	60979,45
223	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик	1	18868,07 3470,94	8,91 --	18868,07 3470,94	8,91 --	15388,22	3401,52 1781,57	24051,16
224	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1839,02 1467,00	346,12 142,52	1839,02 1467,00	346,12 142,52	25,90	1158,85 239,83	3237,70
225	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	6845,56 3183,39	269,70 88,02	6845,56 3183,39	269,70 88,02	3392,47	3205,98 804,12	10855,67
226	ПГазИнвестКапитал СТПГАЗИНВЕСТ КАПИТАЛ kz	Электромагнитный клапан Ду20, Р=0,005Мпа, марка КЗЭУГ-20 *СП - 8%*	шт	1	40178,57 --	-- --	40178,57 --	-- --	40178,57	-- 3214,29	43392,86
227	ПГазИнвестКапитал СТПГАЗИНВЕСТ КАПИТАЛ kz	Сигнализатор загазованности природного газа, СЗ-1 *СП - 8%*	шт	1	15625,00 --	-- --	15625,00 --	-- --	15625,00	-- 1250,00	16875,00

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	ПГазИнвестКапитал СТПГАЗИНВЕСТ КАПИТАЛ kz	Сигнализатор загазованности угарного газа, СЗ-1	шт	1	26785,71	--	26785,71	--	26785,71	--	28928,57
					--	--	--	--		2142,86	
		СП - 8%									
229	ПSkala СТПSKALA Group kz	Вставка диэлектрическая,изолиру.щая, Ду15, штуцер	шт	2	790,18	--	1580,36	--	1580,36	--	1706,79
					--	--	--	--		126,43	
		СП - 8%									
230	ПSkala СТПSKALA Group kz	Подводка сильфонная с покрытием ПВХ, Ду15,L=1,5м	шт	2	2678,57	--	5357,14	--	5357,14	--	5785,71
					--	--	--	--		428,57	
		СП - 8%									
231	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,56	537,00	--	24465,72	--	24465,72	--	26422,98
					--	--	--	--		1957,26	
		СП - 8%									
232	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953,00	--	1906,00	--	1906,00	--	2058,48
					--	--	--	--		152,48	
		СП - 8%									
233	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492,00	--	1492,00	--	1492,00	--	1611,36
					--	--	--	--		119,36	
		СП - 8%									
234	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1785,71	23,45	5357,13	70,35	4050,09	1238,71	7123,51
					412,23	9,10	1236,69	27,30		527,67	
		НР - 98%; СП - 8%									
235	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1827,24	23,45	3654,48	46,90	2783,12	825,81	4838,71
					412,23	9,10	824,46	18,20		358,42	
		НР - 98%; СП - 8%									
236	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5	608,77	--	3043,85	--	66,85	2917,46	6438,21
					595,40	--	2977,00	--		476,90	
		НР - 98%; СП - 8%									
237	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	980,25	1,17	490,12	0,58	69,64	336,14	892,37
					839,80	0,56	419,90	0,28		66,10	
		НР - 80%; СП - 8%					212305,00	1015,00	196160,00	14731,00	245199,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				15130,00	406,00	--	18163,00	
		Накладные расходы	Тенге				14731,00				
		Сметная прибыль	Тенге				18163,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				245199,00				

РАЗДЕЛ 20.Пожарная сигнализация

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	4735,42 4676,13	6,62 1,32	4735,42 4676,13	6,62 1,32	52,67	2853,24 607,09	8195,76
239	С1248-303-0103 248-303-0103 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П *СП - 8%*	шт.	1	18492,00 --	-- --	18492,00 --	-- --	18492,00	-- 1479,36	19971,36
240	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	9	3005,41 2934,00	2,24 --	27048,69 26406,00	20,16 --	622,53	16107,66 3452,51	46608,86
241	ПSkala СТПSKALA Group kz	Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный, марка ДИП-34В-03 *СП - 8%*	шт	9	3125,00 --	-- --	28125,00 --	-- --	28125,00	-- 2250,00	30375,00
242	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1851,97 1467,00	346,12 142,52	3703,94 2934,00	692,24 285,04	77,70	2317,71 481,73	6503,38
243	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М *СП - 8%*	шт.	2	1762,00 --	-- --	3524,00 --	-- --	3524,00	-- 281,92	3805,92
244	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	836,10 820,53	4,70 1,47	1672,20 1641,06	9,40 2,94	21,74	1002,84 214,00	2889,04
245	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП *СП - 8%*	шт.	2	1530,00 --	-- --	3060,00 --	-- --	3060,00	-- 244,80	3304,80
246	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1479,54 1249,68	146,58 39,91	2959,08 2499,36	293,16 79,82	166,56	1857,01 385,29	5201,38
247	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" *СП - 8%*	шт.	2	927,00 --	-- --	1854,00 --	-- --	1854,00	-- 148,32	2002,32
248	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабели	150	692,77 176,04	406,19 132,62	103915,50 26406,00	60928,50 19893,00	16581,00	33335,28 10980,06	148230,84
249	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	16	51,95	0,87	831,20	13,92	135,20	495,24	1432,56

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			42,63	0,36	682,08	5,76		106,12	
250	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,051	27972,00 --	-- --	1426,57 --	-- --	1426,57	-- 114,13	1540,70
		СП - 8%									
251	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01428	222611,00 --	-- --	3178,89 --	-- --	3178,89	-- 254,31	3433,20
		СП - 8%									
252	С1243-305-0102 243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,153	50713,00 --	-- --	7759,09 --	-- --	7759,09	-- 620,73	8379,82
		СП - 8%									
253	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,00204	73786,00 --	-- --	150,52 --	-- --	150,52	-- 12,04	162,56
		СП - 8%									
254	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01428	220596,00 --	-- --	3150,11 --	-- --	3150,11	-- 252,01	3402,12
		СП - 8%									
255	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	15	254,49 235,39	2,31 0,12	3817,35 3530,85	34,65 1,80	251,85	2543,51 508,87	6869,73
		НР - 72%; СП - 8%									
256	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	15	55,00 --	-- --	825,00 --	-- --	825,00	-- 66,00	891,00
		СП - 8%					220229,00	61999,00	89454,00	60512,00	303200,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				68775,48	20270,00	--	22459,00	
		Накладные расходы	Тенге				60512,00				
		Сметная прибыль	Тенге				22459,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				303200,00				
		РАЗДЕЛ 21.Наружные сети электроснабжения									
		Монтаж КТП									
257	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12	151,04 151,04	-- --	1812,48 1812,48	-- --	--	1304,99 249,40	3366,86
		НР - 72%; СП - 8%									
258	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,4	6429,67 957,10	1795,22 815,06	28290,55 4211,24	7898,96 3586,26	16180,35	7251,68 2843,38	38385,61
		НР - 93%; СП - 8%									
259	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1545,75 510,90	1034,85 277,94	3091,50 1021,80	2069,70 555,88		1861,66 396,25	5349,42
		НР - 118%; СП - 8%									
260	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3496,55	2312,10	6993,10	4624,20		4260,84	12154,25

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	*НР - 118%; СП - 8%* Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,426	1184,45 29583,00 --	620,99 -- --	2368,90 71768,36 --	1241,98 -- --	71768,36	900,32 -- 5741,47	77509,83
262	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	*СП - 8%* Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4847,61 1278,90	198,36 67,70	38780,88 10231,20	1586,88 541,60	26962,80	7756,42 3722,98	50260,28
263	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	*НР - 72%; СП - 8%* Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	651,55 198,94	25,11 7,84	15637,20 4774,56	602,64 188,16	10260,00	3573,16 1536,83	20747,19
264	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,36	1826,44 1826,44	-- --	6136,84 6136,84	-- --	--	4418,52 844,43	11399,79
265	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,36	952,56 952,56	-- --	3200,60 3200,60	-- --	--	2304,43 440,40	5945,44
266	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	21	4146,31 3115,31	1015,57 395,74	87072,51 65421,51	21326,97 8310,54	324,03	87003,82 13926,11	188002,44
267	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	*НР - 118%; СП - 8%* Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	946,55 871,88	33,07 4,99	946,55 871,88	33,07 4,99	41,60	1034,71 158,50	2139,76
268	С1241-105-0151 241-105-0151 РСНБ РК 2015	*НР - 118%; СП - 8%* Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 89х2,0 мм	м	40	7059,00 --	-- --	282360,00 --	-- --	282360,00	-- 22588,80	304948,80
269	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,377	273545,00 --	-- --	103126,46 --	-- --	103126,46	-- 8250,12	111376,58
270	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,005024	301324,00 --	-- --	1513,85 --	-- --	1513,85	-- 121,11	1634,96
271	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0395	282761,00 --	-- --	11169,06 --	-- --	11169,06	-- 893,52	12062,58
272	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	44	553,00 --	-- --	24332,00 --	-- --	24332,00	-- 1946,56	26278,56
273	С1212-101-0604 212-101-0604 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,9	20396,00 --	-- --	18356,40 --	-- --	18356,40	-- 1468,51	19824,91

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1 *СП - 8%*	шт.	1	1970,00 --	-- --	1970,00 --	-- --	1970,00	-- 157,60	2127,60
275	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	88	95,73 49,15	2,67 0,29	8424,24 4325,20	234,96 25,52	3864,08	3002,00 914,10	12340,34
276	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	88	81,67 28,71	1,89 0,29	7186,96 2526,48	166,32 25,52	4494,16	1760,88 715,83	9663,67
277	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	38358,14 18089,50	9581,68 3560,97	38358,14 18089,50	9581,68 3560,97	10686,96	17320,38 4454,28	60132,80
278	515-101-0101 515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	442307,00 --	-- --	442307,00 --	-- --	442307,00	-- --	442307,00
279	515-102-0501 515-102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	492041,00 --	-- --	492041,00 --	-- --	492041,00	-- --	492041,00
		Кабельно-проводниковая продукция									
280	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	76,14	1826,44 1826,44	-- --	139065,14 139065,14	-- --	--	100126,90 19135,36	258327,41
281	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	76,14	952,56 952,56	-- --	72527,92 72527,92	-- --	--	52220,10 9979,84	134727,86
282	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	401	519,80 88,02	431,78 177,79	208439,80 35296,02	173143,78 71293,79	--	76744,66 22814,76	307999,22
283	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	401	457,35 176,04	233,45 81,23	183397,35 70592,04	93613,45 32573,23	19191,86	74278,99 20614,11	278290,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	7	505,56	230,90	3538,92	1616,30	279,58	1560,03	5506,87
		НР - 72%; СП - 8%			234,72	74,81	1643,04	523,67		407,92	
285	С1243-101-0205 243-101-0205 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6**	км	0,1066793	2911803,00	--	310629,11	--	310629,11	--	335479,43
		СП - 8%			--	--	--	--		24850,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				2612473,92	316498,91	1359817,66	447784,17	3230330,91
							444116,35	122432,11	934348,00	170072,82	
	Стоимость оборудования		Тенге				934348,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				934348,00				
		Накладные расходы	Тенге				447784,17				
		Сметная прибыль	Тенге				170072,82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3230330,90				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14377125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4120507,15				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					529146,44			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					229521,79			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5573318,62		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						934348,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1575647,76	
		- Сметная прибыль	Тенге					13442777		995761,04	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					120985			
		Итого:	Тенге					13563762			
		В зимнее время 1,53%	Тенге					207526			
		Итого:	Тенге					13771288			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					275426			
		Итого:	Тенге					14046713			
		НДС 12%	Тенге					1685606			
		К пониж коэф К=0,89999999772	Тенге					15000000			
		ВСЕГО:	Тенге					**15000000**			

Заказчик:

ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

И.о.руководитель_____Аманшиев А.Ж.

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

_____Батыров С.С.

Подрядчик:

ПК «Сапак»

Директор:_____Садыков С.Т.