Заказчик: АО "КазТрансОйл" , РК, г. Нур-Султан, район «Есиль», пр-т Туран, зд. 20, н.п.12; БИН 970 540 000 107, 8(717)255-5298
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг", г.Актобе, ул. Г.Жубановых 15; БИН 990 340 009 365, 8(7132)410284
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода от АГРС АО "ИЦА" до печей подогрева нефти НПС "Бейнеу"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
970 540 000 107	990 340 009 365	№580837/2021/1	12.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода от АГРС АО "ИЦА" до печей подогрева нефти НПС "Бейнеу"	17 954 539,09	16 030 838,47	16 221 593,00	16 221 593,00					1 923 700,62	17 954 539,09

ЗАКАЗЧИК:

Начальник МНУ АО "КазТрансОйл" _____ Култумиев А.А.

Начальник СКС и КР МНУ АО "КазТрансОйл" _____ Имашев Б.К.

Ведущий инженер СКС и КР МНУ АО "КазТрансОйл" эксперт технического надзора _____ Ахмедов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:

ИО директор ТОО "Алым Инжиниринг" _____ Калниязов М.У.

Авторский надзор:

Главный инженер проекта «ЦИиР» АО "КазТрансОйл" ПСБ Актау _____ Демегенова Н.Б

Заказчик: АО "КазТрансОйл" , РК, г. Нур-Султан, р-н «Есиль», пр-т Туран, зд. 20, н.п.12; БИН 970 540 000 107, 8(717)255-5298
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг", г.Актобе, ул. Г.Жубановых 15, БИН 990 340 009 365, тел: 8(7132)41-02-84
Договор о закупке работ: №580837/2021/1 от 12.07.2021 года
Наименование объекта: **Строительство газопровода от АГРС АО "ИЦА" до печей подогрева нефти НПС "Бейнеу"**

АКТ №1

приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	№ ЛС	Наименование, объектов, работ и затрат	%	Стоимость, включаемая в договорную цену, тг			Всего, тенге
					Подрядных работ, в т.ч.		прочих затрат	
					СМР	оборудования мебели и инвен.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**2-1**		**Строительство газопровода**		**16 221 593,00**			**16 221 593,00**
		2-1-1	Газоснабжение	14%	16 221 593,00		-	16 221 593,00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО ГЛАВАМ 1-7:		**16 221 593,00**			**16 221 593,00**
2	**8-1**		**Временные здания и сооружения**					
			Временные здания и сооружения - 1,84%		298 477,31	-	-	298 477,31
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО ГЛАВАМ 1-8:		**16 520 070,31**			**16 520 070,31**
3	**9-1**		**Дополнительные затраты на строительство**					
		9-1-1	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр-я 1,512%		249 783,46	-	-	249 783,46
4			**ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО ГЛАВАМ 1-9:**		**16 769 853,77**			**16 769 853,77**
			Непредвиденные работы и затраты 2%		335 397,08	-	-	335 397,08
5			**ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА**		**17 105 250,85**			**17 105 250,85**
			Договорной коэффициент К=		-	-	-	0,9371881539350
6			**ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА:**		**16 030 838,47**			**16 030 838,47**
			ИТОГО НДС, 12%		-		1 923 700,62	1 923 700,62
			ИТОГО с НДС		**16 030 838,47**		**1 923 700,62**	**17 954 539,09**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник МНУ АО "КазТрансОйл" _____ Кунтумиев А.А.

Начальник СКС и КР МНУ АО "КазТрансОйл" _____ Ибашев Б.К.

Начальник СЭМТ МНУ АО "КазТрансОйл" _____ Каражигитов И.С.

Начальник ЛПДС "Бейнеу" МНУ АО "КазТрансОйл" _____ Узбеков И.Б.

Ведущий инженер СКС и КР МНУ АО "КазТрансОйл" эксперт технического надзора _____ Ахмедов Г.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алым Инжиниринг"

ИО директор ТОО "Алым Инжиниринг" _____ Калниязов М.У.

Авторский надзор:

Главный инженер проекта Филиала «ЦИР» АО "КазТрансОйл" ПСБ Актау _____ Демегенова Н.Б.

Форма по приложению 3-1 (2-В)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : АО "КазТрансОйл" , РК, г. Нур-Султан, район «Есиль», пр-т Туран, зд. 20, н.п.12; БИН 970 540 000 107, 8(717)255-5298

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алым Инжиниринг", г.Актобе, ул. Г.Жубановых 15; БИН 990 340 009 365, тел 8(7132)410284

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство газопровода от АГРС АО "ИЦА" до печей подогрева нефти НПС "Бейнеу"

(наименование)

Договор подряда (контракт): №580837/2021/1 от "12" июль 2021 г.

Акт №1

приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2021 года

№ п/п	№ поиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	500	237,35	222,67	118675	111334	--	28868	159347
						14,68	65,51	7342	32753		11803	
2	2	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1600	156,61	147,40	250580	235834	--	60571	336044
						9,22	43,36	14746	69381		24892	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50	2142,97	--	107149	--	--	77147	199039
						2142,97	--	107149	--		14744	
4	41	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1	963020,84	443813,03	963021	443813	779	680982	1775523
						518429,20	169431,62	518429	169432		131520	
5	44	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1000	12733,00	--	12733000	--	12733000	--	13751640
						--	--	--	--		1018640	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16221593**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**647666**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**790981**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**271566**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12733779**		
		- Накладные расходы	Тенге							**847568**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1201599**	
		Временные здания и сооружения		**1,8400%**		**298 477,31**					
		Итого с временными						**16 520 070,31**			
		Зимние удорожания		**1,51%**		**249 783,46**					
		Итого с зимними удорожаниями						**16 769 853,77**			
		Итого сметная стоимость						**16 769 853,77**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**335 397,08**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**17 105 250,85**			
		ИТОГО В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 2021 г. К=1,1025743		**0,9371881539350**							
		НДС		**12 %**		**1 923 700,62**		**16 030 838,47**			
		Итого с НДС						**17 954 539,09**			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник МНУ
АО "КазТрансОйл" _____ Султумиев А.А.

Начальник СКС и КР МНУ
АО "КазТрансОйл" _____ Имашев Б.К.

Начальник СЭМТ МНУ
АО "КазТрансОйл" _____ Каражигитов И.С.

Начальник ЛПДС "Бейнеу" МНУ
АО "КазТрансОйл" _____ Узбеков И.Б.

Ведущий инженер СКС и КР МНУ
АО "КазТрансОйл" _____ Ахмедов Г.К.
эксперт технического надзора

ПОДРЯДЧИК:

ИО директора _____ Калниязов М.У.
ТОО "Алым Инжиниринг"

Авторский надзор :

Главный инженер проекта _____ Демегенова Н.Б.
Филиал «ЦИР» АО КазТрансОйл» ПСБ Актау