Заказчик: АО "КазТрансОйл" , РК, г. Нур-Султан, район «Есиль», пр-т Туран, зд. 20 н п 12; БИН 970 540 000 107, 8(717)255-5298
Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг", г.Актобе, ул. Г.Жубановых 15; БИН 990 340 009 365, 8(7132)410284
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода от АГРС АО "ИЦА" до печей подогрева нефти НПС "Бейнеу"

С П Р А В К А №2 (4)

о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
970 540 000 107	990 340 009 365	№580837/2021/1	12.07.2021				
		ДС№580837/2021/1-1	30.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода от АГРС АО "ИЦА" до печей подогрева нефти НПС "Бейнеу"	11 079 565,61	7 627 538,21	10 010 182,00	7 718 300,00					1 187 096,32	8 542 842,80

ЗАКАЗЧИК:

Начальник МНУ АО "КазТрансОйл" Култумиев А.А.

Начальник СКС и КР МНУ АО "КазТрансОйл" Имашев Б.К.

Ведущий инженер СКС и КР МНУ АО "КазТрансОйл" эксперт технического надзора Ахмедов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:

ИО директор ТОО "Алым Инжиниринг" Калниязов М.У.

Заказчик: АО "КазТрансОйл" , РК, г. Нур-Султан, р-н «Есиль», пр-т Туран, зд. 20, н.п.12; БИН 970 540 000 107, 8(717)255-5298

Подрядчик: ТОО "Алым Инжиниринг", г.Актобе, ул. Г.Жубановых 15, БИН 990 340 009 365, тел: 8(7132)41-02-84

Договор о закупке работ: Договор №580837/2021/1 от 12.07.2021 года, Дополнительное соглашение №580837/2021/1-1 от 30.12.2021 года

Наименование объекта: **Строительство газопровода от АГРС АО "ИЦА" до печей подогрева нефти НПС "Бейнеу"**

АКТ №2 (4)

приемки выполненных строительно - монтажных работ за февраль 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	№ ЛС	Наименование, объектов, работ и затрат	%	Стоимость, включаемая в договорную цену, тг			Всего, тенге
					Подрядных работ, в т.ч.		прочих затрат	
					СМР	оборудования мебели и инвен.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1		**Строительство газопровода**		**7 718 300,00**			**7 718 300,00**
		2-1-1	Газоснабжение	5,9%	7 718 300,00		-	7 718 300,00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО ГЛАВАМ 1-7:		**7 718 300,00**			**7 718 300,00**
2	8-1		**Временные здания и сооружения**					
			Временные здания и сооружения - 1,84%		142 016,72		-	142 016,72
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО ГЛАВАМ 1-8:		**7 860 316,72**			**7 860 316,72**
3	9-1		**Дополнительные затраты на строительство**					
		9-1-1	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр-я 1,512%		118 847,99		-	118 847,99
4			**ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО ГЛАВАМ 1-9:**		**7 979 164,71**			**7 979 164,71**
			Непредвиденные работы и затраты 2%		159 583,29		-	159 583,29
5			**ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА**		**8 138 748,00**			**8 138 748,00**
			Договорной коэффициент К=		-	-	-	0,937188153935
6			**ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА:**		**7 627 538,21**			**7 627 538,21**
			ИТОГО НДС, 12%		-		915 304,59	915 304,59
			ИТОГО с НДС		**7 627 538,21**		**915 304,59**	**8 542 842,80**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник МНУ АО "КазТрансОйл" _____ Култумиев А.А.

Начальник СКС и КР МНУ АО "КазТрансОйл" _____ Имашев Б.К.

Начальник ЛПДС "Бейнеу" МНУ АО "КазТрансОйл" _____ Узбеков И.Б.

Ведущий инженер СКС и КР МНУ АО "КазТрансОйл" эксперт технического надзора _____ Ахмедов Г.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алым Инжиниринг"

И.О. директора ТОО "Алым Инжиниринг" _____ Калниязов М.У.

Авторский надзор:

Главный инженер проекта Филиала «ЦИР» АО "КазТрансОйл" ПСБ Актау _____ Демегенова Н.Б.

Форма по приложению 3-1 (2-В)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **АО "КазТрансОйл" , РК, г. Нур-Султан, район «Есиль», пр-т Туран, зд. 20, н.п.12; БИН 970 540 000 107, 8(717)255-5298**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алым Инжиниринг", г.Актобе, ул. Г.Жубановых 15; БИН 990 340 009 365, тел 8(7132)410284**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство газопровода от АГРС АО "ИЦА" до печей подогрева нефти НПС "Бейнеу"**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№580837/2021/1 от "12" июль 2021 г, Дополнительное соглашение №580837/2021/1-1 от 30.12.2021 года**

Акт №2 (4)
приемки выполненных строительно - монтажных работ за февраль 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			2-1-1 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	285	237,35	222,67	67645	63460	--	16455	90828
						14,68	65,51	4185	18669		6728	
2	2	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	710	156,61	147,40	111195	104652	--	26878	149119
						9,22	43,36	6544	30788		11046	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27	2142,97	--	57860	--	--	41659	107481
						2142,97	--	57860	--		7962	
			Арматура									
4	17	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	10673,41	3256,32	42694	13025	2276	31651	80292
						6848,17	1144,45	27393	4578		5948	

5	23	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2146,37 1874,05	103,60 56,17	2146 1874	104 56	168	1911 325	4382
			Трубы									
6	32	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,018	9515665,79 940159,50	874305,45 361240,47	171282 16923	15737 6502	138622	23191 15558	210031
7	34	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,09	966059,83 689724,00	267054,25 131203,32	86945 62075	24035 11808	835	73145 12807	172897
8	41	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,33	963020,84 518429,20	443813,03 169431,62	317797 171082	146458 55912	257	224724 43402	585923
9	42	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	535823,54 345805,00	189918,66 69845,57	7502 4841	2659 978	2	5761 1061	14323
10	43	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,077	438684,93 308372,50	130276,11 47574,78	33779 23745	10031 3663	3	27134 4873	65786
			Детали трубопроводов									
11	49	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	9020,00 –	– –	63140 –	– –	63140	– 5051	68191
12	51	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471,00 –	– –	1413 –	– –	1413	– 113	1526
13	60	2302-0302-1217 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	17224,00 –	– –	172240 –	– –	172240	– 13779	186019
14	62	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /футляр для выхода из земли/. Укладка	км трубопровода	0,0015	1788705,98 1358920,50	390843,80 175288,42	2683 2038	586 263	59	2278 397	5358

15	63	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	19636,00	--	29454	--	29454	--	31810
						--	--	--	--		2356	
			-Опоры-учтены в части АС									
			Прочее									
16	78	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Узел выхода газопровода из земли. Монтаж	шт.	3	1934,81	57,92	5804	174	13	3426	9969
						1872,20	0,19	5617	1		738	
17	82	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение Ду200, Ру1,6МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	25532,02	9586,01	25532	9586	1455	11247	39721
						14490,83	3946,50	14491	3947		2942	
			-Конденсатосборник									
18	84	1124-0205-0103 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм. Установка	конденсатосборник или затвор	1	20510,71	8352,22	20511	8352	267	14871	38212
						11892,35	3128,46	11892	3128		2831	
			-Кожух защитный для кабелей									
19	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Хомут из полосы 40х2. Установка	т	0,00432	342347,85	1708,65	1479	7	--	1342	3047
						340639,20	794,22	1472	3		226	
20	94	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00432	251647,00	--	1087	--	1087	--	1174
						--	--	--	--		87	
21	95	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,896	211,00	--	189	--	189	--	204
						--	--	--	--		15	
22	101	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 250 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	93	9654,11	7577,86	897832	704741	26948	329481	1325499
						1786,48	2106,72	166143	195925		98185	
23	102	2302-1103-0607 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 250	шт.	132	13032,00	--	1720224	--	1720224	--	1857842
						--	--	--	--		137618	
24	103	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 400 мм. Установка манжет	футляр	12	14784,02	172,67	177408	2072	13361	161467	365985
						13497,91	93,61	161975	1123		27110	
25	104	2302-1104-3424 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 250х426	комплект	24	43103,00	--	1034472	--	1034472	--	1117230
						--	--	--	--		82758	
26	105	2302-1104-3513 РСНБ РК 2015	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 250х426	комплект	24	45735,00	--	1097640	--	1097640	--	1185451

					--	--	--	--		87811	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					6149954	1105680	4304125	996621	7718300
							740148	337345	–	571727	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					31336				
	Материалы	Тенге					1469				
	Всего заработная плата	Тенге						24054			
	Накладные расходы	Тенге					14673				
	Сметная прибыль	Тенге					3681				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					49690				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
	Сметная заработная плата	Тенге						24054			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2000034				
	Материалы	Тенге					182797				
	Всего заработная плата	Тенге						1053439			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1276				
	Накладные расходы	Тенге					981949				
	Сметная прибыль	Тенге					238559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3220542				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									608
	Сметная заработная плата	Тенге						1053439			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					4118583				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4118583				
	Сметная прибыль	Тенге					329487				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4448070				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					7718302				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									622
	Сметная заработная плата	Тенге						1077493			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7718300
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					740148				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1105680			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						337345			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4304125		
	- Накладные расходы	Тенге								996621	
	- Сметная прибыль	Тенге								571727	
	Временные здания и сооружения		**1,84%**			**142 016,72**					
	Итого с временными							**7 860 316,72**			
	Зимние удорожания		**1,512%**			**118 847,99**					
	Итого с зимними удорожаниями							**7 979 164,71**			
	Итого сметная стоимость							**7 979 164,71**			
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**			**159 583,29**					
	Итого с непредвиденными работами и затратами							**8 138 748,00**			
	ИТОГО В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 2021 г. К=		**0,9371881539350**								

									7 627 538,21		
			НДС		12 %		915 304,59				
			Итого с НДС						8 542 842,80		

ЗАКАЗЧИК:

Начальник МНУ
АО "КазТрансОйл" _____ Кулгамиев А.А.

Начальник СКС и КР МНУ
АО "КазТрансОйл" _____ Имашев Б.К.

Главный инженер ЛПДС "Бейнеу" МНУ
АО "КазТрансОйл" _____ Узбеков И.Б.

Ведущий инженер СКС и КР МНУ
АО "КазТрансОйл"
эксперт технического надзора _____ Ахмедов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:

ИО директора
ТОО "Алым Инжиниринг" _____ Калниязов М.У.

Авторский надзор :

Главный инженер проекта _____ Демегенова Н.Б.
Филиал «ЦИР» АО КазТрансОйл» ПСБ Актау

инж. СКС и КР Ахмедов