Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Мухаммед и Ко"	040440018281
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Саламат",Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54	010340005062
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №48 от 10.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	30.04.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство коммерческих объектов по адресу: с.Баскудык пром.зона №4			усл	1	34 178 927,00	34 178 927,00	4 101 471,00	38 280 398,00
				Итого	1	x	34 178 927,00	4 101 471,00	38 280 398,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахмов Н.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Озганов.Ж.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2023

М.П.

Заказчик(застройщик): **ТОО "Мухаммед и Ко", БИН: 040440018281**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат" БИН 010340005062**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство коммерческих объектов по адресу: Мангистауская область,Мунайлинский район, сельский округ Баскудык, с.Баскудык, промышленная зона №4" (без внеплощадочных инженерных сетей)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель месяц 2023г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	10.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	38 280 399								4 101 471	38 280 399
в том числе : за апрель 2023г	38 280 399	34 178 927	34 178 927							
Итого к оплате	38 280 399	34 178 927	34 178 927						4 101 471	38 280 399

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
БИН 010340005062

Директор _____ **Романов У.И.**

Заказчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",
БИН: 040440018281

Директор _____ **Озганов Ж.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Мухаммед и Ко", БИН: 040440018281**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САЛАМАТ", БИН: 010340005062**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство коммерческих объектов по адресу: Мангистауская область,Мунайлинский район, сельский округ Баскудык, с.Баскудык, промышленная зона №4" (без внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административно-бытовой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48** от 10.04.2023г.

Акт выполненных работ

за **Апрель 2023** (месяц, год) на **Суммарная смета для объекта - 2-1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э100723013: 1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	67,801932	229,76	229,76	15578	15578		3562	20671	
						0	72,96	0	4947		1531		
2	Э100723013: 2	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	158,204508	272,12	272,12	43051	43050		9843	57126	
						0	86,41	0	13670		4232		
3	Э100723013: 3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	15,943	5718,09	0	91164	0		65638	169346	
						5718,09	0	91164	0		12544		
4	Э100723013: 4	1101-0106-3302 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	181,062	34,17	34,17	6187	6187		759	7502	
						0	5,82	0	1054		556		
5	Э100723013: 5	1101-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	50,72	100,99	100,99	5122	5122		1417	7062	
						0	38,8	0	1968		523		
6	Э100723013: 6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в ямах	м^3 грунта	2,502	3550,75	0	8884	0		6396	16502	
						3550,75	0	8884	0		1222		
7	Э100723013: 7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Яма, пазухи ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,482	1852,95	0	13864	0		9982	25754	
						1852,95	0	13864	0		1908		
8	Э100723013: 8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	181,062	316,24	135,63	57259	24558		33306	97811	
						180,61	74,88	32702	13558		7246		
9	Э100723013: 9, 187	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	85,998	6959,41	541,37	598496	46557	453061	110238	765432	
						1149,76	213,93	98877	18398		56698		
10	Э100723013: 197	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	16,38	3479,7	270,68	56997	4434	43147	10498	72895	
						574,88	106,96	9417	1752		5400		
11	Э100723013: 10, 188	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	23,008	38099,38	1568,47	876591	36088	628001	209627	1173116	
						9235,99	776,18	212501	17859		86898		
12	Э100723013: 11, 189	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,109861	7094		780		780	63	843	
13	Э100723013: 12, 190	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,537789	43637,35	1551,61	23468	833	957	20065	47015	
						40306,74	692,88	21677	372		3482		
14	Э100723013: 13, 28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51462	341374		175678		175678	14054	189732	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Э100723013: 41, 44, 65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,61168	341374		208811		208811	16704	225515	
16	Э100723013: 191	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,041129	341374		14040		14040	1123	15163	
17	Э100723013: 199	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,201481	341374		68780		68780	5502	74282	
18	Э100723013: 14	1107-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	ых конструкций	42	7855,02 2303,63	4139,36 1207,58	329911 96752	173853 50718	59305	174016 40314	544241	
19	Э100723013: 15	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	34,23	36250		1240838		1240838	99267	1340105	
20	Э100723013: 17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,98	36250		144275		144275	11542	155817	
21	Э100723013: 19	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,344	36250		84970		84970	6798	91768	
22	Э100723013: 16, 18	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	ых конструкций	18	3686,33 993,6	1852,7 540,49	66354 17885	33349 9729	15120	32584 7915	106853	
23	Э100723013: 20, 192	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	кой поверхности	236,056	3799,54 1596,71	118,63 22,42	896905 376913	28003 5292	491988	359272 100493	1356670	
24	Э100723013: 21, 24, 193, 196	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,873283	88825		77570		77570	6206	83776	
25	Э100723013: 22, 129, 132, 138, 141, 194	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	11,107586	1117		12407		12407	991	13398	
26	Э100723013: 23, 195	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	кой поверхности	236,056	902,16 538,8	61,84 12,52	212960 127187	14597 2955	71176	122334 26823	362117	
27	Э100723013: 25	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	36,744	1775,35 912,15	20,81 11,41	65233 33516	764 419	30953	31560 7743	104536	
28	Э100723013: 26	1129-0175-0102 *РСНБ РК 2022*	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка	ладных деталей	0,1792	222655,09 211386,55	8042,49 0	39900 37880	1441 0	578	41669 6525	88094	
29	Э100723013: 27	214-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т	0,1338	1522861		203759		203759	16301	220060	
30	Э100723013: 29	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,00512	354085		1813		1813	145	1958	
31	Э100723013: 30	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00103	2273701		2343		2343	187	2530	
32	Э100723013: 31	251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,000176	1554852		274		274	22	296	
33	Э100723013: 32, 52	1108-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	149,476852	12694,83 6310,55	2881,32 855,82	1897583 943281	430691 127926	523612	996222 231504	3125309	
34	Э100723013: 33, 53	213-308-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	134,529167	10000		1345292		1345292	107623	1452915	
35	Э100723013: 34, 57	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	ых конструкций	21	977,98 366,76	383,22 113,82	20538 7702	8047 2390	4788	11908 2596	35042	
36	Э100723013: 35, 58	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 2ПБ10-1 под расчетную		0,2678	133288		35694		35694		38550	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$							2856		
37	Э100723013: 60, 62	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 2ПБ13-1 под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,7224	133288		96287		96287	7703	103990	
38	Э100723013: 38	1107-0503-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки ростверка, масса до 3 т. Укладка	ых конструкций	1	13247,29 7360,02	4686,38 2351,83	13247 7360	4687 2352	1201	11460 1977	26684	
39	Э100723013: 40	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,248	97710,01 35058,82	9801,93 2754,27	121942 43753	12232 3437	65956	42944 13191	178077	
40	Э100723013: 42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,04408	368124		16227		16227	1298	17525	
41	Э100723013: 45, 66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,264	368124		97184		97184	7774	104958	
42	Э100723013: 49, 70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,03325	368124		12240		12240	979	13219	
43	Э100723013: 51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,01932	368124		7112		7112	569	7681	
44	Э100723013: 87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04988	368124		18362		18362	1469	19831	
45	Э100723013: 43, 50, 64, 71	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	13,722014	62693,14 21244,08	7405,31 2073,08	860275 291511	101616 28447	467149	291161 92116	1243552	
46	Э100723013: 46	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Укладка	ых конструкций	12,82	10923,42 4037,63	3246,38 750,84	140038 51762	41619 9626	46657	72438 16998	229474	
47	Э100723013: 47, 68	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	212,3835	9810		2083482		2083482	166679	2250161	
48	Э100723013: 48, 69	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	0,03325	1253985,46 131225,64	10529,54 2938,3	41695 4363	350 98	36981	5264 3756	50715	
49	Э100723013: 54	1108-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	(четом проемов)	70,5387	2411,14 1947,76	123,31 41,36	170079 137392	8698 2917	23988	130488 24045	324612	
50	Э100723013: 55	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	7,194947	32928		236915		236915	18953	255868	
51	Э100723013: 56, 156, 161, 169, 172	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	26,638208	3762		100212		100212	8016	108228	
52	Э100723013: 61	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 2ПБ16-2 под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,434	96101		41708		41708	3337	45045	
53	Э100723013: 63	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 8ПП17-5 под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,596	127919		204159		204159	16333	220492	
54	Э100723013: 67	1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий. Установка	ых конструкций	13,52	12914,84 5684,2	5557,89 1200,39	174609 76850	75142 16229	22616	109834 22755	307198	
55	Э100723013: 72	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	ной поверхности	112,2	512,95 230,78	15,32 2,93	57553 25894	1719 329	29941	24124 6535	88212	
56	Э100723013: 73, 77	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,132396	973152		128842		128842	10307	139149	
57	Э100723013: 74	1112-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	ной поверхности	112,2	334,47 101,98	9,29 1,26	37528 11442	1042 141	25043	10657 3855	52040	

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Э100723013: 75	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	емого покрытия	112,2	1818,15	81,67	203996	9164	67818	119550	349429	
						1132,04	26,12	127015	2931		25883		
59	Э100723013: 76, 79	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	24,513	60560		1484507		1484507		1603268	
											118761		
60	Э100723013: 78	1112-0101-1304 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	емого покрытия	51,22	1517,12	79,91	77707	4093	28724	42530	129856	
						876,42	26,12	44890	1338		9619		
61	Э100723013: 80	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	112,2	1193,01	47,32	133856	5309	47225	79579	230510	
						724,79	29,74	81321	3337		17075		
62	Э100723013: 81	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	112,2	121,27	7,99	13606	896	11705	1464	16276	
						8,96	4,92	1005	552		1206		
63	Э100723013: 82	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,452	130702,21	4094,94	59077	1851	3424	37406	104202	
						119031,54	904,77	53802	409		7719		
64	Э100723013: 83, 85	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм	т	0,827	437481		361796		361796		390739	
											28943		
65	Э100723013: 118	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм	т	0,247864	437481		108436		108436		117111	
											8675		
66	Э100723013: 84	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,47756	111356,74	44840,56	53180	21414	7858	20675	79763	
						50062,43	12682,47	23908	6057		5908		
67	Э100723013: 86	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,04488	584143		26216		26216		28313	
											2097		
68	Э100723013: 88	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0078	484006		3775		3775		4077	
											302		
69	Э100723013: 89, 125	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	55,197184	159,35	3,32	8795	183	3438	3591	13376	
						93,73	0,56	5174	31		990		
70	Э100723013: 90, 126	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	55,197184	270,05	4,94	14906	273	8587	4215	20650	
						109,55	1,12	6047	62		1529		
71	Э100723013: 91	1110-0110-0101 *РСНБ РК 2022*	Лежень из брусьев. Установка	$м^3$	0,603	291310,41	2303,14	175660	1388	105888	62180	256867	
						113405,76	1169,68	68384	705		19027		
72	Э100723013: 92	1110-0112-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойки деревянные на лежнях высотой 1 м. Устройство	ы в конструкции	0,3245	223567,73	1055,72	72548	343	52001	18326	98144	
						62260,89	488,82	20204	159		7270		
73	Э100723013: 93, 96, 99	215-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,2535	139715		175134		175134		189145	
											14011		
74	Э100723013: 94	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	ы в конструкции	0,603	190471,69	2327,2	114854	1403	89713	22022	147826	
						39367,54	1210,44	23739	730		10950		
75	Э100723013: 95	1110-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Балки пролетом 9 м, объемом более 0,5 $м^3$. Установка	конструкция	0,728	33693,62	3961,74	24529	2884	10078	11714	39142	
						15888	1990,45	11566	1449		2899		
76	Э100723013: 97	217-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 глухарь	кг	0,34216	673		230		230		248	
											18		
77	Э100723013: 98	1110-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Мауэрлат. Установка	ы в конструкции	0,201	46992,24	2377,33	9445	478	3304	5321	15947	
						28176,51	1238,96	5663	249		1181		
78	Э100723013: 100	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила, накладка и кобылка. Установка с изготовлением	ы в конструкции	1,9845	261240,87	1322,97	518433	2625	414402	92381	659679	
						51098,72	625,05	101405	1240		48865		
79	Э100723013: 101	215-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,9845	139715		277264		277264		299445	
											22181		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	Э100723013: 102	1110-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Кровля с устройством обрешетки. Сборка	$м^2$ кровли	166,2	1658,03 1228,93	102,51 52,21	275565 204248	17037 8677	54279	191634 37375	504574	
81	Э100723013: 103	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной от 30 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,20196	161672		32651		32651	2612	35263	
82	Э100723013: 104	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	ности облицовки	69,1	6723,76 4209,42	18,37 5,44	464612 290871	1269 376	172472	232998 55809	753419	
83	Э100723013: 105	231-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	69,1	1302		89968		89968	7197	97165	
84	Э100723013: 106	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	7,2555	38608		280120		280120	22410	302530	
85	Э100723013: 107	1110-0211-0103 *РСНБ РК 2022*	Фронтоны из строганых досок. Сборка	$м^2$ фронтонов	55,38	1759,18 1539,43	76,08 39,7	97423 85254	4214 2199	7956	78707 14090	190220	
86	Э100723013: 108	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород шириной 100 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,102	161672		16491		16491	1319	17810	
87	Э100723013: 109	215-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы), любой ширины, толщиной 50 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	0,051	139715		7125		7125	570	7695	
88	Э100723013: 110	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	187,7	5823,35 2396,44	32,34 9,17	1093043 449812	6070 1721	637161	415410 120676	1629129	
89	Э100723013: 111	224-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	207,5962	6238		1294985		1294985	103599	1398584	
90	Э100723013: 112	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	ы в конструкции	0,686251	2004,93 1899,02	103,52 54,61	1375,95 1303,16	71,07 37,47	1,57	1206,63 206,64	2789,22	
91	Э100723013: 113	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,600169	121212		72747,68		72747,68	5819,81	78567,49	
92	Э100723013: 114	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,6216	1649038		1025042,08		1025042,08	82003,4	1107045,48	
93	Э100723013: 115	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,600109	108426		65067,43		65067,43	5205,34	70272,77	
94	Э100723013: 116	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,746948	145705,49 79828,74	40064,41 17959,96	108834 59628	29926 13415	19280	50400 12739	171973	
95	Э100723013: 117, 119	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 16П	т	0,2343	541143		126789		126789	10143	136932	
96	Э100723013: 120	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм	т	0,264784	476186		126086		126086	10087	136173	
97	Э100723013: 121	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,1851	248207,45 218692,76	2445,05 1031,11	45943 40480	453 191	5011	28063 5920	79926	
98	Э100723013: 122	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 50 мм	т	0,1851	442267		81864		81864	6549	88413	
99	Э100723013: 123	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,13824	156313,77 95804,18	39130,36 17803,4	21609 13244	5409 2461	2955	10837 2596	35042	
100	Э100723013: 124	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,13824	418624		57871		57871	4630	62501	
			ИТОГО по акту					22906227,14 4499492,16	1237010,07 384909,47	1716971,76 0	4479475,63 2190847,19	29576549,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль 5%			1 478 827						31 055 377	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			621 108						31 676 485	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									34 178 927	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			4 101 471							
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									**38 280 399**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САЛАМАТ", БИН: 010340005062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Романов У.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Мухаммед и К", БИН: 040440018281
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Озганов Ж.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "Abeka", Едилханов К.Ж. KZ53VIE00065106
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)